

## INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA (tab.č.1)

### Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta

#### *P.č.1: „Mestský mobiliár – lavičky, koše stojany na bicykle“*

Boli zakúpené lavičky, koše, informačná tabuľa, stojany na bicykle (4 ks), obnovené prístrešky na zastávkach MHD.

#### *P.č.2: „Parkoviská“*

Parkoviská sa budú realizovať po ukončení rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v mesiaci október.

#### *P.č.3: „Výsadba zelene“*

Výsadba zelene v meste. Javorová výsadba na Sládkovičovej ulici, dosadba zelene na sídlisku Východ, úprava zelene – pešia zóna, výsadba zelene MŠ Tatranská

#### *P.č.4: „Odstránenie. a rekultivácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“*

Odstránená čierna skládka za Športovou halou, upravený terén.

### Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté

#### *P.č.1: „ Pasáž na Nám.sv.Mikuláša“*

Dňa 4.9. bolo vydané stavebné povolenie a následne odovzdané stavenisko zhotoviteľovi, spoločnosti ŠIRILA, a.s. dňa 5.9.2018. Reálny začiatok stavebných prác je naplánovaný na 10.9.2018 a zmluvný termín ukončenia 4.6.2018.

#### *P.č.2: „Dufart – dom č.5“*

Dňa 5.9.2018 bola doručená na MsÚ výzva na odovzdanie/prevzatie stavebného diela spoločnosťou MG PROJECT, s.r.o. Momentálne prebiehajú prípravy pre Dodatok č.1, v ktorom budú vyčíslené navyš a menej práce. Do konca septembra by sa mali ešte realizovať uzatvárajúce nátery stien a klenieb v rámci odstraňovania väd a nedorobkov.

#### *P.č.3: „Dom kultúry – rekonštrukcia“*

Dňa 30.8.2018 bolo začaté preberacie konanie stavebného diela v časti dokončenia exteriérových prác – obklady sokla, okapový chodník a vyvolaná investícia, ktorou bola potreba komplexne nových schodísk. Zhotoviteľ, spoločnosť SLOVDACH, s.r.o. priebežne pracuje na odstraňovaní väd a nedorobkov. Následne prebehne finančné vyrovnanie. V časti interiéru Domu kultúry sme nútení nanovo vyhlásiť verejného obstarávanie na zhotoviteľa,

keďže v prvom kole sa do verejného obstarávania neprihlásil žiadny uchádzač v časti stavebných úprav a len jeden uchádzač v časti audiovizuálnej techniky.

***P.č.4: „Modernizácia domu smútku – nový cintorín“***

Boli osadené palisády a kvetináče. K asfaltovaniu prístupov by malo dôjsť do 15.9.2018.

***P.č.5: „Rekonštrukcia oplotenia – starý cintorín“***

Terén po rekonštrukcii oplotenia bol upravený. Uvažuje sa o dokončení chodníka zo zamkovej dlažby od kaplnky ku vstupu od kotolne K – Centrum.

***P.č.6: „Verejné osvetlenie“***

Doplnené verejné osvetlenie na parkovisku nového cintorína, doplnenie verejného osvetlenia na parkovisku za bytovým domom „Lentilka“ a výmena stĺpu verejného osvetlenia pri telocvični ZŠ Komenského.

***P.č.7: „Grantová schéma“***

Podporených bolo 8 projektov na skrášlenie nášho mesta týkajúcich sa výsadby zelene, revitalizácie detského ihriska, úpravy okolia, značenia singletrailov, či zakupu solárneho panelu do Kynologického klubu.

***P.č.8 : „Revitalizácia detských ihrísk a vnútrob. priestorov sídlisk“***

Zrealizované bolo detské ihrisko v Podsadku a Zelené ihrisko na Okružnej ulici. Prebehla bežná údržba a doplnenie herných prvkov na ďalších ihriskách v meste vrátane výmeny piesku.

***P.č.9: „Ozvučenie mestskej športovej haly“***

Spoločnosť Slobyterm, s.r.o. zrealizovala prieskum trhu na dodávateľa ozvučenia Mestskej športovej haly. Víťazom sa stala spoločnosť RYTMUS – computer&music world, s.r.o.

***P.č.10: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“***

Akcia bola ukončená. Vyúčtovanie vykonaných prác bude v priebehu mesiaca september. V rámci ulice 17.novembra sa nerealizovala časť za Domom kultúry a budovou pošty z dôvodu opravy teplovodného kanálu.

***P.č. 11: „Rekonštrukcia chodníkov“***

Prebieha dokončovanie prípravných prác pred asfaltovaním. Asfaltovanie chodníkov je plánované od 4.9.2018 s tým, že sa neasfaltujú ulice Zámocká a Poľská z dôvodu plánovaných prác zo strany VSD, a.s. a spoločnosti Poľnospiš, s.r.o. (IBV Šibeničná hora).



## **SCHVÁLENÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKÝCH FONDOV (tab.č.3)**

### ***P.č.1: „Cyklotrasa – Nestville park – OC Kaufland Stará Ľubovňa“***

Stavba bola ukončená a prevzatá. Bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (pred nadobudnutím právoplatnosti), prebieha schvaľovanie prevádzkového poriadku Úradom verejného zdravotníctva.

### ***P.č.2: „Relaxačno – pohybová miestnosť – MŠ Všetínska“***

Stavebné práce boli ukončené a prevzaté.

### ***P.č.3: „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ“***

Proces verejného obstarávania sa na základe kontroly musí zopakovať. Predĺžil sa termín realizácie diela do konca roku 2019.

### ***P.č.4: „Komunitné centrum Podsadek“***

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.

### ***P.č.5: „Komplexná obnova ZUŠ“***

Prebehlo Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Termín realizácie je určený na 12 mesiacov pri plnej prevádzke ZUŠ.

## **INVESTIČNÉ AKCIE ZABEZPEČOVANÉ MESTOM A REALIZOVANÉ (FINANČNE KRYTÉ) Z INÝCH ZDROJOV (tab.č.4)**

### ***P.č.1: „Preložka cesty III/3146 (III/543 040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“***

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) začína v mesiaci september proces verejného obstarávateľa na zhotoviteľa diela. Prostriedky zo strany mesta v sume 1.mil.€ boli poslané na účet PSK.

## **PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA (tab.č.5)**

### ***P.č.1: „GP, poloh. a výškop. zameranie, vytýčenie sietí“***

Akcia v realizácii podľa potreby.

### ***P.č.2: „Zmeny a doplnky ÚPN“***

Proces zmien a doplnkov ÚPN bude predmetom zastupiteľstva na jeho októbrovom rokovaní. V roku 2018 sa nepredpokladá finančné plnenie.

### ***P.č.3: „Komunitné centrum pre seniorov“***

Bola dodaná architektonická štúdia, ktorá bola súčasťou žiadosti o NFP.

***P.č.4: „Výstavba MK IBV- Ul. Vansovej PD na SP“***

Nezahájené. Prebieha proces vyjadrovania dotknutých orgánov k PD pre územné konanie a majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov.

***P.č.5: „Kruhový objazd / Večierka/ PD (DUR,DSPR)“***

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná. V súčasnosti prebieha proces vyjadrovania dotknutých orgánov k PD pre územné konanie.

***P.č.6: „Rekonštrukcia sály v Dome kultúry v Starej Ľubovni“***

Projektová dokumentácia bola dodaná a uhradená.

***P.č.7: „Bytový dom archív“***

Nerealizované. Bytový dom archív sa predal v rámci verejnej obchodnej súťaže.

***P.č.8: „Štúdia - Presun zastávky MAD“***

Štúdia bola dodaná.

***P.č.9: „Cyklotrasa - Stará Ľubovňa - Chmeľnica“***

Projektová dokumentácia bola zabezpečená spolufinancovaním zo strany mesta cez obec Chmeľnica.

**VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ROK 2017 (tab.č.6)**

***P.č.1: " Vysprávkovanie MK v meste"***

V priebežnej realizácii. (viď príloha č.1)

***P.č.2: „Vodorovné a zvislé dopravné značenie“***

V priebežnej realizácii. (viď príloha č.1)

***P.č.3: „Asfaltovanie miestnych komunikácií“***

Práce ukončené. Vyúčtovanie vykonaných prác bude v priebehu mesiaca september.













Akcia RPM	Vysprávky MK		Prípravné práce,asfaltovanie		Asfaltovanie MK		Rekonštr. MK		Dopravné značenie		Verejné osvetlenie		20 000
	z	ulica	z	ulica	Čerpanie	52 500	313 068	z	ulica	Čerpanie	12 500	z	
Čerpanie	23.5.2018	HV,Tov,1m,Popra	23.5.2018	jarmočná	3153,04	1368,7		30.4.2018	Garbiarska	356,86	30.4.2018	Letná - za Lentilkou	1801,59
	30.4.2018	kanal Vychod	12.6.2018	Budovateľská, Janka Kráľa	4866,63	500,2		17.4.2018	zv.Prechody	3818,09	14.6.2018	Komenského	89,44
	30.4.2018	schodyDružba	12.6.2018	Za vodou	223,56	1445,63		30.6.2018	Piktogramy	216	15.6.2018	Nový cintorín	6821,89
	17.4.2018	Bud. Obr.m,Mier.	12.6.2018	Štúrová	762,9	3413,68		30.6.2018	Prechody	7263,6	27.8.2018	Komenského	680,84
	15.6.2018	Farbiarska, Hviezdoslavová	15.6.2018	Všetínska	1469,42		7849,52	14.8.2018	Um Um	2714,4			
	18.7.2018	Sládkovičova (stromy)	30.6.2018	17. novembra	2585,48		5357,98						
	13.8.2018	Chodník, Za vodou	26.7.2018	Letná	295,26		1917,36						
	14.8.2018	Chodník Petra Pavla	18.7.2018	Levočská	283,34	2539,55							
	14.9.2018	Zábradlie cykl.	27.8.2018	Štúrová	1650,26	1039,3							
	14.8.2018	Zjazdry cykl.	31.8.2018	Letná (vr.šachty)	834,5		1818,82						
	14.8.2018	Asfaltové zálievky			2503,32								
	27.8.2018	Šachty z8 kom.			1306,2								
	31.8.2018	Vyspr. po kan. za Vodou			59,5								
Čerpanie Spolu					19 993,41	10 307,06	16 943,68			14 368,95			9 393,76
Zostatok RPM					15 006,59	42 192,94	296 124,32			- 1 868,95			10 606,24