



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: XXX/2022
Dňa: 22.09.2022

K bodu programu: č. 13

Názov materiálu: Rozbor projektových aktivít
Mesta Stará Ľubovňa

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Rozbor projektových aktivít k 14.09.2022

Materiál predkladá: 
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Materiál vypracovala: **Ing. Miriama Varcholová**
projektový referent a ŠFRB

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 14.09.2022.

D ô v o d o v á s p r á v a

Materiál sa predkladá na základe Plánu práce MsZ na rok 2022.

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		14.9.2022				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Vybudovanie osvetlenia a dlažbového chodníka v podhradí v meste Stará Ľubovňa a zhotovenie pamätných mincí pri príležitosti konania III. slovensko – poľských medzivládnych konzultácií	Mesto	Šlacier	MF SR							
Predmet projektu plne korešponduje s názvom projektu - Vybudovanie osvetlenia a dlažbového chodníka v podhradí v meste Stará Ľubovňa. Cieľom projektu je dobudovanie potrebnej a chýbajúcej infraštruktúry pre zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov a skrášlenie daného priestoru za predpokladu zachovania historického rázu okolia. Sekundárnym cieľom žiadosti je zabezpečenie publicity tejto významnej pamiatky a šírenie jej dobrého mena prostredníctvom zhotovenia pamätných mincí za účelom konania summitu Slovensko-Poľsko 2022 na hrade. Žiadosť o účelovú dotáciu na refinancovanie už vykonaných prác bola podaná 13.07.2022. Dotácia bola schválená dňa 15.08.2022. Vyúčtovanie projektu je potrebné vypracovať podľa zmluvy v termíne do 31.04.2023.				0	72 756	72 756	72 756	0	0	04/2023
Socha generála Milana Rastislava Štefánika – historický odkaz na veľikána svojej doby	Mesto	Šlacier	MO SR							
Predmetom projektu je rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Cieľom projektu je tak dostať dejiny bližšie k obyvateľom mesta a širokému okoliu. V rámci projektu bude vybudovaná socha M. R. Štefánika na Námestí generála Štefánika v Starej Ľubovni. Žiadosť o účelovú dotáciu bola podaná 30.03.2022. Dotácia bola schválená dňa 23.06.2022. Projekt v realizácii.				0	50 000	50 000	25 000	25 000	0	03/2022
Projektová dokumentácia Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto	Tomko Vrbjarová	PSK							
Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu projektového zámeru - výstavby cyklotrasy Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa. Ide o vybudovanie úseku 500 m na ľavobrehnej hrádzi s vybudovanou cyklotrasou Nová Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele. Návrh trasy rešpektuje koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií – Kostrová sieť cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji. Plánovaná cyklotrasa je taktiež v trasovaní medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.03.2022. Dňa 20.04.2022 bola Mestu doručená Výzva na prepracovanie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 26.04.2022. Dotácia bola schválená dňa 13.06.2022. Zastupiteľstvo PSK rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 23 511,60 €. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 08.08.2022.				0	33 588	0	23 511	10 077	0	03/2023
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.	Mesto	Varcholová	Environmentálny fond							
Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré spĺňa v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 22.03.2022. Mestu bolo dňa 29.07.2022 doručené Oznamenie o poskytnutí príspevku vo výške 16 647,54 €.				0	0	0	16 648	0	0	12/2022
Obstaranie mobilného pásového schodolezu pre zlepšenie životných podmienok imobilných a inak znevýhodnených detí	Mesto	Šlacier	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR							
Predmetom projektu je zabezpečenie možnosti rovnakého prístupu k výchove a vzdelávaniu aj pre zdravotne znevýhodnené deti v ZŠ Komenského. Škola sa snaží vytvoriť vhodné podmienky pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, a teda aj pre imobilné deti. Práve zakúpením mobilného pásového schodolezu umožníme žiakom flexibilný pohyb a premiestňovanie sa v ktoromkoľvek pavilóne školy, školskej jedálni, čím rozšírime imobilným žiakom ich možnosti. Žiadosť o dotáciu bola podaná 11.04.2022. Dňa 03.05.2022 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 6 710,00 €. Zmluva o NFP bola podpísaná 16.5.2022. Schodolez bol obstaraný a doručený do ZŠ Komenského 15.8.2022, kde bol personál odborne zaškolený na jeho používania. Vyúčtovanie projektu je potrebné vypracovať podľa zmluvy v termíne do 31.03.2025, no bude zaslané do konca septembra 2022.				0	6 710	6 710	6 710	0	0	09/2022
Stará Ľubovňa – vytvorenie priestorov pre infikovaných ľudí bez domova II. Žiadosť	Mesto	Šlacier	MPSVR SR							
Predmetom projektu je vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe v rámci humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 - 4 pre právnické osoby. V rámci projektu bude Mesto pokračovať v prenájme 2 obytných kontajnerov a 1 menšieho kontajnera so sociálnym zariadením na sociálno-humanitárne využitie pre túto skupinu ľudí. Je to opakovaný projekt z roku 2021 aj na rok 2022. Mestu bolo doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 11 000,00 €. Zmluva o NFP bola podpísaná 11.5.2022. Projekt je v realizácii.				0	11 000	0	11 000	0	0	12/2022
Odstránenie škôd po prívlovej povodni v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Šlacier	Úrad vlády SR - finančná rezerva							
Predmetom projektu je pokrytie výdavkov na odstránenie škôd po prívlovej povodni v meste Stará Ľubovňa a pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením opätovného riadneho fungovania futbalového štadióna. Bez potrebnej pomoci je ohrozené ďalšie fungovanie nielen futbalového, ale aj iných klubov využívajúcich túto plochu na šport. Žiadosť o finančnú pomoc bola podaná 03.11.2021. Dňa 03.01.2022 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 29 990,40 €. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami a zverejnená 01.02.2022. V mesiacoch február-marec 2022 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávateľa predmetu zákazky. Víťazným uchádzačom sa stala firma SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov (zmluvná cena diela 28 978,22 €). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 17.03.2022. Práce v rámci projektu boli ukončené v mesiaci august 2022. Vyúčtovanie projektu je potrebné vypracovať podľa zmluvy v termíne do 31. 01. 2023, no bude zaslané do konca septembra 2022.					29 990	28 978	29 990	0	0	09/2022
Miestna občianska poriadková služba Stará Ľubovňa 2	Mesto	Vrbjarová Ščigulinský	MV SR							
Predmetom projektu je kontinuálne pokračovanie v činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni pozostávajúcej z 8 členov - 6 mužov a 2 ženy. Všetci členovia MOPS sú príslušníkmi MRK. Kontinuálnosť činnosti MOPS bola umožnená na základe spätnej oprávnenosti výdavkov projektu definovanej Výzvou, ktorá Mesto oprávňuje refundovať si náklady vynaložené na činnosť MOPS od 01.07.2021 do schválenia ŽoNFP a podpísania Zmluvy o poskytnutí NFP. Realizácia projektu je plánovaná na 15 mesiacov od 07/2021 do 09/2022. ŽoNFP bola podaná dňa 02.08.2021. Dňa 09.11.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 121 660,34 €. Dňa 07.12.2021 boli odoslané podklady k vypracovaniu Návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 26.01.2022. Dňa 09.02.2022 bolo odoslané Hlásenie o realizácii aktivít projektu so začiatkom realizácie projektu od 07/2021. Dňa 17.04.2022 sa uskutočnila neohlásená finančná kontrola na mieste projektu zo strany SO MV SR za účelom kontroly archivácie dokumentov, fyzickej kontroly prebiehajúcej aktivity projektu (pracovná činnosť MOPS), kontroly publicity projektu a vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu. Vykonanou kontrolou neboli identifikované nedostatky. Projekt je v realizácii.				0	128 063	0	121 660	6 403	0	09/2022
Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II	Mesto	Vrbjarová Raššová	MPSVR SR							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		14.9.2022				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Predmetom projektu je zabezpečenie pokračovania opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa. V rámci projektu bude opatrovateľskú službu zabezpečovať 13 opatrovateľiek/opatrovateľov na plný pracovný úväzok. Harmonogram projektu je v rámci ŽoNFP naplánovaný na 24 mesiacov so začiatkom v novembri 2021, čím by došlo ku kontinuálnemu pokračovaniu opatrovateľskej služby po ukončení aktivít aktuálne realizovaného projektu v októbri 2021. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.08.2021. Dňa 18.08.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Dňa 12.10.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 212 160 €. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná elektronicky dňa 23.11.2021. Realizácia hlavnej aktivity projektu začala dňa 01.12.2021. Dňa 15.12.2021 bolo odoslané Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Projekt je v realizácii.				0	212 160	0	212 160	0	0	11/2023
Skatepark Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Smreková	Prešovský samosprávny kraj							
Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m ² a bude určený predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuľoch, koloběžkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 31.03.2021. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.06.2021 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 32 287,47 €. Dňa 22.07.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o pridelení dotácie, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola zo strany Mesta podpísaná dňa 22.07.2021. Jednou zo zmluvných podmienok bolo doručenie povinných príloh podľa podmienok poskytovania dotácií, ktoré prijímateľ nedoručil so ŽoD, do 21.08.2021. V prípade Mesta sa jedná o doručenie platného stavebného povolenia a PD. Nakoľko Mesto týmito prílohami nedisponovalo, bola dňa 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odoslaná Žiadosť o predĺženie termínu predloženia povinných príloh. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 02.05.2022 bola odoslaná povinná príloha - Stavebné povolenie a následne bolo dňa 05.05.2022 odoslané Oznámenie o zmene termínu realizácie podporovanej činnosti z pôvodného termínu apríl – september 2022 na apríl – september 2023. Dňa 26.05.2022 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie týkajúci sa zmeny termínu realizácie. Dodatok bol podpísaný a odoslaný na Úrad PSK dňa 30.05.2022.				134 531	134 531	0	32 287	102 244	0	9/2023
Detské ihrisko Stará Ľubovňa – podpora sociálnej inklúzie detí	Mesto	Šlacier	MPSVR SR							
Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového detského ihriska ako prvok podpory sociálnej inklúzie detí. Ihrisko bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcele č. 3470/1 (v lokalite neďaleko mestskej plavárne), na ktorý bude otvorený vstup. Žiadosť bola schválená 03.06.2021. Zmluva podpísaná 16.09.2021. Mesto Stará Ľubovňa si z poskytnutého katalógu prvkov do sumy 50 000 € vybralo jednotlivé komponenty, MPSVaR urobilo návrh rozloženia a Mesto Stará Ľubovňa poskytlo podklady pre architekta ministerstva pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Terénne úpravy a dopadové plochy boli neoprávneným výdavkom, ale môžu byť financované zo spolufinancovania, v našom prípade 5 600 €. Zo strany mesta boli odovzdané podklady na ministerstvo dňa 07.08.2021, prvotný návrh bol Mestu doručený dňa 13.08.2021, na ktorý Mesto reflektovalo zaslaním dopĺňajúcich podkladov a pripomienok. Dňa 14.10.2021 bola doručená prvá časť PD (chýbali niektoré dokumenty). Druhá časť PD (posledná, finálna) bola Mestu doručená z MPSVaR dňa 09.11.2021. Kvôli posunom s doručením kompletnej PD, bola realizácia projektu preložená na rok 2022. Vo februári sa uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávateľa predmetu zákazky. Víťazným uchádzačom sa stala firma Agger, s.r.o., Majerná 15, Martin (zmluvná cena diela 60 000,00 €). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 04.03.2022. Dodávateľ mal vyhotoviť detské hracie prvky najneskôr do konca septembra 2022. V auguste 2022 bolo doručené Mestu od dodávateľa odstúpenie od zmluvy z dôvodu nárastu cien a chýbajúceho špeciálneho materiálu definovaného projektantom MPSVaR. Pripravuje sa spustenie nového VO.				60 000	55 600	60 000	50 000	10 000	0	12/2023
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Majerniček	MV SR							
Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Výhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK priniesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Dňa 25.11.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 551 178,93 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s účinnosťou od 03.02.2021. Dňa 25.03.2021 bolo na RO zaslané Oznámenie k Upozorneniu na dodržiavanie Zmluvy o NFP vzhľadom k spusteniu procesu VO, v rámci ktorého sme požiadali o predĺženie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca apríl 2021 a následne do konca mesiaca máj 2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 28.05.2021 a aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dňa 02.07.2021 bola na RO zaslaná Žiadosť č. 1 o zmene projektu, keďže Mesto Stará Ľubovňa boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, pričom v rámci niektorých boli vydané stanoviská/vysvetlenia v rozsahu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Kompletné doplnenie žiadosti bolo odoslané 22.07.2021 a žiadosť bola schválená doručeným oznámením 27.07.2021. Zároveň bola podaná Žiadosť č. 2 o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2021 – 05/2022 na 09/2021 – 08/2022, ktorej schvaľovanie bolo pozastavené do doby preukázania skutočného začiatku realizácie hlavnej aktivity.				589 087	588 663	0	551 179	29 009	8 475	05/2022
Dňa 10.12.2021 bola odoslaná kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia s možným vplyvom na výsledok VO, preto Mesto požiadalo 23.02.2022 o späťvzatie dokumentácie k VO. Mestu bol následne 28.02.2022 doručený Záznam o zastavení kontroly. Dňa 14.01.2022 bola odoslaná výročná MS č. 1, ktorá bola schválená 02.03.2022. Boli aktualizované rozpočty jednotlivých stavebných objektov a 17.05.2022 spustené v poradí 2. VO. Mesto konzultovalo prípadne vypustenie 2 vetiev v rámci SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice vzhľadom na zastavené/rozšírené obydliá v trasovaní plánovanej cesty. Víťazným uchádzačom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto Stará Ľubovňa odstúpilo od Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom z dôvodu doručenej cenovej ponuky v sume vyššej o cca 20 000 € nad stanovenú PHZ. Pripravuje sa aktualizácia rozpočtov, zmena výkresovej časti PD a zazmluvnenie zákazky so sociálnym podnikom Mesta. Zároveň sa pripravuje zmenové konanie z dôvodu úprav niektorých častí SO v rámci PD.										
NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.	Mesto	Varcholová Bukovičová	MV SR - ÚSVRK							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		14.9.2022				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Kontinuálne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ a realizácie podporných opatrení zameraných na zlepšenie spolupráce s rodinou pre zvýšenie počtu detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 30.11.2022. Mestu/škole budú refundované mzdy na 3 pracovníkov (pedagogický asistent/Mgr. Soňa Lompartová, odborný zamestnanec/Mgr. Mária Starinská, rodičovský asistent/nová pozícia v rámci projektu) a odmena pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľ'ka MŠ. Dňa 03.11.2020 bolo vyhlásené VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, na pozíciu sa prihlásila len 1 uchádzačka, ktorá pri obznámení sa s pracovnou náplňou, nenastúpila do zamestnania. Dňa 26.11.2020 bolo vyhlásené 2. VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, ktoré bolo 17.12.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie na SVK predĺžené. Úspešnou uchádzačkou o pozíciu rodičovského asistenta sa stala Agnesa Pompová. Žiadosť o schválenie výberu uchádzača bola na RO zaslaná dňa 20.01.2021 a schválená doručeným oznámením zo dňa 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto žiadosť o navýšenie počtu pedagogických asistentov na 2, dňa 09.08.2021 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci, ktorým sa navyšuje počet pedagogických asistentov na 2, parafované exempláre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 26.08.2021 zverejnením v CRZ. Dňa 06.09.2021 bola odoslaná na ÚV SR Žiadosť o schválenie výberu uchádzača na pracovné miesto pedagogického asistenta č. 2. Ku dňu 15.03.2022 bola uzavretá Dohoda o ukončení pracovného pomeru s Agnesou Pompovou. Na miesto rodičovského asistenta (RA) bolo vyhlásené VK, dňa 01.04.2022 nastúpila na danú pracovnú pozíciu Monika Korčakovská. Dňa 05.04.2022 schválil ÚV SR výber RA. Mestu bol doručený list o predložení hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2022. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania.				0	0	0	72 418	0	0	06/2023
Dňa 19.07.2021 bola odoslaná Žiadosť o zapojenie ďalšej MŠ do NP. Predmetom projektu je vytvorenie a refundácia miezd 4 pracovníkov MŠ Vsetínskej (2 asistenti učiteľ'a/pedagogickí asistenti, 1 odborný zamestnanec, 1 rodičovský asistent) a refundácia odmeny pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľ'ku MŠ. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ Vsetínskej, zverejnená v CRZ 30.08.2021. Dňa 01.09.2021 bola podpísaná Dohoda o pracovnej činnosti s koordinátorkou inkluzívneho vzdelávania (KIV), Mgr. Zuzanou Vyšňovskou (10 € brutto/10 osobohodín/mesiac). Uskutočnili sa výberové konania. Dňa 06.09.2021 boli na ÚV SR zaslané Žiadosti o schválenie výberu uchádzačov na pracovné pozície: 2 pedagogických asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného zamestnanca (OZ1) a 1 rodičovského asistenta (RA1). ÚV SR/ÚS/VRK neschválil 1 vý'azku VK na pozíciu PA2, a preto bolo 08.09.2021 vypísané na danú pracovnú pozíciu nové VK. Na pracovnú pozíciu PA1 nastúpila Ing. Dominika Šoltisíková, PA2 Iveta Oračková, OZ1 Mgr. Mária Čabalová, RA1 Zuzana Porčogošová. Mesto zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnú dokumentáciu k zúčtovaniu mzdových výdavkov pri prvom poskytnutí transferu a kompletnú dokumentáciu k mesačnému zúčtovaniu výdavkov. Dňa 13.10.2021 bola na RO zaslaná Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúca sa zmeny bankového účtu na poukazovanie transferu, ktorá bola akceptovaná zaslaním Dodatku č. 1. Parafované exempláre Dodatku č. 1 boli odoslané na RO 26.10.2021. Dňa 21.07.2022 bola odoslaná Žiadosť o navýšenie počtu rodičovských asistentov z 1 na 2 z dôvodu navýšenia počtu detí v MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pričom počet detí sa bude k 1. septembru ešte navyšovať). Dodatok č. 2 bol zaslaný na podpis na ÚV SR dňa 01.08.2022 a účinnosť nadobudol 31.08.2022. Na pracovnú pozíciu RA2 nastúpila Adela Pompová a pracovná pozícia RA1 bola preobsadená z dôvodu absencie Zuzany Porčogošovej. Na pracovnú pozíciu RA1 nastúpila Eva Porčogošová. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania.				0	0	0	49 574	0	0	06/2023
Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)				Mesto	Šlacier Kollárová Karas	FPU				
Predmetom projektu je podpora trvale udržateľ'ného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 18.05.2020. Dňa 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadosti o fin. podporu, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU Rozhodnutie riaditeľ'a fondu o pridelení dotácie vo výške 200 000 €. Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivity "Oddychní si s históriou" (socha). Bola zrealizovaná úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie. Prebehlo zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpísanú zmluvu dňa 02.02.2021. Taktiež bola zaslaná a schválená žiadosť o posun termínov ukončenia projektu (na 30.09.2022) a vyúčtovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september 2021 bolo preto zrealizovaných množstvo aktivít, ktoré sme ešte stihli a mali možnosť vykonať. Oficiálny otvárací ceremoniál bol pôvodne naplánovaný na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvôli pandémie posunutý na 02.04.2022, kde sa opätovne naštartoval projekt Mesta Kultúry. Všetky zrušené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022. Projekt bol oficiálne ukončený uzatváracím ceremoniálom 02.09.2022. Finančné a vecné vyúčtovanie projektu je potrebné pripraviť najneskôr do 31.12.2022.				0	359 875	0	200 000	56 733	0	12/2022
Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa				Mesto	Varcholová Hrebíková	MPaRV SR/IROP				
Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadieme denné centrum s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov a obedárň vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchyňa dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami docielime zmenu klasifikácie stavby, t. č. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľ'om projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Slosarčík. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa, avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia (vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. ŽoNFP bola podaná dňa 29.05.2019. V rámci administratívnej kontroly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. Dňa 09.04.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 64 789,53 €, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s nadobudnutím účinnosti dňa 11.03.2021.				1 598 848	1 659 114	1 719 323	1 501 226	79 012	119 860	10/2022

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		14.9.2022		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<i>Bol aktualizovaný stavebný rozpočet (aktualizácia cien tovarov a služieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorých položkách s výkresovou časťou v rámci PD a identifikované chyby v Prílohe č. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na základe uvedeného bola 05.05.2021 zaslaná na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. zmena harmonogramu aktivít projektu z 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prílohy č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpočtu a nesprávne uvedených údajov v kumulatívnom rozpočte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmysle výzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schválené doručeným návrhom na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP dňa 09.07.2021. Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť 16.07.2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 05.08.2021, pričom otváranie ponúk sa uskutočnilo 25.08.2021. Víťazným uchádzačom sa stala firma SLOVDACH, s.r.o. (celková cena 1 557 863,18 s DPH). Dňa 16.9.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovaný prieskum trhu na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Vladimír Gladiš, Budovateľská 502/37, Stará Ľubovňa (celková cena 18 996 s DPH). Dňa 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO - stavebný dozor na výkon štandardnej ex-post kontroly. Dňa 01.12.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez zistených nedostatkov. Bol vyhotovený dočasný pútač euroformátu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamná agentúra s.r.o., celková cena 550,80 € s DPH), ktorý bol umiestnený v mieste realizácie projektu. Mesto obdržalo dňa 26.10.2021 Žiadosť o vysvetlenie predloženej dokumentácie z VO na stavebné práce, kompletne spracované doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu bol následne doručený Návrh Správy z kontroly, SO pre IROP pozastavil AFK kvôli identifikovaniu neoprávnených výdavkov vo výške 17 107,56 € s DPH (ide o výdavky/práce navyiac, ktoré boli zapracované do rozpočtu projektu v rámci zmenového konania zo dňa 05.05.2021). Akceptačné stanovisko k výške neoprávnených výdavkov bolo odoslané 08.11.2021 a 23.11.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez identifikovaných nedostatkov. Dňa 29.11.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Dňa 30.11.2021 bolo zaslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu.</i>										
<i>Dňa 18.01.2022 bola odoslaná Výročná MS č. 1, ktorá bola schválená doručeným Oznámením 24.01.2022. Bol uzatvorený Dodatok č. 1 z dôvodu navyiac prác (počas stavebných prác bolo zistené málo únosné podlažie základov a podlahy, musí byť realizovaná dodatočná geodoska) a ohlásenia nových subdodávateľov zákazky. Dodatok č. 1 bol odoslaný na výkon štandardnej ex-post kontroly dodatku dňa 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle výzvy a 30.05.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje výdavky z dodatku ako oprávnené vo výške 100 % z hodnoty zmluvy o NFP a neoprávnené výdavky/práce navyiac v dôsledku málo únosného podlažia vo výške 41 279,63 € s DPH. Bola doručená na úhradu 1. FA na stavebné práce vo výške 226 774,90 € a 1. FA na stavebný dozor vo výške 2 760 €. Dňa 09.06.2022 bola odoslaná Žiadosť o zmenu č. 2 vo vzťahu k aktualizácii zmluvného rozpočtu projektu v zmysle vysúť a zmenám v PD v rámci realizácie stavby v zmysle Dodatku č. 1 a zмене časového harmonogramu v zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané doplnenie žiadosti. Bola predložená na úhradu 2. FA na stavebné práce vo výške 170 059,86 €. Bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP, ktorý nadobudol účinnosť 09.07.2022. Bola predložená na úhradu 3. FA na stavebné práce vo výške 80 422,74 € a 2. FA stavebný dozor vo výške 1 890 €. Dňa 05.08.2022 bola odoslaná 1. ŽoP - priebežná na sumu 441 178,67 €, ktorá bola schválená doručením Správy z kontroly 30.08.2022. Bola uhradená 4. FA za stavebné práce vo výške 59.646,43 € a pripravuje sa predloženie 2. ŽoP – priebežnej. Pripravuje sa spracovanie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo z dôvodu vyvolaných zmien na stavbe, prác navyiac a menej prác, ktorý bude odoslaný na výkon kontroly. Bola vystavená v poradí 5. FA, ktorá bude predmetom 1. ŽoP – poskytnutie predfinancovania. Pripravuje sa podanie žiadosti o prehodnotenie kritérií pre aplikovanie dodatočného príspevku z MIRRI na realizáciu hlavnej aktivity projektu vo vzťahu k navyšeniu cien stavebných materiálov.</i>										
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK							
<i>Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozíciu garanta KC ostáva Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 nastúpil na pozíciu AoP Lukáš Pampa. Dňa 06.10.2021 sa uskutočnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzická kontrola prebiehajúcich aktivít v KC, kontrola účtovných dokladov, publicity projektu). Mestu bola doručená 13.10.2021 Správa z kontroly, v ktorej RO konštatuje, že neexistujú žiadne nezrovnalosti a kontrolované výdavky spĺňajú požiadavky na oprávnenosť. Dňa 11.10.2021 obdržalo Mesto písomné Oznámenie o predložení realizácie hlavnej aktivity projektu o 12 mesiacov, t. j. z pôvodného termínu 31.12.2021 na nový termín realizácie do 31.12.2022. Dňa 29.10.2021 boli na RO odoslané parafované exempláre Zmluvy o spolupráci týkajúce sa predloženia realizácie projektu. Nová Zmluva o spolupráci č. 1110/2021 nadobudla účinnosť 01.01.2022. Mestu bolo doručené oficiálne stanovisko o predložení realizácie hlavných aktivít projektu o 6 mesiacov, z pôvodného termínu 31.12.2022 na nový termín ukončenia realizácie hlavných aktivít do 30.06.2023. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC.</i>									06/2023	
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK							
<i>Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozícií TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filíčková Jana. Na pozícií TP ostávajú Mžigár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná Monika Diová. Od novembra 2021 bola dlhodobo PN Mgr., Kolcunová, ktorá zároveň nastúpi 16.02.2022 na materskú dovolenku. Na jej pozíciu bolo vyhlásené dňa 04.01.2022 výberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatá na pozíciu TSP Vasiľová Mária. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci č. 510/2022, ktorej predmetom je predloženie realizácie výkonu TSP a TP do 31.03.2023. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov TSP/TP.</i>									03/2023	
Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		14.9.2022					
A. Projekty schválené a v realizácii				prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<p>Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Za vodou. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - vybudovanie bioretenečných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody zrealizujeme štyri dažďové záhrady, dve extenzívne vegetačné strechy (jedna na hlavnej budove školy o rozmere 350 m² a druhá nad hlavných vstupom do školy o rozmere 16 m²), vegetačnú stenu, podzemnú nádrž na zadržiavanie zrážkovej vody vrátane nevyhnutnej realizácie areálovej dažďovej kanalizácie. ŽoD bola podaná dňa 30.11.2018. Dňa 04.02.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Dňa 04.07.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP v rámci odborného hodnotenia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Dňa 22.08.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vo výške 158 362,20 €. Dňa 09.10.2019 boli odoslané doklady a informácie potrebné k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla dňa 22.11.2019. Realizácia hlavnej aktivity "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)" je plánovaná na obdobie 07/2020 - 11/2020. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná monitorovacia správa bola RO schválená dňa 05.02.2020. Dňa 14.02.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce na zákazku s názvom „Vodozádržné opatrenia–ZŠ Za vodou č. 14, Stará Ľubovňa“. Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, Ľubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na RO na vykonanie ex-post kontroly verejného obstarávania. Dňa 06.05.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu aktualizácie Prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom jej zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF. Dňa 21.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z VO s identifikovanými nedostatkami, na základe ktorej dňa 01.06.2020 požiadalo Mesto o späťvzatie dokumentácie z kontroly. Dňa 23.06.2020 bola dokumentácia z VO podaná na ex-ante kontrolu pred vyhlásením verejného obstarávania. Dňa 27.08.2020 nám bolo doručené Stanovisko k predloženej dokumentácii z verejného obstarávania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na základe čoho vyhlásilo Mesto dňa 02.09.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou". Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 14.10.2020.</p>							166 697	166 697	0	148 520	7 817	0	11/2022
<p>Dňa 26.09.2020 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - posunu začiatku a ukončenia aktivít projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021. Dokumentácia VO bola dňa 11.11.2020 odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly VO. Dňa 09.12.2020 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez pripomienok, čím bola naplnená odkladacia podmienka pre účinnosť Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom VO - PEhAES, a.s., ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.12.2020. Dňa 23.12.2020 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP týkajúcej sa zmeny harmonogramu projektu. Dňa 13.01.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP týkajúci sa schválenej zmeny harmonogramu aktivít projektu - 03/2021 - 07/2021. Dňa 25.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 01.02.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení zmeny zo strany poskytovateľa, predmetom ktorej je úprava Podrobného rozpočtu projektu, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP, z dôvodu úspory finančných prostriedkov po ukončení verejnom obstarávaní. Dňa 16.02.2021 bol podpísaný Dodatok č.3, ktorým bola upravená výška celkových oprávnených výdavkov po verejnom obstarávaní na 132 531,37 € a maximálna výška NFP na 125 904,80 €. Dňa 25.05.2021 sa uskutočnilo odovzdávanie staveniska, na ktorom zhotoviteľ oznámil problémy s dodávkami a celkovými výpadkami niektorých druhov stavebného materiálu, ktoré eviduje následkom pandémie COVID-19. Z uvedeného dôvodu nedošlo k prebratiu/odovzdaniu staveniska. Dňa 28.05.2021 doručil zhotoviteľ Mestu Žiadosť o presunutie termínu odovzdania/prevzatia staveniska, na základe čoho Mesto dňa 31.05.2021 odoslalo RO Oznámenie o zmene projektu, týkajúce sa posunu harmonogramu realizácie projektu z pôvodného termínu 03/2021-07/2021 na 07/2021-11/2021. Dňa 26.08.2021 sa malo uskutočniť odovzdávanie staveniska, avšak zhotoviteľ informoval Mesto o pretrvávajúcom probléme s dodávkou tovaru v rámci realizácie SO 04 Vertikálna zelená stena, ktorý môže byť dodaný najskôr v máji 2022.</p>													
<p>Na základe tejto skutočnosti zaslalo Mesto dňa 31.08.2021 RO Žiadosť o zmenu projektu nad rámec maximálnej dĺžky realizácie projektu, ktorá je stanovená na 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o NFP a v prípade Mesta uplynie dňa 12.11.2021. RO orgán spochybnil možnosť predĺženia realizácie projektu s aktuálnym zhotoviteľom PEhAES, a.s., nakoľko zhotoviteľ mal dostatok času na prípravu pre včasné zhotovenie diela. Z uvedeného dôvodu bola dňa 10.09.2021 podpísaná Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo so zhotoviteľom PEhAES, a.s. Následne bolo Mestu dňa 06.10.2021 doručené Oznámenie o schválení zmeny harmonogramu projektu na obdobie 07/2022 - 11/2022. Nové verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 25.10.2021 a lehota na predkladanie ponúk bola po predĺžení, na základe doplnenia a vysvetlenia súťažných podkladov, stanovená na 23.11.2021. Víťazným uchádzačom verejného obstarávania je spoločnosť PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice s cenovou ponukou 156 337,39 € s DPH. Dňa 02.03.2022 bola odoslaná dokumentácia VO na vykonanie ex-post kontroly VO. Dňa 25.03.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty na vykonanie kontroly VO o 20 pracovných dní. Dňa 13.04.2022 bola Mestu doručená Výzva na vysvetlenie/doplnenie VO. Doplnenie/vysvetlenie VO bolo odoslané dňa 25.04.2022. Dňa 02.05.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, v ktorej SO neidentifikoval zistenia porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO. Doručením kladnej Správy z kontroly VO nadobudla účinnosť Zmluva o dielo č. 36/2022 uzatvorená dňa 07.02.2022 s víťazným uchádzačom PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 10.06.2022. Dňa 15.06.2022 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 22.07.2022 bolo odoslané Oznámenie o menšej významnej zmene projektu týkajúce sa zmeny PD v rozsahu zmeny tvaru a umiestnenia dažďových záhrad a zmeny umiestnenia strešných zvodov. Projekt je v realizácii.</p>													
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201959	Mesto	Varcholová Vitkovský	MPaRV SR/IROP										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		14.9.2022				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učebni: fyzikálno-chemickej, jazykového laboratória, pracovnej dielne. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaci správa zo dňa 22.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Dňa 24.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Telefonicky sme boli vyžiadani na doplnenie informácií v ŽoNFP/v časti Verejné obsaťovanie, ktoré boli na úrovni RO vymazané. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 128 906,96 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 135 691,54 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vz'ahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 19.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola akceptovaná RO. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 11.05.2020.	0	135 691	0	128 906	6 784	0	05/2022			
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 365/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 78 439,40 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 370/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 20 858,64 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 372/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dňa 18.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 4 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a úpravy Rozpočtu projektu a Podrobného položkového rozpočtu v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly VO, resp. účinných Kúpnych zmlúv. Na základe uvedeného bol spracovaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť 03.02.2021. Výročná monitorovacia správa projektu bola podaná 26.01.2021 a schválená doručeným oznámením 11.02.2021.										
Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľi písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho častí, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty dodania pôsobením vyššej moci od dodávateľa MIVASOFT, spol. s r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Bol uzatvorený Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 370/2020 (c. č. 276/2021), ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.05.2021. Predmetom dodatku je zmena niektorých pôvodne zazmluvnených tovarov, ktoré sa už prestali v roku 2021 vyrábať za primerané ekvivalenty. Dodatok bol zaslaný dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Dňa 17.08.2021 bola Mestu doručená žiadosť o doplnenie/vysvetlenie k predloženej dokumentácii, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO dňa 27.08.2021. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, a to zmenu harmonogramu aktivít projektu – koniec realizácie z 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej špecifikácie predmetu Kúpnej zmluvy č. 370/2020 v zmysle Dodatku č. 1. Dňa 09.09.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatkov č. 1, v ktorej SO neidentifikoval porušenia pravidiel a postupov VO a súhlasil s pripustením výdavkov do financovania. Dňa 22.09.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 5 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 10/2021. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 24.09.2021. Dňa 22.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu z 12/2020 – 07/2021 na 12/2020 – 10/2021, ktoré bolo akceptované RO 24.09.2021.										
Dňa 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 6 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 12/2020 - 10/2021 na 12/2020 - 12/2021. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 03.11.2021. Dňa 02.11.2021 bola na SORO zaslaná žiadosť o schválenie/povolenie zverenia majetku Mesta do správy ZŠ Za vodou vrátane povinných náležitostí. Žiadosť bola akceptovaná listom dňa 18.11.2021. Dňa 09.12.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 7 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 12/2020 - 12/2021 na 12/2020 - 03/2022, ktoré bolo akceptované doručeným Oznámením 10.12.2021. Bol podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP, týkajúci sa zmeny VZM a aktualizácie harmonogramu projektu, ktorý nadobudol účinnosť 11.12.2021. Bol vyhotovený Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 370/2020 (IKT) týkajúci sa zámeny tovaru z dôvodu dodania tovaru, ktorý pri fyzickej kontrole technických parametrov nespĺňal náležitosti v zmysle zazmluvnenej technickej špecifikácie. Bola uhradená FA od MONASTER, s.r.o. v sume 78 439,40 € a DREVONA INTERIORS s.r.o. v sume 28 141,20 €. Dňa 14.01.2022 bola odoslaná Výročná MS č. 4. Bol kompletne dodaný tovar od firiem DREVONA INTERIORS s.r.o. a MONASTER, s.r.o., a preto bola dňa 18.02.2022 podaná 1. ŽoP s príznakom priebežná. Dňa 23.02.2022 bol zaslaný na výkon ex-post kontroly Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 370/2020. Dňa 08.04.2022 bola Mestu doručená výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, súčasťou predloženej dokumentácie bol aj Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. 370/2020. Dňa 06.04.2022 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 8 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 12/2020 - 03/2022 na 12/2020 - 05/2022. Dňa 13.04.2022 bolo odoslané Hlásenie o ukončení realizácie hlavnej aktivity č. 2. Dňa 06.05.2022 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly Dodatkov č. 2, 3 bez zistených nedostatkov. Dňa 10.05.2022 bola odoslaná Žiadosť o zmenu projektu č. 3 týkajúca sa zmeny špecifikácie IKT v zmysle schválených Dodatkov č. 2 a 3. Dňa 06.06.2022 bola doručená Správa z kontroly 1. ŽoP - priebežná bez zistených nedostatkov a 07.06.2022 bolo odoslané Hlásenie o ukončení realizácie hlavných aktivít č. 1 a 3 a podporných aktivít projektu, keďže spoločnosť MIVASOFT s.r.o. dodala a nainštalovala 27.05.2022 všetok tovar. Dňa 14.07.2022 bolo odoslaná 2. ŽoP – priebežná s príznakom záverečná a 15.07.2022 záverečná monitorovacia správa projektu. Doručením Správy z kontroly dňa 17.08.2022 bola schválená 2. ŽoP – priebežná s príznakom záverečná. Očakávame refundáciu ŽoP pre následne zaradenie tovarov do majetku Mesta, zverenie majetku do správy ZŠ a jeho poistenie.										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek - Interiérové vybavenie Kód: NFP3020201956	Mesto	Vrbjarová Gribová	MPaRV SR/IROP							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		14.9.2022				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<p>Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaci správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 22.06.2017. Dňa 23.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 80 001,37 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 84 211,97 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo fáze plánovaného predloženia dokumentácie na výkon ex-ante kontroly. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 06.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 14.12.2020 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa posunu harmonogramu aktivít projektu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020- 05/2021, súčasne bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Posun harmonogramu bol akceptovaný dňa 26.01.2021. Dňa 29.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu a schválená doručeným oznámením dňa 08.02.2021.</p>				0	84 511	0	81 056	4 078	0	06/2022
<p>Dňa 14.12.2020 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 27.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu - 12/2021. Dňa 30.09.2021 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP z dôvodu zosúladenia rozpočtu po vykonaných verejných obstarávaní. Dňa 21.10.2021 bolo Mestu doručené schválenie Oznámenia o zmene projektu, ktorým SO akceptoval posun konca realizácie projektu na 12/2021. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 364/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 39 487,36 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 373/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 23 317,44 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 371/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 16 075,92 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľia písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho časti, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru.</p>										
<p>Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty dodania pôsobením vyššej moci od dodávateľa MIVASOFT, spol. s r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Na základe týchto Oznámení, po konzultácii s RO, uzatvorilo Mesto Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 364/2020 (c. č. 280/2021), Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 371/2020 (c. č. 283/2021) a k Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 373/2020 (c. č. 275/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru a v prípade Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 373/2020 došlo aj k zmene niektorých pôvodne zazmluvnených tovarov, ktoré sa už prestať v roku 2021 vyrábať za primerané ekvivalenty. Dodatky boli zaslané dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Dňa 17.08.2021 bola Mestu doručená žiadosť o doplnenie/vysvetlenie k predloženej dokumentácii, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO dňa 27.08.2021. Dňa 09.09.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatkov č. 1, v ktorej SO neidentifikoval porušenia pravidiel a postupov VO a súhlasil s pripustením výdavkov do financovania. Dňa 27.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu - 12/2021. Dňa 29.09.2021 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP. Bol dodaný tovar v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv, prebieha fyzická jeho fyzická kontrola na mieste (kontrola parametrov, zdokumentovanie, označenie povinnou publicitou. Oznámenie o akceptovaní zmeny harmonogramu projektu bolo Mestu doručené dňa 25.10.2021. Dňa 14.12.2021 bolo opätovne odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu z pôvodného 12/2021 na 03/2022. Bola uhradená faktúra dodávateľovi DREVONA INTERIORS, s.r.o. vo výške 16 075,92 €. Táto zmena bola schválená dňa 27.01.2022. Následne bola dňa 31.01.2022 odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 14.01.2022 bol podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP, týkajúci sa zmeny výšky poskytnutého NFP po VO na 81 056,72 €. Dňa 10.02.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Výročnej monitorovacej správy. Dňa 31.03.2022 bolo opätovne odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu z pôvodného 03/2022 na 06/2022. Dôvodom predĺžovania projektu je nesúlad parametrov dodaného tovaru so zazmluvnenou špecifikáciou tovaru. Dňa 05.05.2022 bol zaslaný na výkon ex-post kontroly Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 373/2020 - zmena špecifikácie. Dňa 29.06.2022 bola odoslaná priebežná ŽoP. Dňa 15.07.2022 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoP. Kompletné doplnenie bolo odoslané dňa 20.07.2022. Dňa 28.07.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly ŽoP, v ktorej neboli identifikované neoprávnené výdavky. ŽoP bola schválená. Dňa 02.09.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatku č. 2 bez zistených nedostatkov.</p>										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201965	Mesto	Vrbjarová Chamilová	MPaRV SR/IROP							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		14.9.2022		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 24.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 16.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 162 406,95 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 170 954,68 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 21.03.2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vykonanie stavebných úprav (predmet zákazky „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni“), v rámci ktorého nebola doručená žiadna cenová ponuka. Z toho dôvodu bolo dňa 11.04.2019 vyhlásené nové verejné obstarávanie. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 04/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 - 09/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 13.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2.				0	17 1254	0	162 406	12 732	0	06/2022
Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 12/2020 na 06/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opätovne Žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 06/2020 - 12/2020 na 11/2020 - 04/2021. Dňa 29.01.2021 bola odoslaná výročná monitorovacia správa projektu a schválená doručeným oznámením dňa 11.02.2021. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky (interiérové vybavenie) bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 363/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 85 443,58 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 362/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 20 547,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 374/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii (v rámci kontroly boli vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 514,23 € bez DPH pre Časť A1 Didaktické pomôcky/Zmluva o dielo č. 363/2020).										
Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľia písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho častí, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Na základe týchto Oznámení, po konzultácii s SO/RO, uzatvorilo Mesto Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 362/2020 (c. č. 278/2021), Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 363/2020 (c. č. 279/2021) a k Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 374/2020 (c. č. 284/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru. Dodatky boli zaslané dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Dňa 17.08.2021 bola Mestu doručená žiadosť o doplnenie/vysvetlenie k predloženej dokumentácii, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO dňa 27.08.2021.										
VO na realizáciu stavebných prác na ZŠ Komenského bolo odoslané na výkon ex-post kontroly dokumentácie dňa 29.11.2019 (víťazným uchádzačom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 40 284,64 € s DPH). Dňa 27.05.2020 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly VO zákazky "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni" (stavebné úpravy), na základe ktorého bude vypracovaná Žiadosť o zmenu zmluvy v dôsledku zosúladienia rozpočtu schváleného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budú vyčíslené konkrétne položky, ktoré budú hradené z vlastných zdrojov z dôvodu neoprávnenosti vo výške 4 184,58 € (táto suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v čase podávania žiadosti a aktualizovanou PHZ 33 570,53 € v čase realizácie VO). Zhotoviteľ stavby odstúpil od Zmluvy o dielo. Dňa 30.09.2020 bolo vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni" s termínom na predloženie cenových ponúk do 14.10.2020. Vyhlásené VO bolo dňa 02.11.2020 zrušené a následne bolo dňa 04.11.2020 opakovane vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni" s termínom na predloženie cenových ponúk do 18.11.2020. Víťazným uchádzačom je spoločnosť BAUMAN stavby, s.r.o. s cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Dňa 11.03.2021 bola dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu VO. Dňa 15.07.2021 bola Mestu doručená Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie VO. Kompletne doplnenie bolo odoslané dňa 23.07.2021. V rámci doplnenie VO bol vyhotovený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, týkajúci sa opravy chyby v písaní a doplnenia oprávnených subjektov na výkon kontroly. Dodatok bol podpísaný dňa 22.07.2021. Dňa 30.07.2021 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly, v ktorom SO neidentifikoval porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré by mali vplyv na výsledok VO, ale identifikoval neoprávnené výdavky vo výške 1 438,78 €. Mesto zaslalo Stanovisko k Návrhu správy, v ktorom súhlasilo s vyčíslenou výškou neoprávnených výdavkov. Dňa 12.08.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO s pripustením výdavkov do financovania. Dňa 20.08.2021 prebehlo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi.										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		14.9.2022		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Dňa 27.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu - 12/2021. Bol dodaný tovar v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv, prebieha fyzická jeho fyzická kontrola na mieste (kontrola parametrov, zdokumentovanie, označenie povinnou publicitou. Dňa 21.10.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o akceptovaní posunu harmonogramu projektu a ukončením 12/2021. Dňa 22.11.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upravila výška schváleného NFP na základe výsledkov VO na 159 186,51 € a harmonogram aktivít projektu 12/2020-12/2021, dodatok nadobudol účinnosť dňa 30.11.2021 V rámci realizácie stavebných úprav bol na základe žiadosti zhotoviteľa vyhotovený Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z dôvodu predĺženia termínu dokončenia a odovzdania diela do 20.12.2021. Dodatok č. 2 bol podpísaný dňa 18.11.2021. Dňa 23.11.2021 bol odoslaný na vykonanie kontroly VO. Bola uhradená faktúra dodávateľovi DREVONA INTERIOURS, s.r.o. vo výške 28 141,20 €. Dňa 15.12.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o akceptovaní posunu konca realizácie hlavných aktivít na 03/2022. Dňa 17.01.2022 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly Dodatku č. 2, z ktorého vyplývala Mestu povinnosť uzatvoriť so zhotoviteľom Dodatok č. 3 na odstránenie chyby v písaní - nesprávne uvedený IBAN zhotoviteľa v Dodatku č. 2. V rámci vyhotovenia Dodatku č. 3 pristúpilo Mesto aj k predĺženiu lehoty ukončenia diela do 15.03.2022, z dôvodu nedostupnosti tovarov na trhu potrebných k ukončeniu diela (svietidlá). Z uvedeného dôvodu bolo dňa 28.01.2022 odoslané Oznámenie o zmene projektu - zmena harmonogramu aktivít č. 4 (stavebné práce) na 08/2021 - 03/2022. Dňa 16.03.2022 bolo ukončené preberacie konanie stavby v rámci realizácie Aktivít č. 4 Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarávania učebni v ZŠ Komenského 6 v Staré Ľubovni. Zhotoviteľovi boli uhradené faktúry vo výške 32 222,01 €. Dňa 31.03.2022 bolo opätovne odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu z pôvodného 03/2022 na 06/2022. Dôvodom predĺžovania projektu je nesúlad parametrov dodaného tovaru so zazmluvnenou špecifikáciou tovaru. Dňa 07.04.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení zmeny harmonogramu. Dňa 05.05.2022 bol zaslaný na výkon ex-post kontroly Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 362/2020 - zmena špecifikácie. Dňa 29.06.2022 bola odoslaná priebežná ŽoP. Dňa 17.08.2022 sa uskutočnila finančná kontrola na mieste na základe podanej ŽoP (kontrola dokumentácie a dodaného tovaru na ZŠ). Dňa 25.08.2022 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie FKNM. Dňa 30.08.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatku č. 2 bez zistených nedostatkov.										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201961	Mesto	Varcholová Höger	MPaRV SR/IROP							
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielní. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 08.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 18.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 124 298,61 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 130 840,64 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 18.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola RO schválená 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 04.05.2020.				0	130 840	0	124 298	6 542	0	05/2022
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 366/2020 na didaktické pomôcky z víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 77 987,39 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 367/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 15 933,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 369/2020 na interiérové vybavenie - nábytok z víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dňa 17.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 4 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a úpravy Rozpočtu projektu a Podrobného položkového rozpočtu v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly VO, resp. účinných Kúpnych zmlúv. Na základe uvedeného bol spracovaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť 29.01.2021. Výročná monitorovacia správa projektu bola podaná 26.01.2021 a schválená doručeným oznámením 05.02.2021.										
Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľi písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho časti, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty dodania pôsobením vyššej moci od dodávateľa MIVASOFT, spol. s r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Bol uzatvorený Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 367/2020 (c. č. 277/2021), ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.05.2021. Predmetom dodatku je zmena niektorých pôvodne zazmluvnených tovarov, ktoré sa už prestali v roku 2021 vyrábať za primerané ekvivalenty. Dodatok bol zaslaný dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Dňa 17.08.2021 bola Mestu doručená žiadosť o doplnenie/vysvetlenie k predloženej dokumentácii, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO dňa 27.08.2021. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, a to zmenu harmonogramu aktivít projektu – koniec realizácie z 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej špecifikácie predmetu Kúpnej zmluvy č. 370/2020 v zmysle Dodatku č. 1. Prebieha postupná dodávka zazmluvnených tovarov. Dňa 09.09.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatkov č. 1, v ktorej SO neidentifikoval porušenia pravidiel a postupov VO a súhlasil s pripustením výdavkov do financovania.										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		14.9.2022				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<p>Dňa 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 5 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 12/2021. Dňa 02.11.2021 bola na SORO zaslaná žiadosť o schválenie/povolenie zverenia majetku Mesta do správy ZŠ Za vodou vrátane povinných náležitostí. Dňa 10.12.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 6 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 12/2020 - 12/2021 na 12/2020 - 03/2022, ktoré bolo akceptované Oznámením 03.01.2022. Bol vyhotovený Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 367/2020 (IKT) týkajúci sa zámeny tovaru z dôvodu dodania tovaru, ktorý pri fyzickej kontrole technických parametrov nespĺňal náležitosti v zmysle zazmluvnenej technickej špecifikácie. Bola uhradená FA od MONASTER, s.r.o. v sume 77 987,39 € a DREVONA INTERIORS s.r.o. v sume 28 141,20 €. Dňa 14.01.2022 bola odoslaná Výročná MS č. 4. Bol kompletne dodaný tovar od firiem DREVONA INTERIORS s.r.o. a MONASTER, s.r.o., a preto bola dňa 08.02.2022 podaná 1. ŽoP s príznakom priebežná. Dňa 16.02.2022 sa uskutočnila finančná kontrola na mieste k projektu a predloženej ŽoP (kontrola dokumentácie a dodaného tovaru na ZŠ). Dňa 23.02.2022 bol zaslaný na výkon ex-post kontroly Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 367/2020. Dňa 08.04.2022 bola Mestu doručená výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, súčasťou predloženej dokumentácie bol aj Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. 367/2020. Dňa 03.03.2022 bol doručený Návrh Správy z kontroly 1. ŽoP s príznakom priebežná a dňa 21.03.2022 samotná Správa z kontroly, RO vyčíslil neoprávnené výdavky vo výške 1 442,64 € s DPH (položka/sada senzorov pre fyziku - učiteľ), nakoľko je súčasťou položky/sady senzor rádioaktívneho žiarenia, ktorý nie kompatibilný s interfejsom a SW interfejsu (na uvedenú skutočnosť bol dodávateľ upozornený už v čase dodávky senzorov, keďže uvedený senzor nebol značky NeuLog ako samotný interfejs, prípadná akceptácia senzora sa riešila už na úrovni MIRRI SR, keďže dodávateľ MONASTER, s.r.o. dodal tento senzor aj na ostatné školy v rámci SK). Neoprávnené výdavky si bude Mesto späťne nárokovat' od dodávateľa. Dňa 06.04.2022 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 7 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 12/2020 - 03/2022 na 12/2020 - 05/2022. Dňa 14.04.2022 bolo odoslané Hlásenie o ukončení realizácie hlavnej aktivity projektu č. 2. Dňa 06.05.2022 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly Dodatok č. 2, 3 bez zistených nedostatkov. Dňa 10.05.2022 bola odoslaná Žiadosť o zmenu projektu č. 3 týkajúca sa zmeny špecifikácie IKT v zmysle schválených Dodatok č. 2 a 3. Dňa 08.06.2022 bolo odoslané Hlásenie o ukončení realizácie hlavných aktivít č. 1 a 3 a podporných aktivít projektu, keďže spoločnosť MIVASOFT s.r.o. dodala a nainštalovala 27.05.2022 všetok tovar. Dňa 29.06.2022 bolo odoslaná 2. ŽoP – priebežná s príznakom záverečná a 29.06.2022 záverečná monitorovacia správa projektu.</p>										
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ, Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Majerniček	MPaRV SR/IROP							
<p>Predmetom projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vnútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z jestvujúcich prešľapaných chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD, víťaznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Mandátnou zmluvou č. 339/2017 zo dňa 19. decembra 2017 bola spoločnosť B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystrica zaviazaná vykonať pre Mesto spracovanie verejného obstarávania pre stavebné dielo "Revitalizácia vnútrob. priestorov". Víťazným uchádzačom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s víťaznou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jún 2018. Dňa 22.01.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 640 609,27 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 674 325,55 €. Na Úrad PSK/Odbor SO pre IROP bola dňa 7.2.2018 zaslaná Žiadosť o zmenu pôvodného časového harmonogramu projektu v dôsledku predĺženia procesu schvaľovania ŽoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.04.2018. Dokumentácia z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác bola dňa 17.05.2018 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Taktiež bol vysúťažený dodávateľ na dodanie "dočasného pútača", ktorým je firma EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. (vysúťažená cena zákazky je 650 €). V rámci kontroly dokumentácie verejného obstarávania na dodanie stavebných prác boli zistené závažné nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých sa Mesto rozhodlo zrušiť verejné obstarávanie a dňa 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznámenie o späťvzati dokumentácie z verejného obstarávania. Následne sme listom zo dňa 16.7.2018 požiadalí o zmenu zmluvy v časti Harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. RO akceptoval posun začiatku a ukončenia realizácie hl. aktivít projektu z 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019.</p>				699 125	674 325	551 801	640 609	16 028	41 717	09/2022
<p>Prípravná dokumentácia pre nové VO bola osobne doručená do podateľne SORO/IROP dňa 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Na SORO boli dňa 8.1.2019 zaslané aktualizované dokumenty z VO (Výzva, Súťažné podklady) v dôsledku elektronizácie procesu VO. Mestu bola doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, pričom kompletne spracované doplnenie dokumentácie bolo zaslané na SO/RO 18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu začiatku hl. aktivít projektu so spätným termínom pre uznanie výdavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun začiatku v dôsledku opravy nárokovateľnosti výdavkov na stavebný dozor), ktorá bola RO akceptovaná dňa 18.12.2019. Dňa 28.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 10.04.2019 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že verejný obstarávateľ môže vyhlásiť VO. Dňa 17.04.2019 bolo vyhlásené nové VO, lehota na predkladanie a otváranie ponúk bola stanovená na 24.06.2019. Vysúťaženým dodávateľom je spoločnosť PEhAES, Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice (cena 540.708,10 €). Kompletne spracovaná dokumentácia bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom dňa 15.11.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2 (MS č. 3), ktorá bola schválená dňa 21.05.2020 a Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 30.03.2020 bola na Mesto doručená Správa z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré by mali vplyv na výsledok VO a neschválil výdavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dňa 30.03.2020 Oznámenie o späťvzati dokumentácie z VO, ktoré bolo akceptované listom doručeným dňa 14.04.2020. Verejné obstarávanie bolo Oznámením zo dňa 07.04.2020 zrušené vo Vestníku. Bol zazmluvnený nový externý spracovateľ VO Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM-TENDER, s. r. o. (celková cena 3 600 € s DPH). Prípravná dokumentácia pre 3. VO bola zaslaná na SORO/IROP dňa 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Dňa 27.05.2020 bola Mestu doručená Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.06.2020 bolo vyhlásené 3. VO, lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 14.07.2020. V dôsledku doručenia značného množstva otázok k PD, bola lehota predĺžená do 10.08.2020, kedy zasadla komisia. Verejné obstarávanie bolo ukončené a dokumentácia VO bola zaslaná 15.12.2020 na výkon 2. ex-ante kontroly VO.</p>										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		14.9.2022				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<p>Dňa 20.01.2021 bola Mestu prostredníctvom e-mailu doručená žiadosť o vysvetlenie/doplnenie predloženej dokumentácie na 2. ex-ante kontrolu, v rámci ktorej bolo požadované vysvetlenie/doplnenie ku ekvivalentom víťazného uchádzača v rámci CP. Vzhľadom na zistenie, že došlo k administratívnej chybe pri vyhodnocovaní CP víťazného uchádzača, požiadalo Mesto o prerušenie výkonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom do doby, kým ako verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky, žiadosť bola akceptovaná a RO predĺžil lehotu na vysvetlenie a doplnenie predloženej dokumentácie z procesu VO do 23.02.2021. Dňa 21.01.2021 bolo zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 1, resp. posunu konca realizácie hlavnej a podporných aktivít projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom až 18.05.2021. Dňa 28.01.2021 bola zaslaná výročná MS projektu, ktorá bola schválená 20.05.2021. Dňa 22.02.2021 bolo na SO/RO zaslané kompletne spracované doplnenie dokumentácie predloženej na výkon 2. ex-ante kontroly. Dňa 12.03.2021 bol doručený Návrh Správy z kontroly, v ktorom SO pre IROP súhlasí s pripustením výdavkov do financovania, avšak až po doručení stanoviska Mesta k identifikovaným neoprávneným výdavkom (práce navyše + asfaltovanie, na ktoré si Mesto v žiadosti nenárokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Stanovisko k výške neoprávnených výdavkov elektronicky dňa 15.03.2021. Dňa 19.03.2021 bola Mestu doručená Správa z 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom Dopravné staviteľ'stvo Bardejov s.r.o. (zmluvná cena diela 551 801,15 € s DPH) a odoslaná dokumentácia z VO na ex-post kontrolu 31.03.2021. Dňa 19.04.2021 bola Mestu zaslaná Správa z ex-post kontroly. SO skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.</p>										
<p>Odovzdanie/prevzatie staveniska sa uskutočnilo 27.04.2021 s lehotou ukončenia plnenia/realizácie zákazky 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp. zmenu harmonogramu aktivít projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 10/2021 a Prílohy č. 4 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania (víťaznej cenovej ponuky), ktorá nebola doposiaľ schválená. Dňa 15.10.2021 bolo zaslané Oznámenie o zmene projektu, resp. zmene harmonogramu aktivít projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré bolo akceptované Oznámením dňa 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutie NFP č. 2 z dôvodu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer vyvolaných v priebehu realizácie prác. Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na navyše práce a menej práce, ktorý bol zaslaný na výkon kontroly 10.11.2021. Kompletne spracované doplnenie/vysvetlenie dokumentácie predloženej na výkon kontroly Dodatku č.1 bolo zaslané 27.01.2022 a Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola doručená Mestu 02.02.2022. Dňa 26.01.2022 bola odoslaná Výročná MS č. 5, ktorá bola schválená 28.02.2022. Dňa 07.03.2022 bolo odoslané na výkon ex-post kontroly verejné obstarávanie na dodanie dočasného pútača, dňa 01.04.2022 bolo odoslané kompletne spracované doplnenie dokumentácie VO a Návrh správy z kontroly bez zistených nedostatkov bol Mestu doručený 11.04.2022. Mesto akceptovalo listom vyčíslené neoprávnené výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v Zmluve o NFP vo výške 50 € s DPH za dočasný pútač a 25.04.2022 bola doručená výsledná Správa z kontroly VO dočasného pútača. Dňa 18.03.2022 bola odoslaná 1. ŽoP – priebežná (celkové OV 248 661,98 € a celkové nežiadane NV 38 851,93 €), kompletne spracované doplnenie ŽoP bolo odoslané na SORO 05.04.2022 a dňa 08.04.2022 bola Mestu doručená Správa z AFK bez zistených nezrovnalostí. Mesto odoslalo Žiadosť o zmenu projektu č. 3 týkajúcu sa zmien v rámci Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo a posunu ukončenia projektu z 04/2022 na 06/2022. Dňa 29.04.2022 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo vo vzťahu k posunu časového harmonogramu projektu do 06/2022 a technickým zmenám realizácie projektu, ktorý bol zaslaný na výkon kontroly 06.05.2022. Dňa 23.05.2022 bol podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo z dôvodu nevyhnutnej zmeny situovania hracích prvkov, mobiliáru a výsadby zelene, ktorý bol zaslaný na výkon kontroly 14.06.2022, Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola doručená 18.07.2022.</p>										
<p>Bol spracovaný Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo z dôvodu nerealizovania SO 11 Betónových zábran, ktorý bol predložený na kontrolu 27.07.2022. Bola ukončená fakturácia stavebných prác a dňa 03.08.2022 bolo spustené preberacie konanie, ktoré sa ukončilo 06.09.2022. Dňa 12.09.2022 bolo odoslané Oznámenia o zmene projektu č. 4, resp. posunu konca realizácie hlavnej a podporných aktivít projektu do 09/2022 z dôvodu úhrady posledných záväzkov dodávateľom v mesiaci 09/2022. Je nevyhnutné predložiť na výkon ex-post kontroly VO na spracovanie projektovej dokumentácie. Bola vyhotovená stála tabuľa a firmou EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. v hodnote 390 € s DPH, podklady z priameho zadania budú zaslané na výkon ex-post kontroly VO. Pripravuje sa predloženie 3. ŽoP s príznakom záverečná a záverečnej monitorovacej správy projektu, avšak až po schválení Dodatku č. 4 a zmenového konania vo vzťahu k predmetnému dodatku.</p>										
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - ZŠ Podsadek	Mesto pre ZŠ Podsadek	Varcholová Mgr. Gribová	MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)							
<p>Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hmotného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a socializačné potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne prekoplený, pričom v rámci nového obdobia realizácie je refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt je v realizácii.</p>				0	37 200	0	37 200	0	0	11/2022

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		14.9.2022	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčast' mesta	termín podania žiadosti
Skatepark v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová, Smreková	MV SR, OÚ SL						
Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m ² a bude určený predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuľach, kolobežkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 12.09.2022. Žiadosť je doplnkovou žiadosťou k už schválenej dotácii PSK vo výške 32 287,47 €.				134 531	134 531	102 243	0	0	12.09.2022
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.	Mesto	Varcholová	Environmentálny fond						
Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. (za množstvo zhodnoteného BRKO z domácností v zariadení na zhodnocovanie BRO za prechádzajúci kalendárny rok) pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 24.06.2022.				0	0		0	0	30.06.2022
Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebíková	MIRRI/IROP						
Predmetom projektu je regenerácia vnútrobloku na sídlisku Západ medzi bytovými domami na Tatranskej, Letnej, Okružnej a Mierovej ulici (vnútroblok oproti Obchodnému domu Družba) s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, ktorými sa zabezpečí ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovaní funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhovej a vekovej štruktúry drevín, zníženie zraniteľnosti vnútrobloku klimatickými rizikami prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability daného územia vrátane regenerácie materiálno-technického zázemia danej lokality. Celková plánovaná revitalizovaná plocha vnútrobloku je 11 015,33 m ² . Bolo zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD. Vítaným uchádzačom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková ulica 31, Prešov (zmluvná cena PD je 16 200 €). Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná dňa 30.03.2022. Bolo ukončené odborné hodnotenie.				0	725 685	689 401	55	36 284	31.03.2022
Prepojenie ulíc Popradská a Továrenská v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová M. Žid	MH SR						
Predmetom projektu je vybudovanie prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny mesta prepojením ulíc Továrenská a cesty I/77 (Popradská ulica). V mieste napojenia na cestu I/77 sa plánuje vybudovanie okružnej križovatky s prídavným pruhom pre smer Poprad - ulica Továrenská. Celková dĺžka navrhovanej cesty je 119,94 m. ŽoD bola podaná dňa 31.01.2022. Dňa 07.03.2022 bolo Mestu doručené <u>Oznámenie o predbežnom schválení ŽoD</u> . Ďalšie kolo schvaľovania prebehne po doručení PD a rozpočtu, ktorými Mesto zatiaľ nedisponuje.				0	1 917 667	1 260 000	0	657 667	31.01.2022
Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská - NFP309070ABL4	Mesto	Šlacer Smreková	MAS						
Predmetom projektu je obnova trojdráhovej atletickej trate dĺžky 165 m na okruhu s trojdráhovou rovinkou dĺžky 77 m, a tiež dráha pre skok do diaľky s dĺžkou 37,5 m s doskočiskom 3,5x7,0 m, naplneným jemným pieskom, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky na výkon polyhybových aktivít žiakov ZŠ Levočská a obyvateľov mesta, ktorí budú môcť danú športovú infraštruktúru bezplatne využívať. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Maximálna výška požadovanej dotácie na jeden projekt je 30 000 €. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác bolo vyhlásené 30.10.2019. S víťazným uchádzačom, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku vo výške 63 180,52 € bola dňa 11.11.2019 uzatvorená zmluva o dielo. ŽoNFP bola podaná 11.11.2019. Do 17.6.2022 boli zaslané všetky podklady na základe dožiadania pri administratívnej kontrole. Projekt v odbornom hodnotení.				74 573	30 000	30 000	33 181	44 573	11.11.2019
CELKOM projektv podané				209 104	2 807 883	2 081 644	33 236	738 524	

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa							stav k:		14.9.2022	
C. ZÁSObNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	uvažovaný rámec podpory - NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičnej aj neinvestičnej)	uvažovaná spoluúčasť mesta	dátum vypracovania PD	termíny v zmysle zverejenej výzvy		
								zverejnenie / predpoklad zverejnenia	na podanie žiadosti o NFP	
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch, Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid	PRV							
Zámernom projektu je vybudovanie a rekonštrukcia lesných ciest vrátane vodozádržných a protieróznych opatrení. Projekt je v štádiu spustenia VO na spracovanie projektovej dokumentácie.										28.02.2023
Kanalizácia Popradská	Mesto	Varcholová Smreková	MŽP/OP KŽP							
Realizácia kanalizácie na Popradskej ulici. Pripravuje sa aktualizácia PD pre územné konanie zodpovedným projektantom Štefanom Petrílkom.										rok 2022
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid	MIRRI/IROP							
Zámernom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Ľubovne do Novej Ľubovne za účelom zvýšenia prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. PD je v štádiu vyjadrenia k územnému konaniu.										rok 2022
Rozšírenie kapacit MŠ Tatranská	Mesto	Varcholová Hrebíková	MIRRI/IROP							
Zámernom projektu je rozšírenie kapacit MŠ Tatranská, elokovaného pracoviska Za vodou 14 o 3 nové triedy prostredníctvom rekonštrukcie bloku B budovy ZŠ Za vodou 14. Pripravuje sa spracovanie PD pre stavebné povolenie zodpovedným projektantom Ing. Vladislavom Slosarčíkom.										rok 2022
Biely dom	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŽP SR/OP KŽP							
Zámernom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spoluufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenájomná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti sa pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP.										07-08/2017
Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta)	ZRR n.o. Mesto SL	Varcholová Kasperkevič	Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020							
Zámernom projektu je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Starého Saccu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a bivaľovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkosti okoli. Dodávateľ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením v Starej Ľubovni je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starej Ľubovni. V tabuľke je uvedený rozpočtový náklad pre realizáciu projektu v Meste Stará Ľubovňa (nie rozpočet za všetkých 10 projektových partnerov). Projekt (VP ZRR, n. o. Prešov) bol podaný v 08/2016, neprešiel formálnou kontrolou. Prebehli rokovania o postupe prípravy opakovanej žiadosti o NFP, bola ukončená spolupráca s ZRR, n. o. Prešov, bolo dohodnuté že žiadateľom a vedúcim partnerom bude poľská strana.										
				294 905	316 850	15 842	08/2016	04/2017		

Rozbor projektových aktivít ĽRZMO						stav k:		14.9.2022		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytko Kód: PLSK.01.01.00-12-0109/17	Miasto i Gmina Piwniczna- Zdrój Gmina Rytko Miasto i Gmina Uzdrowisko wa Muszyna ĽRZMO SL	Jaščur	Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR							
<p><i>Predmetom projektu je všestranný rozvoj oblasti PL-SK pohraničia prostredníctvom spojenia dostupných možností a potenciálu, ako aj prehĺbenie vzájomnej spolupráce a využitie kultúrne-prírodného dedičstva na vytvorenie integrovaného produktu cestovného ruchu založeného na medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 11. Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo 11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárodnými dohodami vybudujú tieto úseky: Stará Ľubovňa – Chmeľnica 1,9 km, Muszyna (m. č. Folwark po žel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11), Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v Mnišku n. Popradom) cez Rytko k hranici so Starým Sączom 13,5 km. Zrealizuje sa teda 18,68 km úseku EV11 vrátane vybudovania 7,93 km nových cyklotrás a označenia 10,75 km trasy EV11 na exist. úsekoch ciest s malou premávkou. Plánuje sa aj výstavba dvoch oddychových miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmeľnici) vybavených nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím solárnych panelov. Súčasťou projektu je aj realizácia tzv. mäkkých aktivít v podobe vypracovania krajinnno-prírodného questingu po atrakciách novovybudovanej trasy a jej najbližšom okolí spolu s organizáciou partnerských cyklistických pretekov s využitím pripraveného questu na záver projektu, prípravy cca 10 min. propagačného filmu ukazujúceho priebeh trasy a krajinnno-prírodných atrakcií, ktoré sa na nej nachádzajú, s využitím techniky leteckých záberov vyhotovených pomocou dronu, prípravy dodatočnej funkcie pre aplikáciu vytvorenú pre potreby vlajkového projektu pre novovybudovaný úsek EV11. Rozpočet projektu ĽRZMO: EFRR 363 945,51 € + ŠR 42 817,12 € + spoluf. 21 408,57 €. V poradí 1. VO na zhotoviteľa stavby nebolo úspešné. Bolo ukončené verejné obstarávanie na stavebný dozor a podpísaná Zmluva o dielo. Bolo ukončené verejné obstarávanie na rozšírenie aplikácie AQUAVELO o časť EUROVELO11 a podpísaná Zmluva o dielo. Podpísali sa zmluvy o združenej investícii. Bolo spustené 2. VO na zhotoviteľa stavby, pričom dokumentácia z VO bola predložená na výkon ex-ante kontroly VO. Uskutočnilo sa otváranie cenových ponúk a kompletná dokumentácia z VO bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly. RO neuzatvoril nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Vítaný uchádzač bol vyzvaný k podpisu zmluvy, ktorá bola predmetom ex-post kontroly. Bolo ukončené spoločné cezhraničné verejné obstarávanie na zhotovenie solárneho altánu v Chmeľnici. V rámci aktivity „Miesto odpočinku cyklistov s nabíjacou stanicou Chmeľnica“ sa uskutočnilo preberacie konanie 27.09.2021 a prístrešok je prístupný verejnosti.</i></p>					1 429 126	0	1 257 574	171 552	0	06/2022
<p><i>Dňa 11.06.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska (cyklotrasy). Stavebné práce boli pozastavené, nakoľko sa geologickým prieskumom zistilo nevhodné/nestabilné podložie na cca 400 m dlhom úseku v k. ú. Stará Ľubovňa. Vzhľadom na uvedené bola spracovaná nová PD, ktorá bola predmetom schvaľovania zo strany RO. Pôvodná zmluvná cena stavebných prác bola 278 679,50 €. V zmysle Dodatku č. 1 bola stanovená cena pôvodných prác na 229 671,95 €, pričom zmeny v projektovej dokumentácii boli kalkulované na 85 924,62 €, z toho predstavujú práce súvisiace so zmenou technológie stavby 63 884,74 €, zámenne náhradné práce 17 582,60 € a práce naviac 4 457,28 €. Dňa 19. 11.2021 bola podaná Žiadosť o zmenu projektu na úrovni STS Krakow týkajúca sa uvedených zmien v PD a rozpočte. Na ostatných častiach cyklotrasy boli stavebné práce ukončené a časť stavby prevzatá v rámci konania dňa 30.11.2021. Bolo ukončené značenie cyklotrasy. Cyklotrasa bola zverená do užívania. Bola schválená ŽoP na stavebné práce, refundácia fin. prostriedkov sa očakáva do konca 12/2022.</i></p>										
CELKOM schválené a v technickej realizácii				0	1 429 126	0	1 257 574	171 552	0	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										