



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: IV/2023
Dňa: 24.04.2023

K bodu programu: č. 9

Názov materiálu: **Rozbor projektových aktivít
Mesta Stará Ľubovňa**

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Rozbor projektových aktivít k 17.04.2023

Materiál predkladá: **PhDr. Ľuboš Tomko**
primátor mesta

Materiál vypracovala: **Ing. Miriama Varcholová**
projektový referent a ŠFRB

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 17.04.2023.

D ô v o d o v á s p r á v a

Materiál sa predkladá z dôvodu informácie o aktuálnom stave projektových aktivít Mesta.

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		17.4.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Alej Za vodou	Mesto	Vrbjarová Pristas	Rezerva predsedu vlády SR							
Predmetom projektu je vytvorenie novej aleje pozdĺž novovybudovanej cyklotrasy Za vodu. Alej bude vysadená z 25 kusov jemšie lepkavej pyramídovej (Alnus glutinosa pyramidalis) s min. výškou 3,0 - 3,5 m a obvodom kmeňa (vo výške 1,3 m) 12-14 cm. Práce súvisiace s výsadbou a úpravou terénu zabezpečí Mesto na vlastné náklady. ŽoD bola podaná dňa 28.02.2023. Dňa 22.03.2023 bolo Mestu doručené <u>Oznámenie o schválení dotácie</u> vo výške 5 780 €.				0	5 780	0	5 780	0	0	08/2023
Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Majerniček	MIRRI/IROP							
Predmetom projektu je regenerácia vnútrobloku na sídlisku Západ medzi bytovými domami na Tatranskej, Letnej, Okružnej a Mierovej ulici (vnútroblok oproti Obchodnému domu Družba) s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, ktorými sa zabezpečí ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovaní funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhovej a vekovej štruktúry drevín, zníženie zraniteľnosti vnútrobloku klimatickými rizikami prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability daného územia vrátane regenerácie materiálno-technického zázemia danej lokality. Celková plánovaná revitalizovaná plocha vnútrobloku je 11 015,33 m2. Bolo zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD. Víťazným uchádzačom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková ulica 31, Prešov (zmluvná cena PD je 16 200 €). Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná dňa 30.03.2022. Dňa 17.10.2022 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 689 400,50 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 725 684,74 €. Na RO boli 26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla 30.12.2022. Bola uzavretá Zmluva o dielo č. 4/2023 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s.r.o., Levočská 21, Stará Ľubovňa (zmluvná cena diela 645 803,19 € s DPH) ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním. Dňa 24.01.2023 bola odoslaná kompletná dokumentácia na výkon štandardnej ex-post kontroly dokumentácie z VO. V poradí 1. výročná monitorovacia správa projektu bola odoslaná 24.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 28.02.2023. Kompletne spracované doplnenie v zmysle výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokladov k VO na stavebné práce bolo odoslané na SORO 22.03.2023. Správa z kontroly VO na stavebné práce bez zistených nedostatkov s vplyvom na výsledok VO bola Mestu doručená 05.04.2023. Dňa 14.04.2023 bolo protokolárne odovzdané stavenisko zhotoviteľovi a bol dodaný dočasný pútač od dodávateľa EXO Reklamná agentúra s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH).				700 023	725 685	671 465	689 401	55	36 284	10/2023
Projektová dokumentácia Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto	Tomko Vrbjarová	PSK							
Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu projektového zámeru - výstavby cyklotrasy Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa. Ide o vybudovanie úseku 500 m na ľavobrežnej hrádzi s vybudovanou cyklotrasou Nová Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele. Návrh trasy rešpektuje koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií – Kostrová sieť cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji. Plánovaná cyklotrasa je taktiež v trasovaní medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.03.2022. Dňa 20.04.2022 bola Mestu doručená Výzva na prepracovanie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 26.04.2022. <u>Dotácia bola schválená</u> dňa 13.06.2022 a Zastupiteľstvo PSK rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 23 511,60 €. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 08.08.2022. Dňa 03.01.2023 bolo odoslané Oznámenie zmeny termínu realizácie podporovanej činnosti z pôvodného termínu 1.5.2022 – 31.3.2023 na 1.5.2022 – 31.12.2023. Dôvodom zmeny je časová a procesná náročnosť uzatvorenia zmluvy o nájme pozemkov so Slovenským vodohospodárskym podnikom na pozemky nevyhnutné k výstavbe cyklotrasy. Dňa 18.01.2023 bol Mestu doručený Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie, ktorým bola požadovaná zmena termínu realizácie schválená. Dodatok bol obratom podpísaný a odoslaný na podpis PSK.				0	33 588	0	23 512	10 077	0	12/2023
Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II	Mesto	Vrbjarová Raššová	MPSVR SR							
Predmetom projektu je zabezpečenie pokračovania opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa. V rámci projektu bude opatrovateľskú službu zabezpečovať 13 opatrovateľiek/opatrovateľov na plný pracovný úväzok. Harmonogram projektu je v rámci ŽoNFP naplánovaný na 24 mesiacov so začiatkom v novembri 2021, čím by došlo ku kontinuálnemu pokračovaniu opatrovateľskej služby po ukončení aktivít aktuálne realizovaného projektu v októbri 2021. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.08.2021. Dňa 18.08.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Dňa 12.10.2021 bolo Mestu doručené <u>Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku</u> vo výške 212 160 €. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná elektronicky dňa 23.11.2021. Realizácia hlavnej aktivity projektu začala dňa 01.12.2021. Dňa 15.12.2021 bolo odoslané Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Projekt je v realizácii.				0	212 160	0	212 160	0	0	11/2023
Skatepark Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Smreková	MV SR/ÓU SL a Prešovský samosprávny kraj							
Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m ² a bude určený predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuľách, kolobežkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevne prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 12.09.2022. <u>Žiadosť je doplnkovou žiadosťou k už schválenej dotácii PSK vo výške 32 287,47 €</u> . Dňa 07.10.2022 bolo Mestu doručené <u>Oznámenie o poskytnutí regionálneho príspevku</u> vo výške 69 244 €. Dňa 24.11.2022 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku. Pripravuje sa spustenie procesu VO na stavebné práce.				134 531	134 531	0	69 244	32 999	0	09/2023
Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m ² a bude určený predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuľách, kolobežkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevne prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 31.03.2021. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.06.2021 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 32 287,47 €. Dňa 22.07.2021 bolo Mestu doručené <u>Rozhodnutie o pridelení dotácie</u> , na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola zo strany Mesta podpísaná dňa 22.07.2021. Jednou zo zmluvných podmienok bolo doručenie povinných príloh podľa podmienok poskytovania dotácií, ktoré prijímateľ nedoručil so ŽoD, do 21.08.2021. V prípade Mesta sa jedná o doručenie platného stavebného povolenia a PD. Nakoľko Mesto týmito prílohami nedisponovalo, bola dňa 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odoslaná Žiadosť o predĺženie termínu predloženia povinných príloh. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 02.05.2022 bola odoslaná povinná príloha - Stavebné povolenie a následne bolo dňa 05.05.2022 odoslané Oznámenie o zmene termínu realizácie podporovanej činnosti z pôvodného termínu apríl – september 2022 na apríl – september 2023. Dňa 26.05.2022 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie týkajúci sa zmeny termínu realizácie. Dodatok bol podpísaný a odoslaný na Úrad PSK dňa 30.05.2022. Pripravuje sa spustenie procesu VO na stavebné práce.				134 531	134 531	0	32 287	102 244	0	09/2023
Detské ihrisko Stará Ľubovňa – podpora sociálnej inklúzie detí	Mesto	Vrbjarová	MPSVR SR							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		17.4.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového detského ihriska ako prvok podpory sociálnej inklúzie detí. Ihrisko bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcele č. 3470/1 (v lokalite neďaleko mestskej plavárne), na ktorý bude otvorený vstup. <i>Žiadosť bola schválená</i> 03.06.2021. Zmluva podpísaná 16.09.2021. Mesto Stará Ľubovňa si z poskytnutého katalógu prvkov do sumy 50 000 € vybralo jednotlivé komponenty, MPSVaR urobilo návrh rozloženia a Mesto Stará Ľubovňa poskytlo podklady pre architekta ministerstva pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Terénne úpravy a dopadové plochy boli neoprávneným výdavkom, ale budú financované zo spolufinancovania, v našom prípade 5 600 €. Zo strany mesta boli odovzdané podklady na ministerstvo dňa 07.08.2021, prvotný návrh bol Mestu doručený dňa 13.08.2021, na ktorý Mesto reflektovalo zaslaním dopĺňujúcich podkladov a pripomienok. Dňa 14.10.2021 bola doručená prvá časť PD (chýbali niektoré dokumenty). Druhá časť PD (finálna) bola Mestu doručená z MPSVaR dňa 09.11.2021. Dňa 30.01.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo s dodávateľom Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - "r.s.p.", Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ust. § 1 ods. 13 písm. u) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. Cena diela je 74 052,00 s DPH.				55 600	55 600	74 052	50 000	14 052	10 000	12/2023
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Majerniček	MV SR							
Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK prinesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a UL SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade Podšadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozáľ Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Dňa 25.11.2020 bolo Mestu doručené <i>Rozhodnutie o schválení ŽoNFP</i> s výškou NFP maximálne 551 178,93 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s účinnosťou od 03.02.2021. Dňa 25.03.2021 bolo na RO zaslané Oznámenie k Upozorneniu na dodržiavanie Zmluvy o NFP vzhľadom k spusteniu procesu VO, v rámci ktorého sme požiadali o predĺženie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca apríl 2021 a následne do konca mesiaca máj 2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 28.05.2021 a aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dňa 02.07.2021 bola na RO zaslaná Žiadosť č. 1 o zmenu projektu, keďže Mestu Stará Ľubovňa boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, pričom v rámci niektorých boli vydané stanoviská/vysvetlenia v rozsahu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Kompletne doplnenie žiadosti bolo odoslané 22.07.2021 a žiadosť bola schválená doručeným oznámením 27.07.2021. Zároveň bola podaná Žiadosť č. 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2021 – 05/2022 na 09/2021 – 08/2022, ktorej schvaľovanie bolo pozastavené do doby preukázania skutočného začiatku realizácie hlavnej aktivity.				589 087	588 663	670 765	551 179	29 009	8 475	08/2022
Dňa 10.12.2021 bola odoslaná kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia s možným vplyvom na výsledok VO, preto Mesto požiadalo 23.02.2022 o späťvzatie dokumentácie k VO. Mestu bol následne 28.02.2022 doručený Záznam o zastavení kontroly. Dňa 14.01.2022 bola odoslaná výročná MS č. 1, ktorá bola schválená 02.03.2022. Boli aktualizované rozpočty jednotlivých stavebných objektov a 17.05.2022 spustené v poradí 2. VO. Mesto konzultovalo prípadne vypustenie 2 vetiev v rámci SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice vzhľadom na zastavené/rozšírené obydľia v trasovanej plánovanej cesty. Víťazným uchádzačom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto Stará Ľubovňa odstúpilo od Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom z dôvodu doručenej cenovej ponuky v sume vyššej o cca 20 000 € nad stanovenú PHZ. Bola zmenená výkresová časť PD (zámena asfaltového povrchu za zámkovú dlažbu na SO 101 Chodník na ulici Mýtnej a SO 103 Chodník na ulici Garbiarskej a SNP – Vetva C a Vetva D, vypustenie realizácie železobetónových schodov, vypustenie realizácie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice), úprava PHZ vo vzťahu k predmetným zmenám PD a zohľadnenie miery inflácie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stará Ľubovňa uzavrelo dňa 28.09.2022 Zmluvu o dielo č. 403/2022 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s. r. o. (zmluvná cena diela 670 765,17 € s DPH). Dňa 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly. Zároveň bola odoslaná Žiadosť č. 3 o zmenu projektu z dôvodu vyššie uvedených úprav v rámci PD a z dôvodu zmeny harmonogramu aktivít projektu z 09/2021 – 08/2022 na 11/2022 – 10/2023. Z dôvodu náročnosti a veľkého rozsahu zmien v PD, boli na základe výzvy zaslané na RO dožiadania (prepočty benchmarkov, fin. limitov, dĺžky trás, vyznačenie zmien všetkých položiek v rozpočte s popisom zmeny, vyznačením navýšenia/poníženia položiek atď.) dňa 26.10.2022, 21.11.2022 a 24.11.2022. Nakoľko ku koncu januára 2023 neboli Mestu schválené požadované zmeny, zaslalo na RO Žiadosť č. 4 o zmenu projektu týkajúcu sa len zmeny časového harmonogramu projektu z 09/2021 – 08/2022 na 03/2023 – 12/2023 pre otvorenie termínu monitorovacie správy v systéme ITMS2014+ za rok 2022.										
V poradí 2. výročná MS projektu bola odoslaná 26.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 14.03.2023. Zmena časového harmonogramu projektu však nebola oficiálne odsúhlasená. Doplnenie ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné práce, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle výzvy 15.02. a 24.02.2023.										
NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.	Mesto	Varcholová Bukovičová	MV SR - ÚSVRK							
MŠ Tatranská: Kontinuálne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ a realizácie podporných opatrení zameraných na zlepšenie spolupráce s rodinou pre zvýšenie počtu detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 30.11.2022. Mestu/škole budú refundované mzdy na 3 pracovníkov (pedagogický asistent/Mgr. Soňa Lompartová, odborný zamestnanec/Mgr. Mária Starinská, rodičovský asistent/nová pozícia v rámci projektu) a odmena pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riadiťka MŠ. Dňa 03.11.2020 bolo vyhlásené VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, na pozíciu sa prihlásila len 1 uchádzačka, ktorá pri oboznámení sa s pracovnou náplňou, nenastúpila do zamestnania. Dňa 26.11.2020 bolo vyhlásené 2. VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, ktoré bolo 17.12.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie na SVK predĺžené. Úspešnou uchádzačkou o pozíciu rodičovského asistenta sa stala Agnesa Pompová. Žiadosť o schválenie výberu uchádzača bola na RO zaslaná dňa 20.01.2021 a schválená doručeným oznámením zo dňa 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto žiadosť o navýšenie počtu pedagogických asistentov na 2, dňa 09.08.2021 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci, ktorým sa navýšuje počet pedagogických asistentov na 2, parafované exempláre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 26.08.2021 zverejnením v CRZ. Dňa 06.09.2021 bola odoslaná na ÚV SR Žiadosť o schválenie výberu uchádzača na pracovné miesto pedagogického asistenta č. 2. Ku dňu 15.03.2022 bola uzavretá Dohoda o ukončení pracovného pomeru s Agnesou Pompovou. Na miesto rodičovského asistenta (RA) bolo vyhlásené VK, dňa 01.04.2022 nastúpila na danú pracovnú pozíciu Monika Korčková. Dňa 05.04.2022 schválil ÚV SR výber RA. Mestu bol doručený list o predĺžení hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpísaná a zaslaná Zmluva o spolupráci č. 685/2022. Dňa 12.12.2022 boli odoslané na ÚV SR Žiadosti o schválenie výberu uchádzačov na pracovné miesta pedagogického asistenta č. 1, odborného zamestnanca a rodičovského asistenta (preobsadenie pozícií), nakoľko od 01.12.2022 nastúpila na pozíciu PA č. 1 Mgr. Svetlana Gerčáková, OZ Mgr. Kamila Čurejová a RA Iveta Pompová. Dňa 15.12.2022 schválil ÚV SR výber zamestnancov. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľ a služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania.				0	0	0	110 707	0	0	06/2023

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		17.4.2023				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
MŠ Vsetinská: Dňa 19.07.2021 bola odoslaná Žiadosť o zapojenie ďalšej MŠ do NP. Predmetom projektu je vytvorenie a refundácia miezd 4 pracovníkov MŠ Vsetinskej (2 asistenti učiteľa/pedagogickí asistenti, 1 odborný zamestnanec, 1 rodičovský asistent) a refundácia odmeny pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľa ku MŠ. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ Vsetinskej, zverejnená v CRZ 30.08.2021. Dňa 01.09.2021 bola podpísaná Dohoda o pracovnej činnosti s koordinátorkou inkluzívneho vzdelávania (KIV), Mgr. Zuzanou Vyšňovskou (10 € brutto/10 osobohodín/mesiac). Uskutočnili sa výberové konania. Dňa 06.09.2021 boli na ÚV SR zaslané žiadosti o schválenie výberu uchádzačov na pracovné pozície: 2 pedagogických asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného zamestnanca (OZ1) a 1 rodičovského asistenta (RA1). ÚV SR/ÚSVRK neschválil 1 víťazku VK na pozíciu PA2, a preto bolo 08.09.2021 vypísané na danú pracovnú pozíciu nové VK. Na pracovnú pozíciu PA1 nastúpila Ing. Dominika Šoltisíková, PA2 Iveta Oračková, OZ1 Mgr. Mária Čabalová, RA1 Zuzana Porčogošová. Mesto zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnú dokumentáciu k zúčtovaniu mzdových výdavkov pri prvom poskytnutí transferu a kompletnú dokumentáciu k mesačnému zúčtovaniu výdavkov. Dňa 13.10.2021 bola na RO zaslaná žiadosť o zmenu zmluvy týkajúca sa zmeny bankového účtu na poukazovanie transferu, ktorá bola akceptovaná zaslaním Dodatku č. 1. Parafované exempláre Dodatku č. 1 boli odoslané na RO 26.10.2021. Dňa 21.07.2022 bola odoslaná Žiadosť o navýšenie počtu rodičovských asistentov z 1 na 2 z dôvodu navýšenia počtu detí v MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pričom počet detí sa bude k 1. septembru ešte navýšovať). Dodatok č. 2 bol zaslaný na podpis na ÚV SR dňa 01.08.2022 a účinnosť nadobudol 31.08.2022. Na pracovnú pozíciu RA2 nastúpila Adela Pompová a pracovná pozícia RA1 bola preobsadená z dôvodu absencie Zuzany Porčogošovej. Na pracovnú pozíciu RA1 nastúpila Eva Porčogošová. Dňa 01.12.2022 bolo vyhlásené VK na preobsadenie pozície OZ1, vzhľadom na dlhodobú PN Mgr. Čabalovej. Mestu bol doručený list o predĺžení hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpísaná a zaslaná Zmluva o spolupráci č. 686/2022. Dňa 14.12.2022 bola odoslaná na ÚV SR Žiadosť o schválenie výberu uchádzača na pracovné miesto odborného zamestnanca (preobsadenie pozície). Od 01.12.2022 nastúpila na pozíciu OZ Mgr. Lenka Bialončíková. Dňa 16.12.2022 schválil ÚV SR výber zamestnanca. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania.	0	0	0	112 881	0	0	06/2023			
Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebíková	MPaRV SR/IROP							
Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadieme denné centrum s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchynia dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami dosiahneme zmenu klasifikácie stavby, t. č. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Slosarčík. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa, avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia (vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. ŽoNFP bola podaná dňa 29.05.2019. V rámci administratívnej kontroly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. Dňa 09.04.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 64 789,53 €, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s nadobudnutím účinnosti dňa 11.03.2021.	1 598 848	1 659 114	1 719 323	1 501 226	79 012	119 860	12/2022			
Bol aktualizovaný stavebný rozpočet (aktualizácia cien tovarov a služieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorých položkách z výkresovou časťou v rámci PD a identifikované chyby v Prílohe č. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na základe uvedeného bola 05.05.2021 zaslaná na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. zmena harmonogramu aktivít projektu z 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prílohy č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpočtu a nesprávne uvedených údajov v kumulatívnom rozpočte zo strany SO pre IROP. Kompletne doplnenie žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmysle výzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schválené doručeným návrhom na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP dňa 09.07.2021. Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť 16.07.2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 05.08.2021, pričom otváranie ponúk sa uskutočnilo 25.08.2021. Víťazným uchádzačom sa stala firma SLOVDACH, s.r.o. (celková cena 1 557 863,18 s DPH). Dňa 16.9.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovaný prieskum trhu na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Vladimír Gladiš, Budovateľská 502/37, Stará Ľubovňa (celková cena 18 996 s DPH). Dňa 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO - stavebný dozor na výkon štandardnej ex-post kontroly. Dňa 01.12.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez zistených nedostatkov. Bol vyhotovený dočasný pútač euroformátu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamná agentúra s.r.o., celková cena 550,80 € s DPH), ktorý bol umiestnený v mieste realizácie projektu. Mesto obdržalo dňa 26.10.2021 Žiadosť o vysvetlenie predloženej dokumentácie z VO na stavebné práce, kompletne spracované doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu bol následne doručený Návrh Správy z kontroly, SO pre IROP pozastavil AFK kvôli identifikovaniu neoprávnených výdavkov vo výške 17 107,56 € s DPH (ide o výdavky/práce navyš, ktoré boli zapracované do rozpočtu projektu v rámci zmenového konania zo dňa 05.05.2021). Akceptačné stanovisko k výške neoprávnených výdavkov bolo odoslané 08.11.2021 a 23.11.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez identifikovaných nedostatkov. Dňa 29.11.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Dňa 30.11.2021 bolo zaslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu.										
Dňa 18.01.2022 bola odoslaná Výročná MS č. 1, ktorá bola schválená doručeným Oznámením 24.01.2022. Bol uzatvorený Dodatok č. 1 z dôvodu navyš prác (počas stavebných prác bolo zistené málo únosné podlažie základov a podlahy, musí byť realizovaná dodatočná geodoska) a ohlásenia nových subdodávateľov zákazky. Dodatok č. 1 bol odoslaný na výkon štandardnej ex-post kontroly dodatku dňa 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle výzvy a 30.05.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje výdavky z dodatku ako oprávnené vo výške 100 % z hodnoty zmluvy o NFP a neoprávnené výdavky/práce navyš v dôsledku málo únosného podlažia vo výške 41 279,63 € s DPH. Bola doručená na úhradu 1. FA na stavebné práce vo výške 226 774,90 € a 1. FA na stavebný dozor vo výške 2 760 €. Dňa 09.06.2022 bola odoslaná Žiadosť o zmenu č. 2 vo vzťahu k aktualizácii zmluvného rozpočtu projektu v zmysle vysúť aŕežených cien, zmenám v PD v rámci realizácie stavby v zmysle Dodatku č. 1 a zmeny časového harmonogramu v zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané doplnenie žiadostí. Bola predložená na úhradu 2. FA na stavebné práce vo výške 170 059,86 €. Bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP, ktorý nadobudol účinnosť 09.07.2022. Bola predložená na úhradu 3. FA na stavebné práce vo výške 80 422,74 € a 2. FA stavebný dozor vo výške 1 890 €. Dňa 05.08.2022 bola odoslaná 1. ŽoP - priebežná na sumu 441 178,67 €, ktorá bola schválená doručením Správy z kontroly 30.08.2022 a finančné prostriedky boli pripísané na účet Mesta 21.09.2022. Bola uhradená 4. FA za stavebné práce vo výške 59.646,43. Dňa 14.09.2022 bola podaná Žiadosť o prehodnotenie kritérií pre aplikovanie dodatočného príspevku z MIRRI na realizáciu hlavnej aktivity projektu vo vzťahu k navýšeniu cien stavebných materiálov.										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		17.4.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Dňa 23.09.2022 bola odoslaná 2. ŽoP – priebežná na sumu 59 646,43 €, ktorá bola schválená doručenou Správou z kontroly dňa 14.10.2022. Bola vystavená v poradí 5. FA na sumu 228 338,26 €, ktorá bola spracovaná do 3. ŽoP – poskytnutie predfinancovania a odoslaná na RO 07.10.2022. 5. FA bola uhradená a dňa 26.10.2022 bola odoslaná 4. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania uvedenej FA, ktorá bola odsúhlasená doručenou Správou z kontroly 31.10.2022. Dňa 24.10.2022 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z dôvodu vyvolaných zmien na stavbe, prác navyiac a menej prác vrátane predĺženia lehoty realizácie stavebných prác do 21.12.2022. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo bol odoslaný na výkon ex-post kontroly 02.11.2022. Bola predložená na úhradu 3. FA za stavebný dozor vo výške 4 296 €. Z dôvodu predĺženia termínu realizácie stavebných prác bol dňa 24.10.2022 podpísaný Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 442/2021 na výkon činnosti stavebného dozoru (navýšenie o 3.900 € s DPH). Dodatok č. 1 bol dňa 14.11.2022 zaslaný na výkon ex-post kontroly na SORO a 15.12.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov. Dňa 15.11.2022 bola odoslaná 5. ŽoP - poskytnutie predfinancovania v sume 220 655,81 €, doplnenie ŽoP bolo doručené 23.11.2022 (6. FA v sume 239 500,26 € ponížená o sumu 18 844,45 € - rozpočtová položka bude nárokovaná v ďalšej ŽoP). 5 ŽoP bola schválená doručenou Správou z kontroly 28.11.2022, následne bola uhradená 6. FA v plnej sume a dňa 05.12.2022 odoslaná 6. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo bol odsúhlasený Správou z kontroly zo dňa 21.12.2022. Následne bola na RO 21.12.2022 odoslaná Žiadosť o zmenu č. 3 vo vzťahu ku všetkým navyiac a menej prácam zahrnutým v Dodatku č. 2 a posunu ukončenia realizácie stavebných prác z 29.10.2022 na 21.12.2022.										
Dňa 22.12.2022 bolo začaté preberacie konanie a <u>nad'alej pretrvávajú odstraňovanie väd a nedorobkov na stavbe.</u> Dňa 17.01.2023 bolo odoslané na RO doplnenie Žiadosti o zmenu č. 3, ktorá bola doplnená v zmysle výzvy 10.01. a 24.01.2023. Pri preklápaní navyiac a menej prác do položkového rozpočtu projektu, povinnej prílohy Zmluvy o NFP, bola identifikovaná chyba v Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ síce predložil nový rozpočet k SO 04 STL Pripojovací plynovod v sume 3 313,29 € bez DPH, ktorý bol započítaný k prácam navyiac, ale nepredložil rozpočet na práce menej SO 04 v sume 1 223,88 € bez DPH, čím došlo k chybnému poníženiu menej prác a tým pádom k celkovej chybnej kalkulácii ceny v Dodatku č. 2. Bolo nutné obratom uzavrieť nový dodatok, opraviť v ňom kalkuláciu menej prác, celkovú cenu dodatku po menej a navyiac prácach a celkovú cenu diela a priložiť opravenú rekapituláciu objektov stavby a pôvodný rozpočet SO 04 STL Pripojovací plynovod (na menej práce). Dodatok č. 2.1 k Zmluve o dielo bol podpísaný 24.02.2023 a bol odoslaný na výkon kontroly 01.03.2023, dňa 03.04.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov. Dňa 31.01.2023 bola uhradená 4. FA za stavebný dozor v sume 10 050 € a 5. FA v sume 3 900 €. Dňa 21.12.2022 bol uzatvorený Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (navýšenie o 144 185,72 € s DPH), ktorý nadobudol účinnosť dňa 21.03.2023, dodatok bol uzatvorený z dôvodu navyiac prác a navýšenia cien materiálov. Dodatok č. 3 bol odoslaný na výkon kontroly dňa 31.03.2023. Pripravuje sa zmenové konanie z dôvodu uzatvorenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo.										
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK							
Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozíciu garanta KC ostáva Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 nastúpil na pozíciu AoP Lukáš Pompa. Dňa 06.10.2021 sa uskutočnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzická kontrola prebiehajúcich aktivít v KC, kontrola účtovných dokladov, publicity projektu). Mestu bola doručená 13.10.2021 Správa z kontroly, v ktorej RO konštatuje, že nezistil žiadne nezrovnalosti a kontrolované výdavky spĺňajú požiadavky na oprávnenosť. Dňa 11.10.2021 obdržalo Mesto písomné Oznámenie o predĺžení realizácie hlavnej aktivity projektu o 12 mesiacov, t. j. z pôvodného termínu 31.12.2021 na nový termín realizácie do 31.12.2022. Dňa 29.10.2021 boli na RO odoslané parafované exempláre Zmluvy o spolupráci týkajúce sa predĺženia realizácie projektu. Nová Zmluva o spolupráci č. 1110/2021 nadobudla účinnosť 01.01.2022. Mestu bolo doručené oficiálne stanovisko o predĺžení realizácie hlavných aktivít projektu o 6 mesiacov, z pôvodného termínu 31.12.2022 na nový termín ukončenia realizácie hlavných aktivít do 30.06.2023. Dňa 25.10.2022 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o spolupráci. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC.									06/2023	
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK							
Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozíciu TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filičková Jana. Na pozíciu TP ostávajú Mižigár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná Monika Dicová. Od novembra 2021 bola dlhodobou PN Mgr., Kolcunová, ktorá zároveň nastúpi 16.02.2022 na materskú dovolenku. Na jej pozíciu bolo vyhlásené dňa 04.01.2022 výberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatá na pozíciu TSP Vasiľová Mária. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci č. 510/2022, ktorej predmetom je predĺženie realizácie výkonu TSP a TP do 31.03.2023. Realizácia hlavnej aktivity projektu bola predĺžená doručeným oznámením do 30.06.2023. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov TSP/TP.									06/2023	
Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:	17.4.2023			
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<p>Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Za vodou. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - vybudovanie bioretentných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody zrealizujeme štyri dažďové záhrady, dve extenzívne vegetačné strechy (jedna na hlavnej budove školy o rozmere 350 m² a druhá nad hlavným vstupom do školy o rozmere 16 m²), vegetačnú stenu, podzemnú nádrž na zadržiavanie zrážkovej vody vrátane nevyhnutnej realizácie areálovej dažďovej kanalizácie. ŽoD bola podaná dňa 30.11.2018. Dňa 04.02.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Dňa 04.07.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP v rámci odborného hodnotenia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Dňa 22.08.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vo výške 158 362,20 €. Dňa 09.10.2019 boli odoslané doklady a informácie potrebné k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla dňa 22.11.2019. Realizácia hlavnej aktivity "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)" je plánovaná na obdobie 07/2020 - 11/2020. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná monitorovacia správa bola RO schválená dňa 05.02.2020. Dňa 14.02.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce na zákazku s názvom „Vodozádržné opatrenia–ZŠ Za vodou č. 14, Stará Ľubovňa“. Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, Ľubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na RO na vykonanie ex-post kontroly verejného obstarávania. Dňa 06.05.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu aktualizácie Prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom jej zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF. Dňa 21.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z VO s identifikovanými nedostatkami, na základe ktorej dňa 01.06.2020 požiadalo Mesto o späťvzatie dokumentácie z kontroly. Dňa 23.06.2020 bola dokumentácia z VO podaná na ex-ante kontrolu pred vyhlásením verejného obstarávania. Dňa 27.08.2020 nám bolo doručené Stanovisko k predloženej dokumentácii z verejného obstarávania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na základe čoho vyhlásilo Mesto dňa 02.09.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou". Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 14.10.2020.</p>				166 697	166 697	0	148 520	7 817	0	11/2022
<p>Dňa 26.09.2020 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - posunu začiatku a ukončenia aktivít projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021. Dokumentácia VO bola dňa 11.11.2020 odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly VO. Dňa 09.12.2020 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez pripomienok, čím bola naplnená odkladacia podmienka pre účinnosť Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom VO - PEhAES, a.s., ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.12.2020. Dňa 23.12.2020 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP týkajúcej sa zmeny harmonogramu projektu. Dňa 13.01.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP týkajúci sa schválenej zmeny harmonogramu aktivít projektu - 03/2021 - 07/2021. Dňa 25.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 01.02.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení zmeny zo strany poskytovateľa, predmetom ktorej je úprava Podrobného rozpočtu projektu, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP, z dôvodu úspory finančných prostriedkov po ukončení verejnom obstarávaní. Dňa 16.02.2021 bol podpísaný Dodatok č.3, ktorým bola upravená výška celkových oprávnených výdavkov po verejnom obstarávaní na 132 531,37 € a maximálna výška NFP na 125 904,80 €. Dňa 25.05.2021 sa uskutočnilo odovzdávanie staveniska, na ktorom zhotoviteľ oznámil problémy s dodávkami a celkovými výpadkami niektorých druhov stavebného materiálu, ktoré eviduje následkom pandémie COVID-19. Z uvedeného dôvodu nedošlo k prebratiu/odovzdaniu staveniska. Dňa 28.05.2021 doručil zhotoviteľ Mestu Žiadosť o presunutie termínu odovzdania/prevzatia staveniska, na základe čoho Mesto dňa 31.05.2021 odoslalo RO Oznámenie o zmene projektu, týkajúce sa posunu harmonogramu realizácie projektu z pôvodného termínu 03/2021-07/2021 na 07/2021-11/2021. Dňa 26.08.2021 sa malo uskutočniť odovzdávanie staveniska, avšak zhotoviteľ informoval Mesto o pretrvávajúcom probléme s dodávkou tovaru v rámci realizácie SO 04 Vertikálna zelená stena, ktorý môže byť dodaný najskôr v máji 2022.</p>										
<p>Na základe tejto skutočnosti zaslalo Mesto dňa 31.08.2021 RO Žiadosť o zmenu projektu nad rámec maximálnej dĺžky realizácie projektu, ktorá je stanovená na 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o NFP a v prípade Mesta uplynie dňa 12.11.2021. RO orgán spochybnil možnosť predĺženia realizácie projektu s aktuálnym zhotoviteľom PEhAES, a.s., nakoľko zhotoviteľ mal dostatok času na prípravu pre včasné zhotovenie diela. Z uvedeného dôvodu bola dňa 10.09.2021 podpísaná Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo so zhotoviteľom PEhAES, a.s. Následne bolo Mestu dňa 06.10.2021 doručené Oznámenie o schválení zmeny harmonogramu projektu na obdobie 07/2022 - 11/2022. Nové verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 25.10.2021 a lehota na predkladanie ponúk bola po predĺžení, na základe doplnenia a vysvetlenia súťažných podkladov, stanovená na 23.11.2021. Víťazným uchádzačom verejného obstarávania je spoločnosť PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice s cenovou ponukou 156 337,39 € s DPH. Dňa 02.03.2022 bola odoslaná dokumentácia VO na vykonanie ex-post kontroly VO. Dňa 25.03.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty na vykonanie kontroly VO o 20 pracovných dní. Dňa 13.04.2022 bola Mestu doručená Výzva na vysvetlenie/doplnenie VO. Doplnenie/vysvetlenie VO bolo odoslané dňa 25.04.2022. Dňa 02.05.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, v ktorej SO neidentifikoval zistenia porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO. Doručením kladnej Správy z kontroly VO nadobudla účinnosť Zmluva o dielo č. 36/2022 uzatvorená dňa 07.02.2022 s víťazným uchádzačom PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 10.06.2022. Dňa 15.06.2022 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 22.07.2022 bolo odoslané Oznámenie o menej významnej zmene projektu týkajúce sa zmeny PD v rozsahu zmeny tvaru a umiestnenia dažďových záhrad a zmeny umiestnenia strešných zvodov. Dňa 16.09.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o akceptovaní menej významnej zmeny. Dňa 24.10.2022 bolo odoslané Oznámenie o menej významnej zmene týkajúce sa potreby uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu vzniku prác naviac a menej. Dňa 28.10.2022 bola Mestu doručená Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie oznámenia o menej významnej zmene. Doplnenie bolo odoslané dňa 03.11.2022. Dňa 04.11.2022 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorým sa zmenila cena diela na 142 074,45 € s DPH z dôvodu vzniku naviac prác v hodnote 792,14 € s DPH a prác menej v hodnote -15 055,08 € s DPH. Dňa 10.11.2022 bol Dodatok č. 1 odoslaný na vykonanie ex-post kontroly VO. Dňa 10.11.2022 sa konalo odovzdanie a prevzatie stavby, na základe čoho bolo dňa 22.11.2022 odoslané Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu. Dňa 28.11.2022 bola Mestu doručená Výzva na vysvetlenie/doplnenie VO v rámci kontroly Dodatku č. 1 a predloženej menej významnej zmeny. Doplnenie bolo odoslané dňa 02.12.2022. Dňa 14.12.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení menej významnej zmeny. Dňa 16.12.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez identifikovaných nedostatkov.</p>										
<p>Dňa 20.12.2022 bola odoslaná Záverečná monitorovacia správa. Dňa 02.01.2023 bol podpísaný Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP, týkajúci sa zmeny harmonogramu projektu. Dňa 02.02.2023 bola odoslaná Záverečná ŽoP. Dňa 16.02.2023 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoP. Doplnenie bolo odoslané dňa 17.02.2023. Dňa 01.03.2023 bola vykonaná finančná kontrola na mieste za účelom kontroly fyzickej realizácie stavebných prác deklarovaných v ŽoP. Dňa 09.03.2023 bola Mestu doručená Správa z finančnej kontroly na mieste bez zistených nedostatkov. Dňa 10.03.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Záverečnej monitorovacej správy. Dňa 30.03.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly Záverečnej ŽoP. ŽoP bola schválená v plnej výške.</p>										
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - ZŠ Podsadek	Mesto pre ZŠ Podsadek	Varcholová Kičurová	MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa					stav k:		17.4.2023			
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa a sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a socializačné potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklopený, pričom v rámci nového obdobia realizácie je refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt je v realizácii.				0	37 200	0	37 200	0	0	08/2023
CELKOM schválené a v technickej realizácii				3 379 317	3 753 549	3 135 605	3 544 097	242 266	174 619	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201956	Mesto	Vrbjarová Kičurová	MPaRV SR/IROP							
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výchovkovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 22.06.2017. Dňa 23.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 80 001,37 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 84 211,97 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo fáze plánovaného predloženia dokumentácie na výkon ex-ante kontroly. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 06.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 14.12.2020 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa posunu harmonogramu aktivít projektu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020- 05/2021, súčasne bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Posun harmonogramu bol akceptovaný dňa 26.01.2021. Dňa 29.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu a schválená doručeným oznámením dňa 08.02.2021.				0	84 511	0	81 056	4 078	0	06/2022
Dňa 14.12.2020 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 27.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu - 12/2021. Dňa 30.09.2021 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP z dôvodu zosúladenia rozpočtu po vykonaných verejných obstarávaní. Dňa 21.10.2021 bolo Mestu doručené schválenie Oznámenia o zmene projektu, ktorým SO akceptoval posun konca realizácie projektu na 12/2021. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 364/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 39 487,36 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 373/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 23 317,44 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 371/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 16 075,92 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľia písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho časti, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru.										
Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty dodania pôsobením vyššej moci od dodávateľa MIVASOFT, spol. s r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Na základe týchto Oznámení, po konzultácii s RO, uzatvorilo Mesto Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 364/2020 (c. č. 280/2021), Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 371/2020 (c. č. 283/2021) a k Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 373/2020 (c. č. 275/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru a v prípade Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 373/2020 došlo aj k zmene niektorých pôvodne zazmluvnených tovarov, ktoré sa už prestali v roku 2021 vyrábať za primerané ekvivalenty. Dodatky boli zaslané dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Dňa 17.08.2021 bola Mestu doručená žiadosť o doplnenie/vysvetlenie k predloženej dokumentácii, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO dňa 27.08.2021. Dňa 09.09.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatkov č. 1, v ktorej SO neidentifikoval porušenia pravidiel a postupov VO a súhlasil s pripustením výdavkov do financovania. Dňa 27.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu - 12/2021. Dňa 29.09.2021 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP.										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		17.4.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii				náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Bol dodaný tovar v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv, prebieha fyzická jeho fyzická kontrola na mieste (kontrola parametrov, zdokumentovanie, označenie povinnou publicitou. Oznámenie o akceptovaní zmeny harmonogramu projektu bolo Mestu doručené dňa 25.10.2021. Dňa 14.12.2021 bolo opätovne odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu z pôvodného 12/2021 na 03/2022. Bola uhradená faktúra dodávateľovi DREVONA INTERIOUR, s.r.o. vo výške 16 075,92 €. Táto zmena bola schválená dňa 27.01.2022. Následne bola dňa 31.01.2022 odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 14.01.2022 bol podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP, týkajúci sa zmeny výšky poskytnutého NFP po VO na 81 056,72 €. Dňa 10.02.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Výročnej monitorovacej správy. Dňa 31.03.2022 bolo opätovne odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu z pôvodného 03/2022 na 06/2022. Dôvodom predĺžovania projektu je nesúlad parametrov dodaného tovaru so zmluvnou špecifikáciou tovaru. Dňa 05.05.2022 bol zaslaný na výkon ex-post kontroly Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 373/2020 - zmena špecifikácie. Dňa 29.06.2022 bola odoslaná priebežná ŽoP. Dňa 15.07.2022 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoP. Kompletné doplnenie bolo odoslané dňa 20.07.2022. Dňa 28.07.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly ŽoP, v ktorej neboli identifikované neoprávnené výdavky. ŽoP bola schválená. Dňa 02.09.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatku č. 2 bez zistených nedostatkov, čím došlo k naplneniu odkladacej podmienky účinnosti Dodatku č. 2, Dodatok nadobudol účinnosť dňa 02.09.2022. Dňa 28.10.2022 bolo kompletne dodané technické a technologické vybavenie IKT. Dňa 22.11.2022 bola odoslaná záverečná ŽoP. Dňa 13.12.2022 sa uskutočnila finančná kontrola na mieste (kontrola uchovávaní dokumentácie projektu a dodaného tovaru na ZŠ). Dňa 14.12.2022 bola odoslaná Záverečná monitorovacia správa. Dňa 21.12.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly ŽoP bez zistených nedostatkov a neoprávnených výdavkov. ŽoP bola schválená v plnej výške. Dňa 09.01.2023 bola opätovne odoslaná Žiadosť o udelenie súhlasu na prevod obstaraného majetku do správy základnej školy. Dňa 16.01.2023 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie Záverečnej monitorovacej správy týkajúca sa zaradenia majetku, poistenia hmotného majetku a zverenia majetku do správy ZŠ. Dňa 01.02.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o akceptovaní prevodu správy majetku nadobudnutého z NFP do správy základnej školy. Dňa 15.02.2023 bolo odoslané doplnenie záverečnej monitorovacej správy. Dňa 21.02.2023 bolo Mestu doručené schválenie záverečnej monitorovacej správy. Projekt bol vecne a finančne ukončený a boli vygenerované termíny Následných monitorovacích správy projektu po dobu 5 rokov do roku 2028.										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201965				Mesto	Vrbjarová Chamilová	MPaRV SR/IROP				
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 24.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 16.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 162 406,95 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 170 954,68 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 21.03.2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vykonanie stavebných úprav (predmet zákazky „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staré Ľubovni“), v rámci ktorého nebola doručená žiadna cenová ponuka. Z toho dôvodu bolo dňa 11.04.2019 vyhlásené nové verejné obstarávanie. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 04/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 - 09/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 13.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z I. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2019 - 09/2020 na 01/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otvorenie obálok a 04.02.2020 zaslala komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2.				0	17 1254	0	162 406	12 732	0	06/2022
Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 12/2020 na 06/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opätovne Žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 06/2020 - 12/2020 na 11/2020 - 04/2021. Dňa 29.01.2021 bola odoslaná výročná monitorovacia správa projektu a schválená doručeným oznámením dňa 11.02.2021. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky (interiérové vybavenie) bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 363/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 85 443,58 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 362/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 20 547,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 374/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii (v rámci kontroly boli vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 514,23 € bez DPH pre časť A1 Didaktické pomôcky/Zmluva o dielo č. 363/2020).										
Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľia písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho častí, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Na základe týchto Oznámení, po konzultácii s SO/RO, uzatvorilo Mesto Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 362/2020 (c. č. 278/2021), Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 363/2020 (c. č. 279/2021) a k Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve 374/2020 (c. č. 284/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru. Dodatky boli zaslané dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Dňa 17.08.2021 bola Mestu doručená žiadosť o doplnenie/vysvetlenie k predloženej dokumentácii, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO dňa 27.08.2021.										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		17.4.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
VO na realizáciu stavebných prác na ZŠ Komenského bolo odoslané na výkon ex-post kontroly dokumentácie dňa 29.11.2019 (viť azným uchádzačom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 40 284,64 € s DPH). Dňa 27.05.2020 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly VO zákazky "Zvyšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni" (stavebné úpravy), na základe ktorého bude vypracovaná Žiadosť o zmenu zmluvy v dôsledku zosúladenia rozpočtu schváleného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budú vyčíslené konkrétne položky, ktoré budú hradené z vlastných zdrojov z dôvodu neoprávnenosti vo výške 4 184,58 € (táto suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v čase podávania žiadosti a aktualizovanou PHZ 33 570,53 € v čase realizácie VO). Zhotoviteľ stavby odstúpil od Zmluvy o dielo. Dňa 30.09.2020 bolo vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvyšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni" s termínom na predloženie cenových ponúk do 14.10.2020. Vyhlásené VO bolo dňa 02.11.2020 zrušené a následne bolo dňa 04.11.2020 opakovane vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvyšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni" s termínom na predloženie cenových ponúk do 18.11.2020. Viť azným uchádzačom je spoločnosť BAUMAN stavby, s.r.o. s cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Dňa 11.03.2021 bola dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu VO. Dňa 15.07.2021 bola Mestu doručená Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie VO. Kompletné doplnenie bolo odoslané dňa 23.07.2021. V rámci doplnenie VO bol vyhotovený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, týkajúci sa opravy chyby v písaní a doplnenia oprávnených subjektov na výkon kontroly. Dodatok bol podpísaný dňa 22.07.2021. Dňa 30.07.2021 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly, v ktorom SO neidentifikoval porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré by mali vplyv na výsledok VO, ale identifikoval neoprávnené výdavky vo výške 1 438,78 €. Mesto zaslalo Stanovisko k Návrhu správy, v ktorom súhlasilo s vyčíslenou výškou neoprávnených výdavkov. Dňa 12.08.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO s pripustením výdavkov do financovania. Dňa 20.08.2021 prebehlo odovzdanie staveniska zhotoviteľ'ovi.										
Dňa 27.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu - 12/2021. Bol dodaný tovar v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv, prebieha fyzická jeho fyzická kontrola na mieste (kontrola parametrov, zdokumentovanie, označenie povinnou publicitou. Dňa 21.10.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o akceptovaní posunu harmonogramu projektu a ukončením 12/2021. Dňa 22.11.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upravila výška schváleného NFP na základe výsledkov VO na 159 186,51 € a harmonogram aktivít projektu 12/2020-12/2021, dodatok nadobudol účinnosť dňa 30.11.2021 V rámci realizácie stavebných úprav bol na základe žiadosti zhotoviteľ'a vyhotovený Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z dôvodu predĺženia termínu dokončenia a odovzdania diela do 20.12.2021. Dodatok č. 2 bol podpísaný dňa 18.11.2021. Dňa 23.11.2021 bol odoslaný na vykonanie kontroly VO. Bola uhradená faktúra dodávateľ'ovi DREVONA INTERIORS, s.r.o. vo výške 28 141,20 €. Dňa 15.12.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o akceptovaní posunu konca realizácie hlavných aktivít na 03/2022. Dňa 17.01.2022 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly Dodatu č. 2, z ktorého vyplývala Mestu povinnosť uzatvoriť so zhotoviteľ'om Dodatok č. 3 na odstránenie chyby v písaní - nesprávne uvedený IBAN zhotoviteľ'a v Dodatku č. 2. V rámci vyhotovenia Dodatku č. 3 pristúpilo Mesto aj k predĺženiu lehoty ukončenia diela do 15.03.2022, z dôvodu nedostupnosti tovarov na trhu potrebných k ukončeniu diela (svetidlá). Z uvedeného dôvodu bolo dňa 28.01.2022 odoslané Oznámenie o zmene projektu - zmena harmonogramu aktivít č. 4 (stavebné práce) na 08/2021 - 03/2022. Dňa 16.03.2022 bolo ukončené preberacie konanie stavby v rámci realizácie Aktivít č. 4 Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarávania učebni v ZŠ Komenského 6 v Starej Ľubovni. Zhotoviteľ'ovi boli uhradené faktúry vo výške 32 222,01 €. Dňa 31.03.2022 bolo opätovne odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu z pôvodného 03/2022 na 06/2022. Dôvodom predĺžovania projektu je nesúlad parametrov dodaného tovaru so zmluvnenou špecifikáciou tovaru. Dňa 07.04.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení zmeny harmonogramu. Dňa 05.05.2022 bol zaslaný na výkon ex-post kontroly Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 362/2020 - zmena špecifikácie. Dňa 29.06.2022 bola odoslaná priebežná ŽoP. Dňa 17.08.2022 sa uskutočnila finančná kontrola na mieste na základe podanej ŽoP (kontrola dokumentácie a dodaného tovaru na ZŠ).										
Dňa 25.08.2022 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie FK nM. Dňa 30.08.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatku č. 2 bez zistených nedostatkov, čím došlo k naplneniu odkladacej podmienky účinnosti Dodatku č. 2, Dodatok nadobudol účinnosť dňa 30.08.2022. Dňa 28.10.2022 bolo kompletne dodané technické a technologické vybavenie IKT. Dňa 06.10.2022 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoP. Dňa 17.10.2022 bolo odoslané doplnenie ŽoP. Dňa 31.10.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení ŽoP v plnej výške 143 883,21 €, neoprávnené výdavky neboli zistené. Dňa 13.12.2022 bola odoslaná Záverečná monitorovacia správa. Dňa 16.12.2023 bola odoslaná Záverečná ŽoP. Dňa 09.01.2023 bola opätovne odoslaná Žiadosť o udelenie súhlasu na prevod obstaraného majetku do správy základnej školy. Dňa 19.01.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o akceptovaní prevodu správy majetku nadobudnutého z NFP do správy základnej školy. Dňa 30.01.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly ŽoP bez identifikovaných nedostatkov a neoprávnených výdavkov. ŽoP bola schválená v plnej výške. Dňa 24.02.2023 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie Záverečnej monitorovacej správy týkajúca sa zaradenia majetku, poistenia hnuťel'ného majetku a zverenia majetku do správy ZŠ. Doplnenie bolo odoslané 16.03.2023. Dňa 11.04.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení ZMS. Projekt bol vecne a finančne ukončený a boli vygenerované termíny predkladania Následných monitorovacích správ projektu po dobu 5 rokov do roku 2028.										
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ, Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Majerniček	MPaRV SR/IROP							
Predmetom projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vnútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z jestvujúcich prešľapaných chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľ'a PD, viť aznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Mandátnou zmluvou č. 339/2017 zo dňa 19. decembra 2017 bola spoločnosť B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystrica zaviazaná vykonať pre Mesto spracovanie verejného obstarávania pre stavebné dielo "Revitalizácia vnútrobľ. priestorov". Viť azným uchádzačom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s viť aznou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jún 2018. Dňa 22.01.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 640 609,27 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 674 325,55 €. Na Úrad PSK/Odbor SO pre IROP bola dňa 7.2.2018 zaslaná Žiadosť o zmenu pôvodného časového harmonogramu projektu v dôsledku predĺženia procesu schvaľovania ŽoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.04.2018. Dokumentácia z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác bola dňa 17.05.2018 osobne doručená do podateľ'ne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s viť azným uchádzačom. Taktiež bol vysúť ažený dodávateľ na dodanie "dočasného pútača", ktorým je firma EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. (vysúť ažená cena zákazky je 650 €). V rámci kontroly dokumentácie verejného obstarávania na dodanie stavebných prác boli zistené závažné nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých sa Mesto rozhodlo zrušiť verejné obstarávanie a dňa 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznámenie o späť vzatí dokumentácie z verejného obstarávania. Následne sme listom zo dňa 16.7.2018 požiadali o zmenu zmluvy v časti Harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. RO akceptoval posun začiatku a ukončenia realizácie hl. aktivít projektu z 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019.				699 125	674 325	551 801	640 609	16 028	41 717	09/2022

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		17.4.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<p>Prípravná dokumentácia pre nové VO bola osobne doručené do podateľne SORO/IROP dňa 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Na SORO boli dňa 8.1.2019 zaslané aktualizované dokumenty z VO (Výzva, Súťažné podklady) v dôsledku elektronizácie procesu VO. Mestu bola doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, pričom kompletne spracované doplnenie dokumentácie bolo zaslané na SO/RO 18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu začiatku hl. aktivít projektu so spätným termínom pre uznanie výdavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun začiatku v dôsledku opravy nárokovateľnosti výdavkov na stavebný dozor), ktorá bola RO akceptovaná dňa 18.12.2019. Dňa 28.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 10.04.2019 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že verejný obstarávateľ môže vyhlásiť VO. Dňa 17.04.2019 bolo vyhlásené nové VO, lehota na predkladanie a otváranie ponúk bola stanovená na 24.06.2019. Vysúťažným dodávateľom je spoločnosť PEhAES, Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice (cena 540.708,10 €). Kompletne spracovaná dokumentácia bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom dňa 15.11.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2 (MS č. 3), ktorá bola schválená dňa 21.05.2020 a Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 30.03.2020 bola na Mesto doručená Správa z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré by mali vplyv na výsledok VO a neschválil výdavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dňa 30.03.2020 Oznámenie o späťvzati dokumentácie z VO, ktoré bolo akceptované listom doručeným dňa 14.04.2020. Verejné obstarávanie bolo Oznámením zo dňa 07.04.2020 zrušené vo Vestníku. Bol zazmluvnený nový externý spracovateľ VO Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM-TENDER, s. r. o. (celková cena 3 600 € s DPH). Prípravná dokumentácia pre 3. VO bola zaslaná na SORO/IROP dňa 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Dňa 27.05.2020 bola Mestu doručená Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.06.2020 bolo vyhlásené 3. VO, lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 14.07.2020. V dôsledku doručenia značného množstva otázok k PD, bola lehota predĺžená do 10.08.2020, kedy zasadla komisia. Verejné obstarávanie bolo ukončené a dokumentácia VO bola zaslaná 15.12.2020 na výkon 2. ex-ante kontroly VO.</p>										
<p>Dňa 20.01.2021 bola Mestu prostredníctvom e-mailu doručená žiadosť o vysvetlenie/doplnenie predloženej dokumentácie na 2. ex-ante kontrolu, v rámci ktorej bolo požadované vysvetlenie/doplnenie ku ekvivalentom víťazného uchádzača v rámci CP. Vzhľadom na zistenie, že došlo k administratívnej chybe pri vyhodnocovaní CP víťazného uchádzača, požiadalo Mesto o prerušenie výkonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom do doby, kým ako verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky, žiadosť bola akceptovaná a RO predĺžil lehotu na vysvetlenie a doplnenie predloženej dokumentácie z procesu VO do 23.02.2021. Dňa 21.01.2021 bolo zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 1, resp. posunu konca realizácie hlavnej a podporných aktivít projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom až 18.05.2021. Dňa 28.01.2021 bola zaslaná výročná MS projektu, ktorá bola schválená 20.05.2021. Dňa 22.02.2021 bolo na SO/RO zaslané kompletne spracované doplnenie dokumentácie predloženej na výkon 2. ex-ante kontroly. Dňa 12.03.2021 bol doručený Návrh Správy z kontroly, v ktorom SO pre IROP súhlasí s pripustením výdavkov do financovania, avšak až po doručení stanoviska Mesta k identifikovaným neoprávneným výdavkom (práce naviac + asfaltovanie, na ktoré si Mesto v žiadosti nenárokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Stanovisko k výške neoprávnených výdavkov elektronicky dňa 15.03.2021. Dňa 19.03.2021 bola Mestu doručená Správa z 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom Dopravné staviteľ'stvo Bardejov s.r.o. (zmluvná cena diela 551 801,15 € s DPH) a odoslaná dokumentácia z VO na ex-post kontrolu 31.03.2021. Dňa 19.04.2021 bola Mestu zaslaná Správa z ex-post kontroly. SO skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.</p>										
<p>Odvzdanie/prevzatie staveniska sa uskutočnilo 27.04.2021 s lehotou ukončenia plnenia/realizácie zákazky 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp. zmenu harmonogramu aktivít projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 10/2021 a Prílohy č. 4 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania (víťaznej cenovej ponuky), ktorá nebola doposiaľ schválená. Dňa 15.10.2021 bolo zaslané Oznámenie o zmene projektu, resp. zmene harmonogramu aktivít projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré bolo akceptované Oznámením dňa 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutie NFP č. 2 z dôvodu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer vyvolaných v priebehu realizácie prác. Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na naviac práce a menej práce, ktorý bol zaslaný na výkon kontroly 10.11.2021. Kompletne spracované doplnenie/vysvetlenie dokumentácie predloženej na výkon kontroly Dodatku č.1 bolo zaslané 27.01.2022 a Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola doručená Mestu 02.02.2022. Dňa 26.01.2022 bola odoslaná Výročná MS č. 5, ktorá bola schválená 28.02.2022. Dňa 07.03.2022 bolo odoslané na výkon ex-post kontroly verejné obstarávanie na dodanie dočasného pútača, dňa 01.04.2022 bolo odoslané kompletne spracované doplnenie dokumentácie VO a Návrh správy z kontroly bez zistených nedostatkov bol Mestu doručený 11.04.2022. Mesto akceptovalo listom vyčíslené neoprávnené výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v Zmluve o NFP vo výške 50 € s DPH za dočasný pútač a 25.04.2022 bola doručená výsledná Správa z kontroly VO dočasného pútača. Dňa 18.03.2022 bola odoslaná 1. ZoP – priebežná (celkové OV 248 661,98 € a celkové nežiadané NV 38 851,93 €), kompletne spracované doplnenie ZoP bolo odoslané na SORO 05.04.2022 a dňa 08.04.2022 bola Mestu doručená Správa z AFK bez zistených nezrovnalostí. Mesto odoslalo Žiadosť o zmenu projektu č. 3 týkajúcu sa zmien v rámci Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo a posunu ukončenia projektu z 04/2022 na 06/2022. Dňa 29.04.2022 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo vo vzťahu k posunu časového harmonogramu projektu do 06/2022 a technickým zmenám realizácie projektu, ktorý bol zaslaný na výkon kontroly 06.05.2022. Dňa 23.05.2022 bol podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo z dôvodu nevyhnutnej zmeny situovania hracích prvkov, mobiliára a výsadby zelene, ktorý bol zaslaný na výkon kontroly 14.06.2022, Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola doručená 18.07.2022.</p>										
<p>Bol spracovaný Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo z dôvodu nerealizovania SO 11 Betónových zábran, ktorý bol predložený na kontrolu 27.07.2022, elektronicky bola Mestu doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov dňa 08.11.2022. Bola ukončená fakturácia stavebných prác a dňa 03.08.2022 bolo spustené preberacie konanie, ktoré sa ukončilo 06.09.2022. Dňa 12.09.2022 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu č. 4, resp. posunu konca realizácie hlavnej a podporných aktivít projektu do 09/2022 z dôvodu úhrady posledných záväzkov dodávateľom v mesiaci 09/2022. Bola vyhotovená stála tabuľa a firmou EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. v hodnote 390 € s DPH, podklady z priameho zadania boli zaslané na výkon ex-post kontroly VO. Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola Mestu doručená 28.10.2022. Dňa 31.10.2022 bolo predložené na výkon ex-post kontroly VO na spracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie. Dňa 04.11.2022 bola odoslaná 3. ZoP s príznakom záverečná (COV 163 792,64 € a NV 604,09 €). Dňa 18.11.2022 bol Mestu doručený Návrh Správy z ex-post kontroly VO na spracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie so zistenými nedostatkami na úrovni krátenia 25 % z COV. Mesto odoslalo 25.11.2022 doplnenie súťažných podkladov VO. Dňa 28.11.2022 bola doručená Správa z kontroly, v ktorej SORO udelil finančnú korekciu vo výške 25 % z COV, t. j. 2 249,75 €. Dňa 23.11.2022 sa uskutočnila administratívna finančná kontrola projektu na mieste zo strany SORO a Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola Mestu doručená 05.12.2022. Dňa 28.11.2022 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP so zapracovanými vyššie uvedenými zmenami projektu. Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu bolo odoslané 09.12.2022. Dňa 21.12.2022 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa projektu vrátane povinných príloh, kompletne doplnenie bolo zaslané v zmysle výzvy 02.3. a 22.03.2023. Dňa 17.03.2023 boli na účet Mesta pripísané posledné finančné prostriedky za spracovanie architekt. štúdie a PD. ZMS bola schválená doručeným Oznámením dňa 27.03.2023.</p>										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		17.4.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Vybudovanie osvetlenia a dlažbového chodníka v podhradí v meste Stará Ľubovňa a zhotovenie pamätných mincí pri príležitosti konania III. slovensko – poľských	Mesto	Šlacer	MF SR							
Predmet projektu plne korešponduje s názvom projektu - Vybudovanie osvetlenia a dlažbového chodníka v podhradí v meste Stará Ľubovňa. Cieľom projektu je dobudovanie potrebnej a chýbajúcej infraštruktúry pre zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov a skrášlenie daného priestoru za predpokladu zachovania historického rázu okolia. Sekundárnym cieľom žiadosti je zabezpečenie publicity tejto významnej pamiatky a šírenie jej dobrého mena prostredníctvom zhotovenia pamätných mincí za účelom konania summitu Slovensko-Poľsko 2022 na hrade. Žiadosť o účelovú dotáciu na refinancovanie už vykonaných prác bola podaná 13.07.2022. Dotácia bola schválená dňa 15.08.2022. Projekt zrealizovaný a ukončený. Vyúčtovanie projektu je potrebné vypracovať podľa zmluvy v termíne do 31.04.2023.				0	72 756	72 756	72 756	0	0	04/2023
Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)	Mesto	Šlacer Kollárová Karaš	FPU							
Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 18.05.2020. Dňa 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadosti o fin. podporu, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU Rozhodnutie riaditeľa fondu o pridelení dotácie vo výške 200 000 €. Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivity "Oddýchni si s históriou" (socha). Bola zrealizovaná úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie. Prebehlo zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpísanú zmluvu dňa 02.02.2021. Taktiež bola zaslaná a schválená žiadosť o posun termínov ukončenia projektu (na 30.09.2022) a vyúčtovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september 2021 bolo preto zrealizovaných množstvo aktivít, ktoré sme ešte stihli a mali možnosť vykonať. Oficiálny otvárací ceremoniál bol pôvodne naplánovaný na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvôli pandémie posunutý na 02.04.2022, kde sa opätovne naštartoval projekt Mesta Kultúry. Všetky zrušené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022. Projekt bol oficiálne ukončený uzatváracím ceremoniálom 02.09.2022. Finančné a vecné vyúčtovanie projektu bolo potrebné spracovať najneskôr do 31.12.2022. Dňa 28.11.2022 bola na RO odoslaná Žiadosť o posun termínu zaslania záverečného finančného a vecného vyhodnotenia projektu z dôvodu odchodu projektového manažéra pracujúceho na tomto projekte z MsÚ, ktorý disponoval všetkými dôležitými informáciami na včasné zaslanie uvedeného vecného vyúčtovania. Žiadosť bola Mestu obratom schválená. Pripravuje sa vecné a finančné vyhodnotenie (auditorská správa), ktoré musí byť zaslané na RO do 31.3.2023.				0	359 875	0	200 000	56 733	0	12/2022
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Tomko Vrbjarová	MV SR, OÚ SL							
Predmetom projektu je podporiť územie udržateľného mestského rozvoja formou rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa, čím sa zlepší ich technický stav a zvýši sa dopravná vybavenosť samotného mesta. V rámci realizácie projektu je naplánované odstránenie nedostatočných technických parametrov dopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre zvýšenie efektivity a kvality dopravy v najmenej rozvinutom regióne – okrese Stará Ľubovňa. Celkovo sa v rámci projektu plánuje zrekonštruovať 10 600 m ² ciest a 1 010 m ² chodníkov - Budovateľská (jednosmerka), NGŠ od 1. mája a Budovateľskej (jednosmerka), Továrenská od p. Barana po Ferímex len poškodenia. Prístupová komunikácia na parkovisko pod MSÚ (Popradská), Zamoyského 1, Zamoyského 2, Podšadek, Jarmočná 1 - od I/68 po RD č. 59, Jarmočná - 1 - od SOU po RD č. 59, Štúrova IBV, Levočská 1 - priemyselná časť, Prešovská - lávka cez Jakubianku - chodník, Letná ulica, Komenského ulica. ŽoD bola podaná 09.12.2022. ŽoD bola schválená. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 22.12.2022. Stavebné práce boli zrealizované. Pripravuje sa vyúčtovanie projektu.				361 619	361 619	343 538	343 538	18 081	0	12/2023

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		17.4.2023	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčast' mesta	termín podania žiadosti
Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová	Environmentálny fond						
<i>Predmetom projektu je obstaranie novej techniky pre zber komunálneho odpadu - traktor, čelný nakladač a traktorový náves. Doplnenie chýbajúcej infraštruktúry je nevyhnutné pre zefektívnenie triedenia a následnej recyklácie komunálneho odpadu. ŽoD bola podaná dňa 14.04.2023.</i>				0	78 381	78 381	0	0	17.04.2023
Ochrana klímy v poľsko-slovenskom pohraničí	Mesto	Bochenek Varcholová	Interreg PL-SK						
<i>Predmetom projektu je podpora prispôbenia sa zmenám klímy a ochrana pred prírodnými katastrofami pri zohľadnení ekosystémového prístupu. V rámci cezhraničného PL-SK projektu je Mesto Stará Ľubovňa jedným zo 7 partnerov, pričom vedúcim partnerom projektu je Mesto Nowy Sącz. Cieľom projektu je podpora štandardného vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Ľubovni so sídlom na Levočskej 35. V rámci realizácie projektu je pre DHZ plánovaný nákup zásahovej štvorkolky, prenosnej elektrocentrály, výstroje pre hasičov (odev, topánky, prilby, rukavice, kukly) a profesionálnej hasičskej výzbroje (zásahové laná, hadice, čerpadlo atď.). Súčasťou rozpočtovaných nákladov projektu sú aj nepriame výdavky ako cestovné a kancelárske výdavky. Žiadosť o finančný príspevok bola podaná dňa 31.03.2023.</i>				0	48 938	39 151	0	9 787	31.03.2023
30. Ľubovniansky jarmok - Krájanie jablka alebo žijeme tu spolu...	Mesto	Varcholová Kollárová	Výzva predsedu PSK						
<i>Predmetom projektu je príprava 30. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku - najväčšieho a najznámejšieho podujatia v regióne Stará Ľubovňa. Z poskytnutej dotácie budú refundované náklady na vystúpenie headlinera piatkového alebo sobotného programu. ŽoD bola podaná dňa 20.03.2023.</i>				0	6 000	5 000	0	1 000	31.03.2023
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.	Mesto	Varcholová	Environmentálny fond						
<i>Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré spĺnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 20.03.2023.</i>				0	0		0	0	31.03.2023
Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivuľka	PRV						
<i>Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia dopravnej siete lesných ciest trasovaných v lesnom celku „Mestské lesy Stará Ľubovňa“ pre zabezpečenie adekvátneho prístupu k lesnej pôde a možnosti jej racionálneho obhospodarovania. Spoločnosť EKOS plánuje zrekonštruovať štyri lesné cesty kategórie 1L, a to Lesnú cestu 1 Vabec – Oslí vrch, Lesnú cestu 2 Pasterník – Dlhé role, Lesnú cestu 3 Podsadok – 3 studne vrátane opravy mosta a Lesnú cestu 4 Obrázky – 3 studne. Plánovaná dĺžka rekonštrukcie existujúcich lesných ciest je 10 998,68 m. ŽoNFP bola podaná 27.02.2023.</i>				0	845 911	676 729	0	169 182	28.02.2023
Debarierizácia Kultúrneho domu v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Majerníček	MK SR						
<i>Predmetom projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu kultúrneho domu v Starej Ľubovni prostredníctvom inštalácie externej zdvihacej plošiny. Zdvhacia plošina bude umiestnená pri bočnom vstupe do kultúrneho domu, nakoľko je toto miesto najvhodnejšie pre inštaláciu dvojkrídlovej zdvihacej plošiny s rozmerom min. 1100x1435 mm. Nosnosť plošiny musí byť min. 300 kg. Cieľom projektu je sprístupnenie kultúrnych podujatí a priestorov kultúrneho domu pre znevýhodnenú skupinu osôb – osoby so zdravotným postihnutím. ŽoD bola podaná 12.12.2022.</i>				0	18 665	14 932	0	3 733	12.12.2022
Komplexná výmena otvorových výplní, 1. etapa - Dom meštiansky, 4009/1 na Námestí sv. Mikuláša č. 2 v Starej Ľubovni	Mesto	Varcholová Smreková	MK SR						
<i>Predmetom projektu je komplexná výmena okenných a dverných výplní MD č. 2, toho času v dezolátnom až havarijnom stave, za účelom odstránenia narušeného stavebno-technického stavu a nevyhnutného zlepšenia energetickej účinnosti národnej kultúrnej pamiatky s dôrazom na zachovanie pamiatkových hodnôt predmetnej nehnuteľnosti. ŽoD bola podaná 12.12.2022.</i>				0	77 424	73 544	0	3 880	13.12.2022
Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch – Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivuľka	PRV						
<i>Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu náučno-turistického charakteru na lesných pozemkoch mesta Stará Ľubovňa prostredníctvom vytvorenia nových spevnených komunikácií prepojených na existujúce komunikácie za účelom zokruhovania trasy nového produktu a obnovy pôvodnej siete chodníkov, umiestnenia rôznych náučných a pohybových prvkov pozdĺž trasy, postavenia ekoučebne lesnej pedagogiky vrátane príslušného doplnkového mobiliáru a atraktívnej vyhladky. ŽoNFP bola podaná 07.12.2022.</i>				0	413 236	350 000	63 236	63 236	31.12.2022
Zelená strecha - ZŠ na Levočskej ulici v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR						
<i>Predmetom projektu je vytvorenie vodozádržných opatrení vo forme 2 zelených extenzívnych striech v areáli ZŠ na Levočskej ulici a to na hlavnej budove (okrem častí nad telocvičňou) a na budove školskej jedálne. V rámci projektu je naplánovaná prestavba existujúcich nepriepustných povrchov chodníkov v areáli školy za priepustnú spevnenú plochu vybudovanú z vegetačných tvárnic. Cieľom projektu je zadržiavanie dažďovej vody v mieste, kde spadne, čo má pozitívny dopad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmä na ochranu pred povodňami na území mesta. ŽoNFP bola podaná 31.10.2022. Prebieha administratívna kontrola.</i>				0	292 815	278 174	0	14 641	31.10.2022
CELKOM projektov podané				0	1 781 370	1 515 911	63 236	265 459	

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		17.4.2023	
C. ZÁSObNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované/pripravené na podanie	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	uvažovaný rámec podpory - NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	uvažovaná spoluúčasť mesta	dátum vypracovania PD	termíny v zmysle zverejnenej výzvy	
								zverejnenie / predpoklad zverejnenia	na podanie žiadosti
Kanalizácia Popradská	Mesto	Varcholová Smreková	MŽP/OP KŽP						
Realizácia kanalizácie na Popradskej ulici. Bola aktualizovaná PD zodpovedným projektantom Štefanom Petríľákom. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu.					412 481				rok 2023
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid	MIRRI/IROP						
Zámerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Ľubovne do Novej Ľubovne za účelom zvýšenia prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu, konanie neukončené z dôvodu majetkového vysporiadania medzi Mestom Stará Ľubovňa a SVP.					500 000				rok 2023
Rozšírenie kapacit MŠ Tatranská	Mesto	Varcholová Hrebíková	MIRRI/IROP						
Zámerom projektu je rozšírenie kapacit MŠ Tatranská, elokovaného pracoviska Za vodou 14 o 3 nové triedy prostredníctvom rekonštrukcie bloku B budovy ZŠ Za vodou 14. Finalizuje sa spracovanie PD pre stavebné povolenie zodpovedným projektantom Ing. Vladislavom Šlosarčíkom.									rok 2023
Biely dom	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŽP SR/OP KŽP						
Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t.j. časť priestorov nesmie byť prenájomná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti sa pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP.							07-08/2017		

Rozbor projektových aktivít ĽRZMO						stav k:		17.4.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
CELKOM schválené a v technickej realizácii				0	0	0	0	0	0	
b) realizované - finančné doučtovanie zrealizovaných projektov										
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytko Kód: PLSK.01.01.00-12-0109/17	Miasto i Gmina Piwniczna- Zdrój Gmina Rytko Miasto i Gmina Uzdrowisko wa Muszyna ĽRZMO SL	Jaščur	Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR							
<i>Predmetom projektu je všestranň rozvoj oblasti PL-SK pohraničňa prostredníctvom spojenia dostupných možností a potenciálu, ako aj prehlbenie vzájomnej spolupráce a využitie kultúrno-prírodného dedičstva na vytvorenie integrovaného produktu cestovného ruchu založeného na medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 11. Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo 11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárodnými dohodami vybudujú tieto úseky: Stará Ľubovňa – Chmeľnica 1,9 km, Muszyna (m. ě. Folwark po žel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11), Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v Mnišku n. Popradom) cez Rytko k hranici so Starým Sączom 13,5 km. Zrealizuje sa teda 18,68 km úseku EV11 vrátane vybudovania 7,93 km nových cyklotrás a označenia 10,75 km trasy EV11 na exist. úsekoch ciest s malou premávkou. Plánuje sa aj výstavba dvoch oddychových miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmeľnici) vybavených nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím solárnych panelov. Súčasťou projektu je aj realizácia tzv. mäkkých aktivít v podobe vypracovania krajinnoprírodného questingu po atrakciách novovybudovanej trasy a jej najbližšom okolí spolu s organizáciou partnerských cyklistických pretekov s využitím pripraveného questu na záver projektu, prípravy cca 10 min. propagačného filmu ukazujúceho priebeh trasy a krajinnoprírodných atrakcií, ktoré sa na nej nachádzajú, s využitím techniky leteckých záberov vyhotovených pomocou dronu, prípravy dodatočnej funkcie pre aplikáciu vytvorenú pre potreby vlajkového projektu pre novovybudovaný úsek EV11. Rozpočet projektu ĽRZMO: EFRR 363 945,51 € + ŠR 42 817,12 € + spoluf. 21 408,57 €. V poradi 1. VO na zhotoviteľa stavby nebolo úspešné. Bolo ukončené verejné obstarávanie na stavebný dozor a podpísaná Zmluva o dielo. Bolo ukončené verejné obstarávanie na rozšírenie aplikácie AQUAVELO o časť EUROVELO11 a podpísaná Zmluva o dielo. Podpisali sa zmluvy o združenej investícii. Bolo spustené 2. VO na zhotoviteľa stavby, pričom dokumentácia z VO bola predložená na výkon ex-ante kontroly VO. Uskutočnilo sa otváranie cenových ponúk a kompletná dokumentácia z VO bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly. RO neztížil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Vítazný uchádzač bol vyzvaný k podpisu zmluvy, ktorá bola predmetom ex-post kontroly. Bolo ukončené spoločné cezhraničné verejné obstarávanie na zhotovenie solárneho altánku v Chmeľnici. V rámci aktivity „Miesto odpočinku cyklistov s nabíjacou stanicou Chmeľnica“ sa uskutočnilo preberacie konanie 27.09.2021 a prístrešok je prístupný verejnosti.</i>					1 429 126	0	1 257 574	171 552	0	06/2022
<i>Dňa 11.06.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska (cyklotrasy). Stavebné práce boli pozastavené, nakoľko sa geologickým prieskumom zistilo nevhodné/nestabilné podložie na cca 400 m dlhom úseku v k. ú. Stará Ľubovňa. Vzhľadom na uvedené bola spracovaná nová PD, ktorá bola predmetom schvaľovania zo strany RO. Pôvodná zmluvná cena stavebných prác bola 278 679,50 €. V zmysle Dodatku č. 1 bola stanovená cena pôvodných prác na 229 671,95 €, pričom zmeny v projektovej dokumentácii boli kalkulované na 85 924,62 €, z toho predstavujú práce súvisiace so zmenou technológie stavby 63 884,74 €, zámené náhradné práce 17 582,60 € a práce navyše 4 457,28 €. Dňa 19. 11.2021 bola podaná Žiadosť o zmenu projektu na úrovni STS Krakow týkajúca sa uvedených zmien v PD a rozpočte. Na ostatných častiach cyklotrasy boli stavebné práce ukončené a časť stavby prevzatá v rámci konania dňa 30.11.2021. Bolo ukončené značenie cyklotrasy. Cyklotrasa bola zverená do užívania. Bola schválená ŽoP na stavebné práce a fin. prostriedky boli pripísané na účet Mesta. Očakáva sa refundácia fin. prostriedkov za ostatné aktivity vo výške cca 23 000 €.</i>										