

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		11/30/2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	príjemateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Zelená strecha - ZŠ na Levočskej ulici v Staréj Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR							
<i>Predmetom projektu je vytvorenie vodozádržných opatrení vo forme 2 zelených extenzívnych striech v areáli ZŠ na Levočskej ulici a to na hlavnej budove (okrem časti nad telocvičňou) a na budove školskej jedálne. Vybudovaním tohto typu vodozádržného opatrenia sa vytvorí plocha v rozlohe 1 331,42 m2, ktorá bude schopná ročne zadržať až 3 825,35 m3 dažďovej vody, ktorá by inak odtiekla do mestskej kanalizácie. Cieľom projektu je zadržiavanie dažďovej vody v mieste, kde spadne, čo má pozitívny dopad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmä na ochranu pred povodňami na území mesta. Žiadosť bola podaná dňa 31.08.2020. Ministerstvo ŽP SR ako RO pre OP IZ oznámilo, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci I. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o NFP, nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. Dňa 02.12.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané dňa 21.12.2020. V súčasnej dobe prebieha odborné hodnotenie ŽoNFP. Dňa 28.07.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, v rámci ktorého bola vykonaná úprava rozpočtu na základe verejného obstarávania, ktoré je v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov s cenou diela 286 799,75 €, pred vykonaním finančnej kontroly VO. Doplnenie bolo odoslané dňa 10.08.2021. Dňa 08.11.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 242 044,37 €. RO pri konaní o žiadosti identifikoval neoprávnené výdavky vo výške 22 299,92 €.</i>				286,799	286,799	286,799	242,044	44,755	22 299,92	6/2022
Miestna občianska poriadková služba Stará Ľubovňa 2	Mesto	Vrbjarová Ščigulinský	MV SR							
<i>Predmetom projektu je kontinuálne pokračovanie v činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby v Staréj Ľubovni pozostávajúcej z 8 členov - 6 mužov a 2 ženy. Všetci členovia MOPS sú príslušníkmi MRK. Kontinualnosť činnosti MOPS bola umožnená na základe spätnej opávnenosti výdavkov projektu definovanej Výzvou, ktorá Mestu oprávňuje refundovať si náklady vynaložené na činnosť MOPS od 01.07.2021 do schválenia ŽoNFP a podpísania Zmluvy o poskytnutí NFP. Realizácia projektu je plánovaná na 15 mesiacov od 07/2021 do 09/2022. ŽoNFP bola podaná dňa 02.08.2021. Dňa 09.11.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 121 660,34 €.</i>				0	128,063	0	121,660	6,403	0	09/2022
Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II	Mesto	Vrbjarová Raššová	MPSVR SR							
<i>Predmetom projektu je zabezpečenie pokračovania opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa. V rámci projektu bude opatrovateľskú službu zabezpečovať 13 opatrovateľiek/opatrovateľov na plný pracovný úväzok. Harmonogram projektu je v rámci ŽoNFP naplánovaný na 24 mesiacov so začiatkom v novembri 2021, čím by došlo ku kontinuálnemu pokračovaniu opatrovateľskej služby po ukončení aktivít aktuálne realizovaného projektu v októbri 2021. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.08.2021. Dňa 18.08.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Dňa 12.10.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 212 160 €. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná elektronicky dňa 23.11.2021. Realizácia hlavnej aktivity projektu začína dňa 01.12.2021</i>				0	212,160	0	212,160	0	0	10/2023
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.	Mesto	Varcholová	Environmentálny fond							
<i>Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. (za množstvo zhodnoteného BRKO z domácností v zariadení na zhodnocovanie BRKO za prechádzajúci kalendárny rok) pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 28.06.2021. Dňa 04.10.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení žiadosti o poskytnutie príspevku vo výške 149 795,69 €. Financie plánujeme použiť na pokrytie nákladov v súvislosti so zberom, uložením a likvidáciou komunálneho odpadu.</i>				0	0	0	149,796	0	0	12/2021
Skatepark Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Smreková	Prešovský samosprávny kraj							
<i>Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m² a bude určený predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuľach, kolobežkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 31.03.2021.Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.06.2021 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 32 287,47 €. Dňa 22.07.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o pridelení dotácie, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola zo strany Mesta podpísaná dňa 22.07.2021. Jednou zo zmluvných podmienok je doručenie povinných príloh podľa podmienok poskytovania dotácií, ktoré príjemateľ nedoručil so ŽoD, do 21.08.2021. V prípade Mesta sa jedná o doručenie platného stavebného povolenia a PD. Nakoľko Mesto týmito prílohami nedisponovalo, bola dňa 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odoslaná Žiadosť o predĺženie termínu predloženia povinných príloh. Žiadosť bola akceptovaná.</i>				0	134,531	0	32,287	102,244	0	09/2022
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.	Mesto	Varcholová	Environmentálny fond							
<i>Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 22.03.2021. Mestu bol dňa 28.06.2021 pripísaný na účet príspevok vo výške 27 824,89 €. Dňa 26.07.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení žiadosti o poskytnutie príspevku. Aktuálne prebieha proces schvaľovania zámerov na použitie poskytnutého príspevku. Financie plánujeme použiť na nákup kúka nádob pre BRKO (realizácia procesu VO) a samotný zber BRKO z domácností a jeho následné spracovanie a recykláciu v mestskej kompostárni.</i>				0	0	0	27,825	0	0	12/2021
Detské ihrisko Stará Ľubovňa – podpora sociálnej inkluzie detí	Mesto	Šlacer	MPSVR SR							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		11/30/2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového detského ihriska ako prvok podpory sociálnej inklúzie detí. Ihrisko bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcela č. 3470/1 (v lokalite neďaleko mestskej plavárne), na ktoré bude otvorený vstup. <i>Žiadosť bola schválená</i> 3.6.2021. Zmluva podpísaná 16.9.2021. Na výber dodávateľa sa nerobí VO, jednotlivé prvky ihriska sú navrhnuté samotným ministerstvom. Mesto Stará Ľubovňa si z poskytnutého katalógu prvkov do sumy 50 000 € vybralo jednotlivé komponenty, MPSVaR urobilo návrh rozloženia a mesto Stará Ľubovňa poskytla podklady pre architekta ministerstva pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Terénne úpravy a dopadové plochy sú neoprávneným výdavkom, ale môžu byť financované zo spolufinancovania, v našom prípade 5 600 €. Zo strany mesta boli odovzdané podklady na ministerstvo dňa 7.8.2021, prvotný návrh prišiel naspäť 13.8., na ktorý sme ešte zaslali doplňujúce podklady a pripomienky. Dňa 14.10.2021 prišla prvá časť projektovej dokumentácie (chybali niektoré dokumenty). Druhá časť (posledná, finálna) bola doručená z MPSVaR na mesto dňa 9.11.2021. Kvôli posunom s doručením kompletnej PD, bola realizácia projektu preložená na rok 2022 (MPSVaR aj schválené). Ďalšou aktivitou v projekte bude realizácia VO na realizátora osadenia prvkov a vybudovania dopadových plôch.				0	55,600	55,600	50,000	5,600	0	09/2021
Stará Ľubovňa – vytvorenie priestorov pre infikovaných ľudí bez domova	Mesto	Šlacier	MPSVR SR							
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 - 4 pre právnické osoby mesto Stará Ľubovňa plánuje využiť presne na účel jej určený, a to na vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe. V rámci tejto žiadosti plánuje Mesto prenajať 2 obytné kontajnery a 1 menší kontajner so sociálnym zariadením na sociálno-humanitárne využitie pre túto skupinu ľudí. Kúpa v rámci tejto dotácie nebola možná, preto sa Mesto rozhodlo pre prenájom na maximálne možnú dobu, a to do konca roka 2021. Žiadosť bola podaná dňa 16.03.2021 a <i>schválená na poníženú sumu (z 10 300 na 8 300 EUR)</i> dňa 24.5.2021. Všetky kontajnery sa aktuálne nachádzajú pri rómskej komunite na Továrenskej ulici, kde sa aktuálne využívajú na ich účel daný projektom. Prenájom a účel využívania kontajnerov je stále realizovaný na danom mieste, posledný prenájom je podľa projektu naplánovaný na december 2021. Vyučtovanie má byť podané do konca januára 2022. Zisťuje sa prípadná možnosť predĺženia projektu – dotácie na podporu humanitárnej pomoci.				0	10,300	10,300	8,300	0	0	12/2021
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla - NFP310040ALN7	Mesto	Vrbjarová Majerniček Euroleader Consulting, s.r.o.	OP KŽP/SIEA							
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej základnej školy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aeroteromálnej energii zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispieje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Dňa 09.10.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané 22.10.2020. Dňa 27.12.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v výške NFP maximálne 375 824,06 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 395 604,27 €. Na RO boli zaslané kompletne podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Bol uskutočnený prieskum trhu na externé riadenie projektu. Víťazným uchádzačom je Euroleader Consulting, s.r.o., Levočská 6124/12, 080 01 Prešov s cenovou ponukou 10 428 s DPH. Dňa 30.03.2021 bolo odoslané predmetné VO na výkon kontroly. Dňa 28.04.2021 bola Mestu doručená Správa zo štandardnej ex post kontroly VO bez identifikovaných nedostatkov. Bol ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Víťazným uchádzačom je SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 365 242,96 s DPH. Verejné obstarávanie bolo dňa 21.04.2021 odoslané na vykonanie kontroly. Dňa 26.05.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie a vysvetlenie dokumentácie VO. Doplnenie bolo odoslané dňa 07.06.2021. Dňa 14.06.2021 bola Mestu doručená Správa zo štandardnej ex post kontroly VO bez identifikovaných nedostatkov Bol uskutočnený prieskum trhu na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom je Ing. Jozef Arendáč - AREKO s cenovou ponukou 3 426,00 € s DPH. VO bolo odoslané na výkon kontroly.				0	395,604	379,096	360,141	18,954	0	06/2022
Dňa 24.06.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska a následne dňa 02.07.2021 bolo odoslané Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 30.06.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP týkajúci sa posunu harmonogramu realizácie projektu na 06/2021 – 06/2022 a zmeny výšky NFP, po kontrole VO, na 364 924,28 €. Dňa 06.09.2021 bola Mestu doručená Správa zo štandardnej ex post kontroly VO na predmet zákazky stavebný dozor bez zistení porušenia princípov a postupov VO s pripustením výdavkov do financovania. Dňa 20.09.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP týkajúci sa zmeny výšky NFP, po kontrole VO, na 360 141,98 € a účinnosť nadobudol dňa 23.09.2021.										
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla - NFP310040ALN5	Mesto	Varcholová Hrebíková Euroleader Consulting, s.r.o.	OP KŽP/SIEA							
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej materskej školy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aeroteromálnej energii zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispieje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Dňa 27.12.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 268 546,12 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 282 680,13 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 468,95 €, ide o výdavky založenie trávniku, osivá tráv a laserová tlačiareň. Na RO boli zaslané kompletne podklady k príprave Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane úpravy rozpočtu po schválení projektu. Zmluva o NFP bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s nadobudnutím účinnosti dňa 12.02.2021. Bol uskutočnený prieskum trhu na externé riadenie projektu. Víťazným uchádzačom je Euroleader Consulting, s.r.o., Levočská 6124/12, 080 01 Prešov s cenovou ponukou 7 458 € s DPH. Dňa 11.03.2021 bolo odoslané VO na predmet zákazky "externé riadenie" na výkon kontroly. Mestu bola doručená Správa z ex-post kontroly VO 15.04.2021 bez identifikovaných nedostatkov. Mesto zaslalo na RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp. zmenu harmonogramu hlavných aktivít projektu z 03/2021 – 04/2022 na 06/2021 – 06/2022 a podporných aktivít z 03/2021 – 05/2022 na 04/2021 – 06/2022. Bol ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Víťazným uchádzačom je MeRa service, s.r.o., Ľubochnianska 6, 080 06 Ľubotice s cenovou ponukou 261 240,79 € s DPH. Verejné obstarávanie bolo odoslané na výkon kontroly, bolo zaslané kompletne doplnenie v zmysle výzvy RO a dňa 27.05.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej RO súhlasil s pripustením výdavkov do financovania.				0	283,174	261,843	248,751	13,092	469	06/2022

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		11/30/2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Bol uskutočnený prieskum trhu na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom je TERGO s.r.o., Sabinovská 61, 080 01 Prešov – Ing. Radoslav Salamon s cenovou ponukou 5 700 € s DPH. VO bolo odoslané na výkon kontroly. Správou doručenu dňa 22.07.2021 RO deklaruje, že nezistil nedostatky a pripustil výdavky na stavebný dozor do financovania. Dňa 04.06.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska. Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ponížená zmluvná cena diela na 249 163,90 €), ktorý nadobudol účinnosť dňa 20.07.2021 a odoslaný na ex-post kontrolu. Dňa 25.08.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej RO súhlasí s pokračovaním vo finančnej operácii. Následne bol spracovaný Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP, ktorý nadobudol účinnosť 16.10.2021. Dňa 15.11.2021 bola odoslaná na RO Žiadosť o zmenu zmluvy - rozpočtových položiek z dôvodu zmeny technického riešenia stavebného diela (zmena dimenzovania plynového potrubia, potrubí a armatúr,...). K uvedeným zmenám bol spracovaný Dodatok č. 2.										
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová M. Žid	MV SR	589,087	588,663	0	551,179	29,009	8,475	05/2022
Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK priniesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbárskej ul. a Ul. SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Dňa 25.11.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 551 178,93 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s účinnosťou od 03.02.2021. Dňa 25.03.2021 bolo na RO zaslané Oznámenie k Upozorneniu na dodržiavanie Zmluvy o NFP vzhľadom k spusteniu procesu VO, v rámci ktorého sme požiadali o predĺženie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca apríl 2021 a následne do konca mesiaca máj 2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 28.05.2021 a aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dňa 02.07.2021 bola na RO zaslaná Žiadosť č. 1 o zmenu projektu, keďže Mestu Stará Ľubovňa boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, pričom v rámci niektorých boli vydané stanoviská/vysvetlenia v rozsahu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Kompletné doplnenie žiadosti bolo odoslané 22.07.2021 a žiadosť bola schválená doručeným oznámením 27.07.2021. Zároveň bola podaná žiadosť č. 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2021 – 05/2022 na 09/2021 – 08/2022, ktorej schvaľovanie bolo pozastavené do doby preukázania skutočného začiatku realizácie hlavnej aktivity. Pripravuje sa zaslanie kompletnej dokumentácie z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly.										
NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.	Mesto	Varcholová Bukovičová	MV SR - ÚSVRK							
Kontinuálne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ a realizácie podporných opatrení zameraných na zlepšenie spolupráce s rodinou pre zvýšenie počtu detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 30.11.2022. Mestu/škole budú refundované mzdy na 3 pracovníkov (pedagogický asistent/Mgr. Soňa Lompartová, odborný zamestnanec/Mgr. Mária Starinská, rodičovský asistent/nová pozícia v rámci projektu) a odmena pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riadiťka MŠ. Dňa 03.11.2020 bolo vyhlásené VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, na pozíciu sa prihlásila len 1 uchádzačka, ktorá pri oboznámení sa s pracovnou náplňou, nenastúpila do zamestnania. Dňa 26.11.2020 bolo vyhlásené 2. VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, ktoré bolo 17.12.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie na SVK predĺžené. Úspešnou uchádzačkou o pozíciu rodičovského asistenta sa stala Agnesa Pomprová. Žiadosť o schválenie výberu uchádzača bola na RO zaslaná dňa 20.01.2021 a schválená doručeným oznámením zo dňa 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto žiadosť o navýšenie počtu pedagogických asistentov na 2, dňa 09.08.2021 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci, ktorým sa navýšuje počet pedagogických asistentov na 2, parafované exempláre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 26.08.2021 zverejnením v CRZ. Dňa 06.09.2021 bola odoslaná na ÚV SR žiadosť o schválenie výberu uchádzača na pracovné miesto pedagogického asistenta č. 2. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania.						72,418			11/2022	
Dňa 19.07.2021 bola odoslaná Žiadosť o zapojenie ďalšej MŠ do NP. Predmetom projektu je vytvorenie a refundácia miezd 4 pracovníkov MŠ Vsetinskej (2 asistenti učiteľa/pedagogickí asistenti, 1 odborný zamestnanec, 1 rodičovský asistent) a refundácia odmeny pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riadiťku MŠ. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ Vsetinskej, zverejnená v CRZ 30.08.2021. Dňa 01.09.2021 bola podpísaná Dohoda o pracovnej činnosti s koordinátorkou inkluzívneho vzdelávania (KIV), Mgr. Zuzanou Vyšňovskou (10 € brutto/10 osobohodín/mesiac). Uskutočnili sa výberové konania. Dňa 06.09.2021 boli na ÚV SR zaslané Žiadosti o schválenie výberu uchádzačov na pracovné pozície: 2 pedagogických asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného zamestnanca (OZ1) a 1 rodičovského asistenta (RA1). ÚV SR/ÚSVRK neschválil 1 výťažok VK na pozíciu PA2, a preto bolo 08.09.2021 vypísané na danú pracovnú pozíciu nové VK. Na pracovnú pozíciu PA1 nastúpila Ing. Dominika Šoltisíková, PA2 Iveta Oračková, OZ1 Mgr. Mária Čabalová, RA1 Zuzana Poréhošová. Mesto zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnú dokumentáciu k zúčtovaniu mzdových výdavkov pri prvom poskytnutí transferu a kompletnú dokumentáciu k mesačnému zúčtovaniu výdavkov. Dňa 13.10.2021 bola na RO zaslaná žiadosť o zmenu zmluvy týkajúca sa zmeny bankového účtu na poukazovanie transferu, ktorá bola akceptovaná zaslaním Dodatku č. 1. Parafované exempláre Dodatku č. 1 boli odoslané na RO 26.10.2021. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania.				0	0	0	49,574	0	0	11/2022
Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)	Mesto	Šlacer Kollárová Karaš	FPU							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa					stav k:		11/30/2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámcový podpora NFP		náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii											
<i>Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 18.05.2020. Dňa 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadosti o fin. podporu, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU Rozhodnutie riaditeľa fondu o pridelení dotácie vo výške 200 000 €. Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivity "Oddychní si s históriou" (socha). Bola zrealizovaná úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie. Prebehlo zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpísanú zmluvu dňa 02.02.2021. Taktiež bola zaslaná a schválená žiadosť o posun termínov ukončenia projektu (na 30.9.2022) a vyúčtovania projektu (31.12.2022). Predchodca „Mesta kultúry“, mesto Nové Zámky, mal uzatvárať ceremoniál 27.08.2021. V Staré Ľubovni bol otvárací ceremoniál naplánovaný na 24.-25.09.2021. Je pripravený, no kvôli pandemickej situácii bol odložený. Aktuálne čakáme opäť na vhodný termín pri priaznivej situácii. Paralelne s týmito podujatím môžeme vykonávať v meste podujatia menšieho rozsahu. V mesiacoch august/september 2021 bolo preto zrealizovaných množstvo aktivít – Ľubovnianske strašidlo, Koncert pod hviezdami, Žaži stredovek, eKoLaboratórium, Biennale vizuálneho umenia, Ľubovnianska špacírka, súťaž Ľubovňa objektívom, L - ETNO(LABORATÓRIUM) a iné. V ďalších mesiacoch október až december prebiehali aktivity, ktoré mohli byť vzhľadom na pandemickú situáciu zrealizované (online workshopy). Prípravné práce na podujatia sa museli presunúť na rok 2022. Stále nezrealizovaný "Otvárací ceremoniál" bude musieť byť vykonaný do konca roka 2021. V najhoršom prípade bude musieť byť iba formou online. Všetky vystúpenia sú pripravené a nacičené a uvidíme aká situácia bude do konca roka 2021 a čo nám opatrenia dovoľia.</i>					0	359,875	0	200,000	56,733	0	09/2022
Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebiková	MPaRV SR/IROP								
<i>Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadieme denné centrum s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchynka dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami dosiahneme zmenu klasifikácie stavby, t. j. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Šlosarič. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa, avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia (vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. ŽoNFP bola podaná dňa 29.05.2019. V rámci administratívnej kontroly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. Dňa 09.04.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadanej finančnej príspevku bola znížená o 64 789,53 €, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s nadobudnutím účinnosti dňa 11.03.2021.</i>					1,557,863	1,659,114	0	1,485,255	78,171	95,688	08/2022
<i>Bol aktualizovaný stavebný rozpočet (aktualizácia cien tovarov a služieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorých položkách s výkresovou časťou v rámci PD a identifikované chyby v Prílohe č. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na základe uvedeného bola 05.05.2021 zaslaná na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. zmena harmonogramu aktivít projektu z 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prílohy č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpočtu a nesprávne uvedených údajov v kumulatívnom rozpočte zo strany SO pre IROP. Kompletne doplnenie žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmysle výzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schválené doručným návrhom na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP dňa 09.07.2021. Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť 16.07.2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 05.08.2021, pričom otváranie ponúk sa uskutočnilo 25.08.2021. Víťazným uchádzačom sa stala firma SLOYDACH, s.r.o. (celková cena 1 557 863,18 s DPH). Dňa 16.9.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovaný prieskum trhu na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Vladimír Gladiš, Budovateľská 502/37, Stará Ľubovňa (celková cena 18 996 s DPH). Dňa 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO - stavebný dozor na výkon štandardnej ex-post kontroly. Bol vyhotovený dočasný pútač euroformátu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamná agentúra s.r.o., celková cena 550,80 € s DPH), ktorý bol umiestnený v mieste realizácie projektu. Mesto obdržalo dňa 26.10.2021 žiadosť o vysvetlenie predloženej dokumentácie z VO na stavebné práce, kompletne spracované doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu bol následne doručený Návrh Správy z kontroly, SO pre IROP pozastavil AFK kvôli identifikovaniu neoprávnených výdavkov vo výške 17 107,56 € s DPH (ide o výdavky/práce navyše, ktoré boli zapracované do rozpočtu projektu v rámci zmenového konania zo dňa 05.05.2021). Akceptačné stanovisko k výške neoprávnených výdavkov bolo odoslané 08.11.2021 a 23.11.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez identifikovaných nedostatkov. Dňa 29.11.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Dňa 30.11.2021 bolo zaslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Pripravuje sa zmenové konanie vo vzťahu k aktualizácii zmluvného rozpočtu projektu v zmysle vysúť ažených cien.</i>											
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK								
<i>Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozíciu garanta KC ostáva Mgr. Alena Krajerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 nastúpil na pozíciu Aop Ľukáš Pompa. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa o služby o refundáciu mzdových výdavkov KC. Dňa 06.10.2021 sa uskutočnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzická kontrola prebiehajúcich aktivít v KC, kontrola účtovných dokladov, publicity projektu). Mestu bola doručená 13.10.2021 Správa z kontroly, v ktorej RO konštatuje, že nezištné žiadne nezrovnalosti a kontrolované výdavky spĺňajú požiadavky na oprávnenosť. Dňa 11.10.2021 obdržalo Mesto písomné Oznámenie o predložení realizácie hlavnej aktivity projektu o 12 mesiacov, t. j. z pôvodného termínu 31.12.2021 na nový termín realizácie do 31.12.2022. Dňa 29.10.2021 boli na RO odoslané parafované exempláre Zmluvy o spolupráci týkajúcej sa predloženia realizácie projektu.</i>											12/2022
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK								

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		11/30/2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii NFP	plánovaná finančná spolučasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozícií TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filičková Jana. Na pozícií TP ostávajú Mižigár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná Monika Dicová. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov TSP/TP.										10/2022
Rekonštrukcia malej športovej haly v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Smreková	PSK							
Predmetom projektu je rekonštrukcia tzv. malej športovej haly za účelom zlepšenia podmienok pre podporu športu v meste. Plánovaná rekonštrukcia zahŕňa: komplexnú rekonštrukciu športovej podlahy v malej športovej hale, opravu strechy a komplexné zateplenie predmetnej stavby. ŽoD bola podaná dňa 29.03.2019. Žiadosť nebola schválená. ŽoD bola doplnená a opätovne podaná v rámci II. kola podávania žiadostí dňa 28.06.2019. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.10.2019 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 100 000 €. Dňa 08.11.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o pridelení dotácie, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola podpísaná dňa 12.12.2019. Dňa 09.02.2021 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa s lehotou na predkladanie ponúk do 01.03.2021. Víťazným uchádzačom je spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov s cenovou ponukou 341 915,82 € s DPH. Dňa 12.05.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska. Dňa 03.08.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo týkajúci sa naviac prác a nerealizovania pôvodne dohodnutých prác, ktoré nebolo možné predvídať. Cena naviac a menej prác je - 18 470,47 € s DPH. Dňa 29.10.2021 bola začatá preberacia konanie stavby, na ktorom boli zistené vady a nedostatky. Preberacia konanie bude ukončené po ich odstránení. Z dôvodu chyby vo výpočtoch bol vyhotovený Dodatok č. 2 k ŽoD, ktorý upravil cenu naviac a menej prác na -24 124,27 €. Cena diela celkom je 317 791,55 €. Dodatok č. 2 bol podpísaný 24.11.2021.				407,324	407,324	317,792	100,000	217,792	0	10/2021
Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR							
Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Za vodou. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - vybudovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody zrealizujeme štyri dažďové záhrady, dve extenzívne vegetačné strechy (jedna na hlavnej budove školy o rozmere 350 m² a druhá nad hlavných vstupom do školy o rozmere 16 m²), vegetačnú stenu, podzemnú nádrž na zadržiavanie zrážkovej vody vrátane nevyhnutnej realizácie areálovej dažďovej kanalizácie. ŽoD bola podaná dňa 30.11.2018. Dňa 04.02.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Dňa 04.07.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP v rámci odborného hodnotenia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Dňa 22.08.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vo výške 158 362,20 €. Dňa 09.10.2019 boli odoslané doklady a informácie potrebné k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla dňa 22.11.2019. Realizácia hlavnej aktivity "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)" je plánovaná na obdobie 07/2020 - 11/2020. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná monitorovacia správa bola RO schválená dňa 05.02.2020. Dňa 14.02.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce na zákazku s názvom „Vodozádržné opatrenia-ZŠ Za vodou č. 14, Stará Ľubovňa“. Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, Ľubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na RO na vykonanie ex-post kontroly verejného obstarávania. Dňa 06.05.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu aktualizácie Prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom jej zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF. Dňa 21.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z VO s identifikovanými nedostatkami, na základe ktorej dňa 01.06.2020 požiadalo Mesto o späť vzatie dokumentácie z kontroly. Dňa 23.06.2020 bola dokumentácia z VO podaná na ex-ante kontrolu pred vyhlásením verejného obstarávania. Dňa 27.08.2020 nám bolo doručené Stanovisko k predloženej dokumentácii z verejného obstarávania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na základe čoho vyhlásilo Mesto dňa 02.09.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou". Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 14.10.2020. Dňa 26.09.2020 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - posunu začiatku a ukončenia aktivít projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021.				166,697	166,697	132,531	125,904	6,627	0	07/2021
Dokumentácia VO bola dňa 11.11.2020 odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly VO. Dňa 09.12.2020 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez pripomienok, čím bola naplnená odkladacia podmienka pre účinnosť Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom VO - PEhAES, a.s., ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.12.2020. Dňa 23.12.2020 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP týkajúcej sa zmeny harmonogramu projektu. Dňa 13.01.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP týkajúci sa schválenej zmeny harmonogramu aktivít projektu - 03/2021 - 07/2021. Dňa 25.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 01.02.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení zmeny zo strany poskytovateľa, predmetom ktorej je úprava Podrobného rozpočtu projektu, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP, z dôvodu úspory finančných prostriedkov po ukončení verejnom obstarávaní. Dňa 16.02.2021 bol podpísaný Dodatok č.3, ktorým bola upravená výška celkových oprávnených výdavkov po verejnom obstarávaní na 132 531,37 € a maximálna výška NFP na 125 904,80 €. Dňa 25.05.2021 sa uskutočnilo odovzdávanie staveniska, na ktorom zhotoviteľ oznámil problémy s dodávkami a celkovými výpadkami niektorých druhov stavebného materiálu, ktoré eviduje následkom pandémie COVID-19. Z uvedeného dôvodu nedošlo k prebratiu/odovzdaniu staveniska. Dňa 28.05.2021 doručil zhotoviteľ Mestu Žiadosť o presunutie termínu odovzdania/prevzatia staveniska, na základe čoho Mesto dňa 31.05.2021 odoslalo RO Oznámenie o zmene projektu, týkajúce sa posunu harmonogramu realizácie projektu z pôvodného termínu 03/2021-07/2021 na 07/2021-11/2021. Dňa 26.08.2021 sa malo uskutočniť odovzdávanie staveniska, avšak zhotoviteľ informoval Mesto o pretrvávajúcom probléme s dodávkou tovaru v rámci realizácie SO 04 Vertikálna zelená stena, ktorý môže byť dodaný najskeôr v máji 2022. Na základe tejto skutočnosti zaslalo Mesto dňa 31.08.2021 RO Žiadosť o zmenu projektu nad rámec maximálnej dĺžky realizácie projektu, ktorá je stanovená na 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o NFP a v prípade Mesta uplynie dňa 12.11.2021. RO orgán spochybnil možnosť predĺženia realizácie projektu s aktuálnym zhotoviteľom PEhAES, a.s., nakoľko zhotoviteľ mal dostatok času na prípravu pre včasnú zhotovenie diela. Z uvedeného dôvodu bola dňa 10.09.2021 podpísaná Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo so zhotoviteľom PEhAES, a.s. Následne bolo Mestu dňa 06.10.2021 doručené Oznámenie o schválení zmeny harmonogramu projektu na obdobie 07/2022 - 11/2022. Nové verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 25.10.2021 a lehota na predkladanie ponúk bola po predložení, na základe doplnenia a vysvetlenia súťažných podkladov, stanovená na 23.11.2021.										
Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2	Mesto	Vrbjarová Raššová	Implementačná agentúra MPSVaR SR							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		11/30/2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	príjemateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Predmetom projektu je zabezpečenie opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa v počte 15 plných pracovných úväzkov. Dĺžka trvania projektu je 26 mesiacov s plánovaným začiatkom výkonu práce opatrovateľiek v januári 2019. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.11.2018. Dňa 11.01.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 24.01.2019. Dňa 17.04.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP 222 300 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 26.07.2019 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve - zmena začatia a ukončenia realizácie hlavnej aktivity 09/2019 - 10/2021, ktorá bola Mestu schválená a na základe tohto schválenia bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 09.07.2020 prebehla kontrola na mieste projektu so zameraním na výkon opatrovateľskej služby u klientov. V závere kontroly boli identifikované nedostatky, ktoré boli odstránené. Dňa 18.08.2020 bola odoslaná Žiadosť o platbu a 16.12.2020 bola Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej neboli identifikované žiadne zistenia. Dňa 25.01.2021 bola Mestu doručená správa z kontroly na mieste, v ktorej neboli identifikované žiadne zistenia. Výročná monitorovacia správa projektu bola odoslaná dňa 25.01.2021. Hlavná aktivita projektu bola ukončená dňa 31.10.2021. Prípravy sa záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu.				0	222,300	0	222,300	0	0	10/2021
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201959	Mesto	Varcholová Vitkovský	MPaRV SRI/IROP							
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výchovkej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, jazykového laboratória, pracovnej dielne. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 22.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Dňa 24.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Telefonicky sme boli vyžiadani na doplnenie informácií v ŽoNFP/v časti Verejné obstarávanie, ktoré boli na úrovni RO vymazané. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 128 906,96 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 135 691,54 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 19.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola akceptovaná RO. Mesto zaslo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 11.05.2020.				0	135,691	0	128,906	6,784	0	12/2021
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 365/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 78 439,40 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 370/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 20 858,64 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 372/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dňa 18.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 4 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a úpravy Rozpočtu projektu a Podrobného položkového rozpočtu v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly VO, resp. účinných Kúpnych zmlúv. Na základe uvedeného bol spracovaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť 03.02.2021. Výročná monitorovacia správa projektu bola podaná 26.01.2021 a schválená doručeným oznámením 11.02.2021.										
Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľmi písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho časti, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty dodania pôsobením vyššej moci od dodávateľa MIVASOFT, spol. s r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Bol uzatvorený Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 370/2020 (c. č. 276/2021), ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.05.2021. Predmetom dodatku je zmena niektorých pôvodne zazmluvnených tovarov, ktoré sa už prestali v roku 2021 vyrábať za primerané ekvivalenty. Dodatok bol zaslaný dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Dňa 17.08.2021 bola Mestu doručená Žiadosť o doplnenie/vysvetlenie k predloženej dokumentácii, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO dňa 27.08.2021. Mesto zaslo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, a to zmenu harmonogramu aktivít projektu – koniec realizácie z 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej špecifikácie predmetu Kúpnej zmluvy č. 370/2020 v zmysle Dodatku č. 1. Dňa 09.09.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatkov č. 1, v ktorej SO neidentifikoval porušenia pravidiel a postupov VO a súhlasil s pripustením výdavkov do financovania. Dňa 22.09.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 5 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 10/2021. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 24.09.2021. Dňa 22.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu z 12/2020 – 07/2021 na 12/2020 – 10/2021, ktoré bolo akceptované RO 24.09.2021.										
Dňa 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 6 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 12/2020 - 10/2021 na 12/2020 - 12/2021. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 03.11.2021. Dňa 02.11.2021 bola na SORO zaslaná Žiadosť o schválenie/povolenie zverenia majetku Mesta do správy ZŠ Za vodou vrátane povinných náležitostí. Žiadosť bola akceptovaná listom dňa 18.11.2021. Bol čiastočne dodaný tovar v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv, prebieha jeho fyzická kontrola na mieste (kontrola parametrov, zdokumentovanie, označenie povinnou publicitou), vrátane reklamácie dodaného tovaru.										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		11/30/2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spolučasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201956	Mesto	Vrbjarová Gribová	MPaRV SR/IROP							
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 22.06.2017. Dňa 23.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 80 001,37 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 84 211,97 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo fáze plánovaného predloženia dokumentácie na výkon ex-ante kontroly. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 06.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 14.12.2020 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa posunu harmonogramu aktivít projektu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020-05/2021, súčasne bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Posun harmonogramu bol akceptovaný dňa 26.01.2021. Dňa 29.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu a schválená doručeným oznámením dňa 08.02.2021.				0	84,511	0	80,001	4,210	0	12/2021
Dňa 14.12.2020 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 27.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu - 12/2021. Dňa 30.09.2021 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP z dôvodu zosúladenia rozpočtu po vykonaných verejných obstarávaní. Dňa 21.10.2021 bolo Mestu doručené schválenie Oznámenia o zmene projektu, ktorým SO akceptoval posun konca realizácie projektu na 12/2021. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 364/2020 na didaktické pomôcky z víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 39 487,36 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 373/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 23 317,44 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 371/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 16 075,92 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľmi písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho častí, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru.										
Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty dodania pôsobením vyššej moci od dodávateľa MIVASOFT, spol. s r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Na základe týchto Oznámení, po konzultácii s RO, uzatvorilo Mesto Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 364/2020 (c. č. 280/2021), Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 371/2020 (c. č. 283/2021) a k Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 373/2020 (c. č. 275/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru a v prípade Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 373/2020 došlo aj k zmene niektorých pôvodne zazmluvnených tovarov, ktoré sa už prestali v roku 2021 vyrábať za primerané ekvivalenty. Dodatky boli zaslané dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Dňa 17.08.2021 bola Mestu doručená žiadosť o doplnenie/vysvetlenie k predloženej dokumentácii, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO dňa 27.08.2021. Dňa 09.09.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatkov č. 1, v ktorej SO neidentifikoval porušenia pravidiel a postupov VO a súhlasil s pripustením výdavkov do financovania. Dňa 27.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu - 12/2021. Bol dodaný tovar v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv, prebieha fyzická jeho fyzická kontrola na mieste (kontrola parametrov, zdokumentovanie, označenie povinnou publicitou. Oznámenie o akceptovaní zmeny harmonogramu projektu bolo Mestu doručené dňa 25.10.2021.										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201965	Mesto	Vrbjarová Chamilová	MPaRV SR/IROP							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:	11/30/2021					
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii NFP	plánovaná finančná spolučasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako žiadateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 24.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 16.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 162 406,95 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 170 954,68 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 21.03.2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vykonanie stavebných úprav (predmet zákazky „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staré Ľubovni“), v rámci ktorého nebola doručená žiadna cenová ponuka. Z toho dôvodu bolo dňa 11.04.2019 vyhlásené nové verejné obstarávanie. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 04/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 - 09/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 13.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO neztisť nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 12/2020 na 06/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa stavby od Zmluvy o diele, podalo Mesto opätovne Žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 06/2020 - 12/2020 na 11/2020 - 04/2021.	0	17 1254	0	162 406	12,732	0	12/2021			
Dňa 29.01.2021 bola odoslaná výročná monitorovacia správa projektu a schválená doručeným oznámením dňa 11.02.2021. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky (interiérové vybavenie) bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO neztisť nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 363/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 85 443,58 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 362/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 20 547,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 374/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO neztisť nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii (v rámci kontroly boli vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 514,23 € bez DPH pre časť A1 Didaktické pomôcky/Zmluva o diele č. 363/2020).										
Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľ písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho časti, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Na základe týchto Oznámení, po konzultácii s SO/RO, uzatvorilo Mesto Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 362/2020 (c. č. 278/2021), Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 363/2020 (c. č. 279/2021) a k Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 374/2020 (c. č. 284/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru. Dodatky boli zaslané dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Dňa 17.08.2021 bola Mestu doručená žiadosť o doplnenie/vysvetlenie k predloženej dokumentácii, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO dňa 27.08.2021.										
VO na realizáciu stavebných prác na ZŠ Komenského bolo odoslané na výkon ex-post kontroly dokumentácie dňa 29.11.2019 (víťazným uchádzačom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 40 284,64 € s DPH). Dňa 27.05.2020 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly VO zákazky "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staré Ľubovni" (stavebné úpravy), na základe ktorého bude vypracovaná Žiadosť o zmenu zmluvy v dôsledku zosúladenia rozpočtu schváleného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o diele a budú vyčíslené konkrétne položky, ktoré budú hrať z vlastných zdrojov z dôvodu neoprávnenosti vo výške 4 184,58 € (táto suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v čase podávania žiadosti a aktualizovanou PHZ 33 570,53 € v čase realizácie VO). Zhotoviteľ stavby odstúpil od Zmluvy o diele. Dňa 30.09.2020 bolo vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staré Ľubovni" s termínom na predloženie cenových ponúk do 14.10.2020. Vyhlásené VO bolo dňa 02.11.2020 zrušené a následne bolo dňa 04.11.2020 opakované vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staré Ľubovni" s termínom na predloženie cenových ponúk do 18.11.2020. Víťazným uchádzačom je spoločnosť BAUMAN stavby, s.r.o. s cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Dňa 11.03.2021 bola dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu VO. Dňa 15.07.2021 bola Mestu doručená Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie VO. Kompletné doplnenie bolo odoslané dňa 23.07.2021. V rámci doplnenia VO bol vyhotovený Dodatok č. 1 k Zmluve o diele, týkajúci sa opravy chyby v písaní a doplnenia oprávnených subjektov na výkon kontroly. Dodatok bol podpísaný dňa 22.07.2021. Dňa 30.07.2021 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly, v ktorom SO neidentifikoval porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré by mali vplyv na výsledok VO, ale identifikoval neoprávnené výdavky vo výške 1 438,78 €. Mesto zaslalo Stanovisko k Návrhu správy, v ktorom súhlasilo s vyčíslenou výškou neoprávnených výdavkov. Dňa 12.08.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO s pripustením výdavkov do financovania. Dňa 20.08.2021 prebehlo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi.										
Dňa 27.09.2021 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa zmeny ukončenia projektu - 12/2021. Bol dodaný tovar v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv, prebieha fyzická jeho fyzická kontrola na mieste (kontrola parametrov, zdokumentovanie, označenie povinnou publicitou. Dňa 21.10.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o akceptovaní posunu harmonogramu projektu a ukončením 12/2021. Dňa 22.11.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upravila výška schváleného NFP na základe výsledkov VO na 159 186,51 € a harmonogram aktivít projektu 12/2020-12/2021, dodatok nadobudol účinnosť dňa 30.11.2021 V rámci realizácie stavebných úprav bol na základe žiadosti zhotoviteľ a vyhotovený Dodatok č. 2 k Zmluve o diele z dôvodu predĺženia termínu dokončenia a odovzdania diela do 20.12.2021. Dodatok č. 2 bol podpísaný dňa 18.11.2021. Dňa 23.11.2021 bol odoslaný na vykonanie kontroly VO.										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		11/30/2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201961	Mesto	Varcholová Höger	MPaRV SR/IROP							
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriadovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielní. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 08.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 18.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 124 298,61 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 130 840,64 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 18.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezištil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola RO schválená 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 04.05.2020.				0	130,840	0	124,298	6,542	0	12/2021
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezištil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 366/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 77 987,39 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 367/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 15 933,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 369/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezištil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dňa 17.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 4 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a úpravy Rozpočtu projektu a Podrobného položkového rozpočtu v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly VO, resp. účinných Kúpnych zmlúv. Na základe uvedeného bol spracovaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť 29.01.2021. Výročná monitorovacia správa projektu bola podaná 26.01.2021 a schválená doručeným oznámením 05.02.2021.										
Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľi písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho časti, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty dodania pôsobením vyššej moci od dodávateľa MIVASOFT, spol. s r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Bol uzatvorený Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 367/2020 (č. č. 277/2021), ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.05.2021. Predmetom dodatku je zmena niektorých pôvodne zazmluvnených tovarov, ktoré sa už prestali v roku 2021 vyrábať za primerané ekvivalenty. Dodatok bol zaslaný dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Dňa 17.08.2021 bola Mestu doručená žiadosť o doplnenie/vysvetlenie k predloženej dokumentácii, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO dňa 27.08.2021. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, a to zmenu harmonogramu aktivít projektu – koniec realizácie z 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej špecifikácie predmetu Kúpnej zmluvy č. 370/2020 v zmysle Dodatku č. 1. Prebieha postupná dodávka zazmluvnených tovarov. Dňa 09.09.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatkov č. 1, v ktorej SO neidentifikoval porušenia pravidiel a postupov VO a súhlasil s pripustením výdavkov do financovania.										
Dňa 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 5 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 12/2021. Dňa 02.11.2021 bola na SORO zaslaná žiadosť o schválenie/povolenie cverenia majetku Mesta do správy ZŠ Za vodou vrátane povinných náležitostí. Bol čiastočne dodaný tovar v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv, prebieha jeho fyzická kontrola na mieste (kontrola parametrov, zdokumentovanie, označenie povinnou publicitou), vrátane reklamácie dodaného tovaru.										
Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby	Mesto	Varcholová Hrebiková	MV SR/OP ĽZ							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		11/30/2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spolučasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
<p><i>Predmetom žiadosti o NFP je podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitného centra/kultúrneho domu v Podsadku za účelom vybudovania komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory, so zreteľom na aktívnejšie zapojenie členov komunity na riešení problémov ich sociálnej exklúzie a marginalizácie. Bol vybratý dodávateľ projektovej dokumentácie - STAV/ARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa. PD zahŕňa rozšírenie kapacít jestvujúcej budovy prístavbou, zníženie energetickej náročnosti jestvujúcej budovy, vytvorenie vonkajšieho bezbariérového prístupu do budovy a zhotovenie externej zvislej zdvíhacej plošiny, komplexnú výmenu elektroinštaláčnych rozvodov a vyvolané insvetície (úprava bleskozvodu, dažďovej kanalizácie, preloženie regulátora plynu a úpravu multifunkčného ihriska - vrátanie do pôvodného stavu v dôsledku pristavby). ŽoNFP bola podaná dňa 4.10.2017. V deň uzavretia pôvodne stanoveného hodnotiaceho kola - 5.10.2017 zverejnilo MV SR na webovom sídle Oznámenie o zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Dňa 07.03.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Dňa 23.05.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 244 618,80 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 257 493,47 €. Mesto uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou KASPA SLOVAKIA s.r.o., Tokajská 29, 040 18 Košice na vypracovanie súťažných podkladov a samotnú realizáciu procesu verejného obstarávania - podlimitnej zákazky, bez využitia elektronického trhuviska na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu (celková cena 1.700 €). Kompletná dokumentácia z VO bola zaslaná na RO dňa 08.10.2018 na vykonanie 2. ex-ante kontroly dokumentácie pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Na základe administratívnej finančnej kontroly SO pre OP EZ zistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že nie je možné pokračovať vo finančnej operácii. VO na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu bolo opätovne spustené dňa 04.12.2018. V dôsledku opakovania procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít z 10/2018 - 09/2019 na 05/2019 - 04/2020, ktorá nám bola schválená a RO vyhotovilo Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Mesto odoslalo dňa 26.02.2019 dokumentáciu z VO na výkon 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom (SLOVDACH, s. r. o., Stará Ľubovňa). Dňa 16.04. a následne 15.5. boli Mestu zaslané žiadosti na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, dožiadania boli spracované a odoslané na RO. Dňa 09.07.2019 bolo na RO zaslané dodatočné doplnenie vysvetlenia dokumentácie z VO, resp. zistených nezrovnalostí. Dňa 29.07.2019 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre OP EZ. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.</i></p>				301,515	301,515	300,600	244,619	12,875	44,021	09/2020
<p><i>Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 416/2019 s víťazným uchádzačom SLOVDACH, s. r. o. (zmluvná cena diela 300 600,40 €) a zaslalo dokumentáciu z VO na následnú ex-post kontrolu dňa 27.08.2019. Mestu bola dňa 20.09.2019 doručená žiadosť o doplnenie dokumentácie z VO, dožiadanie bolo spracované a odoslané na RO. V dôsledku predĺženia procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu č. 2, resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 3/2021, schvaľovanie žiadostí bolo pozastavené do doby schválenia ex-post kontroly VO na stavebné práce. Mestu bola zaslaná Správa z ex-post kontroly, že RO nezistil žiadne nedostatky a je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto podalo žiadosť o zmenu projektu č. 3 (na základe usmernenia RO o neúmernom predĺžovaní plnenia deklarovaných ukazovateľov), resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 09/2020 v zmysle usmernenia RO, vrátane výsledku z ex-post kontroly a ČV o protokolárnom odovzdaní staveniska v termíne 04/2020. Žiadosť bola RO akceptovaná listom zo dňa 20.12.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola schválená dňa 12.02.2020. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 01.04.2020. Dňa 07.04.2020 bolo zaslané na RO Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 15.04.2020 bol na RO zaslaný formulár Príkladov dobrej praxe. Dňa 23.07.2020 bola podaná 1. ŽoP - poskytnutie predfinancovania, ktorá bola schválená doručením Správy z kontroly 04.08.2020. Preberacie konanie na prevzatie stavebného diela bolo ukončené 24.07.2020. Dňa 17.08.2020 bolo na RO zaslané zúčtovanie predfinancovania, ktoré bolo schválené listom 20.08.2020 (101 581,33 € EÚ + 11 950,75 € SR + 5 975,37 € spoluf.). Preberacie konanie stavby sa uskutočnilo 24.07.2020. Dňa 03.09.2020 bola podaná 2. ŽoP - poskytnutie predfinancovania, 06.10.2020 bolo zaslané na RO v zmysle výzvy jej doplnenie, bola schválená doručením Správy z kontroly 15.10.2020. Mesto podalo 22.09.2020 žiadosť o zmenu projektu č. 4 vo vzťahu k odsúhlaseniu nakladania s majetkom nadobudnutým z NFP treťou osobou-Občianskym združením ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj (prebehla opakovaná úprava Zmluvy v zmysle požiadaviek RO). Mesto podalo 05.10.2020 žiadosť o zmenu projektu č. 5 (na základe predĺženia procesu kolaudačného konania v dôsledku pandémie COVID-19), resp. ukončenia harmonogramu aktivít z 09/2020 na 10/2020, žiadosť bola RO akceptovaná listom zo dňa 16.10.2020. Dňa 23.11.2020 bola zaslaná Záverečná monitorovacia správa projektu vrátane povinných príloh.</i></p>										
<p><i>Stavba bola zaradená do majetku mesta a poistená vo výške jej obstarávacej ceny. Dňa 11.11.2020 začala administratívna finančná kontrola ŽoP č. 312061MS914002/projektu dištančnou formou (predloženie vedenia analytického účtovníctva projektu, fotodokumentácia z archivácie dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom/Zmluva o NFP, zmeny projektu, MS, ŽoP, nezrovnalosti, VO atď.), komplexne spracované podklady boli zaslané na kontrolu 30.11.2020. RO odsúhlasil žiadosť o zmenu projektu č. 4 oznámením doručeným dňa 10.02.2021 a akceptoval Zmluvu o poskytnutí služieb KC s ETP Slovensko, ktorá bola zverejnená a účinnosť nadobudla dňa 10.12.2020. Dňa 05.02.2021 bola Mestu doručená žiadosť o opravu/doplnenie záverečnej MS, ktorá bola následne schválená oznámením dňa 24.02.2021. Dňa 02.03.2021 bola Mestu doručená výzva na doplnenie administratívnej finančnej kontroly ŽoP č. 312061MS914002, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 03.03.2021. Predmetná AFK bola schválená doručením Správy z kontroly bez identifikovaných nedostatkov dňa 10.03.2021. Dňa 21.07.2021 bol vykonaný formou fyzického overenia vládny audit č. 21-039 oprávnenou osobou Ernst & Young, s.r.o., ktorého predmetom bola kontrola projektu a 1. ŽoP. Administratívna časť žiadostí a povinných náležitostí bola overená bez zistených nedostatkov, očakávame výsledok z fyzickej obhlídky. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie očakáva Mesto kontrolu na mieste zo strany RO pred ukončením projektu.</i></p>										
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ, Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Majerníček	MPaRV SR/IROP							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		11/30/2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
<p>Predmetom projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vnútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z jestvujúcich prešľapáných chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD, víťaznou firmou je DEVLEV COMPANYY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Mandátnou zmluvou č. 339/2017 zo dňa 19. decembra 2017 bola spoločnosť B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystrica zaviazaná vykonať pre Mesto spracovanie verejného obstarávania pre stavebné dielo "Revitalizácia vnútrobľ. priestorov". Víťazným uchádzačom je firma SLOYDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s víťaznou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jún 2018. Dňa 22.01.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 640 609,27 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 674 325,55 €. Na Úrad PSK/Odbor SO pre IROP bola dňa 7.2.2018 zaslaná Žiadosť o zmenu pôvodného časového harmonogramu projektu v dôsledku predĺženia procesu schvaľovania ŽoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.04.2018. Dokumentácia z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác bola dňa 17.05.2018 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Taktiež bol vysúťažený dodávateľ na dodanie "dočasného pútača", ktorým je firma EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. (vysúťažená cena zákazky je 650 €). V rámci kontroly dokumentácie verejného obstarávania na dodanie stavebných prác boli zistené závažné nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých sa Mesto rozhodlo zrušiť verejné obstarávanie a dňa 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznámenie o späťvzati dokumentácie z verejného obstarávania. Následne sme listom zo dňa 16.7.2018 požiadali o zmenu zmluvy v časti Harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. RO akceptoval posun začiatku a ukončenia realizácie hl. aktivít projektu z 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019.</p>				699,125	674,325	551,801	640,609	16,028	41,717	09/2021
<p>Prípravná dokumentácia pre nové VO bola osobne doručená do podateľne SORO/IROP dňa 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Na SORO boli dňa 8.1.2019 zaslané aktualizované dokumenty z VO (Výzva, Súťažné podklady) v dôsledku elektronizácie procesu VO. Mestu bola doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, pričom kompletne spracované doplnenie dokumentácie bolo zaslané na SO/RO 18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu začiatku hl. aktivít projektu so spätným termínom pre uznanie výdavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun začiatku v dôsledku opravy nárokovateľnosti výdavkov na stavebný dozor), ktorá bola RO akceptovaná dňa 18.12.2019. Dňa 28.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 10.04.2019 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že verejný obstarávateľ môže vyhlásiť VO. Dňa 17.04.2019 bolo vyhlásené nové VO, lehota na predkladanie a otváranie ponúk bola stanovená na 24.06.2019. Vysúťaženým dodávateľom je spoločnosť PEhAES, Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice (cena 540,708,10 €). Kompletne spracovaná dokumentácia bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom dňa 15.11.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2 (MS č. 3), ktorá bola schválená dňa 21.05.2020 a Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 30.03.2020 bola na Mesto doručená Správa z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré by mali vplyv na výsledok VO a neschválil výdavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dňa 30.03.2020 Oznámenie o späťvzati dokumentácie z VO, ktoré bolo akceptované listom doručeným dňa 14.04.2020. Verejné obstarávanie bolo Oznámením zo dňa 07.04.2020 zrušené vo Vestníku. Bol zazmluvnený nový externý spracovateľ VO Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM-TENDER, s. r. o. (celková cena 3 600 € s DPH). Prípravná dokumentácia pre 3. VO bola zaslaná na SORO/IROP dňa 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Dňa 27.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.06.2020 bolo vyhlásené 3. VO, lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 14.07.2020. V dôsledku doručenia značného množstva otázok k PD, bola lehota predĺžená do 10.08.2020, kedy zasadla komisia. Verejné obstarávanie bolo ukončené a dokumentácia VO bola zaslaná 15.12.2020 na výkon 2. ex-ante kontroly VO.</p>										
<p>Dňa 20.01.2021 bola Mestu prostredníctvom e-mailu doručená žiadosť o vysvetlenie/doplnenie predloženej dokumentácie na 2. ex-ante kontrolu, v rámci ktorej bolo požadované vysvetlenie/doplnenie ku ekvivalentom víťazného uchádzača v rámci CP. Vzhľadom na zistenie, že došlo k administratívnej chybe pri vyhodnocovaní CP víťazného uchádzača, požiadalo Mesto o prerušenie výkonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom do doby, kým ako verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky, žiadosť bola akceptovaná a RO predĺžil lehotu na vysvetlenie a doplnenie predloženej dokumentácie z procesu VO do 23.02.2021. Dňa 21.01.2021 bolo zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 1, resp. posunu konca realizácie hlavnej a podporných aktivít projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom až 18.05.2021. Dňa 28.01.2021 bola zaslaná výročná MS projektu, ktorá bola schválená 20.05.2021. Dňa 22.02.2021 bolo na SO/RO zaslané kompletne spracované doplnenie dokumentácie predloženej na výkon 2. ex-ante kontroly. Dňa 12.03.2021 bol doručený Návrh Správy z kontroly, v ktorom SO pre IROP súhlasí s pripustením výdavkov do financovania, avšak až po doručení stanoviska Mesta k identifikovaným neoprávneným výdavkom (práce naviac + asfaltovanie, na ktoré si Mesto v žiadosti nenárokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Stanovisko k výške neoprávnených výdavkov elektronicky dňa 15.03.2021. Dňa 19.03.2021 bola Mestu doručená Správa z 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom Dopravné staviť'stvo Bardejov s.r.o. (zmluvná cena diela 551 801,15 € s DPH) a odoslaná dokumentácia z VO na ex-post kontrolu 31.03.2021. Dňa 19.04.2021 bola Mestu zaslaná Správa z ex-post kontroly. SO skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.</p>										
<p>Odvodzenie/prevzatie staveniska sa uskutočnilo 27.04.2021 s lehotou ukončenia plnenia/realizácie zákazky 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. zmenu harmonogramu aktivít projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 10/2021 a Prílohy č. 4 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania (víťaznej cenovej ponuky), ktorá nebola doposiaľ schválená. Dňa 15.10.2021 bolo zaslané Oznámenie o zmene projektu, resp. zmene harmonogramu aktivít projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré bolo akceptované Oznámením dňa 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí NFP č. 2 z dôvodu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer vyvolaných v priebehu realizácie prác. Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na naviac práce a menej práce, ktorý bol zaslaný na výkon kontroly 10.11.2021.</p>										
Škola otvorená všetkým (program) - ZŠ Podsadek Zmluva č.: 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_101 cez ITMSprogram: 312011D079	Mesto pre ZŠ Podsadek	Varcholová Mgr. Gribová	MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		11/30/2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ZoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predložení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krátková činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hmotného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a sociálne potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklopený, pričom v rámci nového obdobia realizácie bude refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt je v realizácii.				0	37,200	0	37,200	0	0	08/2022
CELKOM schválené a v technickej realizácii				4,008,410	6,274,286	2,296,362	5,515,227	638,551	189,901	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		11/30/2021	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčast' mesta	termín podania žiadosti
Zavedenie nových služieb a podpora udržateľnosti Domu kultúry v Staré Ľubovni	Mesto	Šlacer Matofák	Sprostredkovateľský orgán IROP - Ministerstvo Kultúry SR						
<i>Predmetom projektu je poskytovanie moderných služieb v KD v spojení s online premietaniami rôznych divadelných hier, hudobných vystúpení, prednášok či iných spoločenských podujatí. Pomocou obstaranej techniky bude vhodne doplnená existujúca technická infraštruktúra, za pomoci ktorej budú podujatia šírené prostredníctvom online platforiem resp. televíznych vysielaní cez miestnu mestskú alebo iné regionálne televízie. Na druhej strane si projekt kladie za cieľ aj zlepšiť úroveň hygienických štandardov v kultúrnej inštitúcii. Obstaranie materiálne-technologického vybavenia napomôže ku zvýšeniu ochrany jednotlivých návštevníkov kultúrnej inštitúcie a v boji proti šíreniu aktuálneho COVID-19 ochorenia. ŽoNFP bola podaná 25.11.2021.</i>				14,190	153,569	145,891	0	7,678	25.11.2021
Odstránenie škôd po prílavej povodni v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Šlacer	Úrad vlády SR - finančná rezerva						
<i>Finančnú pomoc žiadame na účely pokrytia výdavkov na odstránenie škôd po prílavej povodni v meste Stará Ľubovňa a na účel pokrytia výdavkov spojených so zabezpečením opätovného riadneho fungovania futbalového štadióna. Bez potrebnej pomoci je ohrozené ďalšie fungovanie nielen futbalového ale aj iných klubov využívajúcich túto plochu na šport. Žiadosť o finančnú pomoc bola podaná 03.11.2021.</i>				29,990	29,990	29,990	0	0	bez termínu
Zákupenie nového traktora v meste Stará Ľubovňa pre účely triedeného zberu komunálneho odpadu	Mesto	Šlacer	Environmentálny fond						
<i>Predložená žiadosť rieši nákup traktora a dvoch častí: čelný nakladač + traktorový náves. Bude využívaný výlučne na ne hospodárske účely, pre potreby zefektívnenia chýbajúcej infraštruktúry v oblasti odpadového hospodárstva v meste. Žiadosť o dotáciu bola podaná 29.10.2021</i>				0	64,246	64,246	0	0	29.10.2021
ZŠ Levočská SL- Zníženie energetickej náročnosti budovy	Mesto	Šlacer Majerniček	Environmentálny fond						
<i>Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa objektu - budova školy, telocvičňa, jedáleň a dielne. V rámci stavebných úprav budú realizované aj ďalšie súvisiace práce, ako výmena atikových plechov, oplechovania parapetov, doplnenie pododkvapových žľabov atď. ŽoD by mala byť posúdená podľa informácií z enviroföndu do cca apríla/mája 2021. Harmonogram samotného zateplenia a prác bude musieť dodržať termín ukončenia projektu maximálne do 30.11.2021. Žiadosť o dotáciu bola podaná 26.02.2021. Aktuálne stále neprišlo rozhodnutie o schválení/neschválení z Environmentálneho fondu napriek tomu, že nastavili podmienku ukončenia realizácie projektu do konca novembra 2021. Výsledky výzvy nie sú stále známe.</i>				0	519,713	400,000	119,713	21,053	26.2.2021
Zelená strecha - ZŠ na Levočskej ulici v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR						
<i>Predmetom projektu je vytvorenie vodozádržných opatrení vo forme 2 zelených extenzívnych striech v areáli ZŠ na Levočskej ulici a to na hlavnej budove (okrem časti nad telocvičňou) a na budove školskej jedálne. Vybudovaním tohto typu vodozádržného opatrenia sa vytvorí plocha v rozlohe 1 331,42 m2, ktorá bude schopná ročne zadržať až 3 825,35 m3 dažďovej vody, ktorá by inak odtiekla do mestskej kanalizácie. Cieľom projektu je zadržiavanie dažďovej vody v mieste, kde spadne, čo má pozitívny dopad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmä na ochranu pred povodňami na území mesta. Žiadosť bola podaná dňa 31.08.2020. Ministerstvo ŽP SR ako RO pre OP LZ oznámilo, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci I. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o NFP, nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. Dňa 02.12.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané dňa 21.12.2020. V súčasnej dobe prebieha odborné hodnotenie ŽoNFP. Dňa 28.07.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, v rámci ktorého bola vykonaná úprava rozpočtu na základe verejného obstarávania, ktoré je v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, cena diela pred vykonaním kontroly VO zo strany RO. Doplnenie bolo odoslané dňa 10.08.2021. Prebieha odborné hodnotenie.</i>					286,799	278,257	8,542	8,542	31.08.2020
Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská - NFP309070ABL4	Mesto	Vrbjarová Smreková	MAS						
<i>Predmetom projektu je obnova trojdráhovej atletickej trate dĺžky 165 m na okruhu a s trojdráhovou rovinou dĺžky 77 m, a tiež dráha pre skok do diaľky s dĺžkou 37,5 m s doskočiskom 3,5x7,0 m, naplneným jemným pieskom, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky na výkon pohybových aktivít žiakov ZŠ Levočská a obyvateľov mesta, ktorí budú môcť danú športovú infraštruktúru bezplatne využívať. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Maximálna výška požadovanej dotácie na jeden projekt je 30 000 €. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác bolo vyhlásené 30.10.2019. S víťazným uchádzačom, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku vo výške 63 180,52 € bola dňa 11.11.2019 uzavorená zmluva o dielo. ŽoNFP bola podaná 11.11.2019. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola.</i>				74,573	30,000	30,000	33,181	44573	11.11.2019
Odstránenie škôd po prílavej povodni v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Šlacer	Úrad vlády SR - finančná rezerva						
<i>Finančnú pomoc žiadame na účely pokrytia výdavkov na odstránenie škôd po prílavej povodni v meste Stará Ľubovňa a na účel pokrytia výdavkov spojených so zabezpečením opätovného riadneho fungovania nášho futbalového štadióna. Bez potrebnej pomoci je ohrozené ďalšie fungovanie nielen futbalového ale aj iných klubov využívajúcich túto plochu na šport. Finančnú pomoc žiadame vo výške 29 990,40 EUR. Termín realizácie je čo najskôr po schválení žiadostí a za vhodných poveternostných podmienok.</i>				29,990	29,990	29,990	0	0	3.11.2021
CELKOM projekty podané				148,743.50	1,114,308.38	978,374.81	161,435.63	37,273.11	

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		11/30/2021		
C. ZÁSObNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	uvažovaný rámec podpory - NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	uvažovaná spoluúčasť mesta	dátum vypracovania PD	termíny v zmysle zverejnenej výzvy		
								zverejnenie / predpoklad zverejnenia	na podanie žiadosti o NFP	
Kanalizácia Popradská	Mesto	Varcholová Smreková	MŽP/OP KŽP							
Realizácia kanalizácie na Popradskej ulici. Pripravuje sa aktualizácia PD pre územné konanie zodpovedným projektantom Štefanom Petríldákom.						412,481			rok 2022	
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid	MIRRI/IROP							
Zámerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starjej Ľubovne do Novej Ľubovne za účelom zvýšenia prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu.						500,000			rok 2022	
Rozšírenie kapacít MŠ Tatranská	Mesto	Varcholová Hrebiková	MIRRI/IROP							
Zámerom projektu je rozšírenie kapacít MŠ Tatranská, elokovaného pracoviska Za vodou 14 o 3 nové triedy prostredníctvom rekonštrukcie bloku B budovy ZŠ Za vodou 14. Pripravuje sa spracovanie PD pre stavebné povolenie zodpovedným projektantom Ing. Vladislavom Slosarčíkom.									rok 2022	
Revitalizácia vnútroblokových priestorov	Mesto	Varcholová Hrebiková	MIRRI/IROP						rok 2022	
Zámerom projektu je revitalizácia vnútrobloku medzi Tescom a štátnou políciou za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vnútrobloku. Bola stanovená PHZ - vypracovanie PD pre povolenie a realizáciu stavby. Bol ukončený proces VO na zhotoviteľa PD.										
Biely dom	Mesto	Varcholová Hrebiková	MŽP SR/OP KŽP							
Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spoluufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenajímaná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti sa pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP.								07-08/2017		
Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta)	ZRR n.o. Mesto SL	Varcholová Kasperkevič	Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020							
Zámerom projektu je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Stareho Saczu, s vybudovaním lodení a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a bivačkovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkom okolí. Dodávateľ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením v Starjej Ľubovni je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starjej Ľubovni. V tabuľke je uvedený rozpočtový náklad pre realizáciu projektu v Meste Stará Ľubovňa (nie rozpočet za všetkých 10 projektových partnerov). Projekt (VP ZRR, n. o. Prešov) bol podaný v 08/2016, neprešiel formálnou kontrolou. Prebehli rokovania o postupe prípravy opakovanej žiadosti o NFP, bola ukončená spolupráca s ZRR, n. o. Prešov, bolo dohodnuté že žiadateľom a vedúcim partnerom bude poľská strana.						294,905	316,850	15,842	08/2016	04/2017

Rozbor projektových aktivít L'RZMO

stav k:

11/30/2021

A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej žoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spolučasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro Kód: PLSK.01.01.00-12-0109/17	Miasto i Gmina Piwniczna- Zdrój Gmina Rytro Miasto i Gmina Uzdrowisko wa Muszyna L'RZMO SL'	Jaščur	Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR							
<p><i>Predmetom projektu je všestranný rozvoj oblasti PL-SK pohraničím prostredníctvom spojenia dostupných možností a potenciálu, ako aj prehlbenie vzájomnej spolupráce a využitie kultúrne-prírodného dedičstva na vytvorenie integrovaného produktu cestovného ruchu založeného na medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 11. Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo 11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárodnými dohodami vybudujú tieto úseky: Stará Ľubovňa – Chmeľnica 1,9 km, Muszyna (m. č. Folwark po žel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11), Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v Mnišku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starým Sączom 13,5 km. Zrealizuje sa teda 18,68 km úseku EV11 vrátane vybudovania 7,93 km nových cyklotrás a označenia 10,75 km trasy EV11 na exist. úsekoch ciest s malou premávkou. Plánuje sa aj výstavba dvoch oddychových miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmeľnici) vybavených nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím solárnych panelov. Súčasťou projektu je aj realizácia tzv. mäkkých aktivít v podobe vypracovania krajinno-prírodno-historického questingu po atrakciách novovybudovanej trasy a jej najbližšom okolí spolu s organizáciou partnerských cyklistických pretekov s využitím pripraveného questu na záver projektu, prípravy cca 10 min. propagačného filmu ukazujúceho priebeh trasy a krajinno-prírodno-historických atrakcií, ktoré sa na nej nachádzajú, s využitím techniky leteckých záberov vyhotovených pomocou dronu, prípravy dodatočnej funkcie pre aplikáciu vytvorenú pre potreby vlajkového projektu pre novovybudovaný úsek EV11. Rozpočet projektu L'RZMO: EFRR 363 945,51 € + ŠR 42 817,12 € + spoluf. 21 408,57 €. V poradí 1. VO na zhotoviteľ'a stavby nebolo úspešné. Bolo ukončené verejné obstarávanie na stavebný dozor a podpísaná Zmluva o dielo. Bolo ukončené verejné obstarávanie na rozšírenie aplikácie AQUAVELO o časť EUROVELO11 a podpísaná Zmluva o dielo. Podpisali sa zmluvy o združenej investícii. Bolo spustené 2. VO na zhotoviteľ'a stavby, pričom dokumentácia z VO bola predložená na výkon ex-ante kontroly VO. Uskutočnilo sa otváranie cenových ponúk a kompletná dokumentácia z VO bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly. RO nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Vír'azný uchádzač bol vyzvaný k podpisu zmluvy, ktorá bude predmetom ex-post kontroly. Predpokladaný termín na odovzdanie staveniska je posledný júnový týždeň. Bolo ukončené spoločné cezhraničné verejné obstarávanie na zhotovenie solárneho altánku v Chmeľnici. Dňa 11.06.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska. Stavebné práce sú pozastavené, nakoľko sa geologickým prieskumom zistilo nevhodné/nestabilné podložie na cca 400 m dlhom úseku v k. ú. Stará Ľubovňa. Vzhľadom na uvedené sa spracováva nová PD, ktorá bude predmetom schvaľovania zo strany RO, pričom následne sa musia oceniť nové práce.</i></p>					1,429,126	0	1,257,574	171,552	0	08/2021
CELKOM schválené a v technickej realizácii				0	1,429,126	0	1,257,574	171,552	0	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										