

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		9.6.2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Detské ihrisko Stará Ľubovňa – podpora sociálnej inklúzie detí	Mesto	Šlacer	MPSVR SR							
Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového detského ihriska ako prvok podpory sociálnej inklúzie detí. Ihrisko bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcela č. 3470/1 (v lokalite neďaleko mestskej plavárne), na ktoré bude otvorený vstup. Žiadosť bola schválená 3.6.2021. Na výber dodávateľa sa nerobí VO, jednotlivé prvky ihriska sú navrhnuté samotným ministerstvom. Je na Meste Stará Ľubovňa, aby sme si teraz vybrali z poskytnutého katalógu prvkov do sumy 50 000 € jednotlivé komponenty, urobili návrh rozloženia a poskytli podklady pre architekta ministerstva pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Terénne úpravy a dopadové plochy sú neoprávneným výdavkom, ale môžu byť financované zo spolufinancovania, v našom prípade 5 600 €. Zo strany mesta odovzdáme požadované podklady v čo najkratšom čase, tak ak sa nevyskytne nič neočakávané, s výstavbou sa bude môcť začať cez letné mesiace.				0	55 600	55 600	50 000	5 600	0	09/2021
Stará Ľubovňa – vytvorenie priestorov pre infikovaných ľudí bez domova				Mesto	Šlacer	MPSVR SR				
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 - 4 pre právnické osoby mesto Stará Ľubovňa plánuje využiť presne na účel jej určený, a to na vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe. V rámci tejto žiadosti plánuje Mesto prenajať 2 obytné kontajnery a 1 menší kontajner so sociálnym zariadením na sociálno-humanitárne využitie pre túto skupinu ľudí. Kúpa v rámci tejto dotácie nebola možná, preto sa Mesto rozhodlo pre prenájom na maximálne možnú dobu, a to do konca roka 2021. Žiadosť bola podaná dňa 16.03.2021 a schválená na poníženú sumu (z 10 300 na 8 300 EUR) dňa 24.5.2021. Obytné kontajnery sa aktuálne nachádzajú pri rómskej komunite na Továrenskej ulici. Pripravuje sa ich osadenie a spustenie využívania. Čaká sa už iba na 1 sanitárny kontajner, ktorý bude doručený v najbližšom možnom čase.				0	10 300	10 300	8 300	0	0	12/2021
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla - NFP310040ALN7	Mesto	Vrbjarová Majerniček Euroleader Consulting, s.r.o.	OP KŽP/SIEA							
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej základnej školy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermlnej energii zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispieje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Dňa 09.10.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané 22.10.2020. Dňa 27.12.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v výške NFP maximálne 375 824,06 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 395 604,27 €. Na RO boli zaslané kompletne podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Bol uskutočnený prieskum trhu na externé riadenie projektu. Víťazným uchádzačom je Euroleader Consulting, s.r.o., Levočská 6124/12, 080 01 Prešov s cenovou ponukou 10 428 s DPH. Dňa 30.03.2021 bolo odoslané predmetné VO na výkon kontroly. Bol ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľ a stavebných prác. Víťazným uchádzačom je SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 365 242,96 s DPH. Verejné obstarávanie bolo dňa 21.04.2021 odoslané na vykonanie kontroly. Dňa 26.05.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie a vysvetlenie dokumentácie VO. Doplnenie bolo odoslané dňa 07.06.2021.				0	395 604	365 242	375 824	19 780	0	08/2021
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla - NFP310040ALN5	Mesto	Varcholová Hrebíková Euroleader Consulting, s.r.o.	OP KŽP/SIEA							
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej materskej školy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermlnej energii zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispieje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Dňa 27.12.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 268 546,12 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 282 680,13 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 468,95 €, ide o výdavky založenie trávniku, osiva tráv a laserová tlačiareň. Na RO boli zaslané kompletne podklady k príprave Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane úpravy rozpočtu po schválení projektu. Zmluva o NFP bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s nadobudnutím účinnosti dňa 12.02.2021. Bol uskutočnený prieskum trhu na externé riadenie projektu. Víťazným uchádzačom je Euroleader Consulting, s.r.o., Levočská 6124/12, 080 01 Prešov s cenovou ponukou 7 458 € s DPH. Dňa 11.03.2021 bolo odoslané VO na predmet zákazky "externé riadenie" na výkon kontroly. Mestu bola doručená Správa z ex-post kontroly VO 15.04.2021 bez identifikovaných nedostatkov. Mesto zaslalo na RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. zmenu harmonogramu hlavných aktivít projektu z 03/2021 - 04/2022 na 06/2021 - 06/2022 a podporných aktivít z 03/2021 - 05/2022 na 04/2021 - 06/2022. Bol ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľ a stavebných prác. Víťazným uchádzačom je MeRa service, s.r.o., Ľubochianska 6, 080 06 Ľubotice s cenovou ponukou 261 240,79 € s DPH. Verejné obstarávanie bolo odoslané na výkon kontroly, bolo zaslané kompletne doplnenie v zmysle výzvy RO a dňa 27.05.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej RO súhlasil s pripustením výdavkov do financovania. Bol uskutočnený prieskum trhu na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom je TERGO s.r.o., Sabinovská 61, 080 01 Prešov – Ing. Radoslav Šalamon s cenovou ponukou 5 700 € s DPH. Pripravuje sa odoslanie VO na výkon kontroly. Dňa 04.06.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska.				0	283 174	274 399	268 546	14 159	469	06/2022
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová M. Žid	MV SR							
Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK priniesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a UL SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade Podšadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozďľ Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Dňa 25.11.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 551 178,93 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s účinnosťou od 03.02.2021. Dňa 25.03.2021 bolo na RO zaslané Oznámenie k Upozorneniu na dodržiavanie Zmluvy o NFP vzhľadom k spusteniu procesu VO, v rámci ktorého sme požiadali o predĺženie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca apríl 2021 a následne do konca mesiaca máj 2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 28.05.2021.				589 087	588 663	0	551 179	29 009	8 475	05/2022
NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.	Mesto	Varcholová Bukovičová	MV SR - ÚSVRK							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.6.2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu		
a) schválené - v technickej realizácii												
Kontinuálne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ a realizácie podporných opatrení zameraných na zlepšenie spolupráce s rodinou pre zvýšenie počtu detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 30.11.2022. Mestu/skole budú refundované mzdy na 3 pracovníkov (pedagogický asistent/Mgr. Soňa Lompartová, odborný zamestnanec/Mgr. Mária Starinská, rodičovský asistent/nová pozícia v rámci projektu) a odmena pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľka MŠ. Dňa 03.11.2020 bolo vyhlásené VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, na pozíciu sa prihlásila len 1 uchádzačka, ktorá pri obznámení sa s pracovnou náplňou, nenastúpila do zamestnania. Dňa 26.11.2020 bolo vyhlásené 2. VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, ktoré bolo 17.12.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie na SVK predĺžené. Úspešnou uchádzačkou o pozíciu rodičovského asistenta sa stala Agnesa Pomporová. Žiadosť o schválenie výberu uchádzača bola na RO zaslaná dňa 20.01.2021 a schválená doručným oznámením zo dňa 10.02.2021. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľ a služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania.										11/2022		
Cyklotrasa Za vodou	Mesto	Vrbjarová M.Žid	PSK									
Predmetom projektu je vybudovanie nového cyklistického chodníka v časti Za vodou, ktorého začiatok je naplánovaný pri lávke cez potok Jakubianka a pokračuje k novovybudovanému obchvatu, kde sa napája na chodník popri novej ceste č. III/3146A. Realizácia cyklistického chodníka pozostáva z 2 stavebných častí a to samotného chodníka a jeho osvetlenia. Chodník bude mať dĺžku 513,89 m a v celej dĺžke bude mať šírku 3 m. Verejné osvetlenie cyklochodníka pozostáva z osvetlenia osadeného na stožiaroch s výškou 5 m umiestneného 1 m od cyklochodníka. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.03.2020. Na 22. zasadnutí Zastupiteľstva PSK zo dňa 24.08.2020 bola Žiadosť o dotáciu schválená vo výške 94 000 €. Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky "Novostavba cyklochodníka na ulici Za vodou v Staréj Ľubovni" bolo vyhlásené dňa 11.09.2020. Víťazným uchádzačom je JUNO DS s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 108 985,03 € s DPH. Dňa 05.10.2020 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie. V Zmluve o poskytnutí dotácie sa Mesto zaviazalo k spolufinancovaniu projektu vo výške min. 30 % z hodnoty výdavkov na projekt. Protokolárne odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 14.04.2021. Prebiehajú stavebné práce.						168 629	108 985	94 000	32 695	0	08/2021	
Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)	Mesto	Šlacer Kollárová Karaš	FPU									
Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 18.05.2020. Dňa 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadosti o fin. podporu, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU Rozhodnutie riaditeľ a fondu o pridelení dotácie vo výške 200 000 €. Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivity "Oddychní si s históriou" (socha). Bola zrealizovaná úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie. Prebehlo zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpísanú zmluvu dňa 02.02.2021. Taktiež bola zaslaná a schválená žiadosť o posun termínov ukončenia projektu (na 30.9.2022) a vyúčtovania projektu (31.12.2022). Finalizujú sa podklady ku jednotlivým oblastiam VO, kde tie najdôležitejšie sa budú súťažiť v mesiaci jún 2021, keďže od júla 2021 začíname s oficiálnymi podujatiami mesta kultúry. Dňa 1.6.2021 prebehol mestský otvárací ceremoniál. Aktuálne sa tiež pracuje na finalizácii harmonogramu jednotlivých podujatí, ktoré sa museli poposúvať, keďže predchodca mesto Nové Zámky, bude mať uzatvárací ceremoniál 27.8.2021, podujatia menšieho rozsahu môžeme paralelne vykonávať.						0	359 875	0	200 000	56 733	0	09/2022
Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebiková	MPaRV SR/IROP									
Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchyňa dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami docielime zmenu klasifikácie stavby, t. č. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Šlosarčík. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacu správa, avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia (vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. ŽoNFP bola podaná dňa 29.05.2019. V rámci administratívnej kontroly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. Dňa 09.04.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 64 789,53 €, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s nadobudnutím účinnosti dňa 11.03.2021.						1 714 467	1 714 215	0	1 563 715	82 301	64 790	12/2021
Bol aktualizovaný stavebný rozpočet (aktualizácia cien tovarov a služieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorých položkách s výkresovou časťou v rámci PD a identifikované chyby v Prílohe č. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na základe uvedeného bola 05.05.2021 zaslaná na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. zmena harmonogramu aktivít projektu z 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prílohy č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpočtu a nesprávne uvedených údajov v kumulatívnom rozpočte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmysle výzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021.												
Splav bez hraníc - INT/ET/PO/1/III/B/0205	Mesto, Powiat Nowosad.	Šlacer Niesporek Majerniček	Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR									

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.6.2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Predmetom projektu je vytvorenie/modernizácia produktu cestovného ruchu, ktorý zo strany Mesta zahŕňa vybudovanie objektu lodenice (uloženie kajakov, člnov, záchranných viest, vytvorenie šatne) v hodnote 57 793,10 €, sprievodné podujatie - otvorenie lodenice počas Medzinárodného rodného splavu, účasť na veľtrhoch v Olomouci. Zo strany poľského partnera bude zabezpečené vytvorenie propagačných materiálov (bedeker, videá) a účasť na veľtrhoch v Katowiciach a Łodzi. ŽoNFP bola podaná dňa 31.05.2019. Právoplatné stavebné povolenie získané dňa 04.09.2019. Dňa 16.01.2020 bolo doručené Rozhodnutie o schválení predloženého mikroprojektu; celková hodnota financovania z EFRR čiže schválený finančný príspevok predstavuje 94 439,42 €. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov nadobudla účinnosť dňa 25.06.2020. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa objektu - Splav bez hraníc vyhrala spoločnosť NOVSTAV zo Starej Ľubovne s cenovou ponukou vo výške 48 780,41 €, ktorá však zo súťaže odstúpila. Zmluva o dielo č. 251/2020 bola napokon uzatvorená 25.06.2020 s ďalším uchádzačom - TIMEO, s.r.o. z Lipan (zmluvná cena 52 363,07 € s DPH). Dňa 30.06.2020 prebehlo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby. Stavebné práce boli ukončené a dňa 02.10.2020 začalo preberanie konanie staveniska, pri ktorom boli identifikované nedorobky, ktoré zhotoviteľ odstránil do 12.10.2020. Dňa 09.10.2020 bola na RO odoslaná Správa o postupe realizácie mikroprojektu. Dňa 8.3.2021 sa na PSK a Euroregión Tatry zaslala žiadosť o zmenu v rozpočte a posun termínov realizácie kvôli aktuálnej COVID situácii. Termín ukončenia projektu bol posunutý a schválený z 03/2021 na 06/2021. V rámci rozpočtu sa museli meniť položky pôvodne určené na účasť na výstavách v Česku a Poľsku na aktivity smerujúce pre publicitu v online priestore (propagácia nakrútených videí, spotov do regionálnych TV a článkov do regionálnych novín, či fotokampaní na sociálnych sieťach). Na strane mesta Stará Ľubovňa bola zmena výdavkov plne schválená 18.3.2021. Poľskému partnerovi RO neschválil navrhnuté zmeny, a preto si publicitu zabezpečila na vlastné náklady a finančné prostriedky pôvodne navrhnuté na ich účasť na výstavách nebudú využité. Monitorovacia správa za obdobie október 2020 - marec 2021 (súčasťou bolo aj vyhodnotenie financovania, žiadosť o platbu pre objekt Lodnice, kontrola VO) bola odovzdaná na RO v mesiaci apríl 2021. Aktuálne sa finalizujú aktivity spojené s otváracím ceremoniálom Lodnice dňa 30.6.2021, na ktorý nadväzuje otvárací ceremoniál každoročného medzinárodného splavu organizovaného CVČ dňa 1.6.2021. V neposlednom rade sa tiež finalizuje s propagáciou Lodnice – natočenie propagačného videa, jeho vysielanie v regionálnych a národných TV, články, tlačové správy, či fotokampaň na sociálnych sieťach, kde tieto aktivity odštartujú koncom mesiaca jún 2021.				10 302	131 348	0	94 439	14 375	0	03/2021
Podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb Stará Ľubovňa – vybudovanie prístupovej komunikácie	Mesto	Vrbjarová M. Žid	MH SR							
Predmetom projektu je podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb v meste, prostredníctvom prepojenia účelovej komunikácie na Továrnskej ulici v priemyselnej zóne mesta s cestou I. triedy I/77 (Popradská ulica). Toto dopravné prepojenie sa v rámci projektu plánuje vybudovať ako jednoúrovňovú komunikáciu s 2 stykovými križovatkami a železničným priecestím. Výška požadovanej dotácie sa odvíjala od výšky investície investora (max. 15% z investície investora) - Leitech, s.r.o., ktorý v priemyselnej zóne plánuje vybudovať novú výrobnú halu s administratívnou budovou, pričom vytvorí 30 nových pracovných miest. Žiadosť o dotáciu bola podaná dňa 15.07.2019. Mestu bolo doručené Dožiadanie dokladov k podanej žiadosti o dotáciu. Dožiadanie bolo odoslané dňa 13.08.2019. Dňa 25.10.2019 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení dotácie v celkovej výške 1 094 392,86 € spolu s návrhom Zmluvy o poskytnutí dotácie. Dňa 07.11.2019 boli na MH SR odoslané podpísané rovnopisy Zmluvy o poskytnutí dotácie. Povinnou prílohou ŽoD bola Zmluva so spoločnosťou MH Invest II. s.r.o., ktorá bude v rámci realizácie projektu pre Mesto vykonávať: kontrolnú činnosť počas realizácie stavebných prác na stavbe, kontrolu činnosti technického dozoru investora a kontrolu správnosti vedenia stavebného denníka, bude sa zúčastňovať na kontrolných dňoch stavby, bude vykonávať kontrolu súladu poskytnutých finančných prostriedkov a komplexne zabezpečí proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na výkon technického dozoru investora. Projektová dokumentácia bola zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom. Dňa 23.10.2020 bola odoslaná Žiadosť o predĺženie možnosti vyčerpania schválených finančných prostriedkov do konca roka 2021.				0	1 433 868	0	1 094 392	384 476	0	12/2020
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK							
Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozíciu garanta KC ostáva Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 nastúpil na pozíciu AoP Lukáš Pompa. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC.										12/2021
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK							
Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozícií TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filičková Jana. Na pozícií TP ostávajú Mžižgár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná Monika Diová. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov TSP/TP.										10/2022
Rekonštrukcia malej športovej haly v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Smreková	PSK							
Predmetom projektu je rekonštrukcia tzv. malej športovej haly za účelom zlepšenia podmienok pre podporu športu v meste. Plánovaná rekonštrukcia zahŕňa: komplexnú rekonštrukciu športovej podlahy v malej športovej hale, opravu strechy a komplexné zateplenie predmetnej stavby. ŽoD bola podaná dňa 29.03.2019. Žiadosť nebola schválená. ŽoD bola doplnená a opätovne podaná v rámci II. kola podávania žiadostí dňa 28.06.2019. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.10.2019 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 100 000 €. Dňa 08.11.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o pridelení dotácie, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola podpísaná dňa 12.12.2019. Dňa 09.02.2021 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa s lehotou na predkladanie ponúk do 01.03.2021. Víťazným uchádzačom je spoločnosť EKO SVTP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov s cenovou ponukou 341 915,82 € s DPH. Dňa 12.05.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska. Prebiehajú stavebné práce.				407 324	407 324	0	100 000	307 324	0	10/2021
Vodozadržné opatrenia Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		9.6.2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
<p>Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Za vodou. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - vybudovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody zrealizujeme štyri dažďové záhrady, dve extenzívne vegetačné strechy (jedna na hlavnej budove školy o rozmere 350 m² a druhá nad hlavných vstupom do školy o rozmere 16 m²), vegetačnú stenu, podzemnú nádrž na zadržiavanie zrážkovej vody vrátane nevyhnutnej realizácie areálovej dažďovej kanalizácie. ŽoD bola podaná dňa 30.11.2018. Dňa 04.02.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Dňa 04.07.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP v rámci odborného hodnotenia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Dňa 22.08.2019 bolo Mestu doručené <u>Rozhodnutie o schválení ŽoNFP</u> vo výške 158 362,20 €. Dňa 09.10.2019 boli odoslané doklady a informácie potrebné k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla dňa 22.11.2019. Realizácia hlavnej aktivity "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)" je plánovaná na obdobie 07/2020 - 11/2020. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná monitorovacia správa bola RO schválená dňa 05.02.2020. Dňa 14.02.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce na zákazku s názvom „Vodozádržné opatrenia–ZŠ Za vodou č. 14, Stará Ľubovňa“. Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, Ľubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na RO na vykonanie ex-post kontroly verejného obstarávania. Dňa 06.05.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu aktualizácie Prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom jej zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF. Dňa 21.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z VO s identifikovanými nedostatkami, na základe ktorej dňa 01.06.2020 požiadalo Mesto o späťvzatie dokumentácie z kontroly. Dňa 23.06.2020 bola dokumentácia z VO podaná na ex-ante kontrolu pred vyhlásením verejného obstarávania. Dňa 27.08.2020 nám bolo doručené Stanovisko k predloženej dokumentácii z verejného obstarávania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na základe čoho vyhlásilo Mesto dňa 02.09.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou". Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 14.10.2020. Dňa 26.09.2020 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - posunu začiatku a ukončenia aktivít projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021.</p>				166 697	166 697	132 531	158 362	8 335	0	07/2021
<p>Dokumentácia VO bola dňa 11.11.2020 odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly VO. Dňa 09.12.2020 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez pripomienok, čím bola naplnená odkladacia podmienka pre účinnosť Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom VO - PEhAES, a.s., ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.12.2020. Dňa 23.12.2020 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP týkajúcej sa zmeny harmonogramu projektu. Dňa 13.01.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP týkajúci sa schválenej zmeny harmonogramu aktivít projektu - 03/2021 - 07/2021. Dňa 25.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 01.02.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení zmeny zo strany poskytovateľa, predmetom ktorej je úprava Podrobného rozpočtu projektu, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP, z dôvodu úspory finančných prostriedkov po ukončení verejnom obstarávaní. Dňa 16.02.2021 bol podpísaný Dodatok č.3, ktorým bola upravená výška celkových oprávnených výdavkov po verejnom obstarávaní na 132 531,37 € a maximálna výška NFP na 125 904,80 €. Dňa 25.05.2021 sa uskutočnilo odovzdávanie staveniska, na ktorom zhotoviteľ oznámil problémy s dodávkami a celkovými výpadkami niektorých druhov stavebného materiálu, ktoré eviduje následkom pandémie COVID-19. Z uvedeného dôvodu nedošlo k prebratiu/odovzdaniu staveniska. Dňa 28.05.2021 doručil zhotoviteľ Mestu Žiadosť o presunutie termínu odovzdania/prevzatia staveniska, na základe čoho Mesto dňa 31.05.2021 odoslalo RO Oznámenie o zmene projektu, týkajúce sa posunu harmonogramu realizácie projektu z pôvodného termínu 03/2021-07/2021 na 07/2021-11/2021.</p>										
Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2	Mesto	Vrbjarová Raššová	Implementačná agentúra MPSVaR SR							
<p>Predmetom projektu je zabezpečenie opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa v počte 15 plných pracovných úväzkov. Dĺžka trvania projektu je 26 mesiacov s plánovaným začiatkom výkonu práce opatrovateľiek v januári 2019. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.11.2018. Dňa 11.01.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 24.01.2019. Dňa 17.04.2019 bolo Mestu doručené <u>Rozhodnutie o schválení ŽoNFP</u> s výškou NFP 222 300 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 26.07.2019 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve - zmena začatia a ukončenia realizácie hlavnej aktivity 09/2019 - 10/2021, ktorá bola Mestu schválená a na základe tohto schválenia bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 09.07.2020 prebehla kontrola na mieste projektu so zameraním na výkon opatrovateľskej služby u klientov. V závere kontroly boli identifikované nedostatky, ktoré boli odstránené. Dňa 18.08.2020 bola odoslaná Žiadosť o platbu a 16.12.2020 bola Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej neboli identifikované žiadne zistenia. Dňa 25.01.2021 bola Mestu doručená správa z kontroly na mieste, v ktorej neboli identifikované žiadne zistenia. Výročná monitorovacia správa projektu bola odoslaná dňa 25.01.2021.</p>				0	222 300	0	222 300	0	0	10/2021
Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Ščigulinský	MV SR/OP LZ							
<p>Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni. V zmysle novej výzvy Mesto Stará Ľubovňa mohlo požiadať o 8-člennú hliadku, z toho je v návrhu 6 mužov a 2 ženy, všetci prednostne ako príslušníci MRK. Rozdiel oproti aktuálne implementovanému projektu je vo výške oprávnených výdavkov na mzdu jednotlivých príslušníkov hliadky. Oprávnené výdavky 647,76 € celková cena práce/mesiac na 1 pracovníka, na obdobie 24 mesiacov, t. j. 2 roky. Oprávnené sú taktiež výdavky ako "paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu do výšky 25 % z priamych nákladov na zamestnancov". ŽoNFP bola podaná dňa 21.9.2018. Dňa 25.03.2019 bolo Mestu doručené <u>Rozhodnutie o schválení ŽoNFP</u> s výškou NFP 187 649,60 €. Dňa 04.06.2019 bola podpísaná zmluva o NFP, na základe ktorej sa realizácia projektu začala v júli 2019 kontinuálne po ukončení projektu "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS)". Dňa 27.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu, ktorá bola schválená 06.02.2020. Dňa 27.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu. Projekt je v realizácii.</p>				0	197 526	0	187 650	9 876	0	06/2021
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201959	Mesto	Varcholová Vitkovský	MPaRV SR/IROP							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.6.2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, jazykového laboratória, pracovnej dielne. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 22.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Dňa 24.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Telefonicky sme boli vyžiadani na doplnenie informácií v ŽoNFP v časti Verejné obsaťovanie, ktoré boli na úrovni RO vymazané. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 128 906,96 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 135 691,54 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 19.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO neztisl nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola akceptovaná RO. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 11.05.2020.				0	135 691	0	128 906	6 784	0	05/2021
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO neztisl nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 365/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 78 439,40 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 370/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 20 858,64 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 372/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO neztisl nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dňa 18.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 4 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a úpravy Rozpočtu projektu a Podrobného položkového rozpočtu v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly VO, resp. účinných Kúpnych zmlúv. Na základe uvedeného bol spracovaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť 03.02.2021. Výročná monitorovacia správa projektu bola podaná 26.01.2021 a schválená doručeným oznámením 11.02.2021.										
Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávatelia písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho časti, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty dodania pôsobením vyššej moci od dodávateľa MIVASOFT, spol. s r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Bol uzatvorený Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 370/2020 (c. č. 276/2021), ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.05.2021. Predmetom dodatku je zmena niektorých pôvodne zazmluvnených tovarov, ktoré sa už prestali v roku 2021 vyrábať za primerané ekvivalenty. Dodatok bol zaslaný dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, a to zmenu harmonogramu aktivít projektu – koniec realizácie z 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej špecifikácie predmetu Kúpnej zmluvy č. 370/2020 v zmysle Dodatku č. 1.										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsaďok - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201956	Mesto	Vrbjarová Gribová	MPaRV SR/IROP							
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 22.06.2017. Dňa 23.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 80 001,37 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 84 211,97 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo fáze plánovaného predloženia dokumentácie na výkon ex-ante kontroly. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 06.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO neztisl nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 14.12.2020 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa posunu harmonogramu aktivít projektu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020 - 05/2021, súčasne bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Posun harmonogramu bol akceptovaný dňa 26.01.2021. Dňa 29.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu a schválená doručeným oznámením dňa 08.02.2021.				0	84 511	0	80 001	4 210	0	05/2021

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.6.2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
<p>Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 364/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 39 487,36 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 373/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 23 317,44 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 371/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 16 075,92 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľia písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho časti, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty dodania pôsobením vyššej moci od dodávateľa MIVASOFT, spol. s r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Na základe týchto Oznámení, po konzultácii s RO, uzatvorilo Mesto Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 364/2020 (c. č. 280/2021), Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 371/2020 (c. č. 283/2021) a k Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 373/2020 (c. č. 275/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru a v prípade Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 373/2020 došlo aj k zmene niektorých pôvodne zazmluvnených tovarov, ktoré sa už prestali v roku 2021 vyrábať za primerané ekvivalenty. Dodatky boli zaslané dňa 09.06.2021 na výkon kontroly.</p>										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201965	Mesto	Vrbjarová Chamilová	MPaRV SR/IROP							
<p>Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 24.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 16.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 162 406,95 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 170 954,68 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 21.03.2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vykonanie stavebných úprav (predmet zákazky „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staré Ľubovni“), v rámci ktorého nebola doručená žiadna cenová ponuka. Z toho dôvodu bolo dňa 11.04.2019 vyhlásené nové verejné obstarávanie. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 04/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 - 09/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 13.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z I. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otvorenie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 12/2020 na 06/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opätovne Žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 06/2020 - 12/2020 na 11/2020 - 04/2021. Dňa 14.12.2020 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu.</p>				0	17 1254	0	162 406	12 732	0	04/2021
<p>Dňa 29.01.2021 bola odoslaná výročná monitorovacia správa projektu a schválená doručeným oznámením dňa 11.02.2021. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky (interiérové vybavenie) bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 363/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 85 443,58 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 362/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 20 547,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 374/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii (v rámci kontroly boli vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 514,23 € bez DPH pre Časť A1 Didaktické pomôcky/Zmluva o dielo č. 363/2020). Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľia písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho časti, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Na základe týchto Oznámení, po konzultácii s SO/RO, uzatvorilo Mesto Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 362/2020 (c. č. 278/2021), Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 363/2020 (c. č. 279/2021) a k Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 374/2020 (c. č. 284/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru. Dodatky boli zaslané dňa 09.06.2021 na výkon kontroly.</p>										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		9.6.2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
VO na realizáciu stavebných prác na ZŠ Komenského bolo odoslané na výkon ex-post kontroly dokumentácie dňa 29.11.2019 (viťazným uchádzačom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 40 284,64 € s DPH). Dňa 27.05.2020 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly VO zákazky "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staréj Ľubovni" (stavebné úpravy), na základe ktorého bude vypracovaná Žiadosť o zmenu zmluvy v dôsledku zosúladenia rozpočtu schváleného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budú vyčíslené konkrétne položky, ktoré budú hradené z vlastných zdrojov z dôvodu neoprávnenosti vo výške 4 184,58 € (táto suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v čase podávania žiadosti a aktualizovanou PHZ 33 570,53 € v čase realizácie VO). Zhotoviteľ stavby odstúpil od Zmluvy o dielo. Dňa 30.09.2020 bolo vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staréj Ľubovni" s termínom na predkladanie cenových ponúk do 14.10.2020. Vyhlásené VO bolo dňa 02.11.2020 zrušené a následne bolo dňa 04.11.2020 opakovane vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staréj Ľubovni" s termínom na predloženie cenových ponúk do 18.11.2020. Viťazným uchádzačom je spoločnosť BAUMAN stavby, s.r.o. s cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu VO.										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201961	Mesto	Varcholová Höger	MPaRV SR/IROP							
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielní. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 08.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 18.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 124 298,61 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 130 840,64 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 18.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola RO schválená 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 04.05.2020.				0	130 840	0	124 298	6 542	0	05/2021
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s viťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 366/2020 na didaktické pomôcky z viťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 77 987,39 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 367/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s viťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 15 933,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 369/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s viťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dňa 17.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 4 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a úpravy Rozpočtu projektu a Podrobného položkového rozpočtu v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly VO, resp. účinných Kúpnych zmlúv. Na základe uvedeného bol spracovaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť 29.01.2021. Výročná monitorovacia správa projektu bola podaná 26.01.2021 a schválená doručeným oznámením 05.02.2021.										
Pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru boli dodávateľi písomne vyzvaní na riadne dodanie tovaru alebo jeho časti, prípadne na zaslanie oficiálneho stanoviska s odôvodnením vzniknutej situácie/omeškania dodania tovaru s návrhom novej lehoty dodania tovaru. Dňa 19.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa DREVONA INTERIORS s.r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci od dodávateľa MONASTER, s.r.o. (presný návrh termínu plnenia bude upresnený po získaní informácií o obnove výroby a dodávok zo strany subdodávateľov). Dňa 24.05.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o predĺžení lehoty dodania pôsobením vyššej moci od dodávateľa MIVASOFT, spol. s r.o. (predĺženie termínu plnenia dodania o trvanie prekážky, tzv. vyššej moci). Bol uzatvorený Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 367/2020 (c. č. 277/2021), ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.05.2021. Predmetom dodatku je zmena niektorých pôvodne zazmluvnených tovarov, ktoré sa už prestali v roku 2021 vyrábať za primerané ekvivalenty. Dodatok bol zaslaný dňa 09.06.2021 na výkon kontroly. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, a to zmenu harmonogramu aktivít projektu – koniec realizácie z 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej špecifikácie predmetu Kúpnej zmluvy č. 370/2020 v zmysle Dodatku č. 1.										
Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby	Mesto	Varcholová Hrebiková	MV SR/OP IZ							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		9.6.2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
<p>Predmetom žiadosti o NFP je podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitného centra/kultúrneho domu v Podsadku za účelom vybudovania komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory, so zreteľom na aktívnejšie zapojenie členov komunity na riešení problémov ich sociálnej exklúzie a marginalizácie. Bol vybraný dodávateľ projektovej dokumentácie - STAVARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa. PD zahŕňa rozšírenie kapacít existujúcej budovy prístavbou, zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy, vytvorenie vonkajšieho bezbariérového prístupu do budovy a zhotovenie externej zvislej zdvíhacej plošiny, komplexnú výmenu elektroinštaláčnych rozvodov a vyvolané insvecie (úprava bleskozvodu, dažďovej kanalizácie, preloženie regulátora plynu a úpravu multifunkčného ihriska - vrátanie do pôvodného stavu v dôsledku prístavby). ŽoNFP bola podaná dňa 4.10.2017. V deň uzavretia pôvodne stanoveného hodnotiaceho kola - 5.10.2017 zverejnilo MV SR na webovom sídle Oznámenie o zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Dňa 07.03.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Dňa 23.05.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 244 618,80 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 257 493,47 €. Mesto uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou KASPA SLOVAKIA s.r.o., Tokajská 29, 040 18 Košice na vypracovanie súťažných podkladov a samotnú realizáciu procesu verejného obstarávania - podlimitnej zákazky, bez využitia elektronického trhuviska na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu (celková cena 1.700 €). Kompletná dokumentácia z VO bola zaslaná na RO dňa 08.10.2018 na vykonanie 2. ex-ante kontroly dokumentácie pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Na základe administratívnej finančnej kontroly SO pre OP LZ zistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že nie je možné pokračovať vo finančnej operácii. VO na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu bolo opätovne spustené dňa 04.12.2018. V dôsledku opakovania procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít z 10/2018 - 09/2019 na 05/2019 - 04/2020, ktorá nám bola schválená a RO vyhotovil Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Mesto odoslalo dňa 26.02.2019 dokumentáciu z VO na výkon 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom (SLOVDACH, s. r. o., Stará Ľubovňa). Dňa 16.04. a následne 15.5. boli Mestu zaslané žiadosti na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, dožiadania boli spracované a odoslané na RO. Dňa 09.07.2019 bolo na RO zaslané dodatočné doplnenie vysvetlenia dokumentácie z VO, resp. zistených nezrovnalostí. Dňa 29.07.2019 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre OP LZ. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.</p>				301 515	301 515	300 600	244 619	12 875	44 021	09/2020
<p>Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 416/2019 s víťazným uchádzačom SLOVDACH, s. r. o. (zmluvná cena diela 300 600,40 €) a zaslalo dokumentáciu z VO na následnú ex-post kontrolu dňa 27.08.2019. Mestu bola dňa 20.09.2019 doručená žiadosť o doplnenie dokumentácie z VO, dožiadanie bolo spracované a odoslané na RO. V dôsledku predĺženia procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu č. 2, resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 3/2021, schvaľovanie žiadosti bolo pozastavené do doby schválenia ex-post kontroly VO na stavebné práce. Mestu bola zaslaná Správa z ex-post kontroly, že RO nezistil žiadne nedostatky a je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto podalo žiadosť o zmenu projektu č. 3 (na základe usmernenia RO o neúmernom predĺžovaní plnenia deklarovaných ukazovateľov), resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 09/2020 v zmysle usmernenia RO, vrátane výsledku z ex-post kontroly a ČV o protokolárnom odovzdaní staveniska v termíne 04/2020. Žiadosť bola RO akceptovaná listom zo dňa 20.12.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola schválená dňa 12.02.2020. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 01.04.2020. Dňa 07.04.2020 bolo zaslané na RO Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 15.04.2020 bol na RO zaslaný formulár Príkladov dobrej praxe. Dňa 23.07.2020 bola podaná 1. ŽoP - poskytnutie predfinancovania, ktorá bola schválená doručením Správy z kontroly 04.08.2020. Preberacie konanie na prevzatie stavebného diela bolo ukončené 24.07.2020. Dňa 17.08.2020 bolo na RO zaslané záúčtovanie predfinancovania, ktoré bolo schválené listom 20.08.2020 (101 581,33 € EÚ + 11 950,75 € ŠR + 5 975,37 € spoluf.). Preberacie konanie stavby sa uskutočnilo 24.07.2020. Dňa 03.09.2020 bola podaná 2. ŽoP - poskytnutie predfinancovania, 06.10.2020 bolo zaslané na RO v zmysle výzvy jej doplnenie, bola schválená doručením Správy z kontroly 15.10.2020. Mesto podalo 22.09.2020 žiadosť o zmenu projektu č. 4 vo vzťahu k odsúhlaseniu nakladania s majetkom nadobudnutým z NFP treťou osobou-Občianskym združením ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj (prebehla opakovaná úprava Zmluvy v zmysle požiadaviek RO). Mesto podalo 05.10.2020 žiadosť o zmenu projektu č. 5 (na základe predĺženia procesu kolaudačného konania v dôsledku pandémie COVID-19), resp. ukončenia harmonogramu aktivít z 09/2020 na 10/2020, žiadosť bola RO akceptovaná listom zo dňa 16.10.2020. Dňa 23.11.2020 bola zaslaná Záverečná monitorovacia správa projektu vrátane povinných príloh.</p>										
<p>Stavba bola zaradená do majetku mesta a poistená vo výške jej obstarávacej ceny. Dňa 11.11.2020 začala administratívna finančná kontrola ŽoP č. 312061M5914002/projektu dištancnou formou (predloženie vedenia analytického účtovníctva projektu, fotodokumentácia z archívácie dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom/Zmluva o NFP, zmeny projektu, MS, ŽoP, nezrovnalosti, VO atď.), komplexne spracované podklady boli zaslané na kontrolu 30.11.2020. RO odsúhlasil žiadosť o zmenu projektu č. 4 oznámením doručeným dňa 10.02.2021 a akceptoval Zmluvu o poskytnutí služieb KC s ETP Slovensko, ktorá bola zverejnená a účinnosť nadobudla dňa 10.12.2020. Dňa 05.02.2021 bola Mestu doručená žiadosť o opravu/doplnenie záverečnej MS, ktorá bola následne schválená oznámením dňa 24.02.2021. Dňa 02.03.2021 bola Mestu doručená výzva na doplnenie administratívnej finančnej kontroly ŽoP č. 312061M5914002, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 03.03.2021. Predmetná AFK bola schválená doručením Správy z kontroly bez identifikovaných nedostatkov dňa 10.03.2021. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie očakáva Mesto kontrolu na mieste pred ukončením projektu.</p>										
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ, Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Majerniček	MPaRV SR/IROP							
<p>Predmetom projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vnútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z existujúcich prešľapaných chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD, víťaznou firmou je DEVLEV COMPANYY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Mandátnou zmluvou č. 339/2017 zo dňa 19. decembra 2017 bola spoločnosť B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystrica zaviazaná vykonať pre Mesto spracovanie verejného obstarávania pre stavebné dielo "Revitalizácia vnútrob. priestorov". Víťazným uchádzačom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s víťaznou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jún 2018. Dňa 22.01.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 640 609,27 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 674 325,55 €. Na Úrad PSK/Odpor SO pre IROP bola dňa 7.2.2018 zaslaná žiadosť o zmenu pôvodného časového harmonogramu projektu v dôsledku predĺženia procesu schvaľovania ŽoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.04.2018. Dokumentácia z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác bola dňa 17.05.2018 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Taktiež bol vysúťažovaný dodávateľ na dodanie "dočasného pútača", ktorým je firma EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. (vysúťažovaná cena zákazky je 650 €). V rámci kontroly dokumentácie verejného obstarávania na dodanie stavebných prác boli zistené závažné nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých sa Mesto rozhodlo zrušiť verejné obstarávanie a dňa 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznámenie o spät'vzati dokumentácie z verejného obstarávania. Následne sme listom zo dňa 16.7.2018 požiadali o zmenu zmluvy v časti Harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. RO akceptoval posun začiatku a ukončenia realizácie hl. aktivít projektu z 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019.</p>				699 125	674 325	551 801	640 609	16 028	41 717	09/2021

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		9.6.2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Prípravná dokumentácia pre nové VO bola osobne doručené do podateľne SORO/IROP dňa 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Na SORO boli dňa 8.1.2019 zaslané aktualizované dokumenty z VO (Výzva, Súťažné podklady) v dôsledku elektronizácie procesu VO. Mestu bola doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, pričom kompletne spracované doplnenie dokumentácie bolo zaslané na SO/RO 18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu začiatku hl. aktivít projektu so spätným termínom pre uznanie výdavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun začiatku v dôsledku opravy nárokovateľnosti výdavkov na stavebný dozor), ktorá bola RO akceptovaná dňa 18.12.2019. Dňa 28.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 10.04.2019 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že verejný obstarávateľ môže vyhlásiť VO. Dňa 17.04.2019 bolo vyhlásené nové VO, lehota na predkladanie a otváranie ponúk bola stanovená na 24.06.2019. Výsúťažným dodávateľom je spoločnosť PEhAES, Bardejovská 15, 080 06 Ľubovňa (cena 540,708,10 €). Kompletne spracovaná dokumentácia bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom dňa 15.11.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2 (MS č. 3), ktorá bola schválená dňa 21.05.2020 a Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 30.03.2020 bola na Mesto doručená Správa z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré by mali vplyv na výsledok VO a neschválil výdavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dňa 30.03.2020 Oznámenie o späťvzati dokumentácie z VO, ktoré bolo akceptované listom doručeným dňa 14.04.2020. Verejné obstarávanie bolo Oznámením zo dňa 07.04.2020 zrušené vo Vestníku. Bol zazmluvnený nový externý spracovateľ VO Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM-TENDER, s. r. o. (celková cena 3 600 € s DPH). Prípravná dokumentácia pre 3. VO bola zaslaná na SORO/IROP dňa 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Dňa 27.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.06.2020 bolo vyhlásené 3. VO, lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 14.07.2020. V dôsledku doručenia značného množstva otázok k PD, bola lehota predĺžená do 10.08.2020, kedy zasadla komisia. Verejné obstarávanie bolo ukončené a dokumentácia VO bola zaslaná 15.12.2020 na výkon 2. ex-ante kontroly VO.										
Dňa 20.01.2021 bola Mestu prostredníctvom e-mailu doručená žiadosť o vysvetlenie/doplnenie predloženej dokumentácie na 2. ex-ante kontrolu, v rámci ktorej bolo požadované vysvetlenie/doplnenie ku ekvivalentom víťazného uchádzača v rámci CP. Vzhľadom na zistenie, že došlo k administratívnej chybe pri vyhodnocovaní CP víťazného uchádzača, požiadalo Mesto o prerušenie výkonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom do doby, kým ako verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky, žiadosť bola akceptovaná a RO predĺžil lehotu na vysvetlenie a doplnenie predloženej dokumentácie z procesu VO do 23.02.2021. Dňa 21.01.2021 bolo zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 1, resp. posunu konca realizácie hlavnej a podporných aktivít projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom až 18.05.2021. Dňa 28.01.2021 bola zaslaná výročná MS projektu, ktorá bola schválená 20.05.2021. Dňa 22.02.2021 bolo na SO/RO zaslané kompletne spracované doplnenie dokumentácie predloženej na výkon 2. ex-ante kontroly. Dňa 12.03.2021 bol doručený Návrh Správy z kontroly, v ktorom SO pre IROP súhlasí s pripustením výdavkov do financovania, avšak až po doručení stanoviska Mesta k identifikovaným neoprávneným výdavkom (práce naviac + asfaltovanie, na ktoré si Mesto v žiadosti nenárokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Stanovisko k výške neoprávnených výdavkov elektronicky dňa 15.03.2021. Dňa 19.03.2021 bola Mestu doručená Správa z 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. (zmluvná cena diela 551 801,15 € s DPH) a odoslaná dokumentácia z VO na ex-post kontrolu 31.03.2021. Dňa 19.04.2021 bola Mestu zaslaná Správa z ex-post kontroly. SO skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.										
Odvzdanie/prevzatie staveniska sa uskutočnilo 27.04.2021 s lehotou ukončenia plnenia/realizácie zákazky 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. zmenu harmonogramu aktivít projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 10/2021 a Prílohy č. 4 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania (víťaznej cenovej ponuky).										
Škola otvorená všetkým (program) - ZŠ Podsadek Zmluva č.: 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_101 cez ITMSprogram: 312011D079	Mesto pre ZŠ Podsadek	Varcholová Mgr. Gribová	MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)							
Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krátkováčnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hmotného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a socializačné potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklonený, pričom v rámci nového obdobia realizácie bude refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt je v realizácii.				0	37 200	0	37 200	0	0	08/2022
CELKOM schválené a v technickej realizácii				3 888 517	7 499 205	1 799 458	6 224 341	1 023 834	159 003	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										