

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		10.2.2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla - NFP310040ALN7	Mesto	Vrbjarová Majerniček Euroleader Consulting, s.r.o.	OPK ZP/SIEA							
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej základnej školy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermálnej energii zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispieje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Dňa 09.10.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané 22.10.2020. Dňa 27.12.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v výške NFP maximálne 375 824,06 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 395 604,27 €. Na RO boli zaslané kompletne podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Bol uskutočnený prieskum trhu na externé riadenie projektu. Vítaným uchádzačom je Euroleader Consulting, s.r.o., Levočská 6124/12, 080 01 Prešov s cenovou ponukou 10 428 s DPH.				0	395 604	0	375 824	19 780	0	08/2021
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla - NFP310040ALN5	Mesto	Varcholová Majerniček Euroleader Consulting, s.r.o.	OPK ZP/SIEA							
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej materskej školy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermálnej energii zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispieje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Dňa 27.12.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 268 546,12 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 282 680,13 €. Výška žiadanej finančného príspevku bola znížená o 468,95 €, ide o výdavky založenie trávniku, osiva tráv a laserová tlačiareň. Na RO boli zaslané kompletne podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane úpravy rozpočtu po schválení projektu. Bol uskutočnený prieskum trhu na externé riadenie projektu. Vítaným uchádzačom je Euroleader Consulting, s.r.o., Levočská 6124/12, 080 01 Prešov s cenovou ponukou 7 458 s DPH.				0	283 174	0	268 546	14 159	469	08/2021
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová M. Žid	MV SR							
Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK prinesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a UL SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbarskej ul. a UL SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade Podšadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Dňa 25.11.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 551 178,93 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s účinnosťou od 03.02.2021.				589 087	588 663	0	551 179	29 009	8 475	05/2022
NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunit II.	Mesto	Varcholová Bukovičová	MV SR - ÚSVRK							
Kontinuálne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ a realizácie podporných opatrení zameraných na zlepšenie spolupráce s rodinou pre zvýšenie počtu detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 30.11.2022. Mestu/škole budú refundované mzdy na 3 pracovníkov (pedagogický asistent/Mgr. Soňa Lompartová, odborný zamestnanec/Mgr. Mária Starinská, rodičovský asistent/nová pozícia v rámci projektu) a odmena pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľka MŠ. Dňa 03.11.2020 bolo vyhlásené VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, na pozíciu sa prihlásila len 1 uchádzačka, ktorá pri obznámení sa s pracovnou náplňou, nenastúpila do zamestnania. Dňa 26.11.2020 bolo vyhlásené 2. VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, ktoré bolo 17.12.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie na SVK predĺžené. Úspešnou uchádzačkou o pozíciu rodičovského asistenta sa stala Agnesa Pompová. Žiadosť o schválenie výberu uchádzača bola na RO zaslaná dňa 20.01.2021. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľu služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania.										11/2022
Cyklotrasa Za vodou	Mesto	Vrbjarová M.Žid	PSK							
Predmetom projektu je vybudovanie nového cyklistického chodníka v časti Za vodou, ktorého začiatok je naplánovaný pri lávke cez potok Jakubianka a pokračuje k novovybudovanému obchvatu, kde sa napája na chodník popri novej ceste č. III/3146A. Realizácia cyklistického chodníka pozostáva z 2 stavebných častí a to samotného chodníka a jeho osvetlenia. Chodník bude mať dĺžku 513,89 m a v celej dĺžke bude mať šírku 3 m. Verejné osvetlenie cyklochodníka pozostáva z osvetlenia osadeného na stožiaroch s výškou 5 m umiestneného 1 m od cyklochodníka. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.03.2020. Na 22. zasadnutí Zastupiteľstva PSK zo dňa 24.08.2020 bola Žiadosť o dotáciu schválená vo výške 94 000 €. Verejný obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky "Novostavba cyklochodníka na ulici Za vodou v Staré Ľubovni" bolo vyhlásené dňa 11.09.2020. Vítaným uchádzačom je JUNO DS s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 108 985,03 € s DPH. Dňa 05.10.2020 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie. V Zmluve o poskytnutí dotácie sa Mesto zaviazalo k spolufinancovaniu projektu vo výške min. 30 % z hodnoty výdavkov na projekt. Odovzdanie staveniska prebehne v mesiaci máj 2021.					168 629	108 985	94 000	32 695	0	08/2021
Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)	Mesto	Šlacier Kollárová Karaš	FPU							
Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvoknu. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 18.05.2020. Dňa 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadostí o fin. podporu, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU Rozhodnutie riaditeľa fondu o pridelení dotácie vo výške 200 000 €. Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivity "Oddychní si s históriou" (socha). Bola zrealizovaná úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie. Aktuálne prebieha zazmluvnenie projektu, Mesto zaslané na RO podpísaná zmluva dňa 02.02.2021. Paralelne prebiehajú aktivity spojené s prípravou podkladov pre jednotlivé VO.				0	359 875	0	200 000	50 133	0	05/2022
Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Kunák	MPaRV SR/IROP							

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		10.2.2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
<p>Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchynia dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami docielime zmenu klasifikácie stavby, t. č. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Slosarčík. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa, avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia (vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. ŽoNFP bola podaná dňa 31.05.2019. V rámci administratívnej kontroly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. Dňa 09.04.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 64 789,53 €, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Čakáme na podpísanie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa. Pripravuje sa spustenie procesu VO na realizáciu stavebných prác.</p>				1 714 467	1 714 215	0	1 563 715	82 301	64 790	12/2021
<p>Splav bez hraníc - INT/ET/PO/1/III/B/0205</p>				Mesto, Powiat Nowosad.	Šlacier Niesporek Majerniček	Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR				
<p>Predmetom projektu je vytvorenie/modernizácia produktu cestovného ruchu, ktorý zo strany Mesta zahŕňa vybudovanie objektu lodenice (uloženie kajakov, člnov, záchranných viest, vytvorenie šatne) v hodnote 57 793,10 €, sprievodné podujatie - otvorenie lodenice počas Medzinárodného rodného splavu, účasť na veľtrhoch v Olomouci. Zo strany poľského partnera bude zabezpečené vytvorenie propagačných materiálov (bedeker, videá) a účasť na veľtrhoch v Katowiciach a Łodzi. ŽoNFP bola podaná dňa 31.05.2019. Právoplatné stavebné povolenie získané dňa 04.09.2019. Dňa 16.01.2020 bolo doručené Rozhodnutie o schválení predloženeho mikroprojektu; celková hodnota financovania z EFRR číže schválený finančný príspevok predstavuje 94 439,42 €. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov nadobudla účinnosť dňa 25.06.2020. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa objektu - Splav bez hraníc vyhrala spoločnosť NOVSTAV zo Starej Ľubovne s cenovou ponukou vo výške 48 780,41 €, ktorá však zo súťaže odstúpila. Zmluva o dielo č. 251/2020 bola napokon uzatvorená 25.06.2020 s ďalším uchádzačom - TIMEO, s.r.o. z Lipan (zmluvná cena 52 363,07 € s DPH). Dňa 30.06.2020 prebehlo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby. Stavebné práce boli ukončené a dňa 02.10.2020 začalo preberacie konanie staveniska, pri ktorom boli identifikované nedorobky, ktoré zhotoviteľ odstránil do 12.10.2020. Dňa 09.10.2020 bola na RO odoslaná Správa o postupe realizácie mikroprojektu. Aktuálne sa na príslušných orgánoch zisťujú informácie a postup ohľadne nutných zmien na projekte zapríčinených COVID opatreniami. Na projekte, či už z našej strany alebo tej Poľskej, majú do konca marca 2021 prebehnúť mákke aktivity spojené s propagáciou projektu, no tie sa nedajú v súčasnej situácii realizovať. Hovoríme napríklad o aktivitách prezentácie na výstavách v Čechách a Poľsku alebo slávnostné otvorenie lodenice za účasti širokej verejnosti. Toho času taktiež prebieha kolaudácia stavby.</p>				10 302	131 348	0	94 439	14 375	0	03/2021
<p>Podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb Stará Ľubovňa – vybudovanie prístupovej komunikácie</p>				Mesto	Vrbjarová M. Žid	MH SR				
<p>Predmetom projektu je podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb v meste, prostredníctvom prepojenia účelovej komunikácie na Továrnskej ulici v priemyselnej zóne mesta s cestou I. triedy I/77 (Popradská ulica). Toto dopravné prepojenie sa v rámci projektu plánuje vybudovať ako jednoúrovňová komunikácia s 2 stykovými križovatkami a železničným priecestím. Výška požadovanej dotácie sa odvíjala od výšky investície investora (max. 15% z investície investora) - Leitech, s.r.o., ktorý v priemyselnej zóne plánuje vybudovať novú výrobnú halu s administratívnou budovou, pričom vytvorí 30 nových pracovných miest. Žiadosť o dotáciu bola podaná dňa 15.07.2019. Mestu bolo doručené Dožiadanie dokladov k podanej žiadosti o dotáciu. Dožiadanie bolo odoslané dňa 13.08.2019. Dňa 25.10.2019 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení dotácie v celkovej výške 1 094 392,86 € spolu s návrhom Zmluvy o poskytnutí dotácie. Dňa 07.11.2019 boli na MH SR odoslané podpísané rovnopisy Zmluvy o poskytnutí dotácie. Povinnou prílohou ŽoD bola Zmluva so spoločnosťou MH Invest II. s.r.o., ktorá bude v rámci realizácie projektu pre Mesto vykonávať: kontrolnú činnosť počas realizácie stavebných prác na stavbe, kontrolu činností technického dozoru investora a kontrolu správnosti vedenia stavebného denníka, bude sa zúčastňovať na kontrolných dňoch stavby, bude vykonávať kontrolu súladu poskytnutých finančných prostriedkov a komplexne zabezpečí proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na výkon technického dozoru investora. Projektová dokumentácia bola zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom. Dňa 23.10.2020 bola odoslaná Žiadosť o predloženie možnosti vyčerpania schválených finančných prostriedkov do konca roka 2021.</p>				0	1 433 868	0	1 094 392	384 476	0	12/2020
<p>Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.)</p>				Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK				
<p>Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozíciu garanta KC ostáva Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 nastúpil na pozíciu AoP Lukáš Pompa. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC.</p>										12/2021
<p>Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.)</p>				Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK				
<p>Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozícií TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filíčková Jana. Na pozícií TP ostávajú Mižigár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná Monika Dicová. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov TSP/TP.</p>										10/2022
<p>Rekonštrukcia malej športovej haly v Starej Ľubovni</p>				Mesto	Vrbjarová Smreková	PSK				

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		10.2.2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Predmetom projektu je rekonštrukcia tzv. malej športovej haly za účelom zlepšenia podmienok pre podporu športu v meste. Plánovaná rekonštrukcia zahŕňa: komplexnú rekonštrukciu športovej podlahy v malej športovej hale, opravu strechy a komplexné zateplenie predmetnej stavby. ŽoD bola podaná dňa 29.03.2019. Žiadosť nebola schválená. ŽoD bola doplnená a opätovne podaná v rámci II. kola podávania žiadostí dňa 28.06.2019. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.10.2019 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 100 000 €. Dňa 08.11.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o pridelení dotácie, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola podpísaná dňa 12.12.2019. Bol spustený proces VO.				407 324	407 324	0	100 000	307 324	0	10/2021
Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR							
Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Za vodou. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - vybudovanie bioretenečných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody zrealizujeme štyri dažďové záhrady, dve extenzívne vegetačné strechy (jedna na hlavnej budove školy o rozmere 350 m <sup>2</sup> a druhá nad hlavných vstupom do školy o rozmere 16 m <sup>2</sup> ), vegetačnú stenu, podzemnú nádrž na zadržiavanie zrážkovej vody vrátane nevyhnutnej realizácie areálovej dažďovej kanalizácie. ŽoD bola podaná dňa 30.11.2018. Dňa 04.02.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Dňa 04.07.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP v rámci odborného hodnotenia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Dňa 22.08.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vo výške 158 362,20 €. Dňa 09.10.2019 boli odoslané doklady a informácie potrebné k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla dňa 22.11.2019. Realizácia hlavnej aktivity "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)" je plánovaná na obdobie 07/2020 - 11/2020. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná monitorovacia správa bola RO schválená dňa 05.02.2020. Dňa 14.02.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce na zákazku s názvom „Vodozádržné opatrenia–ZŠ Za vodou č. 14, Stará Ľubovňa“. Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, Ľubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na RO na vykonanie ex-post kontroly verejného obstarávania. Dňa 06.05.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu aktualizácie Prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom jej zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF. Dňa 21.05.2020 bola Mestu doručená výzva na vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z VO s identifikovanými nedostatkami, na základe ktorej dňa 01.06.2020 požiadalo Mesto o späťvzatie dokumentácie z kontroly. Dňa 23.06.2020 bola dokumentácia z VO podaná na ex-ante kontrolu pred vyhlásením verejného obstarávania. Dňa 27.08.2020 nám bolo doručené Stanovisko k predloženej dokumentácii z verejného obstarávania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na základe čoho vyhlásilo Mesto dňa 02.09.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou". Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 14.10.2020. Dňa 26.09.2020 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - posunu začiatku a ukončenia aktivít projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021.				166 697	166 697	132 531	158 362	8 335	0	07/2021
Dokumentácia VO bola dňa 11.11.2020 odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly VO. Dňa 09.12.2020 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez pripomienok, čím bola naplnená odkladacia podmienka pre účinnosť Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom VO - PEhAES, a.s., ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.12.2020. Dňa 23.12.2020 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP týkajúcej sa zmeny harmonogramu projektu. Dňa 13.01.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP týkajúci sa schválenej zmeny harmonogramu aktivít projektu - 03/2021 - 07/2021. Dňa 25.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 01.02.2021 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení zmeny zo strany poskytovateľa, predmetom ktorej je úprava Podrobného rozpočtu projektu, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP, z dôvodu úspory finančných prostriedkov po ukončení verejného obstarávania. RO vypracuje návrh dodatku.										
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aeroterálnej energie - NFP310040V677	Mesto	RamontBuildin g s.r.o. Varcholová Majerníček	MŽP SR/OP KŽP							
Predmetom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy ZŠ Levočská za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti objektu. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE (sústavy šiestich plynových tepelných čerpadiel) sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla (predpokladaná úspora zemného plynu predstavuje 12 000m3/rok), zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. ŽoNFP bola podaná dňa 27.02.2019. Dňa 16.07.2019 bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vo výške 464 0421,65 €, pričom celková výška neoprávnených výdavkov predstavovala 1 382,40 €. Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 16.08.2019, Zmluva o dielo na hlavnú aktivitu projektu - stavebné práce bola uzatvorená dňa 16.08.2019 so spoločnosťou DAG SLOVAKIA, a.s.. Kontroly verejných obstarávaní, ktorá prebehla na zákazky na externé riadenie projektu, stavebný dozor a stavebné práce nenašli žiadne pochybenia a nezrovnalosti. Začiatok hlavných aktivít projektu bol spojený s nadobudnutím platnosti účinnosti mandátnej zmluvy na stavebný dozor 11.10.2019. Stavenisko bolo do rúk zhotoviteľa prác odovzdané 03.02.2020, pričom stavebné práce mal ukončiť do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s COVID-19 bolo dňa 16.04.2020 zaslané Oznámenie o pozastavení hlavnej aktivity projektu, a to na základe poskytnutej informácie zo strany zhotoviteľa, ktorý uvádza, že tepelné čerpadlá a jeho príslušenstvo talianskej výroby nebudú z dôvodu prerušenia výroby doručené v zmluvnom termíne. Vzhľadom na zlepšenie situácie sa v realizácii prác pokračovalo od 18.05.2020. 1. ŽoP - poskytnutie predfinancovania bola zaslaná 13.07.2020. Doplnenie ŽoP bolo zaslané 13.08.2020. ŽoP bola schválená doručením Správy z kontroly 28.08.2020. Dňa 08.09.2020 bolo na RO zaslané zúčtovanie predfinancovania, ktoré bolo schválené listom 24.09.2020 (194 540,07 € EÚ a ŠR + 10 238,95 € spolu). Dňa 31.07.2020 začalo preberacie konanie na prevzatie stavebného diela, ktoré bolo ukončené 13.08.2020. Hlásenie o konci realizácie hlavnej aktivity projektu bolo zaslané 14.08.2020. 2. ŽoP - poskytnutie predfinancovania bola zaslaná 11.09.2020. Dňa 21.09.2020 bola zaslaná Záverečná monitorovacia správa. Hlásenie o konci realizácie podpornej aktivity projektu bolo zaslané 30.09.2020. Dňa 01.10.2020 bola zaslaná 1. ŽoP - priebežná platba. Prostredníctvom e-mailu zo dňa 07.10.2020 nás RO vyzval na späťvzatie 2. ŽoP - poskytnutie predfinancovania a 1. ŽoP - priebežná platba, o ktorú ich požiadal certifikačný orgán, ktorý pochybil pri rozpočítaní zdrojov financovania nárokovovaných prostriedkov. Dňa 23.10.2020 bola opätovne podaná 2. ŽoP - poskytnutie predfinancovania a 13.11.2020 bolo v zmysle výzvy zaslané na RO jej doplnenie. Predmetná ŽoP bola schválená doručením Správy z kontroly 18.11.2020. Dňa 23.10.2020 bola opätovne podaná 1. ŽoP - priebežná platba (s príznakom záverečná) a 16.11 a 01.12.2020 bolo v zmysle výzvy zaslané na RO jej doplnenie. V zmysle úpravy COV a časového harmonogramu projektu bol vyhotovený Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP, ktorý nadobudol účinnosť 14.11.2020.				489 848	489 848	476 955	464 043	23 848	0	8/2020
Dňa 13.11. a 23.11.2020 bolo zaslané doplnenie Záverečnej monitorovacej správy, ktorá bola akceptovaná RO. Tepelné čerpadlá boli zaradené do majetku Mesta a poistené vo výške ich obstarávacej ceny. Dňa 25.11.2020 bolo odoslané zúčtovanie 2. ŽoP - poskytnutie predfinancovania (164 555,35 € EÚ + 37 219,54 € + 13 993,55 €) a 01.12.2020 bolo v zmysle výzvy zaslané na RO jeho doplnenie, pričom predmetné zúčtovanie ŽoP bolo schválené v ten istý deň. Dňa 01.12.2020 bola na RO podaná Žiadosť o odklad výkonu finančnej kontroly na mieste v rámci schválenia ŽoP s príznakom záverečná v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie. Dňa 19.01.2021 bolo zaslané na RO stanovisko o odvode výnosov z prostriedkov EÚ a ŠR za rok 2020. Bol podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom je úprava zazmluvnených COV projektu v dôsledku nedočerpania výdavkov projektu.										
Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2	Mesto	Vrbjarová Raššová	Implementačná agentúra MPSVaR SR							

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa				stav k:		10.2.2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Predmetom projektu je zabezpečenie opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa v počte 15 plných pracovných úväzkov. Dĺžka trvania projektu je 26 mesiacov s plánovaným začiatkom výkonu práce opatrovateľiek v januári 2019. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.11.2018. Dňa 11.01.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 24.01.2019. Dňa 17.04.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP 222 300 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 26.07.2019 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve - zmena začatia a ukončenia realizácie hlavnej aktivity 09/2019 - 10/2021, ktorá bola Mestu schválená a na základe tohto schválenia bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 09.07.2020 prebehla kontrola na mieste projektu so zameraním na výkon opatrovateľskej služby u klientov. V závere kontroly boli identifikované nedostatky, ktoré boli odstránené. Dňa 18.08.2020 bola odoslaná Žiadosť o platbu a 16.12.2020 bola Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej neboli identifikované žiadne zistenia. Dňa 25.01.2021 bola Mestu doručená správa z kontroly na mieste, v ktorej neboli identifikované žiadne zistenia. Výročná monitorovacia správa projektu bola odoslaná dňa 25.01.2021.				0	222 300	0	222 300	0	0	10/2021
Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Ščigulinský	MV SR/OP IZ							
Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni. V zmysle novej výzvy Mesto Stará Ľubovňa mohlo požiadať o 8-člennú hliadku, z toho je v návrhu 6 mužov a 2 ženy, všetci prednostne ako príslušníci MRK. Rozdiel oproti aktuálne implementovanému projektu je vo výške oprávnených výdavkov na mzdu jednotlivých príslušníkov hliadky. Oprávnené výdavky 647,76 € celková cena práce/mesiac na 1 pracovníka, na obdobie 24 mesiacov, t. j. 2 roky. Oprávnené sú taktiež výdavky ako "paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu do výšky 25 % z priamych nákladov na zamestnancov". ŽoNFP bola podaná dňa 21.9.2018. Dňa 25.03.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP 187 649,60 €. Dňa 04.06.2019 bola podpísaná zmluva o NFP, na základe ktorej sa realizácia projektu začala v júli 2019 kontinuálne po ukončení projektu "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS)". Dňa 27.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu, ktorá bola schválená 06.02.2020. Dňa 27.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu. Projekt je v realizácii.				0	197 526	0	187 650	9 876	0	06/2021
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201959	Mesto	Varcholová Vitkovský	MPaRV SR/IROP							
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, jazykového laboratória, pracovnej dielne. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 22.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Dňa 24.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Telefonicky sme boli vyžiadani na doplnenie informácií v ŽoNFP/v časti Verejné obstarávanie, ktoré boli na úrovni RO vymazané. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 128 906,96 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 135 691,54 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 19.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola akceptovaná RO. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 11.05.2020.				0	135 691	0	128 906	6 784	0	05/2021
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 365/2020 na didaktické pomôcky z víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 78 439,40 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 370/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 20 858,64 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 372/2020 na interiérové vybavenie - nábytok z víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dňa 18.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 4 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a úpravy Rozpočtu projektu a Podrobného položkového rozpočtu v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly VO, resp. účinných Kúpnych zmlúv. Na základe uvedeného bol spracovaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť 03.02.2021. Výročná monitorovacia správa projektu bola podaná 26.01.2021.										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201956	Mesto	Vrbjarová Gribová	MPaRV SR/IROP							

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		10.2.2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaci správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 22.06.2017. Dňa 23.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 80 001,37 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 84 211,97 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo fáze plánovaného predloženia dokumentácie na výkon ex-ante kontroly. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 06.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 14.12.2020 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu týkajúce sa posunu harmonogramu aktivít projektu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020- 05/2021, súčasne bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 29.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu.				0	84 511	0	80 001	4 210	0	05/2021
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 364/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 39 487,36 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 373/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 23 317,44 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 371/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 16 075,92 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201965	Mesto	Vrbjarová Chamilová	MPaRV SR/IROP							
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaci správa zo dňa 24.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 16.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 162 406,95 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 170 954,68 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 21.03.2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vykonanie stavebných úprav (predmet zákazky „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staréj Ľubovni“), v rámci ktorého nebola doručená žiadna cenová ponuka. Z toho dôvodu bolo dňa 11.04.2019 vyhlásené nové verejné obstarávanie. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 04/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 - 09/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 13.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 12/2020 na 06/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opätovne Žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 06/2020 - 12/2020 na 11/2020 - 04/2021. Dňa 14.12.2020 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 29.01.2021 bola odoslaná Výročná monitorovacia správa projektu.				0	17 1254	0	162 406	12 732	0	04/2021
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky (interiérové vybavenie) bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 363/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 85 443,58 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 362/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 20 547,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 374/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii (v rámci kontroly boli vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 514,23 € bez DPH pre Časť A1 Didaktické pomôcky/Zmluva o dielo č. 363/2020).										

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		10.2.2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu		
a) schválené - v technickej realizácii												
VO na realizáciu stavebných prác na ZŠ Komenského bolo odoslané na výkon ex-post kontroly dokumentácie dňa 29.11.2019 (viť azným uchádzačom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 40 284,64 € s DPH). Dňa 27.05.2020 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly VO zákazky "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staréj Ľubovni" (stavebné úpravy), na základe ktorého bude vypracovaná Žiadosť o zmenu zmluvy v dôsledku zosúladenia rozpočtu schváleného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budú vyčíslené konkrétne položky, ktoré budú hradené z vlastných zdrojov z dôvodu neoprávnenosti vo výške 4 184,58 € (táto suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v čase podávania žiadosti a aktualizovanou PHZ 33 570,53 € v čase realizácie VO). Zhotoviteľ stavby odstúpil od Zmluvy o dielo. Dňa 30.09.2020 bolo vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staréj Ľubovni" s termínom na predloženie cenových ponúk do 14.10.2020. Vyhlásené VO bolo dňa 02.11.2020 zrušené a následne bolo dňa 04.11.2020 opakovane vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staréj Ľubovni" s termínom na predloženie cenových ponúk do 18.11.2020. Viť azným uchádzačom je spoločnosť BAUMAN stavby, s.r.o. s cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu VO.												
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201961	Mesto	Varcholová Höger	MPaRV SR/IROP									
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielní. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 08.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotacia správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 18.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 124 298,61 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 130 840,64 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 18.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola RO schválená 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 04.05.2020.						0	130 840	0	124 298	6 542	0	05/2021
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s viť azným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SO/RO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 366/2020 na didaktické pomôcky s viť azným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 77 987,39 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 367/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s viť azným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 15 933,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 369/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s viť azným uchádzačom DREYONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 19.10.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dňa 01.12.2020 bola Mestu doručená Správa z ex-post kontroly. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok VO a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dňa 17.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 4 týkajúce sa posunu časového harmonogramu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a úpravy Rozpočtu projektu a Podrobného položkového rozpočtu v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly VO, resp. účinných Kúpnych zmlúv. Na základe uvedeného bol spracovaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť 29.01.2021. Výročná monitorovacia správa projektu bola podaná 26.01.2021 a schválená doručeným oznámením 05.02.2021.												
Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby	Mesto	Varcholová Hrebiková	MV SR/OP LZ									
Predmetom žiadosti o NFP je podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitného centra/kultúrneho domu v Podsadku za účelom vybudovania komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory, so zreteľom na aktívnejšie zapojenie členov komunity na riešení problémov ich sociálnej exklúzie a marginalizácie. Bol vybraný dodávateľ projektovej dokumentácie - STAVARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa. PD zahŕňa rozšírenie kapacít jestvujúcej budovy prístavbou, zníženie energetickej náročnosti jestvujúcej budovy, vytvorenie vonkajšieho bezbariérového prístupu do budovy a zhotovenie externej zvislej zdvíhacej plošiny, komplexnú výmenu elektroinštaláčnych rozvodov a vyvolané inšvetície (úprava bleskozvodu, dažďovej kanalizácie, preloženie regulátora plynu a úpravu multifunkčného ihriska - vrátanie do pôvodného stavu v dôsledku prístavby). ŽoNFP bola podaná dňa 4.10.2017. V deň uzavretia pôvodne stanoveného hodnotiaceho kola - 5.10.2017 zverejnilo MV SR na webovom sídle Oznámenie o zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Dňa 07.03.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Dňa 23.05.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 244 618,80 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 257 493,47 €. Mesto uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou KASPA SLOVAKIA s.r.o., Tokajská 29, 040 18 Košice na vypracovanie súťažných podkladov a samotnú realizáciu procesu verejného obstarávania - podlimitnej zákazky, bez využitia elektronického trhuviska na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu (celková cena 1.700 €). Kompletná dokumentácia z VO bola zaslaná na RO dňa 08.10.2018 na vykonanie 2. ex-ante kontroly dokumentácie pred podpisom zmluvy s viť azným uchádzačom. Na základe administratívnej finančnej kontroly SO pre OP LZ zisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že nie je možné pokračovať vo finančnej operácii. VO na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu bolo opätovne spustené dňa 04.12.2018. V dôsledku opakovania procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít z 10/2018 - 09/2019 na 05/2019 - 04/2020, ktorá nám bola schválená a RO vyhotovil Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Mesto odoslalo dňa 26.02.2019 dokumentáciu z VO na výkon 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s viť azným uchádzačom (SLOVDACH, s. r. o., Stará Ľubovňa). Dňa 16.04. a následne 15.5. boli Mestu zaslané žiadosti na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, dožiadania boli spracované a odoslané na RO. Dňa 09.07.2019 bolo na RO zaslané dodatočné doplnenie vysvetlenia dokumentácie z VO, resp. zistených nezrovnalostí. Dňa 29.07.2019 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre OP LZ. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.						301 515	301 515	300 600	244 619	12 875	44 021	09/2020

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa				stav k:		10.2.2021				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
<p>Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 416/2019 s víťazným uchádzačom SLOVDACH, s. r. o. (zmluvná cena diela 300 600,40 €) a zaslalo dokumentáciu z VO na následnú ex-post kontrolu dňa 27.08.2019. Mestu bola dňa 20.09.2019 doručená žiadosť o doplnenie dokumentácie z VO, dožiadanie bolo spracované a odoslané na RO. V dôsledku predĺženia procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu č. 2, resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 3/2021, schvaľovanie žiadosti bolo pozastavené do doby schválenia ex-post kontroly VO na stavebné práce. Mestu bola zaslaná Správa z ex-post kontroly, že RO nezistil žiadne nedostatky a je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto podalo žiadosť o zmenu projektu č. 3 (na základe usmernenia RO o neúmernom predĺžovaní plnenia deklarovaných ukazovateľov), resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 09/2020 v zmysle usmernenia RO, vrátane výsledku z ex-post kontroly a ČV o protokolárnom odovzdaní staveniska v termíne 04/2020. Žiadosť bola RO akceptovaná listom zo dňa 20.12.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola schválená dňa 12.02.2020. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 01.04.2020. Dňa 07.04.2020 bolo zaslané na RO Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 15.04.2020 bol na RO zaslaný formulár Príkladov dobrej praxe. Dňa 23.07.2020 bola podaná 1. ŽoP - poskytnutie predfinancovania, ktorá bola schválená doručením Správy z kontroly 04.08.2020. Preberacie konanie na prevzatie stavebného diela bolo ukončené 24.07.2020. Dňa 17.08.2020 bolo na RO zaslané záúčtovanie predfinancovania, ktoré bolo schválené listom 20.08.2020 (101 581,33 € EÚ + 11 950,75 € ŠR + 5 975,37 € spoluf.). Preberacie konanie stavby sa uskutočnilo 24.07.2020. Dňa 03.09.2020 bola podaná 2. ŽoP - poskytnutie predfinancovania, 06.10.2020 bolo zaslané na RO v zmysle výzvy jej doplnenie, bola schválená doručením Správy z kontroly 15.10.2020. Mesto podalo 22.09.2020 žiadosť o zmenu projektu č. 4 vo vzťahu k odsúhlaseniu nakladania s majetkom nadobudnutým z NFP treťou osobou-Občianskym združením ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj (prebehla opakovaná úprava Zmluvy v zmysle požiadaviek RO). Mesto podalo 05.10.2020 žiadosť o zmenu projektu č. 5 (na základe predĺženia procesu kolaudačného konania v dôsledku pandémie COVID-19), resp. ukončenia harmonogramu aktivít z 09/2020 na 10/2020, žiadosť bola RO akceptovaná listom zo dňa 16.10.2020. Dňa 23.11.2020 bola zaslaná Záverečná monitorovacia správa projektu vrátane povinných príloh. Stavba bola zaradená do majetku mesta a poistená vo výške jej obstarávacej ceny.</p>										
<p>Dňa 11.11.2020 začala administratívna finančná kontrola ŽoP/projektu dištančnou formou (predloženie vedenia analytického účtovníctva projektu, fotodokumentácia z archivácie dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom/Zmluva o NFP, zmeny projektu, MS, ŽoP, nezrovnalosti, VO atď.), komplexne spracované podklady boli zaslané na kontrolu 30.11.2020. RO odsúhlasil žiadosť o zmenu projektu č. 4 oznámením doručeným dňa 10.02.2021 a akceptoval Zmluvu o poskytnutí služieb KC s ETP Slovensko, ktorá bola zverejnená a účinnosť nadobudla dňa 10.12.2020. Dňa 05.02.2021 bola Mestu doručená žiadosť o opravu/doplnenie záverečnej MS. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie očakáva Mesto kontrolu na mieste pred ukončením projektu.</p>										
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ, Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebiková	MPaRV SR/IROP							
<p>Predmetom projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vnútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z jestvujúcich prešlapaných chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD, víťaznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Mandátnou zmluvou č. 339/2017 zo dňa 19. decembra 2017 bola spoločnosť B &amp; J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystrica zaviazaná vykonať pre Mesto spracovanie verejného obstarávania pre stavebné dielo "Revitalizácia vnútroblok. priestorov". Víťazným uchádzačom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s víťaznou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jún 2018. Dňa 22.01.2018 bolo Mestu doručené <u>Rozhodnutie o schválení ŽoNFP</u> s výškou NFP maximálne 640 609,27 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 674 325,55 €. Na Úrad PSK/Odbor SO pre IROP bola dňa 7.2.2018 zaslaná žiadosť o zmenu pôvodného časového harmonogramu projektu v dôsledku predĺženia procesu schvaľovania ŽoNFP a vydania samotného <u>Rozhodnutia</u>. Bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.04.2018. Dokumentácia z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác bola dňa 17.05.2018 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Taktiež bol vysúťažený dodávateľ na dodanie "dočasného pútača", ktorým je firma EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. (vysúťažená cena zákazky je 650 €). V rámci kontroly dokumentácie verejného obstarávania na dodanie stavebných prác boli zistené závažné nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých sa Mesto rozhodlo zrušiť verejné obstarávanie a dňa 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznámenie o späťvzati dokumentácie z verejného obstarávania. Následne sme listom zo dňa 16.7.2018 požiadali o zmenu zmluvy v časti Harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. RO akceptoval posun začiatku a ukončenia realizácie hl. aktivít projektu z 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019.</p>				699 125	674 325	540 708	640 609	16 028	17 688	09/2021
<p>Prípravná dokumentácia pre nové VO bola osobne doručená do podateľne SORO/IROP dňa 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Na SORO boli dňa 8.1.2019 zaslané aktualizované dokumenty z VO (Výzva, Súťažné podklady) v dôsledku elektronizácie procesu VO. Mestu bola doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, pričom kompletne spracované doplnenie dokumentácie bolo zaslané na SO/RO 18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu začiatku hl. aktivít projektu so spätným termínom pre uznanie výdavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun začiatku v dôsledku opravy nárokovateľnosti výdavkov na stavebný dozor), ktorá bola RO akceptovaná dňa 18.12.2019. Dňa 28.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 10.04.2019 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že verejný obstarávateľ môže vyhlásiť VO. Dňa 17.04.2019 bolo vyhlásené nové VO, lehota na predkladanie a otváranie ponúk bola stanovená na 24.06.2019. Vysúťaženým dodávateľom je spoločnosť PEhAES, Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice (cena 540.708,10 €). Kompletne spracovaná dokumentácia bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom dňa 15.11.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2 (MS č. 3), ktorá bola schválená dňa 21.05.2020 a Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 30.03.2020 bola na Mesto doručená Správa z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré by mali vplyv na výsledok VO a neschválil výdavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dňa 30.03.2020 Oznámenie o späťvzati dokumentácie z VO, ktoré bolo akceptované listom doručeným dňa 14.04.2020. Verejné obstarávanie bolo Oznámením zo dňa 07.04.2020 zrušené vo Vestníku. Bol zazmluvnený nový externý spracovateľ VO Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM-TENDER, s. r. o. (celková cena 3 600 € s DPH). Prípravná dokumentácia pre 3. VO bola zaslaná na SORO/IROP dňa 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Dňa 27.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP.</p>										
<p>Dňa 24.06.2020 bolo vyhlásené 3. VO, lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 14.07.2020. V dôsledku doručenia značného množstva otázok k PD, bola lehota predĺžená do 10.08.2020, kedy zasadla komisia. Verejné obstarávanie bolo ukončené a dokumentácia VO bola zaslaná 15.12.2020 na výkon 2. ex-ante kontroly VO. Dňa 20.01.2021 bola Mestu prostredníctvom e-mailu doručená žiadosť o vysvetlenie/doplnenie predloženej dokumentácie na 2. ex-ante kontrolu, v rámci ktorej bolo požadované vysvetlenie/doplnenie ku ekvivalentom víťazného uchádzača v rámci CP. Vzhľadom na zistenie, že došlo k administratívnej chybe pri vyhodnocovaní CP víťazného uchádzača, požiadalo Mesto o prerušenie výkonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom do doby, kým ako verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky; žiadosť bola akceptovaná a RO predĺžil lehotu na vysvetlenie a doplnenie predloženej dokumentácie z procesu VO do 23.02.2021. Aktuálne prebieha opätovné vyhodnotenie súťaže. Dňa 21.01.2021 bolo zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 1, resp. posunu konca realizácie hlavnej a podporných aktivít projektu do 09/2021. Dňa 28.01.2021 bola zaslaná výročná MS projektu.</p>										

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		10.2.2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Škola otvorená všetkým (program) - ZŠ Podsadek Zmluva č.: 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_101 cez ITMSprogram: 312011D079	Mesto pre ZŠ Podsadek	Varcholová Mgr. Gribová	MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)							
Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hmotného majetku č. 349/2018, resp. siedmich didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a socializačné potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklonený, pričom v rámci nového obdobia realizácie bude refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt je v realizácii.				0	37 200	0	37 200	0	0	08/2022
CELKOM schválené a v technickej realizácii				4 378 365	7 923 154	1 559 780	6 630 083	1 035 481	134 974	
b) realizované - finančné doučtovanie zrealizovaných projektov										

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		10.2.2021	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčast' mesta	termín podania žiadosti
Zelená strecha - ZŠ na Levočskej ulici v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR						
<i>Predmetom projektu je vytvorenie vodozrádržných opatrení vo forme 2 zelených extenzívnych striech v areáli ZŠ na Levočskej ulici a to na hlavnej budove (okrem časti nad telocvičňou) a na budove školskej jedálne. Vybudovaním tohto typu vodozrádržného opatrenia sa vytvorí plocha v rozlohe 1 331,42 m<sup>2</sup>, ktorá bude schopná ročne zadržať až 3 825,35 m<sup>3</sup> dažďovej vody, ktorá by inak odtiekla do mestskej kanalizácie. Cieľom projektu je zadržiavanie dažďovej vody v mieste, kde spadne, čo má pozitívny dopad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmä na ochranu pred povodňami na území mesta. Žiadosť bola podaná dňa 31.08.2020. Ministerstvo ŽP SR ako RO pre OP ĽZ oznámilo, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na vodozrádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci I. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o NFP, nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. Dňa 02.12.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané dňa 21.12.2020. V súčasnej dobe naďalej prebieha administratívna kontrola.</i>					357 442	275 375	82 067	82 067	31.08.2020
Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa - NFP310010APN1	Mesto	Kundľa Euroleader Consulting, s.r.o.	MŽP						
<i>Predmetom projektu je dobudovanie a zvýšenie kapacity existujúcej kompostárne v k.ú. Stará Ľubovňa. Výsledkom projektu bude stabilizovaný produkt - kompost s priaznivými ukazovateľmi obsahu organických živín, použiteľný na zvýšenie obsahu humusu v pôde a tým aj zvýšenie jej úrodnosti, čo bude mať dopad na zvýšenie kvality na okolité životné prostredie. Zároveň sa zvýši množstvo mechanicky upraveného BRO. Projekt by mal vyriešiť problém nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v meste. Pri kompostovaní sa budú zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z komunálnej sféry. Realizáciou projektu sa zabezpečí výstavba stavebných objektov kompostárne (spevnené plochy), nákup techniky a zariadení potrebných na nakladanie s biologickými odpadmi pre účely a potreby mesta, čím dôjde k zvýšeniu kvality a kapacity úpravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. ŽoNFP bola podaná dňa 12.06.2020. Výzva na doplnenie ŽoNFP bola doručená 30.07.2020, doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 04.08.2020. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie.</i>				0	524 759	498 521	0	26 238	12.06.2020
Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská - NFP309070ABL4	Mesto	Vrbjarová Smreková	MAS						
<i>Predmetom projektu je obnova trojdráhovej atletickej trate dĺžky 165 m na okruhu a s trojdráhovou rovinkou dĺžky 77 m, a tiež dráha pre skok do diaľky s dĺžkou 37,5 m s doskočiskom 3,5x7,0 m, naplneným jemným pieskom, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky na výkon pohybových aktivít žiakov ZŠ Levočská a obyvateľov mesta, ktorí budú môcť danú športovú infraštruktúru bezplatne využívať. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Maximálna výška požadovanej dotácie na jeden projekt je 30 000 €. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác bolo vyhlásené 30.10.2019. S víťazným uchádzačom, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku vo výške 63 180,52 € bola dňa 11.11.2019 uzatvorená zmluva o dielo. ŽoNFP bola podaná 11.11.2019. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola.</i>				74 573	30 000	30 000	33 181	44573	11.11.2019
<b>CELKOM projekty podané</b>				74 573	912 201	803 896	115 247	108 305	

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		10.2.2021	
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	uvažovaný rámec podpory - NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	uvažovaná spoluúčasť mesta	dátum vypracovania PD	termíny v zmysle zverejnenej výzvy	
								zverejnenie / predpoklad zverejnenia	na podanie žiadosti o NFP
Podpora rodín a inklúzia detí formou detského ihriska pri Komunitnom centre Stará Ľubovňa	Mesto	Šlacher Hrebíková	MPSVR SR						
Zámernom projektu je podpora plnenia funkcií rodiny prostredníctvom vybudovania detského ihriska pri Komunitnom centre v miestnej časti Podsadek. Aktuálna plocha na to určená je oplotená a zarastená trávou. Na pozemku sa urobí stavebné úpravy s vybudovaním a spevnením danej plochy tak, aby sa tam vedeli praktizovať športy ako basketbal, futbal, volejbal. Plocha bude využívaná nielen pre potreby Komunitného centra a účelu tejto výzvy, ale aj pre ZŠ Podsadek, ako priestor pre hodiny telesnej výchovy. Druhou časťou projektu je vybudovanie oddychovej zóny (altánok, sedenie), kde by mohli prebiehať združovania rodín (účel výzvy), aktivity komunitného centra, či letná škola spomínanej ZŠ. Všetky práce musia byť dokončené do 31.12.2021. Tvorba žiadosti a kompletizácia príloh je aktuálne v procese.					max. 50 000	max. 5 000	19/2021		26.2.2021
ZŠ Levočská SL- Zníženie energetickej náročnosti budovy	Mesto	Šlacher Majerniček	Environmentálny fond						
Zámernom projektu je zateplenie obvodového plášťa objektu - budova školy, telocvičňa, jedáleň a dielne. V rámci stavebných úprav budú realizované aj ďalšie súvisiace práce, ako výmena atikových plechov, oplechovania parapetov, doplnenie pododkvapových žľabov atď. ŽoD by mala byť posúdená podľa informácií z enviroföndu do cca apríla/mája 2021. Harmonogram samotného zateplenia a prác bude musieť dodržať termín ukončenia maximálne do 30.11.2021. Proces tvorby žiadosti a kompletizácia príloh je aktuálne v procese.					max. 400 000	max. 20 000	10/2021		26.2.2021
Biely dom	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŽP SR/OP KŽP						
Zámernom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spoluufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t.j. časť priestorov nesmie byť prenajímaná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámernu vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti sa pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP.							07-08/2017		
Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta)	ZRR n.o. Mesto SL	Varcholová Kasperkevič	Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020						
Zámernom projektu je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Stará Ľubovňa až do Stareho Saccu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turisti mohli získať informácie o ceste, mohli by si urobiť krátke občerstvenie a bivačkovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkosti. Dodávateľ PD lidenice PROJEKPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením v Starej Ľubovni je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starej Ľubovni. V tabuľke je uvedený rozpočtový náklad pre realizáciu projektu v Meste Stará Ľubovňa (nie rozpočet za všetkých 10 projektových partnerov). Projekt (VP ZRR, n. o. Prešov) bol podaný v 08/2016, neprešiel formálnou kontrolou. Prebehli rokovania o postupe prípravy opakovanej žiadosti o NFP, bola ukončená spolupráca s ZRR, n. o. Prešov, bolo dohodnuté že žiadateľom a vedúcim partnerom bude poľská strana.				294 905	316 850	15 842	08/2016	04/2017	

Rozbor projektových aktivít L'RZMO						stav k:		10.2.2021		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro Kód: PLSK.01.01.00-12-0109/17	Miasto i Gmina Piwniczna- Zdrój Gmina Rytro Miasto i Gmina Uzdrowisko wa Muszyna L'RZMO SL'	Jaščur	Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR							
<p><i>Predmetom projektu je všestranný rozvoj oblasti PL-SK pohraničím prostredníctvom spojenia dostupných možností a potenciálu, ako aj prehlbenie vzájomnej spolupráce a využitie kultúrno-prírodného dedičstva na vytvorenie integrovaného produktu cestovného ruchu založeného na medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 11. Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo 11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárodnými dohodami vybudujú tieto úseky: Stará Ľubovňa – Chmeľnica 1,9 km, Muszyna (m. ě. Fobwark po žel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11), Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v Mnišku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starým Sączom 13,5 km. Zrealizuje sa teda 18,68 km úseku EV11 vrátane vybudovania 7,93 km nových cyklotrás a označenia 10,75 km trasy EV11 na exist. úsekoch ciest s malou premávkou. Plánuje sa aj výstavba dvoch oddychových miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmeľnici) vybavených nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím solárnych panelov. Súčasťou projektu je aj realizácia tzv. mäkkých aktivít v podobe vypracovania krajinnno-prírodného questingu po atrakciách novovybudovanej trasy a jej najbližšom okolí spolu s organizáciou partnerských cyklistických pretekov s využitím pripraveného questu na záver projektu, prípravy cca 10 min. propagačného filmu ukazujúceho priebeh trasy a krajinnno-prírodného-historických atrakcií, ktoré sa na nej nachádzajú, s využitím techniky leteckých záberov vyhotovených pomocou dronu, prípravy dodatočnej funkcie pre aplikáciu vytvorenú pre potreby vlajkového projektu pre novovybudovaný úsek EV11. Rozpočet projektu L'RZMO: EFRR 363 945,51 € + ŠR 42 817,12 € + spoluf. 21 408,57 €. V poradí 1. VO na zhotoviteľ'a stavby nebolo úspešné. Bolo spustené 2. VO na zhotoviteľ'a stavby, pričom dokumentácia z VO bola predložená na výkon ex-ante kontroly VO. Stavebné práce by mali byť ukončené podľa Zmluvy o NFP v termíne do 31.08.2021. Bolo spustené spoločné cezhraničné verejné obstarávanie na zhotovenie solárneho altánu v Chmeľnici. Bolo spustené verejné obstarávanie na stavebný dozor, predpoklad podpisu zmluvy do konca 02/2021. Prebiehajú konzultácie ako postupovať pri verejnom obstarávaní na rozšírenie aplikácie AQUAVELO o časť EUROVELO11.</i></p>					1 429 126	0	1 257 574	171 552	0	08/2021
CELKOM schválené a v technickej realizácii				0	1 429 126	0	1 257 574	171 552	0	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										