



# **MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

---

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo:** IX/2024  
**Dňa:** 22.02.2024

**K bodu programu:** č. 12

**Názov materiálu:** **Rozbor projektových aktivít  
Mesta Stará Ľubovňa**

**Materiál obsahuje:** Návrh uznesenia  
Dôvodová správa  
Rozbor projektových aktivít k 14.02.2024

**Materiál predkladá:** **PhDr. Ľuboš Tomko**  
primátor mesta

**Materiál vypracovala:** **Ing. Miriama Varcholová**  
projektový referent a ŠFRB

## **N á v r h   u z n e s e n i a**

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

### **b e r i e   n a   v e d o m i e**

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 14.02.2024.

## **D ô v o d o v á   s p r á v a**

Materiál sa predkladá z dôvodu informácie o aktuálnom stave projektových aktivít Mesta.

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		14.2.2024		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Elektronabijačky	Mesto	EASR PSK Tomko Šomská	MH SR							
Predmetom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy a vybudovanie verejnej prístupnej infraštruktúry pre alternatívne pohony, čím sa zníži produkcia celkových emisií v doprave a zlepši kvalita ovzdušia. V meste Stará Ľubovňa sa v súčasnosti nachádzajú tri nabíjacie body pomalého nabíjania AC, absentuje rýchlonabíjačka typu DC. Pre podporu a rozvoj elektromobility je preto žiaduce vybudovať dostatočný počet pomalých nabíjajúcich staníc AC a minimálne jednu rýchlonabíjaciu stanicu typu DC. Žiadosť o PPM bola odoslaná 30.6.2023 elektronicky (projekt EKO-Doprava v PSK, pripravený Energetickou Agentúrou Smart Regiónu PSK (EASR PSK). Celkovo vybuduje PSK v kraji cez projekt 33 nabíjajúcich staníc. Dňa 18.10.2023 bola doručená výzva na doplnenie podkladov k žiadosti, dokumenty boli odoslané 23.10.2023. Dňa 7.1.2024 bolo doručené oznámenie o splnení PPPM a poskytnutí PM vo výške 74 400 € s výzvou na doplnenie. Doplnenie bolo odoslané 12.1.2024. Dňa 2.2.2024 doručená výzva na ďalšie doplnenie, požadované doklady boli zaslané obratom. Dňa 6.2.2024 doručená výzva na doplnenie k zmluve o PPM. Spracované podklady odoslané emailom 9.2.2024.				0	89 172	89 172	74 400	0		
Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Šomská	Úrad vlády SR							
Predmetom projektu je skvalitnenie a podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komún, ako sú Rómovia, prostredníctvom vytvorenia 12-člennej miestnej občianskej a preventívnej služby s pôsobnosťou na celom území mesta Stará Ľubovňa. Členovia MOaPS budú aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním a vlastným príkladom pôsobiť v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany života, zdravia a majetku, ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a pod. ŽoNFP bola podaná dňa 12.07.2023. Dňa 19.9.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané dňa 29.9.2023. Dňa 16.11.2023 bolo mestu doručené rozhodnutie o neschválení NFP. Projekt bol presunutý do zásobníka projektov. Dňa 01.12.2023 bolo poštou odoslané odvolanie proti rozhodnutiu. Dňa 29.12.2023 bolo doručené oznámenie o otvorení zásobníka projektov a výzva na predloženie dopĺňajúcich dokumentov. RO prehodnotil alokovanú výšku fin. prostriedkov na predmetnú výzvu a dodatočne odsúhlasil pôvodne neschválené žiadosti. Dňa 17.01.2024 bolo doručené rozhodnutie o zmene rozhodnutia a schválenie NFP v plnej výške 488 600 €. Dňa 25.01.2024 bola doručená výzva na doplnenie podkladov k príprave návrhu zmluvy o NFP. Časť podkladov odoslaná dňa 31.01.2024 poštou, druhá časť elektronicky 02.02.2024.				0	488 600	488 600	488 600	0	0	
Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch – Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Šivuľka	PRV/PPA							
Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu náučno-turistického charakteru na lesných pozemkoch mesta Stará Ľubovňa prostredníctvom vytvorenia nových spevnených komunikácií prepojených na existujúce komunikácie za účelom zokrukovania trasy nového produktu a obnovy pôvodnej siete chodníkov, umiestnenia rôznych náučných a pohybových prvkov pozdĺž trasy, postavenia ekoučebne lesnej pedagogiky vrátane príslušného doplnkového mobiliáru a atraktívnej vyhlíadky. ŽoNFP bola podaná 07.12.2022 (max. výška OV 350 000 € limitovaná výzvou). Dňa 08.12.2023 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, požadované doplnenie bolo odoslané 14.12.2023. Dňa 24.01.2024 bolo EKOSu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP vo výške 344 363,52 € (schválená dotácia v plnej výške - CV projektu bez DPH).					413 236	0	344 364	0	68 873	12/2023
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid M.	Environmentálny fond							
Predmetom projektu je komplexná výmena existujúcich svietidiel, verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti predmetnej infraštruktúry. V rámci modernizácie verejného osvetlenia budú inštalované svietidlá kompatibilné s ostatnými novými svietidlami v meste. Ku každému svietidlu bude dodaný komunikačný obojsmerný modul umožňujúci diaľkové ovládanie a reguláciu osvetlenia. V osvetľovacích stožiaroch bude podľa potreby vymenená elektrovýzbroj a stožiarová svorkovnica. Niektoré svietidlá budú osadené na výložníkoch na existujúcich stožiaroch VSD a časť bude vymenená aj s výložníkom. V niektorých úsekoch plánujeme aj výmenu káblového vedenia a stožiarov. Realizáciou projektu docielime úsporu elektrickej energie až 69 %. Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná na nasledovných uliciach: Mýtna (doplnenie chýbajúceho pouličného osvetlenia pri OR HaZZ SL), Popradská, Továrenská, Zámocká, Zamojského, Podsadok, Za vodou, Jarmočná, Janka Kráľ, Duklianskych hrdinov, Prešovská a Hviezdoslavova. Žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru bola podaná dňa 03.10.2023. Doplnenie prepočtu spotreby energií v kWh/rok, v zmysle výzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023. Dňa 08.12.2023 bolo Mestu doručené Rozhodnutie ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou úveru z EF vo výške 923 964,52 €. Pripravuje sa spustenie procesu VO.					923 965	0	923 965	0	0	12 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy
NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	Mesto	Varcholová	IMPLEA							
Predmetom projektu je preklopenie výkonu 13 opatrovateľiek na 1 kalendárny mesiac, a to december 2023, ktorých výkon bol zastrešený do novembra 2023 z projektu Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II. Maximálne obdobie podpory je do 31.12.2023. Žiadosť o zapojenie do projektu bola podaná 27.10.2023. Oznámenie o schválení žiadosti o zapojenie sa do NP TOS bolo Mestu doručené 09.11.2023. Dňa 27.11.2023 boli odoslané dokumenty v zmysle bodu 4.3. Príručky pre spolupracujúce subjekty. Zmluva o spolupráci bola podpísaná 28.11.2023 a odoslaná na RO, účinnosť nadobudla 02.12.2023. Dňa 01.12.2023 bola odoslaná 1. ŽoP - zálohová platba vrátane Monitoringu opatrovateľiek a klientov. Dňa 13.12.2023 boli odoslané uzatvorené Dodatky k Zmluvám o poskytovaní opatrovateľskej služby s klientom. Dňa 20.12.2023 boli odoslané spracované Karty účastníkov projektu o vstupe do aktivity. Priebežne je odosielaný Monitoring opatrovateľiek a klientov v rámci zmien. Dňa 08.01.2024 bola odoslaná 2. ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby. Kompletne spracované doplnenie v zmysle výzvy RO bolo odoslané na RO 18.01.2024. Dňa 25.01.2024 boli odoslané spracované Karty účastníkov projektu o výstupe z aktivity.				0	9 750	0	9 750	0	0	12/2023
Ochrana a podpora zdravia obyvateľov rómskej komunity na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni	Mesto	Šomská Majerniček	Úrad vlády SR							
Predmetom projektu je zriadenie kontajnerového hygienického centra v komunite na Továrenskej ulici s pripojením na vodu a kanalizáciu. Vybudovanie kanalizácie, vodovodnej prípojky a zriadenie hygienického centra zvýši kvalitu života obyvateľov marginalizovanej skupiny a prispeje k ochrane a podpore ich zdravia. Zároveň rozšíri možnosti budúcich aktivít, edukácie a osvetu na tému hygieny priamo v komunite. ŽoPD bola podaná 21.08.2023. Dňa 11.10.2023 bolo Mestu oznámené schválenie dotácie vo výške 14 000 €. Dňa 26.10.2023 boli odoslané dokumenty potrebné pre uzatvorenie zmluvy. Dňa 22.11.2023 bola na podpis doručená zmluva o poskytnutí dotácie. Dňa 29.11.2023 odoslaná podpísaná zmluva s prílohami. Dňa 20.12.2023 doručené oznámenie o posune podpisu zmluvy na rok 2024. Dňa 5.2.2024 bola na podpis poštou doručená zmluva o poskytnutí dotácie. Zmluva po podpise mestom odoslaná 7.2.2024.					21 152		14 000			
NP Spolu pre komunity - aktivita komunitné centrá	Mesto	Varcholová Raššová	IMPLEA							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		14.2.2024						
A. Projekty schválené a v realizácii				prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu	
<p><i>Predmetom projektu je zabezpečenie prevádzky KC na Továrenskej ulici v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách v platnom znení (financovanie aktivít KC 66 mesiacov – do 01/2029) prostredníctvom 3 pracovníkov KC: odborný manažér, komunitný pracovník, pracovník KC. Nakoľko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola výzvy, môže si nárokovať refundáciu miezd pracovníkov na predchádzajúcom NP, resp. poskytovanie služby pred dátumom zverejnenia tejto výzvy. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 24.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli doručené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci. Dňa 03.11.2023 bolo odoslané Vyhlásenie o začatí výkonu KC. Žiadosť o platbu sa bude odosielať vždy do 15 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, za ktorý si Mesto uplatňuje transfer za zamestnancov. V poradi 1. ŽoP, ktorá obsahovala aj nárokovanie miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol výkon KC zastrešovaný z vlastných finančných prostriedkov Mesta, bola odoslaná 06.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovným zmluvám zamestnancov KC a odoslaná ostatná dokumentácia pre plnohodnotnú prevádzku KC 23.11.2023. Priebežne sa vypracúva listinná agenda KC a sú odosielať ŽoP na refundáciu mzdových výdavkov na mesačnej báze.</i></p>									0	283 601	0		0	01/2029
NP Spolu pre komunity - aktivita terénna sociálna práca				Mesto	Varcholová Raššová	IMPLEA								
<p><i>Predmetom projektu je zabezpečenie terénnych sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa (financovanie aktivít 66 mesiacov - do 01/2029) prostredníctvom 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II. Aktuálne zastrešujú predmetnú službu v meste 2 TSP a 3 TP, nakoľko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovný pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP je možné žiadať maximálne toľko pozícií TSP a TP, koľko zamestnancov na týchto pozíciách bolo vo výkone k 30.06.2023. Do budúca sa počíta s prehodnotením počtu, čo by v prípade Mesta Stará Ľubovňa znamenalo navýšenie o 1 TSP. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 19.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli doručené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci. Žiadosť o platbu sa bude odosielať vždy do 15 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, za ktorý si Mesto uplatňuje transfer za zamestnancov. V poradi 1. ŽoP, ktorá obsahovala aj nárokovanie miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol výkon TSP a TP zastrešovaný z vlastných finančných prostriedkov Mesta, bola odoslaná 08.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovným zmluvám TSP a TP a odoslaná ostatná dokumentácia pre plnohodnotný výkon služby 22.11.2023. Priebežne sa vypracúva listinná agenda TSP a TP a sú odosielať ŽoP na refundácia mzdových výdavkov na mesačnej báze.</i></p>									0	476 977	0		0	01/2029
Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa				Mesto	Varcholová Majerniček	MIRRI/IROP								
<p><i>Predmetom projektu je regenerácia vnútrobloku na sídlisku Západ medzi bytovými domami na Tatranskej, Letnej, Okružnej a Mierovej ulici (vnútroblok oproti Obchodnému domu Družba) s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, ktorými sa zabezpečí ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovaní funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhovej a vekovej štruktúry drevín, zníženie zraniteľnosti vnútrobloku klimatickými rizikami prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability daného územia vrátane regenerácie materiálno-technického zázemia danej lokality. Celková plánovaná revitalizovaná plocha vnútrobloku je 11 015,33 m<sup>2</sup>. Bolo zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD. Víťazným uchádzačom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková ulica 31, Prešov (zmluvná cena PD je 16 200 €). Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná dňa 30.03.2022. Dňa 17.10.2022 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 689 400,50 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 725 684,74 €. Na RO boli 26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla 30.12.2022. Bola uzavretá Zmluva o dielo č. 4/2023 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s.r.o., Levočská 21, Stará Ľubovňa (zmluvná cena diela 645 803,19 € s DPH) ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním. Dňa 24.01.2023 bola odoslaná kompletná dokumentácia na výkon štandardnej ex-post kontroly dokumentácie z VO. V poradi 1. výročná monitorovacia správa projektu bola odoslaná 24.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 28.02.2023. Kompletne spracované doplnenie v zmysle výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokladov k VO na stavebné práce bolo odoslané na SORO 22.03.2023. Správa z kontroly VO na stavebné práce bez zistených nedostatkov s vplyvom na výsledok VO bola Mestu doručená elektronicky 05.04.2023. Dňa 14.04.2023 bolo protokolárne odovzdané stavenisko zhotoviteľovi a bol dodaný dočasný pútač od dodávateľa EXO Reklamná agentúra s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH).</i></p>							700 023	725 685	671 465	689 401	55	36 284	12/2023	
<p><i>Dňa 18.04.2023 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Bolo zrealizované VO na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Jozef Arendáč - AREKO, 065 11 Nová Ľubovňa 541 (celková cena 8 500 €). Dňa 19.04.2023 boli predložené na SORO pre IROP na výkon štandardnej ex post kontroly kompletne dokumentácie z VO na stavebný dozor a dočasný pútač. Dňa 15.05.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO - stavebný dozor bez zistených nedostatkov. Dňa 08.06.2023 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP (aktualizácia rozpočtu projektu po VO). Dňa 07.07.2023 bola odoslaná 1. ŽoP – poskytnutie predfinancovania (COV 74 812,13 €). Dňa 20.07.2023 bolo odoslané doplnenie dokumentácie z VO - dočasný pútač a 27.07.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez zistených nedostatkov. 1. FA vo výške 74 812,13 € bola uhradená 04.08.2023. V poradi 2. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania bola odoslaná na SORO 14.08.2023. Dňa 16.08.2023 bola odoslaná 3. ŽoP – poskytnutie predfinancovania (COV 157 078,93 €). Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu navyšiac a menej práce na stavbe v sume 20 490,39 € s DPH, ktorý nadobudol účinnosť 25.08.2023. Toho istého dňa bol odoslaný na výkon štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie. 2. FA vo výške 157 078,93 € bola uhradená 31.08.2023. Dňa 06.09.2023 bola odoslaná 4. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania (COV 157 078,93 €). Dňa 06.10.2023 bola odoslaná 1. Žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa zmien v rámci Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z dôvodu zmeny pôvodne navrhovaných parkových lavičiek, ktorý nadobudol účinnosť 03.10.2023. Dodatok č. 2 bol odoslaný 09.10.2023 na výkon štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie. Dňa 17.10.2023 bola odoslaná 5. ŽoP - poskytnutie predfinancovania (COV 267 573,31 €). Dňa 24.10.2023 bola odoslaná dodatočná úprava účtovných dokladov k 2. ŽoP a 4. ŽoP. Bol podpísaný Dodatok č. 3 na navyšiac práce, ktorý bol odoslaný na výkon štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie dňa 06.11.2023.</i></p>														

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		14.2.2024				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Dňa 25.10.2023 sa uskutočnila finančná kontrola a finančná kontrola na mieste ŽoP, výstup z kontroly bez zistených nedostatkov bol doručený Mestu 06.11.2023. V poradí 6. ŽoP – poskytnutie predfinancovania bola odoslaná (COV 133 843,93 €) 07.11.2023. Dňa 16.11.2023 bola elektronicky doručená Správa z kontroly Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo bez zistených nedostatkov. Dňa 20.11.2023 bola odoslaná 2. Žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa zmien v rámci Dodatku č. 2 a č. 3 k Zmluve o dielo a posunu časového harmonogramu projektu z 02/2023 - 10/2023 na 04/2023 - 12/2023, zároveň bola odoslaná 7. ŽoP - zúčtovanie predfinancovania. Dňa 20.11.2023 bola doručená výzva na doplnenie v rámci kontroly Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo a 21.11.2023 výzva na doplnenie v rámci kontroly Dodatku č. 3. Kompletne spracované doplnenie v rámci kontroly Dodatku č. 2 bolo odoslané 24.11.2023 a Dodatku č. 3 27.11.2023. Dňa 28.11.2023 bol doručený Návrh správy z kontroly Dodatku č. 2 na krátenie OV vo výške 19 587,13 € s DPH. Dňa 01.12.2023 bola odoslaná dokumentácia na výkon štandardnej ex-post kontroly dokumentácie z VO - projektová dokumentácia. Mestu bola zároveň doručená Správa z kontroly 7. ŽoP bez zistených nedostatkov. Dňa 01.12.2023 bola doručená výzva na opravu nárokovanej výšky fin. prostriedkov v 6. ŽoP vzhľadom na navrhované krátenie, ktorá bola odoslaná elektronicky. Dňa 04.12.2023 bolo na SORO odoslané stanovisko k Návrhu správy z kontroly Dodatku č. 2 na krátenie OV v podobe uzavretia opravného Dodatku č. 4 (oprava Dodatku č. 2 - doplnenie rozpočtu lavičiek so zmenou dl. 1 800 mm). Stanovisko bolo zo strany kontroly akceptované a 06.12.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatku č. 2 a č.4 bez zistených nedostatkov. Dňa 11.12.2023 bola doručená výzva na vysvetlenie dokumentácie z VO - projektová dokumentácia, vysvetlenie bolo odoslané 12.12.2023. Dňa 11.12.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatku č. 3 bez zistených nedostatkov. Správa z kontroly VO - projektová dokumentácia bez zistených nedostatkov bola Mestu doručená 20.12.2023. Bola dodaná stála tabuľa o dodávateľ a EXO Reklamná agentúra s.r.o. (cena tovaru 146,40 € s DPH). Dňa 04.01.2024 bolo odoslané Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu. Dňa 10.01.2024 bola odoslaná 9. ŽoP - záverečná (COV 43 708,09 €) a Žiadosť o vykonanie kontroly dokumentácie z VO zákazky - stála tabuľa. Záverečná monitorovacia správa projektu bola odoslaná 15.01.2024. Mestu bola doručená 22.01.2024 Správa z kontroly 8. ŽoP - zúčtovanie predf. bez zistených nedostatkov. Dňa 30.01.2024 bola doručená výzva na doplnenie ZMS, doplnenie odoslané na SORO 02.02.2024.										
Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II	Mesto	Vrbjarová Raššová	MPSVR SR							
Predmetom projektu je zabezpečenie pokračovania opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa. V rámci projektu bude opatrovateľskú službu zabezpečovať 13 opatrovateľiek/opatrovateľov na plný pracovný úväzok. Harmonogram projektu je v rámci ŽoNFP naplánovaný na 24 mesiacov so začiatkom v novembri 2021, čím by došlo ku kontinuálnemu pokračovaniu opatrovateľskej služby po ukončení aktivít aktuálne realizovaného projektu v októbri 2021. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.08.2021. Dňa 18.08.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Dňa 12.10.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 212 160 €. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná elektronicky dňa 23.11.2021. Realizácia hlavnej aktivity projektu začala dňa 01.12.2021. Dňa 15.12.2021 bolo odoslané Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 27.11.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste ŽoP č. 312081BHA55008 dštančnou formou. Na RO bola odoslaná požadovaná dokumentácia a následne bola komunikovaná s vedúcim kontrolnej skupiny. Kontrola bez zistených nedostatkov bola ukončená 15.11.2023 (vzhľadom na nezáistené chyby, kontrolná skupina neprišla na fyzickú kontrolu výkonu OS). Dňa 15.01.2024 bola odoslaná záverečná ŽoP a 19.01.2024 záverečná MS.				0	212 160	0	212 160	0	0	11/2023
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid M.	MV SR							
Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK priniesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrnskej ul., v rómskej osade Podšadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Dňa 25.11.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 551 178,93 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s účinnosťou od 03.02.2021. Dňa 25.03.2021 bolo na RO zaslané Oznámenie k Upozorneniu na dodržiavanie Zmluvy o NFP vzhľadom k spusteniu procesu VO, v rámci ktorého sme požiadali o predĺženie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca apríl 2021 a následne do konca mesiaca máj 2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 28.05.2021 a aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dňa 02.07.2021 bola na RO zaslaná Žiadosť č. 1 o zmenu projektu, keďže Mestu Stará Ľubovňa boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, pričom v rámci niektorých boli vydané stanoviská/vysvetlenia v rozsahu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Kompletné doplnenie žiadosti bolo odoslané 22.07.2021 a žiadosť bola schválená doručným oznámením 27.07.2021. Zároveň bola podaná Žiadosť č. 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2021 – 05/2022 na 09/2021 – 08/2022, ktorej schvaľovanie bolo pozastavené do doby preukázania skutočného začiatku realizácie hlavnej aktivity.				589 087	588 663	670 765	551 179	29 009	8 475	12/2023
Dňa 10.12.2021 bola odoslaná kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia s možným vplyvom na výsledok VO, preto Mesto požiadalo 23.02.2022 o späťvzatie dokumentácie k VO. Mestu bol následne 28.02.2022 doručený Záznam o zastavení kontroly. Dňa 14.01.2022 bola odoslaná výročná MS č. 1, ktorá bola schválená 02.03.2022. Boli aktualizované rozpočty jednotlivých stavebných objektov a 17.05.2022 spustené v poradí 2. VO. Mesto konzultovalo prípadne vypustenie 2 vetiev v rámci SO 102 Rekonštrukcia Továrnskej ulice vzhľadom na zastavené/rozšírené obydlia v trasovaní plánovanej cesty. Viťazným uchádzačom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto Stará Ľubovňa odstúpilo od Zmluvy o dielo s viťazným uchádzačom z dôvodu doručenej cenovej ponuky v sume vyššej o cca 20 000 € nad stanovenú PHZ. Bola zmenená výkresová časť PD (zámena asfaltového povrchu za zámkovú dlažbu na SO 101 Chodník na ulici Mýtnej a SO 103 Chodník na ulici Garbiarskej a SNP – Vetva C a Vetva D, vypustenie realizácie železobetónových schodov, vypustenie realizácie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonštrukcia Továrnskej ulice), úprava PHZ vo vzťahu k predmetným zmenám PD a zohľadnenie miery inflácie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stará Ľubovňa uzavrelo dňa 28.09.2022 Zmluvu o dielo č. 403/2022 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s. r. o. (zmluvná cena diela 670 765,17 € s DPH). Dňa 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly. Zároveň bola odoslaná Žiadosť č. 3 o zmenu projektu z dôvodu vyššie uvedených úprav v rámci PD a z dôvodu zmeny harmonogramu aktivít projektu z 09/2021 – 08/2022 na 11/2022 – 10/2023. Z dôvodu náročnosti a veľkého rozsahu zmien v PD, boli na základe výzvy zaslanej na RO dožiadania (prepočty benchmarkov, fin. limitov, dĺžky trás, vyznačenie zmien všetkých položiek v rozpočte s popisom zmeny, vyznačením navyšenia/poníženia položiek atď.) dňa 26.10.2022, 21.11.2022 a 24.11.2022. Nakoľko ku koncu januára 2023 neboli Mestu schválené požadované zmeny, zaslať na RO Žiadosť č. 4 o zmenu projektu týkajúcu sa len zmeny časového harmonogramu projektu z 09/2021 – 08/2022 na 03/2023 – 12/2023 pre otvorenie termínu monitorovacie správy v systéme ITMS2014+ za rok 2022.										



Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		14.2.2024				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
V poradí 2. výročná MS projektu bola odoslaná 26.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 14.03.2023. Zmena časového harmonogramu projektu však nebola oficiálne odsúhlasená. Doplnenie ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné práce, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle výzvy 15.02., 24.02.2023 a 08.06.2023. Dňa 08.06.2023 bola Mestu doručená Správa zo štandardnej ex-post kontroly. Výkonom kontroly neboli identifikované nedostatky. Dňa 15.06.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Žiadostí č. 3 a č. 4 o zmenu projektu. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané vysúť'aženému zhotoviteľ'ovi 21.06.2023. Dňa 23.06.2023 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 28.06.2023 bol odoslaný Formulár príkladov dobrej praxe. Dňa 05.09.2023 bol odoslaný záväzný plán ŽoP. Vysúť'aženým subdodávateľ'om prác súvisiacich s rekonštrukciou ciest a výstavbou cesty pri rieke Jakubianka je COLAS Slovakia, a.s., Trnava. Dňa 18.10.2023 bol odoslaný na výkon štandardnej ex post kontroly Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (zmena špecifikácie dlažby). Dňa 02.11.2023 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu č. 1 vrátane sprievodnej dokumentácie. Dňa 29.11.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z kontroly Dodatku č. 3, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 05.12.2023 a následne 15.12.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov. Oznámenie o zmene projektu č. 1 bolo schválené doručenou správou dňa 11.12.2023. Bola uhradená 1. FA za stavebné práce vo výške 476 312,03 €. Dňa 20.12.2023 bola odoslaná 1. ŽoP - refundácia vo výške 476 312,03 € (OV 474 005,44 € + NV 2 306,59 €). Bol uzatvorený Dodatok č. 4 na navyiac a menej práce a zmenu technického riešenia stavby, ktorý nadobudol účinnosť 23.12.2023 (celková cena dodatku 23 297,71 €). Kvôli počtárskej chybe v Dodatku č. 4 bol uzatvorený 28.12.2023 Dodatok č. 5, ktorý nadobudol účinnosť 29.12.2023 (celková cena dodatku 23 297,70 €). Dňa 29.12.2023 boli odoslané na výkon kontroly verejného obstarávania Dodatok č. 4 a Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo. Dňa 04.01.2024 bola odoslaná 5. Žiadosť o zmenu projektu. Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu bolo odoslané 11.01.2024. Dňa 11.01.2024 bola späť'vzatá 1. ŽoP - priebežná vo výške 476 312,03 € pre systémové nespracovanie zmien v zmysle dodatkov predložených na výkon kontroly na konci roka 2023. Dňa 25.01.2024 bola odoslaná 1. ŽoP - záverečná vo výške 657 090,90 € (OV 576 096,17 € + NV 80 994,73 €). Záverečná monitorovacia správa projektu bola odoslaná na RO 02.02.2024. Dňa 02.02.2024 bola doručená výzva na doplnenie 1. ŽoP – záverečnej, 09.02.2024 bolo elektronicky odoslané požadované doplnenie. Formulár príkladov dobrej praxe bol odoslaný 14.02.2024.										
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - ZŠ Podsadek	Mesto pre ZŠ Podsadek	Varcholová Kičurová	MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)							
Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krátková časť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hmotného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a sociálne potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklonený do druhej fázy do 31.08.2023, pričom v rámci nového obdobia realizácie je refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt sa preklopil do tretej fázy do 31.08.2024, v rámci ktorej bude financovaná práca inkluzívneho tímu (2 asistentov a 1 špeciálneho pedagóga). Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov inkluzívneho tímu.				0	37 200	0	37 200	0	0	08/2024
CELKOM schválené a v technickej realizácii				1 289 110	3 509 583	1 920 002	3 542 597	29 064	113 632	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										
Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)	Mesto	Šlacier Kollárová Karaš	FPU							
Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 18.05.2020. Dňa 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadostí o fin. podporu, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU Rozhodnutie riaditeľa fondu o pridelení dotácie vo výške 200 000 €. Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivity "Oddýchni si s históriou" (socha). Bola zrealizovaná úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie. Prebehlo zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpísanú zmluvu dňa 02.02.2021. Taktiež bola zaslaná a schválená žiadosť o posun termínov ukončenia projektu (na 30.09.2022) a vyúčtovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september 2021 bolo preto zrealizovaných množstvo aktivít, ktoré sme ešte stihli a mali možnosť vykonať. Oficiálny otvárací ceremoniál bol pôvodne naplánovaný na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvôli pandémie posunutý na 02.04.2022, kde sa opätovne naštartoval projekt Mesta Kultúry. Všetky zrušené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022. Projekt bol oficiálne ukončený uzatváracím ceremoniálom 02.09.2022. Finančné a vecné vyúčtovanie projektu bolo potrebné spracovať najneskôr do 31.12.2022. Dňa 28.11.2022 bola na RO odoslaná Žiadosť o posun termínu zaslania záverečného finančného a vecného vyhodnotenia projektu z dôvodu odchodu projektového manažéra pracujúceho na tomto projekte z MsÚ, ktorý disponoval všetkými dôležitými informáciami na včasné zaslanie uvedeného vecného vyúčtovania. Žiadosť bola Mestu obratom schválená. Vecné a finančné vyhodnotenie (auditorská správa) boli odoslané 31.3.2023. Doplnenie vyúčtovania bolo odoslané na RO 08.06.2023.				0	359 875	0	200 000	56 733	0	12/2022
Alej Za vodou	Mesto	Šomská Pristáš	Rezerva predsedu vlády SR							
Predmetom projektu je vytvorenie novej aleje pozdĺž novovybudovanej cyklotrasy Za vodu. Alej bude vysadená z 25 kusov jeľše lepkavej pyramídovej (Alnus glutinosa pyramidalis) s min. výškou 3,0 - 3,5 m a obvodom kmeňa (vo výške 1,3 m) 12-14 cm. Práce súvisiace s výsadbou a úpravou terénu zabezpečí Mesto na vlastné náklady. ŽoD bola podaná dňa 28.02.2023. Dňa 22.03.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení dotácie vo výške 5 780 €. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 18.04.2023. Dňa 18.10.2023 bola podpísaná ŽoD č. 320/2023 medzi Mestom Stará Ľubovňa a sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s.r.o. v celkovej cene diela 5 780 € s DPH. Výsadba aleje bude realizovaná do 31.10.2023. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo zaslané dňa 11.01.2024 poštou. Výzva na doplnenie podkladov doručená dňa 29.01.2024. Doplnenie odoslané elektronicky 31.01.2024.				0	5 780	0	5 780	0	0	12/2023
Detské ihrisko Stará Ľubovňa – podpora sociálnej inklúzie detí	Mesto	Vrbjarová Šomská Pristáš	MPSVR SR							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		14.2.2024		
A. Projekty schválené a v realizácii				náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočítované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskyt nutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<i>Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového ihriska ako prvok podpory sociálnej inklúzie detí. Ihrisko bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcele č. 3470/1 (v lokalite neďaleko mestskej plavárne), na ktorý bude otvorený vstup. <b>Žiadosť bola schválená</b> 03.06.2021. Zmluva podpísaná 16.09.2021. Mesto Stará Ľubovňa si z poskytnutého katalógu prvkov do sumy 50 000 € vybralo jednotlivé komponenty, MPSVaR urobilo návrh rozloženia a Mesto Stará Ľubovňa poskytlo podklady pre architekta ministerstva pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Terénne úpravy a dopadové plochy boli neoprávneným výdavkom, ale budú financované zo spolufinancovania, v našom prípade 5 600 €. Zo strany mesta boli odovzdané podklady na ministerstvo dňa 07.08.2021, prvotný návrh bol Mestu doručený dňa 13.08.2021, na ktorý Mesto reflektovalo zaslaním dopĺňujúcich podkladov a pripomienok. Dňa 14.10.2021 bola doručená prvá časť PD (chýbali niektoré dokumenty). Druhá časť PD (finálna) bola Mestu doručená z MPSVaR dňa 09.11.2021. Dňa 30.01.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo s dodávateľom Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - "r.s.p.", Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ust. § 1 ods. 13 písm. u) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. Cena diela je 74 052,00 s DPH. Dňa 11.05.2023 bolo stavenisko protokolárne odovzdané zhotoviteľovi. Dňa 08.06.2023 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu - zmena umiestnenia hracích prvkov. Dňa 14.06.2023 bola zmena schválená. Dielo bolo od zhotoviteľa protokolárne prevzaté dňa 18.09.2023. Zápis do majetku mesta prebehol dňa 16.11.2023. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo zaslané na RO dňa 27.12.2023 poštou.</i>				55 600	55 600	74 052	50 000	14 052	10 000	12/2023
Debarierizácia Kultúrneho domu v Starej Ľubovni	Mesto	Šomská Vrbjarová Majerniček	MK SR							
<i>Predmetom projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu kultúrneho domu v Starej Ľubovni prostredníctvom inštalácie externej zdvíhacej plošiny. Zdvíhacia plošina bude umiestnená pri bočnom vstupe do kultúrneho domu, nakoľko je toto miesto najvhodnejšie pre inštaláciu dvojkrídlovej zdvíhacej plošiny s rozmerom min. 1 100 x 1 435 mm. Nosnosť plošiny musí byť min. 300 kg. Cieľom projektu je sprístupnenie kultúrnych podujatí a priestorov kultúrneho domu pre znevýhodnenú skupinu osôb – osoby so zdravotným postihnutím. ŽoD bola podaná 12.12.2022. Dňa 05.05.2023 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 11.05.2023. Dňa 22.06.2023 bola Mestu doručená ďalšia Výzva na doplnenie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 04.07.2023. Dňa 20.07.2023 bolo Mestu doručené <b>Oznámenie o schválení dotácie v plnej výške</b>. Zmluva o poskytnutí dotácie bola elektronicky podpísaná dňa 25.07.2023. VO spustené dňa 13.09.2023. Dňa 29.09.2023 VO ukončené, doručená iba jedna cenová ponuka od spoločnosti VELCON, ktorá nebola kompletná. V príprave Zmluva o dielo medzi Mestom Stará Ľubovňa a sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s.r.o. Dňa 14.11.2023 začali práce na projekte. Termín osadenia plošiny 07.12.2023. Práce boli ukončené 08.12.2023, k prevzatíu stavby došlo dňa 12.12.2023. Vyúčtovanie projektu bolo zaslané elektronicky dňa 17.01.2024 (slovensko.sk).</i>				0	18 665	0	14 932	3 733	0	12/2023
Skatepark Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Šomská Smreková	MV SR/OU SL a Prešovský samosprávny kraj							
<i>Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m<sup>2</sup> a bude určený predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuľiach, kolobežkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. <b>Žiadosť bola podaná dňa 12.09.2022. Žiadosť je doplnkovou žiadosťou k už schválenej dotácii PSK vo výške 32 287,47 €.</b> Dňa 07.10.2022 bolo Mestu doručené <b>Oznámenie o poskytnutí regionálneho príspevku</b> vo výške 69 244 €. Dňa 24.11.2022 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku.</i>				134 531	134 531	0	69 244	32 999	0	09/2023
<i>Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m<sup>2</sup> a bude určený predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuľiach, kolobežkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. <b>Žiadosť bola podaná dňa 31.03.2021. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.06.2021 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 32 287,47 €.</b> Dňa 22.07.2021 bolo Mestu doručené <b>Rozhodnutie o pridelení dotácie</b>, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola zo strany Mesta podpísaná dňa 22.07.2021. Jednou zo zmluvných podmienok bolo doručenie povinných príloh podľa podmienok poskytovania dotácií, ktoré prijímateľ nedoručil so ŽoD, do 21.08.2021. V prípade Mesta sa jedná o doručenie platného stavebného povolenia a PD. Nakoľko Mesto týmito prílohami nedisponovalo, bola dňa 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odoslaná <b>Žiadosť o predĺženie termínu predloženia povinných príloh. Žiadosť bola akceptovaná.</b> Dňa 02.05.2022 bola odoslaná povinná príloha - Stavebné povolenie a následne bolo dňa 05.05.2022 odoslané Oznámenie o zmene termínu realizácie podporovanej činnosti z pôvodného termínu apríl – september 2022 na apríl – september 2023. Dňa 26.05.2022 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie týkajúci sa zmeny termínu realizácie. Dodatok bol podpísaný a odoslaný na Úrad PSK dňa 30.05.2022.</i>				134 531	134 531	0	32 287	102 244	0	09/2023
<i>Dňa 18.04.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 156/2023 so zhotoviteľom Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - "r.s.p" (sociálny podnik) ako výsledok vnútorného obstarávania. Cena diela je 134 531 € s DPH. Dňa 02.05.2023 bolo stavenisko protokolárne odovzdané zhotoviteľovi. Stavebné práce ukončené 30.8.2023, preberacie konanie prebehlo dňa 31.8.2023. Právoplatne vykonateľné kolaudačné rozhodnutie bolo Mestu Stará Ľubovňa doručené dňa 06.10.2023.</i>										
<i>Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z PSK bolo odoslané poštou dňa 27.10.2023. Doplnenie vyúčtovania odoslané elektronicky dňa 14.12.2023. Dňa 15.12.2023 bolo doručené oznámenie o vykonaní AFK bez nedostatkov. Dotácia z PSK bola pripísaná na účet dňa 20.12.2023 v plnej výške.</i>										
<i>Vyúčtovanie poskytnutej dotácie NRQ bolo odoslané poštou dňa 23.01.2024.</i>										
30. Ľubovniansky jarmok - Krájanie jablka alebo žijeme tu spolu...	Mesto	Varcholová Kolíárová	Výzva predsedu PSK							
<i>Predmetom projektu je príprava 30. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku - najväčšieho a najznámejšieho podujatia v regióne Stará Ľubovňa. Z poskytnutej dotácie budú refundované náklady na vystúpenie headlinera piatkového alebo sobotného programu. ŽoD bola podaná dňa 20.03.2023. Dňa 30.06.2023 bolo Mestu doručené <b>Oznámenie o schválení dotácie</b> vo výške 3 000 € a 07.07.2023 bola odoslaná na PSK parafovaná Zmluva o poskytnutí dotácie. Bola zastrešená publicita projektu a realizovaný výber headlinera sobotňajšieho programu jarmoku – Lukáša Adamca s kapelou. Vystúpenie sa uskutočnilo 23.09.2023. Dňa 24.11.2023 bolo odoslané na PSK vyúčtovanie dotácie. Správa z AFK bez zistených nedostatkov bola Mestu doručená 06.12.2023.</i>				0	6 000	0	3 000	600	0	11/2023

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		14.2.2024		
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP/úver	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčasť mesta	termín na podanie žiadosti	
Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská	Mesto	Šomská Majerniček	PSK/ Výzva pre región							
Predmetom projektu je obnova a modernizácia atletickej trate pri ZŠ Levočská v Staré Ľubovni pre účely podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu. Realizáciou projektu sa vytvoria vhodné podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času, rozvoj talentov a lepších podmienok pre organizovanie súťaží. Atletická trať je zastaraná a pre podporu, skvalitnenie či výučbu atletických disciplín dlhodobo nevyhovujúca. Trojdráhová nekrytá atletická trať dĺžky 165 m na okruhu s trojdráhovou rovinou dĺžky 77 m má v súčasnosti nerovný, antukový povrch prerastený trávou. Obvod atletickej trate je ohraničený obrubníkmi, ktoré zabráňujú otekaniu dažďovej vody z povrchu trate. Súčasťou športoviska je aj dráha pre skok do diaľky s dĺžkou 37,5 m a doskočisko s plochou 3,5 x 7 m. Z architektonického hľadiska bude zachované jestvujúce riešenie atletickej trate, dispozične bude zmenené doplnením o jednu dráhu na okruhu a rovinke - opätovné podanie neúspešného projektu z roku 2019. ŽoPD odoslaná na PSK poštou dňa 07.02.2024.					122 055				07.02.2024	
31. Ľubovniansky jarmok	Mesto	Varcholová	Výzva predsedu PSK							
Predmetom projektu je príprava 31. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku - najväčšieho a najznámejšieho podujatia v regióne Stará Ľubovňa. Z poskytnutej dotácie budú refundované náklady na vystúpenie headlinera piatkového alebo sobotného programu. ŽoD bola podaná dňa 02.02.2024.					0	6 000	5 000	0	1 000	19.02.2024
FVLZ MŠ Vsetinská Stará Ľubovňa	Mesto	LOVIS plus s.r.o.	Environmentálny fond							
Predmetom projektu je realizácia fotovoltaického lokálneho zdroja o inštalovanom výkone 51,15 kWp (DC)/50 kW (AC) na streche budovy MŠ Vsetinskej. Na strechu budú uložené fotovoltaické panely s jednotkovým výkonom 550 Wp v počte 93 ks. Panely budú vzájomne prepojené sériovo do tzv. stringov, ktoré budú zvedené do striedača. Technológia, t. j. rozvádzač RDCL, RAC a striedač INV1, budú uchytené na stene vo vnútri NN rozvodne v budove. Rozpočet projektu tvoria výdavky na realizáciu fotovoltaického zdroja 78 468,68 €, výdavky na PD 3 900 €, na realizáciu verejného obstarávania 3923,43 € a výdavky na označenie projektu 100 €. ŽoD bola podaná 11.12.2023.					0	86 392	82 072	0	4 320	11.12.2023
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid M.	PPA/MAS/PRV							
Predmetom projektu je zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií pre chodcov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa v súlade s oprávnenými aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD. Realizácia hlavnej aktivity projektu zahŕňa komplexnú rekonštrukciu vybraných chodníkov v zlom stavebno-technickom stave a vybudovanie osvetleného prechodu pre chodcov na Letnej ulici. Intenzita pomoci je na úrovni 75 % EPFRV + 25 % ŠR. ŽoNFP bola podaná 22.08.2023. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023.					65 777	65 777	65 777	0	0	31.08.2023
Samospráva pre seniorov	Mesto	Małgorzata Grenda Šomská	Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027							
Projekt zameraný na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Hlavní partneri projektu sú Vojvodstvo Małopolskie a Prešovský samosprávny kraj. Vedľajší partneri z Poľska - Limanová a Stary Sacz, vedľajší partneri zo Slovenska - Spišská Belá a Stará Ľubovňa. Podklady k spracovaniu spoločnej žiadosti boli hlavnému partnerovi odoslané 28.08.2023, doplnenie dňa 13.09.2023. Žiadosť o finančný príspevok bola vedúcim partnerom projektu podaná dňa 29.09.2023.					69 431	63 877		0	5 554	29.9.2023
Obnova budovy ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - hlavná budova	Mesto	Vrbjarová Majerniček	MD SR							
Predmetom projektu je obnova hlavnej budovy a telocvične Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa s cieľom predĺženia životnosti budovy základnej školy zlepšením jej stavebného stavu a zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. V rámci projektu sú naplánované energeticke aktivity - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií, okenných a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa, vykurovací systém (výmena hlavíc), systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla, obnoviteľné zdroje energie a iné aktivity - elektroinštalácia, zdravotníctvo, zvýšenie mobility a debarierizácia, prístrešok pre bicykle. ŽoPPM bola podaná dňa 31.07.2023.					2 080 084	2 080 084		0	0	31.07.2023
Obnova budovy ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - jedáleň	Mesto	Vrbjarová Majerniček	MD SR							
Predmetom projektu je obnova budovy školskej jedálne, ŠKD Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa s cieľom predĺženia životnosti budovy základnej školy zlepšením jej stavebného stavu a zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. V rámci projektu sú naplánované energeticke aktivity - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií, okenných a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa, vykurovací systém (výmena hlavíc), systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla, obnoviteľné zdroje energie a iné aktivity - elektroinštalácia, zdravotníctvo, zvýšenie mobility a debarierizácia. ŽoPPM bola podaná dňa 31.07.2023.					870 909	870 909		0	0	31.07.2023
Obnova budovy ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - dielne	Mesto	Vrbjarová Majerniček	MD SR							
Predmetom projektu je obnova budovy dielni Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa s cieľom predĺženia životnosti budovy základnej školy zlepšením jej stavebného stavu a zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. V rámci projektu sú naplánované energeticke aktivity - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií, okenných a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa, vykurovací systém, systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla, obnoviteľné zdroje energie a iné aktivity - elektroinštalácia, zdravotníctvo, zvýšenie mobility a debarierizácia. ŽoPPM bola podaná dňa 31.07.2023.					267 995	267 995		0	0	31.07.2023
Projektová podpora na odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ Podsadek	Mesto	Šomská/ Vrbjarová Kičurová Hrebiková	MŠVvaŠ SR							
Predmetom projektu je získanie projektovej podpory na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre prípravu a realizáciu stavby Základnej školy v Podsadku za účelom vytvorenia nových kapacít a odstránenia súčasnej dvojzmennej prevádzky základnej školy. ŽoPPM bola podaná 28.7.2023. Dňa 18.10.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoPPM. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané dňa 26.10.2023. Dňa 10.11.2023 bola mestu doručená ďalšia výzva na doplnenie podkladov k ŽoNFP. Podklady čiastočne odoslané 24.11.2023. Mestu bolo doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti.					170 244	170 244		0	0	28.7.2023
Ochrana klímy v poľsko-slovenskom pohraničí	Mesto	Bochenek Varcholová	Interreg PL-SK							
Predmetom projektu je podpora prispôsobenia sa zmenám klímy a ochrana pred prírodnými katastrofami pri zohľadnení ekosystémového prístupu. V rámci cezhraničného PL-SK projektu je Mesto Stará Ľubovňa jedným zo 7 partnerov, pričom vedúcim partnerom projektu je Mesto Nowy Sącz. Cieľom projektu je podpora štandardného vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru v Staré Ľubovni so sídlom na Levočskej 35. V rámci realizácie projektu je pre DHZ plánovaný nákup zásahovej štvorkolky, prenosnej elektrocentrály, výstroje pre hasičov (odev, topánky, prilby, rukavice, kukly) a profesionálnej hasičskej výzbroje (zásahové laná, hadice, čerpadlo atď.). Súčasťou rozpočtovaných nákladov projektu sú aj nepriame výdavky ako cestovné a kancelárske výdavky. Žiadosť o finančný príspevok bola vedúcim partnerom projektu podaná dňa 31.03.2023. Dňa 30.10.2023 bolo odoslané doplnenie ŽoFP.					0	48 938	39 151	0	9 787	31.03.2023
Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivulka	PRV/PPA							



Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		14.2.2024	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP/úver	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčast' mesta	termín na podanie žiadosti
<i>Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia dopravnej siete lesných ciest trasovaných v lesnom celku „Mestské lesy Stará Ľubovňa“ pre zabezpečenie adekvátneho prístupu k lesnej pôde a možnosti jej racionálneho obhospodarovania. Spoločnosť EKOS plánuje zrekonštruovať štyri lesné cesty kategórie 1L, a to Lesnú cestu 1 Vábec – Oslí vrch, Lesnú cestu 2 Pasterník – Dlhé role, Lesnú cestu 3 Podsadok – 3 studne vrátane opravy mosta a Lesnú cestu 4 Obrázky – 3 studne. Plánovaná dĺžka rekonštrukcie existujúcich lesných ciest je 10 998,68 m. ŽoNFP bola podaná 27.02.2023.</i>				0	845 911	676 729	0	169 182	28.02.2023
CELKOM projekty podané				65 777	4 633 735	4 321 838	0	189 844	

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:	14.2.2024		
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované/pripravené na podanie	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	uvažovaný rámec podpory - NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	uvažovaná spoluúčasť mesta	dátum vypracovania PD	termíny v zmysle zverejnenej výzvy	
								zverejnenie / predpoklad zverejnenia	na podanie žiadosti
Pumptrack Stará Ľubovňa	Mesto	Šomská Smreková	Fond na podporu športu						
Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - Pumptracku za účelom podpory rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky na území Mesta. Pumptrack je vysoko návyková, primárne bicyklová dráha, ktorá je navrhnutá tak aby bola vhodná pre všetky vekové a výkonnostné kategórie jazdcov od odrážadiel až po pretekárov. Začlenenie športoviska do prírodného areálu na brehu rieky Poprad, v bezprostrednom kontakte s cyklotrasou a Skateparkom prispieje k rozšíreniu športových možností v danej lokalite. Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry č. 2023/001 je v príprave - opätovné podanie neúspešného projektu z roku 2023.					236 476				rok 2024
ZŠ Levočská – zníženie energetickej náročnosti	Mesto	Šomská Majerníček	SIEA/ Program Slovensko						
Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti a podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov v rámci ZŠ Levočská v Staréj Ľubovni. Cieľom je predĺženie životnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budov patriacich ZŠ Levočská – hlavná budova s telocvičňou, jedáleň s ŠKD a dielne. V rámci projektu je plánované zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, inštalácia systémov chladenia a vetrania, realizácia debarierizačných opatrení a inštalácia zariadení využívajúcich OZE - opätovné podanie projektu, ak Mestu príde rozhodnutie o nechválení podaného projektu cez výzvu MD SR z roku 2023.					3 054 105				rok 2024
Vybudovanie materskej školy v Podsadku	Mesto	Varcholová Hrebiková	MŠVVAŠ SR/Plán obnovy						
Zámerom projektu je vybudovanie materskej školy v Podsadku. Finalizuje sa spracovanie PD pre územné rozhodnutie zodpovedným projektantom Ing. Vladislavom Slosarčíkom.					3 000 000				rok 2024
Posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou	Mesto	Varcholová	Úrad vlády SR						
Zámerom projektu je podpora podujatí (cca 15) na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra (Srbsko - Padina/Báčsky Petrovec, Rumunsko - Alesd).					120 000				rok 2024
Kanalizácia Popradská	Mesto	Varcholová Smreková	MŽP/OP KŽP						
Realizácia kanalizácie na Popradskej ulici. Bola aktualizovaná PD zodpovedným projektantom Štefanom Petrliákom. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu.					412 481				rok 2024
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid	MIRRI/IROP						
Zámerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Ľubovne do Novej Ľubovne za účelom zvýšenia prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu, konanie neukončené z dôvodu majetkového vysporiadania medzi Mestom Stará Ľubovňa a SVP.					500 000				rok 2024
Rozšírenie kapacit MŠ Tatranská	Mesto	Varcholová Hrebiková	MŠVVAŠ SR/Plán obnovy						
Zámerom projektu je rozšírenie kapacit MŠ Tatranská, elokovaného pracoviska Za vodou 14 o 4 nové triedy prostredníctvom rekonštrukcie bloku B budovy ZŠ Za vodou 14. Dodaná PD pre stavebné povolenie zodpovedným projektantom Ing. Vladislavom Slosarčíkom. Očakáva sa stanovisko SVP k PD a následne bude spustený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela. Pripravuje sa spracovanie žiadostí.					1 984 000				rok 2024
Biely dom	Mesto	Varcholová Hrebiková	MŽP SR/OP KŽP						
Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t.j. časť priestorov nesmie byť prenájomná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámery vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti sa pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP.							07-08/2017		