



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: XI/2024
Dňa: 26.06.2024

K bodu programu: č. 11

Názov materiálu: Rozbor projektových aktivít
Mesta Stará Ľubovňa

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Rozbor projektových aktivít k 19.06.2024

Materiál predkladá: PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Materiál vypracovala: Ing. Miriama Varcholová
projektový referent a ŠFRB

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 19.06.2024.

D ô v o d o v á s p r á v a

Materiál sa predkladá z dôvodu informácie o aktuálnom stave projektových aktivít Mesta.

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.6.2024		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
31. Ľubovniansky jarmok	Mesto	Varcholová	Výzva predsedu PSK							
Predmetom projektu je príprava 31. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku - najväčšieho a najznámejšieho podujatia v regióne Stará Ľubovňa. Z poskytnutej dotácie budú refundované náklady na vystúpenie headlinera piatkového alebo sobotného programu. ŽoD bola podaná dňa 02.02.2024. Dňa 06.06.2024 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoD vo výške 2 000 €. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná a odoslaná na PSK 10.06.2024.				0	6 000	0	2 000	400	0	10/2024
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid M.	PPA/MAS/PRV							
Predmetom projektu je zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií pre chodcov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa v súlade s oprávnenými aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD. Realizácia hlavnej aktivity projektu zahŕňa komplexnú rekonštrukciu vybraných chodníkov v zlom stavebno-technickom stave a vybudovanie osvetleného priechodu pre chodcov na Letnej ulici. Intenzita pomoci je na úrovni 75 % EPFRV + 25 % ŠR. ŽoNFP bola podaná 22.08.2023. Formálne doplnenie ŽoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023. Doplnenie v rámci odborného hodnotenia odoslané na PPA 12.04.2024 a v poradí 2. doplnenie odoslané 23.04.2024. Dňa 22.05.2024 bolo Mestu elektronicky doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 65 776,63 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 65 776,63 €.				65 777	65 777	0	65 777	0	0	03/2025
Elektronabijacie stanice v meste Stará Ľubovňa	Mesto	EASR PSK Tomko Šomská	MH SR							
Predmetom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy a vybudovanie verejne prístupnej infraštruktúry pre alternatívne pohony, čím sa zníži produkcia celkových emisií v doprave a zlepši kvalita ovzdušia. V meste Stará Ľubovňa sa v súčasnosti nachádzajú tri nabíjacie body pomalého nabíjania AC, absentuje rýchlonabíjačka typu DC. Pre podporu a rozvoj elektromobility je preto žiaduce vybudovať dostatočný počet pomalých nabíjajúcich staníc AC a minimálne jednu rýchlonabíjaciu stanicu typu DC. Žiadosť o PPM bola odoslaná 30.06.2023 elektronicky (projekt EKO-Doprava v PSK, pripravený Energetickou Agentúrou Smart Regiónu PSK (EASR PSK). Celkovo vybuduje PSK v kraji cez projekt 33 nabíjajúcich staníc. Dňa 18.10.2023 bola doručená výzva na doplnenie podkladov k žiadosti, dokumenty boli odoslané 23.10.2023. Dňa 07.01.2024 bolo doručené oznámenie o splnení PPPM a poskytnutí PM vo výške 74 400 € s výzvou na doplnenie. Doplnenie bolo odoslané 12.01.2024. Dňa 02.02.2024 doručená výzva na ďalšie doplnenie, požadované doklady boli zaslané obratom. Dňa 06.02.2024 doručená výzva na doplnenie k zmluve o PPM. Spracované podklady odoslané emailom 09.02.2024. Dňa 20.02. doručená výzva k ďalšiemu doplneniu k zmluve o PPM, podklady zaslané elektronicky obratom. Dňa 21.03.2024 boli mestu na podpis doručené zmluvy o PPM, odoslané 26.03.2024. Dňa 18.04.2024 bola mestu doručená informácia o zmene výzvy a nutnosti podpisu novej zmluvy. Nová zmluva je v príprave na RO, bude zaslaná ASAP.				0	89 172	89 172	74 400	0		03/2026
Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Šomská	Úrad vlády SR							
Predmetom projektu je skvalitnenie a podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, prostredníctvom vytvorenia 12-člennej miestnej občianskej a preventívnej služby s pôsobnosťou na celom území mesta Stará Ľubovňa. Členovia MOaPS budú aktívnu účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním a vlastným príkladom pôsobiť v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany života, zdravia a majetku, ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a pod. ŽoNFP bola podaná dňa 12.07.2023. Dňa 19.9.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané dňa 29.9.2023. Dňa 16.11.2023 bolo mestu doručené rozhodnutie o neschválení NFP. Projekt bol presunutý do zásobníka projektov. Dňa 01.12.2023 bolo poštou odoslané odvolanie proti rozhodnutiu. Dňa 29.12.2023 bolo doručené oznámenie o otvorení zásobníka projektov a výzva na predloženie doplňujúcich dokumentov. RO prehodnotil alokovanú výšku fin. prostriedkov na predmetnú výzvu a dodatočne odsúhlasil pôvodne neschválené žiadosti v rámci SK. Dňa 17.01.2024 bolo doručené rozhodnutie o zmene rozhodnutia a schválenie NFP v plnej výške 488 600 €. Dňa 25.01.2024 bola doručená výzva na doplnenie podkladov k príprave návrhu zmluvy o NFP. Časť podkladov odoslaná dňa 31.01.2024 poštou, druhá časť elektronicky 02.02.2024. Mestu bola 19.02.2024 doručená zmluva o NFP k elektronickému podpisu, odoslaná 23.02.2024. Dňa 07.03.2024 bolo odoslané hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Žiadosť o zálohovú platbu odoslaná 08.03.2024, platba schválená a doručená mestu 19.03.2024 vo výške 195 440,30 €. Prieskum trhu na obliečenie pre príslušníkov MOPS ukončený 12.04.2024. Rámcová zmluva na dodávku oblečenia podpísaná s firmou Železiarstvo NOJPI dňa 29.04.2024. Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby bola odoslaná dňa 15.5.2024. Dňa 31.5.2024 bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby. Doplnenie je v príprave.				0	488 600		488 600	0	0	08/2026
Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch – Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivuľka	PRV/PPA							
Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu náučno-turistického charakteru na lesných pozemkoch mesta Stará Ľubovňa prostredníctvom vytvorenia nových spevnených komunikácií prepojených na existujúce komunikácie za účelom zokruhovania trasy nového produktu a obnovy pôvodnej siete chodníkov, umiestnenia rôznych náučných a pohybových prvkov pozdĺž trasy, postavenia ekoučebne lesnej pedagogiky vrátane príslušného doplnkového mobiliiaru a atraktívnej vyhlíadky. ŽoNFP bola podaná 07.12.2022 (max. výška OV 350 000 € limitovaná výzvou). Dňa 08.12.2023 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, požadované doplnenie bolo odoslané 14.12.2023. Dňa 24.01.2024 bolo EKOSu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP vo výške 344 363,52 € (schválená dotácia v plnej výške - CV projektu bez DPH). Dňa 18.04.2024 bol spustený proces verejného obstarávania na stavebné práce, v rámci ktorého nebola predložená žiadna cenová ponuka. Elektronicky bola 06.05.2024 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP a odoslaná na RO. V poradí 2. proces verejného obstarávania bol spustený 06.06.2024.					413 236	0	344 364	0	68 873	12/2023
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid M.	Environmentalný fond							
Predmetom projektu je komplexná výmena existujúcich svietidiel, verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti predmetnej infraštruktúry. V rámci modernizácie verejného osvetlenia budú inštalované svietidlá kompatibilné s ostatnými novými svietidlami v meste. Ku každému svietidlu bude dodaný komunikačný obojsmerný modul umožňujúci diaľkové ovládanie a reguláciu osvetlenia. V osvetľovacích stožiaroch bude podľa potreby vymenená elektrovýzbroj a stožiarová svorkovnica. Niektoré svietidlá budú osadené na výložníkoch na existujúcich stožiaroch VSD a časť bude vymenená aj s výložníkom. V niektorých úsekoch plánujeme aj výmenu káblového vedenia a stožiarov. Realizáciu projektu docielime úsporou elektrickej energie až 69 %. Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná na nasledovných uliciach: Mýtna (doplnenie chýbajúceho pouličného osvetlenia pri OR HaZZ SL), Popradská, Továrnska, Zámocká, Zamoyského, Podsadok, Za vodou, Jarmočná, Janka Kráľ'a, Duklianskych hrdinov, Prešovská a Hviezdoslavova. Žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru bola podaná dňa 03.10.2023. Doplnenie prepočtu spotreby energií v kWh/rok, v zmysle výzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023. Dňa 08.12.2023 bolo Mestu doručené Rozhodnutie ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou úveru z EF vo výške 923 964,52 €. Prebieha proces obstarávania na elektroinštalčný materiál Verejnoprospešnými službami Stará Ľubovňa, s.r.o. – „r.s.p.“. V rámci vnútorného verejného obstarávania bola 06.05.2024 uzatvorená Zmluva o dielo so sociálnym podnikom. Dňa 06.06.2024 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí podpory z EF.					923 965	0	923 965	0	0	12 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy
NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	Mesto	Varcholová	IMPLEA							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		19.6.2024				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady na podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Predmetom projektu je preklopenie výkonu 13 opatrovateľiek na 1 kalendárny mesiac, a to december 2023, ktorých výkon bol zastrešený do novembra 2023 z projektu Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II. Maximálne obdobie podpory je do 31.12.2023. Žiadosť o zapojenie do projektu bola podaná 27.10.2023. Oznámenie o schválení žiadosti o zapojenie sa do NP TOS bolo Mestu doručené 09.11.2023. Dňa 27.11.2023 boli odoslané dokumenty v zmysle bodu 4.3. Príručky pre spolupracujúce subjekty. Zmluva o spolupráci bola podpísaná 28.11.2023 a odoslaná na RO, účinnosť nadobudla 02.12.2023. Dňa 01.12.2023 bola odoslaná 1. ŽoP - zálohová platba vrátane Monitoringu opatrovateľiek a klientov. Dňa 13.12.2023 boli odoslané uzatvorené Dodatky k Zmluvám o poskytovaní opatrovateľskej služby s klientom. Dňa 20.12.2023 boli odoslané spracované Karty účastníkov projektu o vstupe do aktivity. Priebežne je odosielaný Monitoring opatrovateľiek a klientov v rámci zmien. Dňa 08.01.2024 bola odoslaná 2. ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby. Kompletne spracované doplnenie v zmysle výzvy RO bolo odoslané na RO 18.01.2024. Dňa 25.01.2024 boli odoslané spracované Karty účastníkov projektu o výstupe z aktivity.				0	9 750	0	9 750	0	0	12/2023
NP Spolu pre komunitu - aktivita komunitné centrá	Mesto	Varcholová Raššová	IMPLEA							
Predmetom projektu je zabezpečenie prevádzky KC na Továrenskej ulici v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách v platnom znení (financovanie aktivít KC 66 mesiacov – do 01/2029) prostredníctvom 3 pracovníkov KC: odborný manažér, komunitný pracovník, pracovník KC. Nakoľko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola výzvy, môže si nárokovať refundáciu miedz pracovníkov na predchádzajúcom NP, resp. poskytovanie služby pred dátumom zverejnenia tejto výzvy. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 24.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli doručené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci. Dňa 03.11.2023 bolo odoslané Vyhlásenie o začatí výkonu KC. Žiadosť o platbu sa bude odosielať vždy do 15 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, za ktorý si Mesto uplatňuje transfer za zamestnancov. V poradí 1. ŽoP, ktorá obsahovala aj nárokovanie miedz za mesiace 08-09/2023, kedy bol výkon KC zastrešovaný z vlastných finančných prostriedkov Mesta, bola odoslaná 06.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovným zmluvám zamestnancov KC a odoslaná ostatná dokumentácia pre plnohodnotnú prevádzku KC 23.11.2023. Dňa 29.02.2024 bol dohodou ukončený pracovný pomer s Mgr. Máriou Pompovou. Výberové konanie na pozíciu komunitného pracovníka sa uskutočnilo 19.03.2024, na ktorom bola vybraná uchádzačka Mgr. Marianna Šprochová s nástupom od 02.04.2024. Na RO bola odoslaná dokumentácia z výberového konania za účelom schválenia vybranej uchádzačky. VK schválené doručeným oznámením 26.03.2024. Zamestnancom KC bolo v zmysle príručky RO doplnené pracovisko požadovaným SW a HW vybavením a zakúpené vybavenie do terénu. Priebežne sa vypracúva listinná agenda KC a sú odosielané ŽoP na refundáciu mzdových výdavkov na mesačnej báze.						0	283 601	0	0	01/2029
NP Spolu pre komunitu - aktivita terénna sociálna práca	Mesto	Varcholová Raššová	IMPLEA							
Predmetom projektu je zabezpečenie terénnych sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa (financovanie aktivít 66 mesiacov - do 01/2029) prostredníctvom 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II. Aktuálne zastrešujú predmetnú službu v meste 2 TSP a 3 TP, nakoľko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovný pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP je možné žiadať maximálne toľko pozícií TSP a TP, koľko zamestnancov na týchto pozíciách bolo vo výkone k 30.06.2023. Do budúca sa počíta s prehodnotením počtu, čo by v prípade Mesta Stará Ľubovňa znamenalo navýšenie o 1 TSP. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 19.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli doručené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci. Žiadosť o platbu sa bude odosielať vždy do 15 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, za ktorý si Mesto uplatňuje transfer za zamestnancov. V poradí 1. ŽoP, ktorá obsahovala aj nárokovanie miedz za mesiace 08-09/2023, kedy bol výkon TSP a TP zastrešovaný z vlastných finančných prostriedkov Mesta, bola odoslaná 08.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovným zmluvám TSP a TP a odoslaná ostatná dokumentácia pre plnohodnotný výkon služby 22.11.2023. TSP a TP zamestnancom bolo v zmysle príručky RO doplnené pracovisko požadovaným SW a HW vybavením a zakúpené vybavenie do terénu. Priebežne sa vypracúva listinná agenda KC a sú odosielané ŽoP na refundáciu mzdových výdavkov na mesačnej báze.						0	476 977	0	0	01/2029
Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II	Mesto	Vrbjarová Raššová	MPSVR SR							
Predmetom projektu je zabezpečenie pokračovania opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa. V rámci projektu bude opatrovateľskú službu zabezpečovať 13 opatrovateľiek/opatrovateľov na plný pracovný úväzok. Harmonogram projektu je v rámci ŽoNFP naplánovaný na 24 mesiacov so začiatkom v novembri 2021, čím by došlo ku kontinuálnemu pokračovaniu opatrovateľskej služby po ukončení aktivít aktuálne realizovaného projektu v októbri 2021. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.08.2021. Dňa 18.08.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Dňa 12.10.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 212 160 €. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná elektronicky dňa 23.11.2021. Realizácia hlavnej aktivity projektu začala dňa 01.12.2021. Dňa 15.12.2021 bolo odoslané Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 27.11.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste ŽoP č. 312081BHA55008 dňatančnou formou. Na RO bola odoslaná požadovaná dokumentácia a následne bola komunikovaná s vedúcim kontrolnej skupiny. Kontrola bez zistených nedostatkov bola ukončená 15.11.2023 (vzhľadom na nezistené chyby, kontrolná skupina neprišla na fyzickú kontrolu výkonu OS). Dňa 15.01.2024 bola odoslaná záverečná ŽoP a 19.01.2024 záverečná MS.				0	212 160	0	212 160	0	0	11/2023
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid M.	MV SR							
Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK prinesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Dňa 25.11.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 551 178,93 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s účinnosťou od 03.02.2021. Dňa 25.03.2021 bolo na RO zaslané Oznámenie k Upozorneniu na dodržiavanie Zmluvy o NFP vzhľadom k spusteniu procesu VO, v rámci ktorého sme požiadali o predĺženie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca apríl 2021 a následne do konca mesiaca máj 2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 28.05.2021 a aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dňa 02.07.2021 bola na RO zaslaná Žiadosť č. 1 o zmenu projektu, keďže Mestu Stará Ľubovňa boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, pričom v rámci niektorých boli vydané stanoviská/vysvetlenia v rozsahu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Kompletne doplnenie žiadosti bolo odoslané 22.07.2021 a žiadosť bola schválená doručeným oznámením 27.07.2021. Zároveň bola podaná Žiadosť č. 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2021 – 05/2022 na 09/2021 – 08/2022, ktorej schvaľovanie bolo pozastavené do doby preukázania skutočného začiatku realizácie hlavnej aktivity.				589 087	588 663	670 765	551 179	29 009	8 475	12/2023

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.6.2024		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<p>Dňa 10.12.2021 bola odoslaná kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly, RO zisťol pochybenia s možným vplyvom na výsledok VO, preto Mesto požiadalo 23.02.2022 o späťvzatie dokumentácie k VO. Mestu bol následne 28.02.2022 doručený Záznam o zastavení kontroly. Dňa 14.01.2022 bola odoslaná výročná MS č. 1, ktorá bola schválená 02.03.2022. Boli aktualizované rozpočty jednotlivých stavebných objektov a 17.05.2022 spustené v poradí 2. VO. Mesto konzultovalo prípadne vypustenie 2 vetiev v rámci SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice vzhľadom na zastavené/rozšírené obydľia v trasovaní plánovanej cesty. Vítaným uchádzačom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto Stará Ľubovňa odstúpilo od Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom z dôvodu doručenej cenovej ponuky v sume vyššej o cca 20 000 € nad stanovenú PHZ. Bola zmenená výkresová časť PD (zámena asfaltového povrchu za zámkovú dlažbu na SO 101 Chodník na ulici Mýtnej a SO 103 Chodník na ulici Garbiarskej a SNP – Vetva C a Vetva D, vypustenie realizácie železobetónových schodov, vypustenie realizácie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice), úprava PHZ vo vzťahu k predmetným zmenám PD a zohľadnenie miery inflácie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stará Ľubovňa uzavrelo dňa 28.09.2022 Zmluvu o dielo č. 403/2022 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s. r. o. (zmluvná cena diela 670 765,17 € s DPH). Dňa 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly. Zároveň bola odoslaná Žiadosť č. 3 o zmenu projektu z dôvodu vyššie uvedených úprav v rámci PD a z dôvodu zmeny harmonogramu aktivít projektu z 09/2021 – 08/2022 na 11/2022 – 10/2023. Z dôvodu náročnosti a veľkého rozsahu zmien v PD, boli na základe výzvy zaslané na RO dožiadania (prepočty benchmarkov, fin. limitov, dĺžky trás, vyznačenie zmien všetkých položiek v rozpočte s popisom zmeny, vyznačením navýšenia/poníženia položiek atď.) dňa 26.10.2022, 21.11.2022 a 24.11.2022. Nakoľko ku koncu januára 2023 neboli Mestu schválené požadované zmeny, zaslalo na RO Žiadosť č. 4 o zmenu projektu týkajúcu sa len zmeny časového harmonogramu projektu z 09/2021 – 08/2022 na 03/2023 – 12/2023 pre otvorenie termínu monitorovacie správy v systéme ITMS2014+ za rok 2022.</p>										
<p>V poradí 2. výročná MS projektu bola odoslaná 26.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 14.03.2023. Zmena časového harmonogramu projektu však nebola oficiálne odsúhlasená. Doplnenie ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné práce, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle výzvy 15.02., 24.02.2023 a 08.06.2023. Dňa 08.06.2023 bola Mestu doručená Správa zo štandardnej ex-post kontroly. Výkonom kontroly neboli identifikované nedostatky. Dňa 15.06.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Žiadosti č. 3 a č. 4 o zmenu projektu. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané vysúťateľnému zhotoviteľovi 21.06.2023. Dňa 23.06.2023 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 28.06.2023 bol odoslaný Formulár príkladov dobrej praxe. Dňa 05.09.2023 bol odoslaný záväzný plán ŽoP. Vysúťateľným subdodávateľom prác súvisiacich s rekonštrukciou ciest a výstavbou cesty pri rieke Jakubianka je COLAS Slovakia, a.s., Trnava. Dňa 18.10.2023 bol odoslaný na výkon štandardnej ex-post kontroly Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (zmena špecifikácie dlažby). Dňa 02.11.2023 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu č. 1 vrátane spravidelnej dokumentácie. Dňa 29.11.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z kontroly Dodatku č. 3, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 05.12.2023 a následne 15.12.2023 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly so zisteným nedostatkom. Oznámenie o zmene projektu č. 1 bolo schválené doručenou správou dňa 11.12.2023. Bola uhradená 1. FA za stavebné práce vo výške 476 312,03 €. Dňa 20.12.2023 bola odoslaná 1. ŽoP - refundácia vo výške 476 312,03 € (OV 474 005,44 € + NV 2 306,59 €). Bol uzatvorený Dodatok č. 4 na naviac a menej práce a zmenu technického riešenia stavby, ktorý nadobudol účinnosť 23.12.2023 (celková cena dodatku 23 297,71 €). Kvôli počtárskej chybe v Dodatku č. 4 bol uzatvorený 28.12.2023 Dodatok č. 5, ktorý nadobudol účinnosť 29.12.2023 (celková cena dodatku 23 297,70 €). Dňa 29.12.2023 boli odoslané na výkon kontroly verejného obstarávania Dodatok č. 4 a Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo. Dňa 04.01.2024 bola odoslaná 5. Žiadosť o zmenu projektu. Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu bolo odoslané 11.01.2024. Dňa 11.01.2024 bola späťvzatá 1. ŽoP - priebežná vo výške 476 312,03 € pre systémové nespracovanie zmien v zmysle dodatkov predložených na výkon kontroly na konci roka 2023. Dňa 25.01.2024 bola odoslaná 1. ŽoP - záverečná vo výške 657 090,90 € (OV 576 096,17 € + NV 80 994,73 €). Záverečná monitorovacia správa projektu bola odoslaná na RO 02.02.2024.</p>										
<p>Dňa 02.02.2024 bola doručená výzva na doplnenie 1. ŽoP – záverečnej, 09.02.2024 bolo elektronicky odoslané požadované doplnenie. Formulár príkladov dobrej praxe bol odoslaný 14.02.2024. Dňa 19.03.2024 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatku č. 3 bez zistených nedostatkov. Mestu bola doručená 03.04.2024 žiadosť o vysvetlenie dokumentácie z VO – Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 (neformálne dožiadanie prebehlo 13. – 15.02.2024), kompletne spracované doplnenie bolo odoslané 08.04.2024. Ďalšie dožiadanie zo strany MKVO doručené 10.04.2024, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané elektronicky 15.04.2024. Dňa 26.04.2024 bola doručená výzva na doplnenie záverečnej MS, doplnenie odoslané na RO 02.05.2024. Dňa 27.04.2024 bola doručená výzva na doplnenie 1. ŽoP – záverečnej, doplnenie odoslané 09.05.2024. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP, ktorý bol podpísaný 30.04.2024 a odoslaný na RO. Mestu bolo 02.05.2024 doručené Oznámenie o schválení Žiadosti č. 5 o zmenu projektu. Dňa 09.05.2024 boli Mestu doručené Správy z kontroly dokumentácie z VO – Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo bez zistených nedostatkov. Dňa 17.05.2024 bola odoslaná upravená 1. ŽoP - záverečná, v rámci ktorej boli ponížené OV z 576 096,17 € na 565 399,04 €, z dôvodu neuznania výdavkov za nakladanie s opadmi (priložené vážne listky) a v ten istý deň bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení ŽoP. Dňa 31.05.2024 bolo na účet Mesta pripísaných 537 129,09 €.</p>										
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - ZŠ Podsadek	Mesto pre ZŠ Podsadek	Varcholová Kičurová	MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)							
<p>Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hmotného majetku č. 349/2018, resp. siedmich didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a sociálne potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklopený do druhej fázy do 31.08.2023, pričom v rámci nového obdobia realizácie je refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt sa preklopil do tretej fázy do 31.08.2024, v rámci ktorej bude financovaná práca inkluzívneho tímu (2 asistentov a 1 špeciálneho pedagóga). Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľ služby o refundáciu mzdových výdavkov inkluzívneho tímu.</p>				0	37 200	0	37 200	0	0	08/2024
CELKOM schválené a v technickej realizácii				654 864	2 834 523	759 937	2 906 973	29 409	77 348	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										
Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Majerniček	MIRRI/IROP							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.6.2024						
A. Projekty schválené a v realizácii				prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP		náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<i>Predmetom projektu je regenerácia vnútrobloku na sídlisku Západ medzi bytovými domami na Tatranskej, Letnej, Okružnej a Mierovej ulici (vnútroblok oproti Obchodnému domu Družba) s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, ktorými sa zabezpečí ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovaní funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhovej a vekovej štruktúry drevín, zníženie zraniteľnosti vnútrobloku klimatickými rizikami prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability daného územia vrátane regenerácie materiálno-technického zázemia danej lokality. Celková plánovaná revitalizovaná plocha vnútrobloku je 11 015,33 m². Bolo zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD. Víťazným uchádzačom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková ulica 31, Prešov (zmluvná cena PD je 16 200 €). Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná dňa 30.03.2022. Dňa 17.10.2022 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 689 400,50 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 725 684,74 €. Na RO boli 26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla 30.12.2022. Bola uzavretá Zmluva o dielo č. 4/2023 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s.r.o., Levočská 21, Stará Ľubovňa (zmluvná cena diela 645 803,19 € s DPH) ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním. Dňa 24.01.2023 bola odoslaná kompletná dokumentácia na výkon štandardnej ex-post kontroly dokumentácie z VO. V poradí 1. výročná monitorovacia správa projektu bola odoslaná 24.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 28.02.2023. Kompletne spracované doplnenie v zmysle výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokladov k VO na stavebné práce bolo odoslané na SORO 22.03.2023. Správa z kontroly VO na stavebné práce bez zistených nedostatkov s vplyvom na výsledok VO bola Mestu doručená elektronicky 05.04.2023. Dňa 14.04.2023 bolo protokolárne odovzdané stavenisko zhotoviteľovi a bol dodaný dočasný pútač od dodávateľa EXO Reklamná agentúra s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH).</i>								700 023	725 685	671 465	689 401	55	36 284	12/2023
<i>Dňa 18.04.2023 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Bolo zrealizované VO na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Jozef Arendáč - AREKO, 065 11 Nová Ľubovňa 541 (celková cena 8 500 €). Dňa 19.04.2023 boli predložené na SORO pre IROP na výkon štandardnej ex post kontroly kompletnej dokumentácie z VO na stavebný dozor a dočasný pútač. Dňa 15.05.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO - stavebný dozor bez zistených nedostatkov. Dňa 08.06.2023 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP (aktualizácia rozpočtu projektu po VO). Dňa 07.07.2023 bola odoslaná 1. ŽoP – poskytnutie predfinancovania (COV 74 812,13 €). Dňa 20.07.2023 bolo odoslané doplnenie dokumentácie z VO - dočasný pútač a 27.07.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez zistených nedostatkov. 1. FA vo výške 74 812,13 € bola uhradená 04.08.2023. V poradí 2. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania bola odoslaná na SORO 14.08.2023. Dňa 16.08.2023 bola odoslaná 3. ŽoP - poskytnutie predfinancovania (COV 157 078,93 €). Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu navyiac a menej práce na stavbe v sume 20 490,39 € s DPH, ktorý nadobudol účinnosť 25.08.2023. Toho istého dňa bol odoslaný na výkon štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie. 2. FA vo výške 157 078,93 € bola uhradená 31.08.2023. Dňa 06.09.2023 bola odoslaná 4. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania (COV 157 078,93 €). Dňa 06.10.2023 bola odoslaná 1. Žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa zmien v rámci Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z dôvodu zámery pôvodne navrhovaných parkových lavičiek, ktorý nadobudol účinnosť 03.10.2023. Dodatok č. 2 bol odoslaný 09.10.2023 na výkon štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie. Dňa 17.10.2023 bola odoslaná 5. ŽoP - poskytnutie predfinancovania (COV 267 573,31 €). Dňa 24.10.2023 bola odoslaná dodatočná úprava účtovných dokladov k 2. ŽoP a 4. ŽoP. Bol podpísaný Dodatok č. 3 na navyiac práce, ktorý bol odoslaný na výkon štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie dňa 06.11.2023.</i>														
<i>Dňa 25.10.2023 sa uskutočnila finančná kontrola a finančná kontrola na mieste ŽoP, výstup z kontroly bez zistených nedostatkov bol doručený Mestu 06.11.2023. V poradí 6. ŽoP – poskytnutie predfinancovania bola odoslaná (COV 133 843,93 €) 07.11.2023. Dňa 16.11.2023 bola elektronicky doručená Správa z kontroly Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo bez zistených nedostatkov. Dňa 20.11.2023 bola odoslaná 2. Žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa zmien v rámci Dodatku č. 2 a č. 3 k Zmluve o dielo a posunu časového harmonogramu projektu z 02/2023 - 10/2023 na 04/2023 - 12/2023, zároveň bola odoslaná 7. ŽoP - zúčtovanie predfinancovania. Dňa 20.11.2023 bola doručená výzva na doplnenie v rámci kontroly Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo a 21.11.2023 výzva na doplnenie v rámci kontroly Dodatku č. 3. Kompletne spracované doplnenie v rámci kontroly Dodatku č. 2 bolo odoslané 24.11.2023 a Dodatku č. 3 27.11.2023. Dňa 28.11.2023 bol doručený Návrh správy z kontroly Dodatku č. 2 na krátenie OV vo výške 19 587,13 € s DPH. Dňa 01.12.2023 bola odoslaná dokumentácia na výkon štandardnej ex-post kontroly dokumentácie z VO - projektová dokumentácia. Mestu bola zároveň doručená Správa z kontroly 7. ŽoP bez zistených nedostatkov. Dňa 01.12.2023 bola doručená výzva na opravu nárokovanej výšky fin. prostriedkov v 6. ŽoP vzhľadom na navrhované krátenie, ktorá bola odoslaná elektronicky. Dňa 04.12.2023 bolo na SORO odoslané stanovisko k Návrhu správy z kontroly Dodatku č. 2 na krátenie OV v podobe uzavretia opravného Dodatku č. 4 (oprava Dodatku č. 2 - doplnenie rozpočtu lavičiek so zmenou dĺž. 1 800 mm). Stanovisko bolo zo strany kontroly akceptované a 06.12.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatku č. 2 a č.4 bez zistených nedostatkov. Dňa 11.12.2023 bola doručená výzva na vysvetlenie dokumentácie z VO - projektová dokumentácia, vysvetlenie bolo odoslané 12.12.2023. Dňa 11.12.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatku č. 3 bez zistených nedostatkov. Správa z kontroly VO - projektová dokumentácia bez zistených nedostatkov bola Mestu doručená 20.12.2023. Bola dodaná stála tabuľa od dodávateľa EXO Reklamná agentúra s.r.o. (cena tovaru 146,40 € s DPH). Dňa 04.01.2024 bolo odoslané Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu. Dňa 10.01.2024 bola odoslaná 9. ŽoP - záverečná (COV 43 708,09 €) a žiadosť o vykonanie kontroly dokumentácie z VO zákazky - stála tabuľa. Záverečná monitorovacia správa projektu bola odoslaná 15.01.2024. Mestu bola doručená 22.01.2024 Správa z kontroly 8. ŽoP - zúčtovanie predf. bez zistených nedostatkov. Dňa 30.01.2024 bola doručená výzva na doplnenie ZMS, doplnenie odoslané na SORO 02.02.2024.</i>														
<i>Mestu bola doručená 27.02.2024 výzva na doplnenie 9. ŽoP, doplnenie bolo odoslané na SORO 29.02.2024. Dňa 04.03.2023 bol podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP z dôvodu zosúladenia zmluvy so skutočným čerpaním. Záverečná MS bola schválená doručeným oznámením 07.03.2024. Mestu bola doručená 11.03.2024 Správa z kontroly 9. ŽoP - záverečná bez zistených nedostatkov. Mestu boli 03.04.2024 poukazané ostatné fin. prostriedky vo výške 41 522,69 €. Projekt bol finančne ukončený a boli vygenerované termíny následných monitorovacích správ po dobu 5 rokov, a to do 03.04.2029.</i>														
Ochrana a podpora zdravia obyvateľov rómskej komunity na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni				Mesto	Šomská Majerniček	Úrad vlády SR								
<i>Predmetom projektu je zriadenie kontajnerového hygienického centra v komunite na Továrenskej ulici s pripojením na vodu a kanalizáciu. Vybudovanie kanalizácie, vodovodnej prípojky a zriadenie hygienického centra zvýši kvalitu života obyvateľov marginalizovanej skupiny a prispieje k ochrane a podpore ich zdravia. Zároveň rozšíri možnosti budúcich aktivít, edukácie a osvetu na tému hygieny priamo v komunite. ŽoPD bola podaná 21.08.2023. Dňa 11.10.2023 bolo Mestu oznámené schválenie dotácie vo výške 14 000 €. Dňa 26.10.2023 boli odoslané dokumenty potrebné pre uzatvorenie zmluvy. Dňa 22.11.2023 bola na podpis doručená zmluva o poskytnutí dotácie. Dňa 29.11.2023 odoslaná podpísaná zmluva s prílohami. Dňa 20.12.2023 doručené oznámenie o posune podpisu zmluvy na rok 2024. Dňa 05.02.2024 bola na podpis poštou doručená zmluva o poskytnutí dotácie. Zmluva po podpise mestom odoslaná 07.02.2024. Dňa 22.03.2024 zmluva podpísaná poskytovateľom doručená mestu. Výúčtovanie poskytnutej dotácie je potrebné spracovať do 31.01.2025.</i>									21 152		14 000			

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.6.2024			
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP/úver	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčasť mesta	termín na podanie žiadosti		
Doplnenie športového a technického vybavenia mestskej lodenice v Starej Ľubovni	Mesto	Varcholová	MIRRI/OÚ SL		0	73 684	73 684	0	0	19.06.2024	
<i>Predmetom projektu je rozvoj aktívnej a rekreačnej vodnej turistiky na rieke Poprad v meste Stará Ľubovňa prostredníctvom zakúpenia športového vybavenia a technického komunálneho vybavenia – traktorovej kosačky, ktorá sa bude využívať na kosenie okolitého areálu mestskej lodenice. Zakúpené športové vybavenie v podobe vodných bicyklov, kanoe a kajakov rôznych typov, paddleboardov, pádiel pre deti a dospelých, plávacích viest, prilieb, kompresorov na fúkanie lodí, materiálov na opravu lodí, vozíkov na prepravu lodí a príviesu na prevoz kanoe a kajakov bude vyžívané v rámci vodáckych kurzov organizovaných CVČ, pri organizovaní športových súťaží na vode, či medzinárodných splavov. Žiadosť o dotáciu bola podaná 19.06.2024.</i>											
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.	Mesto	Varcholová	Environmentálny fond								
<i>Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. (za množstvo zhodnoteného BRKO z domácností v zariadení na zhodnocovanie BRO za prechádzajúci kalendárny rok) pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 07.06.2024.</i>						0				30.06.2024	
Vzdelávanie a výchova obyvateľov rímskej komunity na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni.	Mesto	Šomská Tomko	Úrad splnomocnenca vlády SR			20 572	19 544	0		30.05.2024	
<i>Hlavným cieľom projektu je nadviazať na projekt realizovaný za podpory Úradu vlády v minulom roku. V rámci projektu je plánované vybudovanie spevnených plôch v okolí obytných kontajnerov, osadenie basketbalového koša a úprava okolia. V rámci projektu je plánovaný aj nákup drobného vybavenia v podobe dvoch popisovacích tabúl a 3 setov skladacieho sedenia so stolmi, ktoré budú umiestnené v obytných kontajneroch a využívané k vzdelávacím aktivitám. Sedenie je možné podľa potreby používať aj v exteriéri na novovybudovaných spevnených plochách. ŽoD bola odoslaná dňa 30.05.2024.</i>											
Rekonštrukcia zberného dvora EKOS	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Šomská Tomko	MŽP SR								
<i>Predmetom projektu je zefektívnenie systémov triedeného zberu odpadov v meste Stará Ľubovňa za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov odpadu prostredníctvom naplnenia hlavnej aktivity projektu – Rekonštrukcia existujúceho zberného dvora. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnuť realizáciou plánovaných aktivít - vybudovanie spevnených plôch pre objemný odpad a kontajnery na nebezpečný odpad, novej vstupnej posuvnej brány, cestnej váhy, komunikácie s obrátkom a vybudovanie miesta prvého kontaktu s pripojením na inžinierske siete. V rámci projektu bude obstaraná aj technika na zvoz a manipuláciu s odpadom a nové veľkoobjemové kontajnery. ŽoNFP odoslaná dňa 31.05.2024.</i>						498 225	490 453	0		31.05.2024	
Vybudovanie chodníka na Farbiarskej ulici v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebíková	MF SR								
<i>Predmetom projektu je vybudovanie novej pozemnej komunikácie – chodníka na Farbiarskej ulici za účelom zlepšenia prístupu k občianskej vybavenosti s dôrazom na pozitívny vývoj kvalitatívnych ukazovateľov mestského územia. V zmysle uzatvoreného Memoranda o spolupráci pri rekonštrukcii miestnej komunikácie zo dňa 09.10.2020 so spoločnosťou Slovdoch, s. r. o. deklaruje Mesto Stará Ľubovňa záujem byť okrem iného investorom a stavebníkom stavby SO.07.02 Chodník pre peších ul. Farbiarska - II. časť (chodník na opačnej strane od vjazdu k IBV až po pekárňu a chodník/vstup k ÚPSVAR a KOCKE, vjazdy na súkromné pozemky nie sú predmetom realizácie projektu). Maximálna možná výška požadovanej dotácie je 15 000 €. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.05.2024.</i>						0	35 412	15 000	0	20 412	31.05.2024
Rozšírenie kapacít MŠ Tatranská	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŠVVaM SR/Plán obnovy								
<i>Predmetom projektu je zvýšenie kapacít elokovaného pracoviska Za vodou 14 Materskej školy, Tatranskej 21 v meste Stará Ľubovňa s dôrazom na adekvátne priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov predškolského zariadenia zabezpečujúceho výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Prostredníctvom realizácie hlavnej a vedľajšej aktivity projektu vybudujeme predškolské zariadenie poskytujúce výchovu a vzdelávanie v 8 triedach (pôvodne 4 triedy), výdajnú školskú jedáleň pre 3 ročné deti, zrealizujeme rozšírenie existujúcej školskej jedálne a kuchyne pre 4 až 6 ročné deti navštevujúce elokované pracovisko materskej školy a zrenovujeme vonkajšie priestory školy. Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov na jednu novovytvorenú kapacitu je 17 388 €. Počet novovytvorených kapacít 100 miest, tzn. celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 1 738 800 €. Prostredníctvom vnútorného obstarávania bol vybraný dodávateľ zákazky. Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. Bola uzatvorená Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom s cenou diela 2 219 211,62 € s DPH. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu bola podaná 30.05.2024.</i>						2 219 212	1 738 800	480 412	0		otvorená výzva
ZŠ Levočská - vodozádržné opatrenia	Mesto	Šomská Majerníček	MŽP SR/Program Slovensko								
<i>Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v ZŠ Levočská v podobe 2 zelených extenzívnych striech realizovaných na hlavnej budove (okrem časti nad telocvičňou). Súčasťou projektu je plánovaná aj prestavba existujúcich nepriepustných povrchov chodníkov v areáli školy výmenou za priepustnú spevnenú plochu vybudovanú z vegetačných tvární - opätovné podanie úspešného projektu z roku 2023, v rámci ktorého Mesto nepristúpilo k podpisu Zmluvy o NFP s RO z dôvodu výsúťáženej vysokej ceny diela v rámci procesu VO a nedostatku fin. prostriedkov v danom roku. ŽoNFP bola podaná dňa 26.04.2024.</i>						291 558	291 558	0	0	30.04.2024	
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.	Mesto	Varcholová	Environmentálny fond								
<i>Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 26.03.2024.</i>						0	0		0	31.03.2024	
Pumptrack Stará Ľubovňa	Mesto	Šomská Smreková	Fond na podporu športu								
<i>Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - Pumptracku za účelom podpory rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky na území Mesta. Pumptrack je vysoko návyková, primárne bicyklová dráha, ktorá je navrhnutá tak aby bola vhodná pre všetky vekové a výkonnostné kategórie jazdcov od odrážadiel až po pretekárov. Začlenenie športoviska do prírodného areálu na brehu rieky Poprad, v bezprostrednom kontakte s cyklotrasou a Skateparkom prispieje k rozšíreniu športových možností v danej lokalite. Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry č. 2023/001 je v príprave - opätovné podanie neúspešného projektu z roku 2023. Žiadosť o poskytnutie príspevku bola zaslaná 28.02.2024. Dňa 16.04.2024 bola doručená výzva na doplnenie ŽoP. Podklady boli doplnené a žiadosť odoslaná 19.04.2024. Dňa 07.06.2024 bolo Mestu Stará Ľubovňa doručené rozhodnutie o neposkytnutí NFP.</i>						225 678	157 974	0	67 703	29.02.2023	
ZŠ Levočská – zníženie energetickej náročnosti	Mesto	Šomská Majerníček	SIEA/ Program Slovensko								

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.6.2024	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP/úver	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčasť mesta	termín na podanie žiadosti
Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti a podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov v rámci ZŠ Levočská v Staré Ľubovni. Cieľom je predĺženie životnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budov patriacich ZŠ Levočská – hlavná budova s telocvičnou, jedáleň s ŠKD a dielne. V rámci projektu je plánované zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, inštalácia systémov chladenia a vetrania, realizácia debarierizačných opatrení a inštalácia zariadení využívajúcich OZE - <i>opätovné podanie projektu, ak Mestu príde rozhodnutie o neschválení podaného projektu cez výzvu MD SR z roku 2023</i> . Žiadosť o NFP bola zaslaná 22.02.2024. Dňa 11.04.2024 bola mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Žiadosť po konzultáciách s RO bola prehodnotená a 2 z 3 budov projektu boli zo žiadosti vyňaté. Upravená a doplnená ŽoNFP bola odoslaná 18.04.2024.					232 629	232 629	0	0	23.02.2024
Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská	Mesto	Šomská Majerniček	PSK/ Výzva pre región						
Predmetom projektu je obnova a modernizácia atletickej trate pri ZŠ Levočská v Staré Ľubovni pre účely podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu. Realizáciou projektu sa vytvorí vhodné podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času, rozvoj talentov a lepších podmienok pre organizovanie súťaží. Atletická trať je zastaraná a pre podporu, skvalitnenie či výučbu atletických disciplín dlhodobu nevyhovujúca. Trojdráhová nekrytá atletická trať dĺžky 165 m na okrahu s trojdráhovou rovinou dĺžky 77 m má v súčasnosti nerovný, antukový povrch prerastený trávou. Obvod atletickej trate je ohraničený obrubníkmi, ktoré zabráňujú otekaniu dažďovej vody z povrchu trate. Súčasťou športoviska je aj dráha pre skok do diaľky s dĺžkou 37,5 m a doskočisko s plochou 3,5 x 7 m. Z architektonického hľadiska bude zachované jestvujúce riešenie atletickej trate, dispozične bude zmenené doplnením o jednu dráhu na okrahu a rovínke - <i>opätovné podanie neúspešného projektu z roku 2019</i> . ŽoPD odoslaná na PSK poštou dňa 07.02.2024.					122 055	97 644	0	24 411	19.02.2024
FVLZ MŠ Vsetínska Stará Ľubovňa	Mesto	LOVIS plus s.r.o. Varcholová	Environmentálny fond						
Predmetom projektu je realizácia fotovoltického lokálneho zdroja o inštalovanom výkone 51,15 kWp (DC)/50 kW (AC) na streche budovy MŠ Vsetínskej. Na strechu budú uložené fotovoltické panely s jednotkovým výkonom 550 Wp v počte 93 ks. Panely budú vzájomne prepojené sériovo do tzv. stringov, ktoré budú zvedené do striedača. Technológia, t. j. rozvádzač RDC1, RAC a striedač INV1, budú uchytané na stene vo vnútri NN rozvodne v budove. Rozpočet projektu tvoria výdavky na realizáciu fotovoltického zdroja 78 468,68 €, výdavky na PD 3 900 €, na realizáciu verejného obstarávania 3923,43 € a výdavky na označenie projektu 100 €. ŽoD bola podaná 11.12.2023.				0	86 392	82 072	0	4 320	11.12.2023
Samospráva pre seniorov	Mesto	Małgorzata Grenda Šomská	Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027						
Projekt zameraný na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Hlavní partneri projektu sú Vojvodstvo Małopolskie a Prešovský samosprávny kraj. Vedľajší partneri z Poľska - Limanová a Stary Sacz, vedľajší partneri zo Slovenska - Spišská Belá a Stará Ľubovňa. Podklady k spracovaniu spoločnej žiadosti boli hlavnému partnerovi odoslané 28.08.2023, doplnenie dňa 13.09.2023. Žiadosť o finančný príspevok bola vedúcim partnerom projektu podaná dňa 29.09.2023. Dňa 9.5.2024 doručená výzva na doplnenie podkladov k žiadosti, doplnené podklady odoslané emailom hlavnému partnerovi dňa 10.5.2024.					69 431	63 877	0	5 554	29.9.2023
Obnova budovy ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - hlavná budova	Mesto	Vrbjarová Majerniček	MD SR						
Predmetom projektu je obnova hlavnej budovy a telocvične Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa s cieľom predĺženia životnosti budovy základnej školy zlepšením jej stavebného stavu a zlepšením energetickej hospodárnosti budovy. V rámci projektu sú naplánované energetické aktivity - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií, okenných a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa, vykurovací systém (výmena hlavíc), systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla, obnoviteľné zdroje energie a iné aktivity - elektroinštalácia, zdravotníctvo, zvýšenie mobility a debarierizácia, prístrešok pre bicykle. ŽoPPM bola podaná dňa 31.07.2023.					2 080 084	2 080 084	0	0	31.07.2023
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivulka	PRV/PPA						
Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia dopravnej siete lesných ciest trasovaných v lesnom celku „Mestské lesy Stará Ľubovňa“ pre zabezpečenie adekvátneho prístupu k lesnej pôde a možnosti jej racionálneho obhospodarovania. Spoločnosť EKOS plánuje zrekonštruovať štyri lesné cesty kategórie 1L, a to Lesnú cestu 1 Vabec – Oslí vrch, Lesnú cestu 2 Pasterník – Dlhé role, Lesnú cestu 3 Podsadok – 3 studne vrátane opravy mosta a Lesnú cestu 4 Obrázky – 3 studne. Plánovaná dĺžka rekonštrukcie existujúcich lesných ciest je 10 998,68 m. ŽoNFP bola podaná 27.02.2023. Projekt je v odbornom hodnotení.				0	845 911	676 729	0	169 182	28.02.2023
CELKOM projekty podané				0	6 800 843	6 020 048	480 412	291 583	

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa							stav k:	19.6.2024		
C. ZÁSObNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované/pripravené na podanie	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	uvažovaný rámec podpory - NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	uvažovaná spoluúčasť mesta	dátum vypracovania PD	termíny v zmysla zverejnenej výzvy		
								zverejnenie / predpoklad zverejnenia	na podanie žiadosti	
Podpora udržateľného cestovného ruchu na území mesta Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebíková	INTERREG PL-SK							
Zámerom projektu je komplexná rekonštrukcia Námestia sv. Mikuláša a pešej zóny za účelom podpory udržateľného cestovného ruchu pri zohľadnení záujmov obyvateľov a turistov, rešpektovaní životného, kultúrneho prostredia a zaistení sociálneho a hospodárskeho vývoja (čistočná trvalá udržava námestia, revitalizácia modrej infraštruktúry, revitalizácia zelene, vybudovanie zázemia pre kultúrne podujatia, vytvorenie interaktívnych detských stanovišť atď.).										12/2024
Podpora v oblasti kybernetickej bezpečnosti	Mesto	Varcholová Grich	MIRRI/PS							
Zámerom projektu je komplexná realizácia opatrení (HW + SW) na zabezpečenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti úradu a jeho pracovísk vrátane budov vo vlastníctve Mesta. Pre vypracovanie odborného projektového zámeru minimálnych náležitostí manažérskych produktov v zmysle Prílohy č. 8 Výzvy, pre kontrolu spracovaných navrhovaných riešení a opatrení zo strany interného referenta IT a doplnenie novonavrhovaných riešení, zverejnenie povinných náležitostí v MetaIS a spracovanie odbornej časti ŽoNFP obstaralo Mesto externú spoločnosť ITACON s.r.o., Kominárska 2, 831 04 Bratislava v celkovej cene 5 880 € s DPH. Uvedený výdavok bude nárokován na preplatenie v rámci ŽoNFP.										28.06.2024
Vybudovanie materskej školy v Podsadku	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŠVvaŠ SR/Plán obnovy							
Zámerom projektu je vybudovanie materskej školy v Podsadku. Finalizuje sa spracovanie PD pre územné rozhodnutie zodpovedným projektantom Ing. Vladislavom Slosarčíkom.										rok 2024
Posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou	Mesto	Varcholová	Úrad vlády SR			3 000 000				
Zámerom projektu je podpora podujatí (cca 15) na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra (Srbsko - Padina/Báčsky Petrovec, Rumunsko - Alesd).										rok 2024
Kanalizácia Popradská	Mesto	Varcholová Smreková	MŽP/OP KŽP							
Realizácia kanalizácie na Popradskej ulici. Bola aktualizovaná PD zodpovedným projektantom Štefanom Petrílkom. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu.										rok 2024
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid	MIRRI/IROP							
Zámerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Ľubovne do Novej Ľubovne za účelom zvýšenia prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Bolo ukončené územné konania a vydané územné rozhodnutie a zároveň bolo začaté stavebné konanie.										rok 2024
Biely dom	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŽP SR/OP KŽP			500 000				
Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenájomná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizácie projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti prebieha komunikácia s OÚ SE/MV/SR o možnej kúpe priestorov vo vlastníctve štátu (katastrálny odbor) v budove bieleho domu a následného prenájmu uvedených priestorov MV SR. V prípade úplného vlastníctva budovy je jednoduchšie žiadať o fin. zdroje z EÚ a následne realizovať komplexnú rekonštrukciu budovy.										rok 2024