

Tabuľka č. 1		ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2018									
Por. č.		Rozpočtový náklad	Finančné náklady	Náklady na majetk.	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č. 1	Zmena č. 2	Finančné plnenie ku 10.10.2018	Zaradenie akcie	Poznámka
	Investičné akcie	stavby	mesta	vysporiad.	v r.2018	z rozp.2018					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta										
1	Mestský mobiliár	20 000	20 000		20 000	20 000			12 947	122017	
2	Parkoviská	25 000	25 000		25 000	25 000				122017	
3	Výsadba zelene	10 000	10 000		10 000	10 000			3 091	122017	
4	Odstr. a rekultivácia miest s nezákonne umiestn. odpadom	20 000	20 000		20 000	20 000			11 393		
	S p o l u :	75 000	75 000		75 000	75 000			27 431		
	Nové stavby - finančne nekryté z rozpočtu mesta										
5	Zimný štadión - prístupová cesta a parkovisko	380 000	380 000							06 2018	
6	Výstavba chodníka Ul.Mýtna- pokračovanie	50 000	50 000							12 2010	
7	Skatepark	100 000	100 000							02 2013	
8	Verejné WC /pošta/	80 000	80 000							12 2013	
9	Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej	30 000	30 000							12 2009	pokračovanie akcie z roku 2010
10	Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Prešovská	70 000	70 000							01 2015	Spoluf. zainteresovaných
11	Výstavba miestnej komunikácie-Ul.Zámocká /jednosmerka/	36 000	36 000							12 2013	
12	Parkovacie plochy / OD Družba/	10 000	10 000							12 2013	Akcia schv. z r. 2014
13	Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek	20 000	20 000							12 2013	
14	Výstavba chodníka na cintoríne v Podsadku v časti od spodnej cesty ku križu	3 000	3 000							06 2019	
15	Budovanie zberných miest separovaného zberu	30 000	30 000							12 2011	
16	Výstavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek	49 500	49 500							01 2015	
17	Rozšírenie verejného osvetlenia - Vansovej ul.	7 000	7 000							01 2015	
18	Rozšírenie verejného osvetlenia - UL.SNP	2 000	2 000							01 2015	
19	Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Jarmočná /ČOV/	20 000	20 000							01 2015	
20	Výstavba miestnej komunikácie- Ul. SNP	16 800	16 800							01 2015	420,00 m2
	S p o l u :	524 300	524 300								
	Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté										
1	Pasáž na Nám. Sv. Mikuláša	264 500	264 500		264 500	150 000	114 500			12 2017	Zrealizovaný archeologický prieskum
2	Zabezpečovacie a udržiavacie práce pri dome č.5 na Nám.sv.Mikuláša	4 240	4 240		4 240	4 240		4 240			Vzniknutá potreba zo stavebného konania pasáž
3	Dufart - dom č.5	55 000	55 000		55 000	55 000		5 000	43 404	12 2017	Práce navyiac
4	Dom kultúry - Rekonštrukcia	550 000	550 000		550 000	300 000	250 000		55 106	12 2017	interiér + dokončenie exteriér
5	Moderernizácia domu smútku-nový cintorín	120 000	110 000		10 000	10 000				12 2013	Zostatok z roku 2017
6	Rekonštrukcia oplotenia- starý cintorín	18 000	18 000		8 000	8 000				04 2015	Zostatok z roku 2017, nerealizované, presun do 2019
7	Verejné osvetlenie	20 000	20 000		20 000	20 000			9 304	12 2016	
8	Grantová schéma	5 000	5 000		5 000	5 000				12 2016	
9	Revitalizácia detských ihrísk a vnútrobľ. priestorov sídlisk	10 000	10 000		10 000	10 000			7 499	12 2016	
9	Ozvučenie mestskej športovej haly	18 000	15 000		15 000	15 000	18 000			06 2018	Dar od VSD vo výške 3000 €
10	Oprava plochej strechy OD Družba	105 104	105 104		105 104	105 104		105 104		10 2018	
11	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	332 881	332 881		238 563	238 563	94 318		333 366	12 2016	
a	Ul. 17. Novembra	17 646	17 646		17 646	17 646			31 469	12 2017	1345 m2; Frézovanie, celá ulica, t.j.2513,40 m2
b	Jarmočná	76 097	76 097		76 097	76 097			78 850	12 2017	5934 m2
c	Janka Kráľa	6 843	6 843		6 843	6 843			6 856	12 2017	527 m2
d	Štúrova (časť 1) - okolo polície	11 794	11 794		11 794	11 794			13 395	12 2017	900 m2
e	Štúrova (časť 2)	28 959	28 959		28 959	28 959			30 096	12 2017	2210 m2
f	Všetínska	66 714	66 714		66 714	66 714			76 506	12 2017	5340 m2
g	Za vodou (časť 1)	30 510	30 510		30 510	30 510			46 868	12 2017	3780 m2 - všetky plánované ulice Za Vodou
h	Letná	48 495	48 495				48 495		49 326	06 2018	3184 m2; Frézovanie
i	Za vodou (časť 2 - miestne komunikácie)	6 862	6 862				6 862			06 2018	523 m2; Frézovanie
j	Za vodou (časť 2 - priľahlé parkoviská)	11 100	11 100				11 100			06 2018	846 m2
k	Ul. 17. novembra	13 357	13 357				13 357			06 2018	1168,4 m2
l	ul. Továrenská (hotel Família)	14 505	14 505				14 505			06 2018	
12	Rekonštrukcia chodníkov	55 419	55 419		55 419	55 419			37 493	12 2017	
a	Ul. 17. novembra	679	679		679	679			1 021	12 2017	57m2
b	Mierová	24 887	24 887		24 887	24 887			33 105	12 2017	2146,4m2
c	Poľská	3 732	3 732		3 732	3 732				12 2017	377m2
d	Továrenská	1 074	1 074		1 074	1 074			3 367	12 2017	110m2
e	Zámocká	25 048	25 048		25 048	25 048				12 2017	2550m2
	S p o l u :	1 946 444	1 933 444		1 340 826	976 326	571 136	114 344	486 172		
	Rekonštrukcie a modernizácie - finančne nekryté										
13	Rekonšt. chodníka-ul.Továrenská/most-fut štadión/	26 000	26 000							01 2015	454,00 m2, rekonšt. zabradlia, cestné obrubníky
14	Oprava MK na Ul. Vansovej po povodni v r. 2010	91 500	91 500							12 2010	
13	Stavebné úpravy OD Družba	983 609	983 609							12 2013	
14	Rekonštrukcia verejného osvetlenia-nový cintorín	14 500	14 500							12 2013	
15	Úprava MK - ZŠ Ul.Štúrova	15 000	15 000							12 2015	

16	Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/	15 000	15 000							12 2011	
17	Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24	30 000	30 000							01 2015	SMM
18	Stavebné úpravy - Nám.sv.Mikuláša č. 24	8 000	8 000							01 2015	SMM /soc.zariadenie.voda kanal, schodisko/
19	Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12	15 000	15 000							01 2015	SMM
20	Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5	10 000	10 000							01 2015	SMM
21	Výmena výťahu - Nám.G.Štefánika č.5	35 000	35 000							01 2015	SMM
22	NN el. prípojka - Továrenska 14 -rômovia	10 000	10 000							01 2015	SMM
23	Rekonštrukcia spevnených plôch - tržnica /Rotunda/	7 000	7 000							01 2015	SMM
24	Verejné osvetlenie - výmena káblov	10 000	10 000							12 2015	
25	Ozvučenie športovej haly	15 000	15 000							12 2015	
26	Námestie manuál /označenie+ mobiliár/	10 000	10 000							12 5015	
27	City Lighti - rekonštrukcia stĺpov	7 000	7 000							12 2015	icdecaux, elektronické pútače
28	Oprava MK /obchádzka Večierka-Kaufland/									12 2016	Jarmok
29	Výstavba príjazdovej cesty + spevnené plochy- HVT SL									12 2016	
30	Dažďová kanalizácia Podsadek /romská osada/									12 2016	
31	Rekonštrukcia MK ul. Jarmočná /Petrus-Židovský cintorín/									12 2016	
32	Dom kultúry - klub dôchodcov- rekonštrukcia Stará Ľubovňa	16 200	16 200			16 200	16 200			12 2016	z toho stavebná časť 12 200
33	Kruhový objazd / Večierka/	700 000	700 000			0	0	400 000		01 2015	vrátane časti MK smerom k SVP
34	Družba	900 000	900 000							12 2016	
S p o l u :		2 918 809	2 918 809								
Investičné akcie finančne kryté spolu :						1 415 826	1 051 326				Rozpočet 2017 - 790 243

Tabuľka č. 2

Por. č.	Plánované investície zo štátnych a európskych fondov	Rozpočtový náklad	Požadovaný NFP	Spolufin. mesta	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č.1	Zmena č. 2	Finančné plnenie ku 10.10.2018	Zaradenie akcie	Poznámka
		stavby			v r.2018	z rozp.2018					
	1	2	3	4	5	6				7	8
1	Rekonštrukcia telocvične 2018 (ZŠ Za vodou, Levočská)	120 922	108 830	12 092							
2	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v SL	50 437	29 426	21 011							
3	Biely dom - zateplenie	3 594 698									
4	Seniorské centrum	1 500 000									
5	Cyklotrasa - Stará Ľubovňa - Chmeľnica	197 000	197 000								Projekt cez Ľubovnianske regionálne združenie
6	Cyklodoprava v meste	320 560	304 532	16 028							
7	Rekonštrukcia ZŠ Za vodou	194 798	185 058	9 740							
8	Modernizácia a skvalitnenie technickej základne Domu kultúry	17 294	13 500	3 794	17 294	9 294				12 2017	Dotácia z Ministerstva financií vo výške 8 000 €
9	ZŠ Komenského - interiérové vybavenie	135 971	162 691	6 799							5% zo stavebných nákladov = 6 799 €
S p o l u :		6 131 680	1 001 037	69 464	17 294	9 294					

Tabuľka č. 3

Por. č.	Schválené investície zo štátnych a európskych fondov	Rozpočtový náklad	Schválený NFP	Spolufin. mesta	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č.1	Zmena č. 2	Finančné plnenie ku 10.10.2018	Zaradenie akcie	Poznámka
		projektu	/dotácia/		v r.2018	z rozp.2018					
	1	2	3	4	5	6				7	8
1	Cyklotrasa - Nestvill park - OC Kaufland Stará Ľubovňa	423 703	402 518	21 185	18 183	18 183			373 989	12 2015	85% ERDF 360 148; 10% ŠR 42 370
2	Relaxačno-pohybová miestnosť - MŠ Vsetínska	15 000	12 500	2 500	15 000	2 500		660	15 660	12 2017	práce navyše
3	Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ	699 125	640 609	33 716							
4	Komunitné centrum Podsadek	301 515	244 619	56 896							
5	Komplexná obnova ZUŠ	257 066	240 422	13 187							
S p o l u :		1 696 409	1 540 668	21 185	18 183	18 183		660	389 649		

Tabuľka č. 4

Por. č.	Investičné akcie zabezpečované mestom a realizované a finančne kryté z iných zdrojov	Rozpočtový náklad	Spolufin. mesta	Náklady na majetk.	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č.1	Zmena č. 2	Finančné plnenie ku 10.10.2018	Zaradenie akcie	Poznámka
		stavby		vysporiad.	v r.2018	z rozp.2018					
	1	2	3	4	5	6					8
1.	Preložka cesty III/3146 (III/543 040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa	2 350 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	12 2009	Fin.- VÚC SK Prešov - 1 350 000€
S p o l u :		2 350 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000		

Tabuľka č. 5

Por. č.	Prípravná a projektová dokumentácia	ÚPD+ÚPP, objemové	PD na ÚR+SP	GP	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č.1	Zmena č. 2	Finančné plnenie ku 10.10.2018	Zaradenie akcie	Poznámka
		štúdie			v r.2018	z rozp.2018					
	1	2	3	4	5	6				7	8
Názov akcie- finančne kryté z rozpočtu mesta											
1	GP, poloh. a výškop.zameranie, vytýčenie sietí			10 000	10 000	10 000			3 500		
2	Zmeny a doplnky ÚPN	2 000			2 000	2 000				12 2016	

3	Komunitné centrum pre seniorov		30 000		30 000	30 000			9 600	12 2016	
4	Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej PD na SP		8 000		8 000	8 000				12 2015	
5	Kruhový objazd / Večierka/ PD (DUR,DSRP)		10 900		15 900	15 900	5 000		1 800	12 2016	
6	Rekonštrukcia sály v Dome kultúry v Starej Ľubovni	10 000			11 536	11 536		1 536		032018	
7	Stavebné úpravy Domu kultúry v Starej Ľubovni - vonkajšie schodiská	1 152			1 152	1 152		1 152		102018	
8	Bytový dom archív										
9	Štúdia - Presun zastávky MAD	300			300	300	300		300	062018	
10	Cyklotrasa - Stará Ľubovňa - Chmeľnica		2 000		2 000	2 000	2 000		1 483	062018	
11	Vodozádržné opatrenia ZŠ Za Vodou		3 000		3 000	3 000		3 000		102018	
12	Sanácia plochej strechy OD Družba	216			216	216		216		102018	Potreba PD na havarijný stav strechy
13	Zastavovacia štúdia sídlisko Východ	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000		102018	
S p o l u :		19 668	59 900	10 000	90 104	90 104	7 300	11 904	16 683		
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta											
14	Administratívna budova -ul. Budovateľská /VŠZP/		7 000							12 2012	ŠFRB
15	Verejné WC /pošta/		1 000							12 2013	
16	Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek		800							12 2013	
17	Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 21		500							02 2013	
18	Aktualizácia pasportu cestnej infraštr. Mesta Stará Ľubovňa	15 000								12 2012	
19	Výstavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek		1 500							01 2015	
20	Rekonštrukcia strechy- BD Obrancov mieru 22-24 /ŠOKA/		900							01 2015	
21	Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24		600							01 2015	
22	Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5		450							01 2015	
23	Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12		500							01 2015	
24	NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia		250							01 2015	
25	Rekonštrukcia MK - Ul. Jarmočná /okolo Jakubianky/		2 000							01 2015	
26	Vyhliadková veža - Oslí vrch St.Ľubovňa		1 200							01 2015	
27	Dažďová kanalizácia Podsadek /romská osada/		1 000							12 2016	
S p o l u :		15 000	17 700								

Tabuľka č. 6

Por. č.	Výstavba a údržba MK Názov akcie	Rozpočtový náklad			Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č.1	Zmena č. 2	Finančné plnenie ku 10.10.2018	Zaradenie akcie	Poznámka
	Investície finančne kryté	stavby			v r.2018	z rozp.2018					
	1	2	3	4	5	6				7	8
1.	Vysprávkvy MK v meste	35 000			35 000	35 000			35 142		
2.	Vodorovné a zvislé dopravné značenie	12 500			12 500	12 500			19 266		
3.	Asfaltovanie miestnych komunikácií				52 500	52 500					
a	Budovateľská	39 434			0	0			39 178		3038 m2
b	Levočská	11 612			0	0			12 882		840 m2; Frézovanie
S p o l u :		98 546	0		47 500	47 500			106 468		
Investície finančne nekryté											
4	Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/	57 000								12 2011	2520,00 m2
5	Asfaltovanie chodníka ul.Mierová/Vchod č 32,30/	3 937								02 2013	282,00 m2
6	Úprava chodníka –lavka- ul.Továrenská- žel. Stanica	7 000								12 2012	
7	Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/	10 800								12 2011	600,00 m2
8	Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok S/	10 528								12 2010	752,00 m2
9	Asfaltovanie parkoviská - sídlisko Východ /podst. vybav./	5 000								12 2015	319,00 m2
10	Asfaltovanie MK uzl. Hviezdoslavova /Fedorová/	4 500								12 2015	250,00 m2
11	Asfaltovanie MK ul. Štúrová /nová IBV/	11 880								12 2012	660,00 m2
12	Asfaltovanie ihriska ul. Mierová	15 000								06 2014	286,00 m2
13	Asfaltovanie prístupovej kom.- ZŠ Komenského /jedáleň/	7 200								12 2015	400,00 m2
14	Rekonštrukcia MK / garáže K4/	10 000									
S p o l u :		142 845	0								
CELKOM SPOLU		15 918 700				2 216 407	1 578 436		2 026 403		

V Starej Ľubovni 16.10.2018

Spracoval: Ing.Aleš Solár