

**ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2020 - Finančné plnenie v roku 2020**

Tabuľka č. 1											
Por. č.	Investičné akcie	Pôvodne schválené			Zmena č. 1	po zmene				Finančné plnenie v r. 2020	Prečerpanie (-) Zostatok (+)
		Rozpočtový	Finančné	Návrh na		Rozpočtový	Finančné	Potreba	Návrh na		
		náklad stavby	náklady mesta	fin.krytie z rozp.2020		náklad stavby	náklady mesta	zdrojov v r.2020	fin.krytie z rozp.2020		
Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta											
1	Výstavba MK -Ul. Vansová	1 120 676	1 120 676	1 120 676	- 543 722	1 176 954	576 954	576 954	576 954	306 327	270 627
2	Mestský mobiliár	5 000	5 000	5 000	- 5 000	0	0	0	0		
3	Parkoviská	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000	20 000	28 807	-8 807
4	Zriadenie regulovaného parkovania v centrálnej zóne Mesta	15 000	15 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	15 000	13 435	1 565
5	Predajné stánky	10 000	10 000	10 000	- 10 000	0	0	0	0		
6	Budovanie zberných miest odpadu	15 000	15 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	15 000	12 466	2 534
7	Plošina - Dom kultúry	15 000	15 000	15 000	- 15 000	0	0	0	0		
8	Det'ské ihriská (nové ihriská a revitalizácia)	10 000	10 000	10 000	- 5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 709	2 291
9	Zimný štadión - prístupová cesta a parkovisko	0	0	0	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	272 537	2 463
S p o l u :		1 210 676	1 210 676	1 210 676	-303 722	1 506 954	906 954	906 954	906 954	636 282	270 672
Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté											
1	Verejné osvetlenie	50 000	50 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000	36 388	13 612
2	Grantová schéma	5 000	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000	5 000	4 429	571
3	OD Družba - zníženie energetickej náročnosti	1 250 000	1 250 000	1 250 000	-	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	694 894	555 106
4	Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24	26 000	26 000	26 000	-	26 000	26 000	26 000	26 000	24 399	1 601
5	Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 21	18 000	18 000	18 000	- 18 000	0	0	0	0		
6	Cestné spomaľovače - vyvýšené prechody	10 000	10 000	10 000	- 10 000	0	0	0	0		
7	Rekonštrukcia chodníka 1. mája - oproti Okresného úradu	12 000		12 000	- 12 000	0	0	0	0		
8	Rekonštrukcia oploťenia MS Tatranská	-	-		30 289	46 615	30 289	30 289	30 289	31 281	-991
S p o l u :		1 371 000	1 359 000	1 371 000	-9 711	1 389 000	1 377 000	1 361 289	1 361 289	791 391	569 898
Investičné akcie finančne kryté spolu :		2 581 676	2 569 676	2 581 676	-313 433	3 763 976	3 751 976	2 268 243	2 268 243		
Tabuľka č. 2											
Por. č.	Plánované investície zo štátnych a európskych fondov	Pôvodne schválené			Zmena č. 1	po zmene					
		Rozpočtový náklad	Požadovaný NFP	Návrh na fin.krytie		Rozpočtový náklad	Požadovaný NFP	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie		
		stavby		z rozp.2020		stavby		v r.2020	z rozp.2020		
1	Biely dom - zateplenie	3 594 698				3 594 698					
2	Zariadenie sociálnych služieb	1 715 000	1 628 744			1 715 000	1 628 744				
3	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	623 709	592 524			623 709	592 524				
4	Oprava strechy objektu budovy ZŠ Levočská	131 000				131 000					
5	Atletická dráha ZŠ Levočská	74 573	30 000			74 573	30 000				
6	Skatepark	120 000	60 000			120 000	60 000				
7	Strecha ZŠ Za Vodou	62 000		62 000	- 8 170	53 830		53 830	53 830	53 830	0
8	Cyklotrasa - Stará Ľubovňa - Chmeľnica	197 000	197 000			197 000	197 000				
S p o l u :		6 517 980	2 508 268	62 000	-8 170	6 509 810	2 508 268	53 830	53 830	53 830	0
Tabuľka č. 3											
Por. č.	Schválené investície zo štátnych a európskych fondov	Pôvodne schválené			Zmena č. 1	po zmene					
		Rozpočtový náklad	Schvalený NFP	Návrh na fin.krytie		Rozpočtový náklad	Schvalený NFP	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie		
		projektu	/dotácia/	z rozp.2020		projektu	/dotácia/	v r.2020	z rozp.2020		
1	Komunitné centrum Podsadek	301 515	244 619	56 896		301 515	244 619	56 896	56 896	320 717	-19 202
2	Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ	699 125	640 609	33 716		699 125	640 609	33 716	33 716		
3	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v SL	50 437	29 426	21 011		50 437	29 426	21 011	21 011	64 094	-7 337
4	ZŠ Komenského - interiérové vybavenie (stavebná časť)	40 285	33 500	6 785		40 285	33 500	6 785	6 785		
5	Zníženie energet.náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská s využitím aeroterm. energie	464 043	439 619	24 423		464 043	439 619	24 423	24 423	440 229	4 777
6	Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov Provinčného domu v Starej Ľubovni	32 383	15 000	17 283	3 000	35 383	18 000	20 283	20 283	34 475	5 283

7	Vodozádržné opatrenia ZŠ Za Vodou	166 700	158 362	8 335		166 700	158 362	8 335	8 335		
8	Malá športová hala - rekonštrukcia	407 324	100 000	307 324	- 107 234	407 324	100 000	307 324	200 000		
9	Podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb Stará Ľubovňa – vybudovanie prístupovej komunikácie	1 433 868	1 050 000	383 868		1 433 868	1 050 000	383 868	383 868		
10	Rekonštrukcia futbalových šatní Stará Ľubovňa	99 975	21000	21000		99 975	21000	21000	21000	39 217	2 782
11	Cyklodoprava v meste				4 596	91 917	87 321	4 596	4 596		
12	Cykloprístrešky pri školách	171 514	171 514		8 782	175 542	166 760	8 782	0	118 744	0
13	Lodenica	57 793	15 772	0	10 302	57 793	15 772	10 302	10 302	51 963	-4 300
	<b>S p o l u :</b>	<b>3 924 961</b>	<b>2 919 421</b>	<b>880 641</b>	<b>-80 555</b>	<b>4 023 906</b>	<b>3 004 988</b>	<b>907 320</b>	<b>799 996</b>	<b>1 069 438</b>	<b>-17 996</b>

Tabuľka č. 4

		Pôvodne schválené			Zmena č. 1	po zmene					
Por.		PD, GP, štúdie štúdie	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie		PD, GP, štúdie štúdie	PD, GP, štúdie štúdie	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie		
č.	Prípravná a projektová dokumentácia										
	Názov akcie- finančne kryté z rozpočtu mesta		v r.2020	z rozp.2020				v r.2020	z rozp.2020		
1	GP, poloh. a výškop.zameranie, vytýčenie sietí	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	5 514	4 486
2	PD plaváreň (štúdia a realizačná PD)	80 000	80 000	80 000	- 20 000	60 000	60 000	60 000	60 000	56 000	4 000
3	PD bytové domy cez ŠFRB	100 000	100 000	100 000	- 53 900	46 100	46 100	46 100	46 100	9 200	36 900
4	Digitalizácia UPN	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000	8 656	1 344
5	PD rekonštrukcia komunikácie + parkoviská Za vodou	4 000	4 000	4 000	- 1 119	2 881	2 881	2 881	2 881	2 881	0
6	PD cesta na Ul. Prešovskej (zastávka MHD, parkovisko, križovatka)	4 000	4 000	4 000	- 1 760	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	0
7	PD cesta na Ul. Levočská (zastávka MHD, odstavňý pruh pred ZŠ)	2 000	2 000	2 000	627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	0
8	PD odstavňý pruh pred autobusovou stanicou	1 000	1 000	1 000	1 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	0
9	PD chodník Lipová - Železničná stanica	10 000	10 000	10 000	- 10 000	0	0	0	0		
10	PD inžinierske siete SNP	7 000	7 000	7 000	- 7 000	0	0	0	0		
11	PD cyklotrasa SL-NL	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000		
12	PD rekonštrukcia Galérie	3 000	3 000	3 000	- 720	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	0
13	PD prepojenie ulíc Továrenská Popradská	63 600	63 600	63 600	-	63 600	63 600	63 600	63 600		
14	Administratívna budova -ul. Budovateľská /VšZP/	15 000	15 000	15 000	- 15 000	0	0	0	0		
15	PD prestrešenie pódia na Nám.sv.Mikulášagen Štefánika	6 000	6 000	6 000	- 6 000	0	0	0	0		
16	PD pumptrack	7 000	7 000	7 000	- 1 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 820	3 180
17	PD Dažďová kanalizácia - odvodnenie Ul. Továrenská	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000	530	9 470
18	PD Dom Ľubovnianskeho meštana č. 21	0	0	0	600	600	600	600	600	600	0
19	PD Dom Ľubovnianskeho meštana č. 24	0	0	0	700	700	700	700	700	700	0
20	Vodozádržné opatrenia - hrádzky v extraviláne mesta	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3600	1 400
21	PD úprava križovatky MK Okružná,Vanová, Zimná	0	0	0	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2616	0
22	PD Zjednosmernenie MK Bernoláková, Hviezdosl., Farbiarska	0	0	0	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2148	0
23	PD zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska a ZŠ Za Vodou	0	0	0	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8400	0
24	Zmeny a doplnky č. 2 UPN	0	0	0	4 000	15 450	7 725	4 000	4 000	5750	-1750
	<b>S p o l u :</b>	<b>342 600</b>	<b>342 600</b>	<b>342 600</b>	<b>-90 452</b>	<b>263 598</b>	<b>255 873</b>	<b>252 148</b>	<b>252 148</b>	<b>119 519</b>	<b>59 029</b>

Tabuľka č. 5

		Pôvodne schválené			Zmena č. 1	po zmene					
Por.	Výstavba a údržba MK	Rozpočtový náklad	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie		Rozpočtový náklad		Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie		
č.	Názov akcie										
	Investície finančne kryté	stavby	v r.2020	z rozp.2020		stavby		v r.2020	z rozp.2020		
1.	Vysprávk. MK v meste	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	35 000	39 839	-4 839
2.	Vodorovné a zvislé dopravné značenie	12 500	12 500	12 500	- 2 500	10 000		10 000	10 000	12 538	-2 538
3.	Asfaltovanie miestnych komunikácií a chodníkov										
a	MK - ul. Nám. gen. Štefánika	18 055	18 055	18 055	- 18 055	0		0	0		
b	MK - ul. Budovateľská časť 1	18 055	18 055	18 055	- 18 055	0		0	0		
c	MK - ul. Obrancov mieru časť 1	14 606	14 606	14 606	- 14 606	0		0	0		
d	MK - ul. Obrancov mieru časť 2	10 462	10 462	10 462	- 10 462	0		0	0		
e	MK - ul. Bernoláková	14 193	14 193	14 193	- 14 193	0		0	0		
f	MK - ul. Levočská č. 21 časť 1	25 376	25 376	25 376	- 25 376	0		0	0		
g	MK - ul. Levočská č. 21 časť 2	9 846	9 846	9 846	- 9 846	0		0	0		
h	MK - ul. Levočská časť 3	9 803	9 803	9 803	- 9 803	0		0	0		
i	MK - Jarmočná 1. časť	22 000	22 000	22 000	- 22 000	0		0	0		
j	MK - Jarmočná 2. časť	5 000	5 000	5 000	- 5 000	0		0	0		

<b>k</b>	Zámoyského ulica	20 000	20 000	20 000	- 20 000	0		0	0		
<b>l</b>	Chodník okolo ZŠ Komenského	2 000	2 000	2 000	- 2 000	0		0	0		
<b>m</b>	Parkovisko pri BD na ul. 17 novembra	6 000	6 000	6 000	- 6 000	0		0	0		
	<b>S p o l u :</b>	<b>222 896</b>	<b>222 896</b>	<b>222 896</b>	<b>-177 896</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>52 378</b>	<b>-7 378</b>
	<b>Investície finančne nekryté</b>										
<b>1</b>	MK Ulica Zámocká					35 000					
<b>2</b>	Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/					57 000					
<b>3</b>	Asfaltovanie chodníka ul.Mierová/Vchod č 32,30/					3 937					
<b>4</b>	Úprava chodníka –lavka- ul.Tovarenská- žel. Stanica					7 000					
<b>5</b>	Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/					10 800					
<b>6</b>	Asfaltovanie MK uzl. Hviezdoslavova /Fedorová/					4 500					
<b>7</b>	Asfaltovanie MK ul. Štúrová /nová IBV/					11 880					
<b>8</b>	Asfaltovanie ihriska ul. Mierová					15 000					
<b>9</b>	Rekonštrukcia MK / garáže K4/					10 000					
	<b>S p o l u :</b>				<b>0</b>	<b>120 117</b>	<b>0</b>				
	<b>CELKOM SPOLU</b>	<b>13 590 114</b>	<b>8 562 862</b>	<b>4 089 813</b>	<b>-670 505</b>	<b>14 790 381</b>	<b>9 197 365</b>	<b>3 493 078</b>	<b>3 419 218</b>	<b>2 722 838</b>	<b>874 226</b>

V Starej Ľubovni 15.04.2021

Vypracovala: Ing. Hrebíková