



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: XXX/2022
Dňa: 22.09.2022

K bodu programu: č. 12

Názov materiálu: Informácia o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za 1. polrok 2022

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Finančné plnenie RPM, výstavby a údržby MK za 1. polrok 2022 – vyhodnotenie tabuľky č. 1-5

**Materiál vypracoval
a predkladá:** Ing. Anna Hrebíková
vedúca odd. výstavby. ÚR a ŽP

Podpis:

Materiál prerokovaný

- na zasadnutí Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ dňa 12.09.2022

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie

Informáciu o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za 1. polrok 2022 v zmysle predloženého návrhu.

Dôvodová správa

Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za 1. polrok 2022

Návrh RPM na rok 2022 bol schválený na rokovaní MsZ dňa 9. 12. 2021.

Vyhodnotenie finančného plnenia na rozpočtových akciách Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za 1. polrok 2022 bolo spracované v tabuľkovej forme na základe predložených faktúr zhotoviteľmi jednotlivých akcií, ktoré boli schválené v RPM na rok 2022 a odsúhlasené oddelením výstavby, ÚR a ŽP.

Celkovo bolo v rámci RPM za 1. polrok 2022 preinvestovaných **1 678 990,- EUR**. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľkách č. 1 – 5.

Tabuľka č. 1		ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2022								
Por. č.	Investičné akcie	Rozpočtový náklad stavby	Finančné náklady mesta	Náklady na majetk. vysporiad.	Potreba zdrojov v r.2022	Návrh na fin.krytie z rozp.2022	Začatie akcie	PLNENIE ZA I. POLROK 2022	PLNENIE od začiatku akcie k 30.06.2022	Zodpovedný referent
1	2	3	4	5	6	7				odd. V, ÚR a ŽP
	Nové stavby - finančne kryté z rozpočtu mesta									projektové oddelenie
1	Verejné osvetlenie	20 000	20 000		20 000	20 000	12 2019	16 252	16 252	VPS - Ing. Žid
2	Parkoviská vrátane regulovaného parkovania v centrálnej zóne mesta	45 000	45 000		45 000	45 000	12/2021	0	0	VPS - Ing. Žid
3	Budovanie zberných miest odpadu	50 000	50 000		50 000	50 000	12/2021	5 574	5 574	Ing. Pristaš
	Spolu :	115 000	115 000	0	115 000	115 000		21 826	21 826	
	Nové stavby - finančne nekryté z rozpočtu mesta									
1	Verejné WC /pošta/	80 000	80 000				12/2013			
2	Výstavba chodníka Ul. Mýtna - pokračovanie	50 000	50 000				12/2010			
3	Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Prešovská	70 000	70 000				01/2015			
4	Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Zámočká /jednosmerka/	36 000	36 000				12/2013			
5	Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek	20 000	20 000				12/2013			
6	Výstavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek	49 500	49 500				01/2015			
7	Kruhový objazd / Večierka/	700 000	700 000				01/2015			
8	Rozšírenie verejného osvetlenia - Ul. SNP	2 000	2 000				01 2015			
9	Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Jarmočná /ČOV/	20 000	20 000				01 2015			
10	Výstavba miestnej komunikácie- Ul. SNP	16 800	16 800				01 2015			
11	Presun zastávky z Nám. sv. Mikuláša									
12	Plošina - Dom kultúry	15 000	15 000				12/2019			
13	Nástupná plocha autobusová stanica	28 000	28 000							
14	Úprava komunikácie a chodníka ul. Zámoyského	300 000	300 000				12/2021			
15	Odvodnenie ul. Továrenskej	80 000	80 000				12/2021			
16	Osvetlenie atletickej dráhy ZS Komenského	20 000	20 000				12/2021			
	Spolu :	1 487 300	1 487 300	0	357 000	357 000		229 465	1 037 036	
	Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté									
1	OD Družba - zníženie energetickej náročnosti	1 250 000	1 250 000		200 000	200 000	06/2019	157 053	964 624	Ing. Majerniček
2	Grantová schéma	7 000	7 000		7 000	7 000	12/2021	7 000	7 000	Ing. Smreková
3	Rekonštrukcia chodníka na ul. Zámočkej	166 000	166 000		140 000	140 000	12/2020	64 446	64 446	Ing. Žid
4	Oprava hrádzok Pasterník	5 000	5 000		5 000	5 000	11/2021	966	966	Ing. Pristaš
5	Detišké ihriská (revitalizácia)	5 000	5 000		5 000	5 000	11/2021	0	0	Ing. Pristaš
	Spolu :	1 433 000	1 433 000	0	357 000	357 000		229 465	1 037 036	
	Rekonštrukcie a modernizácie - finančne nekryté									
1	Úprava MK - ZS Ul. Štúrova	15 000	15 000				12 2015			
2	Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/	15 000	15 000				12 2011			
3	Stavebné úpravy - Nám. sv. Mikuláša č. 24	8 000	8 000				01 2015			
4	Rekonštrukcia strechy- Nám. sv. Mikuláša č. 12	15 000	15 000				01 2015			
5	Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám. G. Štefánika č. 5	10 000	10 000				01 2015			
6	Výmena výtahu - Nám. G. Štefánika č. 5	35 000	35 000				01 2015			
7	NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia	10 000	10 000				01 2015			
8	Rekonštrukcia spevnených plôch - tržnica /Rotunda/	7 000	7 000				01 2015			
	Spolu :	115 000	115 000	0	472 000	472 000				
	Investičné akcie finančne kryté spolu :	3 150 300	3 150 300	0	472 000	472 000				

Tabuľka č. 2										
Por. č.	Plánované investície zo štátnych a európskych fondov	Rozpočtový náklad	Požadovaný NFP	Spolu fin. mesta	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zaradenie akcie			
		stavby			v r.2022	z rozp.2022				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Rozšírenie kapacít elokovaného pracoviska MŠ Tatranská	1 411 200	600 472	810 728		11/2021	0	0	Ing. Majerniček	
2	Kanalizácia Popradská	412 481	20 624	20 624		11/2021	0	0	Ing. Smreková	
3	Revitalizácia vnútrobloku E, F, G, H	500 000	475 000	25 000		11/2021	0	0	Ing. Smreková	
4	Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská	74 573	30 000	44 573		11/2016	0	0	Ing. Majerniček	
5	Cyklotrasa SL - NL	500 000	475 000	25 000		11/2021	0	0	Ing. Žid	
	Spolu:	2 898 254	1 601 086	925 925	0	0	0	0		
Tabuľka č. 3										
Por. č.	Schvátené investície zo štátnych a európskych fondov	Rozpočtový náklad	Schválený NFP	Spolu fin. mesta	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zaradenie akcie			
		projektu	/dotácia/		v r.2022	z rozp.2022	žt'			
1	2	3	4	5	6	7				
1	Detské ihrisko Stará Ľubovňa - "Projekt rodinka"	55 600	50 000	5 600	5 600	12/2021	0	0	Ing. Pristáš	Mgr. Vrbjarová
2	Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ	600 472	483 116	117 356	117 356	11/2017	194 047	427 931	Ing. Majerniček	Ing. Varcholová
3	Zariadenie sociálnych služieb	1 557 863	1 463 718	94 145	94 145	08/2018	397 197	397 197	Ing. Hrebiková	Ing. Varcholová
4	Komplexná rekonštrukcia mestskej plavárne	3 714 965	744 000	2 970 965	2 500 000	08/2019	800 000	800 000	Slobyterm - Ing. Hrebiková	
5	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	588 663	551 179	37 484	37 484	08/2019	0	0	Ing. Majerniček	Ing. Varcholová
6	Vodozádržné opatrenia ZŠ Za Vodou	195 300	125 904	69 396	69 396	08/2018	0	0	Ing. Smreková	Mgr. Vrbjarová
7	Zelená strecha ZŠ Levočská	286 800	242 045	44 755	44 755	08/2018	0	0	Ing. Smreková	
8	Skatepark	134 531	32 287	102 244	102 244	10/2019	0	0	Ing. Smreková	
9	ZŠ Komenského - interiérové vybavenie (stavebná časť)	44 312	32 061	12 251	12 251	10/2019	11 285	32 872	Ing. Majerniček	
	Spolu:	7 178 506	3 724 310	3 454 196	2 983 231	2 880 987	1 402 529	1 658 000		

Tabuľka č. 4										
Por. č.	Pripravná a projektová dokumentácia	PD, GP, štúdie štúdie			Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zaradenie akcie			
					v r.2022	z rozp.2022				
1	2	3	4	5	6	7				
Názov akcie- finančne kryté z rozpočtu mesta										
1	GP, poloh. a výškop zameranie, vytýčenie sietí	10 000			10 000	10 000		0	0	odd. SMM a odd. V
2	PD bytové domy cez ŠFRB	32 200			32 200	32 200		0	16 642	Ing. Žid
3	Administratívna budova -ul. Budovateľská /VSZP/	15 000			15 000	15 000	10/2021	0	0	Ing. Majerniček
4	Štúdia SZ obchvat mesta	20 000			20 000	20 000	11/2021	0	0	Ing. Hrebiková, Ing. Žid
5	Komunikácia pri MŠ Vsetínska	2 500			2 500	2 500		0	0	Ing. Žid
6	PD chodník Lipová - Železničná stanica	17 160			17 160	17 160		720	6 336	Ing. Majerniček
7	PD Továrenská - IS	30 000			30 000	30 000	11/2021	0	0	Ing. Majerniček
8	PD ul. Zámorského komunikácia a chodník	10 000			10 000	10 000	11/2021	0	0	Ing. Žid
9	PD rozšírenie regulovaného parkovania	6 000			7 000	7 000	11/2021	0	0	Ing. Žid
10	PD Revitalizácia vnútrobloku	16 200			16 200	16 200	11/2021	15 063	15 063	Ing. Hrebiková
11	PD Odvodnenie m.č. Podsadek - rómska osada	8 000			8 000	8 000	11/2021	0	0	Ing. Smreková
	PD Rozšírenie kapacit elokovaného pracoviska MŠ									
12	Tatranská	41 832			41 832	41 832	11/2021	0	0	Ing. Majerniček
13	Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN	30 000			30 000	30 000	12/2021	0	0	Ing. Hrebiková
14	PD Prepojenie ulíc Popradská - Továrenská	63 600			63 600	63 600	12/2021	0	0	Ing. Žid
15	PD Spomalenie dopravy na sídlisku Západ	5 000			5 000	5 000	12/2021	0	0	Ing. Žid
16	PD zokruhovanie ulíc Bernoláková Štúrová	10 000			10 000	10 000	12/2021	0	0	Ing. Žid
17	PD Prepojenie ulíc Štúrová Vansová	10 000			10 000	10 000	12/2021	0	10 000	Ing. Žid
18	PD cyklotrasa SL - Jarabina	13 000			3 000	3 000	11/2021	0	0	Ing. Žid
19	Pasport miestnych komunikácií	25 000			25 000	25 000	12/2021	0	0	Ing. Žid
	Spolu:	365 492	0	0	356 492	356 492		15 783	48 041	
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta										
	Spolu:	79 700	0	0	77 200	77 200				
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta										
1	Architektonická súťaž námestie									
2	Verejné WC /pošta/		1 000				12 2013			
3	Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek		800				12 2013			
4	Aktualizácia pasportu cestnej infraštr. Mesta Stará Ľubovňa	15 000					12 2012			
5	Výstavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek		1 500				01 2015			
6	Rekonštrukcia strechy- BD Obrancov mieru 22-24 /ŠOKA/		900				01 2015			
7	Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24		600				01 2015			
8	Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5		450				01 2015			
9	Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12		500				01 2015			
10	NN el. prípojka - Továrenská 14 -rômovia		250				01 2015			
11	Rekonštrukcia MK - Ul. Jarmočná /okolo Jakubianky/		2 000				01 2015			
12	Vyhliadková veža - Oslí vrch St.Ľubovňa		1 200				01 2015			
13	Dažďová kanalizácia Podsadek /rômska osada/		1 000				12 2016			
	Spolu:	783 484	10 200							

Tabuľka č. 5

Por. č.	Výstavba a údržba MK Názov akcie	Rozpočtový náklad			Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zaradenie akcie				
	Investície finančne kryté	stavby			v r.2022	z rozp.2022					
	1	2	3	4	5	6	7				
1.	Vysprávkovanie MK v meste	35 000			57 500	57 500		8 537	8 537	VPS - Ing. Žid	
2.	Vodorovné a zvislé dopravné značenie	12 500			12 500	12 500		850	850	VPS - Ing. Žid	
	Spolu:	47 500	0	0	70 000	70 000		9 387	9 387	VPS - Ing. Žid	
	Investície finančne nekryté										
1	Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/	10 800					12 2011			VPS - Ing. Žid	
2	Asfaltovanie MK ul. Hviezdoslavova /Fedorová/	4 500					12 2015			VPS - Ing. Žid	
3	Asfaltovanie MK ul. Šturová /nová IBV/	11 880					12 2012			VPS - Ing. Žid	
4	MK - ul. Levočská č. 21 časť 1	25 376								VPS - Ing. Žid	
5	MK - ul. Levočská č. 21 časť 2	9 846								VPS - Ing. Žid	
6	MK - ul. Levočská časť 3	9 803								VPS - Ing. Žid	
7	MK - Jarmočná 1. časť	22 000								VPS - Ing. Žid	
8	MK - Jarmočná 2. časť	5 000								VPS - Ing. Žid	
9	Zámoyského ulica	20 000								VPS - Ing. Žid	
10	MK - ul. Nám. gen. Štefánika	18 055								VPS - Ing. Žid	
11	MK - ul. Budovateľská časť 1	18 055								VPS - Ing. Žid	
12	MK - ul. Obrancov mieru časť 1	14 606								VPS - Ing. Žid	
13	MK - ul. Obrancov mieru časť 2	10 462								VPS - Ing. Žid	
14	MK - ul. Bernolákova	14 193								VPS - Ing. Žid	
15	Parkovisko pri BD na ul. 17 novembra	6 000								VPS - Ing. Žid	
	Spolu:	27 180	0								
	CELKOM SPOLU	14 450 716	4 756 976	4 756 976	3 881 723	3 779 479		1 678 990	2 774 290		

V Starej Ľubovni 09.09.2022