

Tabuľka č. 1		ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2018								
Por. č.	Investičné akcie	Rozpočtový náklad	Finančné náklady	Náklady na majetk.	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č. 1	Zmena č. 2	Finančné plnenie k 31.12.2018	Zaradenie akcie
		stavby	mesta	vysporiad.	v r.2018	z rozp.2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8		10
	Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta									
1	Mestský mobiliár	20 000	20 000		20 000	20 000			14 428	122017
2	Parkoviská	25 000	25 000		25 000	25 000			11 032	122017
3	Výsadba zelene	10 000	10 000		10 000	10 000			10 000	122017
4	Odstr. a rekultivácia miest s nezákonne umiestn. odpadom	20 000	20 000		20 000	20 000			11 393	
	Spolu :	75 000	75 000		75 000	75 000			46 853	
	Nové stavby - finančne nekryté z rozpočtu mesta									
5	Zimný štadión - prístupová cesta a parkovisko	380 000	380 000							06 2018
6	Výstavba chodníka Ul.Mýtna- pokračovanie	50 000	50 000							12 2010
7	Skatepark	100 000	100 000							02 2013
8	Verejné WC /pošta/	80 000	80 000							12 2013
9	Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej	30 000	30 000							12 2009
10	Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Prešovská	70 000	70 000							01 2015
11	Výstavba miestnej komunikácie-Ul.Zámocká /jednosmerka/	36 000	36 000							12 2013
12	Parkovacie plochy / OD Družba/	10 000	10 000							12 2013
13	Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek	20 000	20 000							12 2013
14	Výstavba chodníka na cintoríne v Podsadku v časti od spodnej cesty ku križu	3 000	3 000							06 2019
15	Budovanie zberných miest separovaného zberu	30 000	30 000							12 2011
16	Vystavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek	49 500	49 500							01 2015
17	Rozšírenie verejného osvetlenia - Vansovej ul.	7 000	7 000							01 2015
18	Rozšírenie verejného osvetlenia - UL.SNP	2 000	2 000							01 2015
19	Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Jarmočná /ČOV/	20 000	20 000							01 2015
20	Výstavba miestnej komunikácie- Ul. SNP	16 800	16 800							01 2015
	Spolu :	524 300	524 300							
	Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté									
1	Pasáž na Nám. Sv. Mikuláša	264 500	264 500		264 500	150 000	114 500	4 200	87 726	12 2017
2	Zabezpečovacie a udržiavacie práce pri dome č.5 na Nám.sv.Mikuláša	4 240	4 240		4 240	4 240		4 240	4 240	
3	Dufart - dom č.5	50 000	50 000		50 000	50 000			53 268	12 2017
4	Dom kultúry - Rekonštrukcia	550 000	550 000		550 000	300 000	250 000		97 336	12 2017
5	Moderernizácia domu smútku-nový cintorín	120 000	110 000		10 000	10 000			119 290	12 2013
6	Rekonštrukcia oplotenia- starý cintorín	18 000	18 000		8 000	8 000			57 069	04 2015
7	Verejné osvetlenie	20 000	20 000		20 000	20 000			17 899	12 2016
8	Grantová schéma	5 000	5 000		5 000	5 000			4 643	12 2016
9	Revitalizácia detských ihrísk a vnútrobl. priestorov sídlisk	10 000	10 000		10 000	10 000			7 499	12 2016
9	Ozvučenie mestskej športovej haly	18 000	15 000		15 000	15 000	18 000		17 490	06 2018
10	Oprava plochej strechy OD Družba	105 104	105 104		105 104	105 104		105 104	0	10 2018
11	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Levočská	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	0	10 2018
12	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	332 881	332 881		238 563	238 563	94 318		347 871	12 2016
cc	Ul. 17. Novembra	17 646	17 646		17 646	17 646			16 697	12 2017
b	Jarmočná	76 097	76 097		76 097	76 097			78 850	12 2017
c	Janka Kráľa	6 843	6 843		6 843	6 843			6 856	12 2017
d	Štúrova (časť 1) - okolo polície	11 794	11 794		11 794	11 794			13 395	12 2017
e	Štúrova (časť 2)	28 959	28 959		28 959	28 959			30 096	12 2017
f	Vsetínska	66 714	66 714		66 714	66 714			76 506	12 2017
g	Za vodou (časť 1)	30 510	30 510		30 510	30 510			37 612	12 2017
h	Letná	48 495	48 495				48 495		49 326	06 2018
i	Za vodou (časť 2 - miestne komunikácie)	6 862	6 862				6 862		9 256	06 2018
j	Za vodou (časť 2 - priľahlé parkoviská)	11 100	11 100				11 100			06 2018

k	Ul. 17. novembra	13 357	13 357				13 357		14 772	06 2018
l	ul. Továrenská (hotel Familia)	14 505	14 505				14 505		14 505	06 2018
13	Rekonštrukcia chodníkov	55 419	55 419		55 419	55 419			38 867	12 2017
a	Ul. 17. novembra	679	679		679	679			1 420	12 2017
b	Mierová	24 887	24 887		24 887	24 887			34 080	12 2017
c	Poľská	3 732	3 732		3 732	3 732			0	12 2017
d	Továrenská	1 074	1 074		1 074	1 074			3 367	12 2017
e	Zámocká	25 048	25 048		25 048	25 048			0	12 2017
	S p o l u :	1 961 444	1 948 444		1 355 826	991 326	571 136	133 544	853 198	
	Rekonštrukcie a modernizácie - finančne nekryté									
14	Rekonšt. chodníka-ul.Továrenská/most-fut.štadion/	26 000	26 000							01 2015
15	Oprava MK na Ul. Vansovej po povodni v r. 2010	91 500	91 500							12 2010
13	Stavebné úpravy OD Družba	983 609	983 609							12 2013
14	Rekonštrukcia verejného osvetlenia-nový cintorín	14 500	14 500							12 2013
15	Úprava MK - ZŠ Ul.Štúrova	15 000	15 000							12 2015
16	Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/	15 000	15 000							12 2011
17	Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24	30 000	30 000							01 2015
18	Stavebné úpravy - Nám.sv.Mikuláša č. 24	8 000	8 000							01 2015
19	Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12	15 000	15 000							01 2015
20	Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5	10 000	10 000							01 2015
21	Výmena výťahu - Nám.G.Štefánika č.5	35 000	35 000							01 2015
22	NN el. prípojka - Továrenská 14 -rómovia	10 000	10 000							01 2015
23	Rekonštrukcia spevnených plôch - tržnica /Rotunda/	7 000	7 000							01 2015
24	Verejné osvetlenie - výmena káblov	10 000	10 000							12 2015
25	Ozvučenie športovej haly	15 000	15 000							12 2015
26	Námestie manuál /označenie+ mobiliár/	10 000	10 000							12 5015
27	City Lighti - rekonštrukcia stĺpov	7 000	7 000							12 2015
28	Oprava MK /obchádzka Večierka-Kaufland/									12 2016
29	Výstavba príjazdovej cesty + spevnené plochy- HVT SL									12 2016
30	Dažďová kanalizácia Podsadek /romská osada/									12 2016
31	Rekonštrukcia MK ul. Jarmočná /Petrus-židovský cintorín/									12 2016
32	Dom kultúry - klub dôchodcov- rekonštrukcia Stará Ľubovňa	16 200	16 200		16 200	16 200				12 2016
33	Kruhový objazd / Večierka/	700 000	700 000		0	0	400 000			01 2015
34	Družba	900 000	900 000							12 2016
	S p o l u :	2 918 809	2 918 809							
	Investičné akcie finančne kryté spolu :				1 430 826	1 066 326				

Tabuľka č. 2

Por.	Plánované investície zo štátnych a európskych fondov	Rozpočtový náklad	Požadovaný NFP	Spolufin. mesta	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č.1	Zmena č. 2	Finančné plnenie k 31.12.2018	Zaradenie akcie
č.		stavby			v r.2018	z rozp.2018				
	1	2	3	4	5	6				7
1	Rekonštrukcia telocvične 2018 (ZŠ Za vodou, Levočská)	120 922	108 830	12 092						
2	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v SL	50 437	29 426	21 011						
3	Biely dom - zateplenie	3 594 698								
4	Seniorské centrum	1 500 000								
5	Cyklotrasa - Stará Ľubovňa - Chmeľnica	197 000	197 000							
6	Cyklodoprava v meste	320 560	304 532	16 028						
7	Rekonštrukcia ZŠ Za vodou	194 798	185 058	9 740						
8	Modernizácia a skvalitnenie technickej základne Domu kultúry	17 294	13 500	3 794	17 294	9 294				12 2017
9	ZŠ Komenského - interiérové vybavenie	135 971	162 691	6 799						
	S p o l u :	6 131 680	1 001 037	69 464	17 294	9 294				

Tabuľka č. 3

Por. č.	Schválené investície zo štátnych a európskych fondov	Rozpočtový náklad	Schválený NFP	Spolufin. mesta	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č.1	Zmena č. 2	Finančné plnenie k 31.12.2018	Zaradenie akcie
		projektu	/dotácia/		v r.2018	z rozp.2018				
1		2	3	4	5	6				7
1	Cyklotrasa - Nestvill park - OC Kaufland Stará Ľubovňa	423 703	402 518	21 185	18 183	18 183			375 390	12 2015
2	Relaxačno-pohybová miestnosť - MŠ Vsetínska	15 000	12 500	2 500	15 000	2 500		660	15 660	12 2017
3	Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ	699 125	640 609	33 716					0	
4	Komunitné centrum Podsadek	301 515	244 619	56 896					0	
5	Komplexná obnova ZUŠ	257 066	240 422	13 187					124 665	
	Spolu:	1 696 409	1 540 668	21 185	18 183	18 183		660	515 715	

Tabuľka č. 4

Por. č.	Investičné akcie zabezpečované mestom a realizované a finančne kryté z iných zdrojov	Rozpočtový náklad	Spolufin. mesta	Náklady na majetk.	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č.1	Zmena č. 2	Finančné plnenie k 31.12.2018	Zaradenie akcie
		stavby		vysporiad.	v r.2018	z rozp.2018				
1		2	3	4	5	6				
1.	Preložka cesty III/3146 (III/543 040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa	2 350 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000			12 2009
	Spolu:	2 350 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000			

Tabuľka č. 5

Por. č.	Prípravná a projektová dokumentácia	ÚPD+ÚPP, objemové	PD na ÚR+SP	GP	Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č.1	Zmena č. 2	Finančné plnenie k 31.12.2018	Zaradenie akcie
		štúdie			v r.2018	z rozp.2018				
1		2	3	4	5	6				7
	Názov akcie- finančne kryté z rozpočtu mesta									
1	GP, poloh. a výškop.zameranie, vytýčenie sietí			10 000	10 000	10 000			6 330	
2	Zmeny a doplnky ÚPN	2 000			2 000	2 000			0	12 2016
3	Komunitné centrum pre seniorov		30 000		30 000	30 000			13 759	12 2016
4	Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej PD na SP		8 000		8 000	8 000			0	12 2015
5	Kruhový objazd / Večierka/ PD (DUR,DSPR)		10 900		15 900	15 900	5 000		15 837	12 2016
6	Rekonštrukcia sály v Dome kultúry v Starej Ľubovni	10 000			11 536	11 536		1 536	11 396	032018
7	Stavebné úpravy Domu kultúry v Starej Ľubovni - vonkajšie schodiská	1 152			1 152	1 152		1 152	1 152	102018
8	Bytový dom archív								0	
9	Štúdia - Presun zastávky MAD	300			300	300	300		300	062018
10	Cyklotrasa - Stará Ľubovňa - Chmeľnica		2 000		2 000	2 000	2 000		1 483	062018
11	Vodozádržné opatrenia ZŠ Za Vodou		3 000		3 000	3 000		3 000	3 120	102018
12	Sanácia plochej strechy OD Družba	216			216	216		216	216	102018
13	Zastavovacia štúdia sídlisko Východ	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	5 976	102018
	Spolu:	19 668	59 900	10 000	90 104	90 104	7 300	11 904	59 569	
	Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta									
14	Administratívna budova -ul. Budovateľská /VšZP/		7 000							12 2012
15	Verejné WC /pošta/		1 000							12 2013
16	Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek		800							12 2013
17	Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 21		500							02 2013
18	Aktualizácia pasportu cestnej infraštr.Mesta Stará Ľubovňa	15 000								12 2012
19	Vystavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek		1 500							01 2015
20	Rekonštrukcia strechy- BD Obrancov mieru 22-24 /ŠOKA/		900							01 2015
21	Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24		600							01 2015
22	Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5		450							01 2015

23	Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12		500						01 2015
24	NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia		250						01 2015
25	Rekonštrukcia MK - Ul. Jarmočná /okolo Jakubianky/		2 000						01 2015
26	Vyhliadková veža - Oslí vrch St.Lubovňa		1 200						01 2015
27	Dažďová kanalizácia Podsadek /romská osada/		1 000						12 2016
Spolu :		15 000	17 700						

Tabuľka č. 6

Por. č.	Výstavba a údržba MK Názov akcie	Rozpočtový náklad			Potreba zdrojov	Návrh na fin.krytie	Zmena č.1	Zmena č. 2	Finančné plnenie k 31.12.2018	Zaradenie akcie
	Investície finančne kryté	stavby			v r.2018	z rozp.2018				
	1	2	3	4	5	6				7
1.	Vysprávky MK v meste	35 000			35 000	35 000			53 529	
2.	Vodorovné a zvislé dopravné značenie	12 500			12 500	12 500			19 266	
3.	Asfaltovanie miestnych komunikácií				52 500	52 500			52 060	
a	Budovateľská	39 434			0	0			39 178	
b	Levočská	11 612			0	0			12 882	
	Spolu :	98 546	0		47 500	47 500			124 855	
	Investície finančne nekryté									
4	Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/	57 000								12 2011
5	Asfaltovanie chodníka ul.Mierová/Vchod č 32,30/	3 937								02 2013
6	Úprava chodníka –lavka- ul.Tovarenská- žel. Stanica	7 000								12 2012
7	Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/	10 800								12 2011
8	Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok S/	10 528								12 2010
9	Asfaltovanie parkoviská - sídlisko Východ /podst. vybav./	5 000								12 2015
10	Asfaltovanie MK uzl. Hviezdoslavova /Fedorová/	4 500								12 2015
11	Asfaltovanie MK ul. Štúrová /nová IBV/	11 880								12 2012
12	Asfaltovanie ihriska ul. Mierová	15 000								06 2014
13	Asfaltovanie prístupovej kom.- ZŠ Komenského /jedáleň/	7 200								12 2015
14	Rekonštrukcia MK / garáže K4/	10 000								
	Spolu :	142 845	0							
	CELKOM SPOLU	15 933 700				2 231 407	1 578 436		1 600 190	

V Starej Ľubovni 15.04.2019