

## **Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2018**

Návrh RPM na rok 2018 bol schválený dňa 14. 12. 2017 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia XXX/2017 a zmeny RPM boli prerokované a schválené dňa 21. 06. 2018 MsZ pod číslom uznesenia XXIV/2018 a dňa 25.10.2018 MsZ pod číslom uznesenia XXVII/2018.

Stav zabezpečovania jednotlivých akcií je nasledovný:

### **INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA (tab. č. 1)**

#### **Nové stavby – finančne kryté z rozpočtu Mesta**

- 1. Mestský mobiliár** – boli zakúpené lavičky, koše, informačné tabule, vykonala sa revitalizácia MAD zastávok vrátane nadpisov na zastávkach.
- 2. Parkoviská** – realizované 2 nové parkoviská (ul. Tatranská, ul. Okružná), revitalizované existujúce parkoviska, nerealizované parkovisko ul. Za vodou.
- 3. Výsadba zelene** – bola zrealizovaná nová výsadba zelene na verejných plochách (sídliisko Západ, sídlisko Východ, parky, okolie základných a materských škôl).
- 4. Odstránenie a rekultivácia miest s nezákonne umiestneným odpadom** – zrealizovaná rekultivácia a odstránenie nezákonnej skládky za športovou halou (pri zimnom štadióne).

#### **Rekonštrukcie a modernizácie – finančne kryté z rozpočtu Mesta**

- 1. Pasáž na Nám. sv. Mikuláša** – stavba bola dočasne pozastavená z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. Pokračovanie stavebných prác v r. 2019.
- 2. Zabezpečovacie a udržiavacie práce pri dome č. 5 na Nám. sv. Mikuláša** – akcia ukončená.
- 3. Dufart – dom č. 5** – akcia ukončená.
- 4. Dom kultúry – Rekonštrukcia interiéru** – exteriérové práce (schodisko a soklový obklad) boli ukončené, akcia v rámci rekonštrukcie interiéru pokračuje v roku 2019.
- 5. Modernizácia domu smútku - nový cintorín** – akcia ukončená.
- 6. Rekonštrukcia oplotenia – starý cintorín** – akcia ukončená.
- 7. Verejné osvetlenie** – boli vykonané priebežné opravy a doplnené osvetlenia podľa potreby. Akcia ukončená.
- 8. Grantová schéma** – Akcia ukončená.
- 9. Revitalizácia detských ihrísk a vnútroblokových priestorov** – boli vybudované 2 nové detské ihriská (Podsadek, ul. Okružná blok M) a revitalizované existujúce detské ihriská.
- 9. Ozvučenie mestskej športovej haly** – akcia ukončená.
- 10. Oprava plochej strechy OD Družba** – akcia presunutá do roku 2019.

- 11. Rekonštrukcia miestnych komunikácií** – akcia ukončená. Časť Ul. 17. novembra sa nerobila.
- 12. Rekonštrukcia chodníkov** – akcia ukončená. Rekonštrukcia chodníkov na ul. Poľskej a Zámockej sa nerobila z dôvodu plánovanej rekonštrukcie sietí VSD v predmetných trasách. Rekonštrukcia chodníka na ul. Továrnskej sa nerobila z dôvodu podanej žiadosti o NFP projektu cyklodoprava, ktorý riešil aj predmetnú trasu.

## **PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKÝCH FONDOV (tab. č. 2)**

- 1. Rekonštrukcia telocvične 2018 (ZŠ Za vodou, Levočská)** – nerealizované v rámci projektu, neboli schválená žiadosť o dotáciu. Bola zrealizovaná telocvična (nová podlaha) na ZŠ Levočská z vlastných prostriedkov.
- 2. Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice** – schválená žiadosť o dotáciu. Presun akcie do roku 2019.
- 3. Biely dom** – zateplenie – žiadosť o dotáciu nebola podaná.
- 4. Seniorské centrum** – prebehla zmena navrhovaného účelu využitia. Prišlo pozitívne hodnotenie k predloženej štúdii pre Zariadenie sociálnych služieb – zmena dokončenej stavby s. č. 1912 s pripomienkami, ktoré je potrebné zapracovať do projektu.
- 5. Cyklotrasa Stará Ľubovňa – Chmeľnica** – presun akcie do roku 2019.
- 6. Cyklodoprava v meste** – neschválená žiadosť o dotáciu. Presun akcie do roku 2019. Plánuje sa podať žiadosť o dotáciu v rámci budúcej výzvy PSK.
- 7. Rekonštrukcia ZŠ Za vodou** – presun akcie do roku 2019.
- 8. Modernizácia a skvalitnenie technickej základne Domu kultúry** – akcia ukončená. Bola zakúpená technika na live prenos.
- 9. ZŠ Komenského – interiérové vybavenie** – presun akcie do roku 2019. Jedná sa o rekonštrukciu dielne, PC miestností a chemickej miestností. V súčasnosti prebieha externé verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

## **SCHVÁLENÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKÝCH FONDOV (tab. č. 3)**

- 1. Cyklotrasa – Nestvill park – OC Kaufland Stará Ľubovňa** – akcia ukončená.
- 2. Relaxačno – pohybová miestnosť – MŠ Vsetínska** – akcia ukončená.
- 3. Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ** – schválená žiadosť o NFP. Od 09/2018 prebiehala kontrola dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. V súčasnosti sa pracuje na spustení verejného obstarávania. Akcia presunutá do roku 2019.
- 4. Komunitné centrum Podsadek** – akcia presunutá do roku 2019. V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania. Následne bude uzatvorená zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. Predpoklad odovzdania a prevzatia staveniska je jún 2019. Doba realizácie bude podľa ponuky víťazného uchádzača, ktorá bola aj jedným z kritérií výberu.
- 5. Komplexná obnova ZUŠ** – momentálne prebiehajú dokončovacie práce.

## **INVESTIČNÉ AKCIE ZABEZPEČOVANÉ MESTOM A REALIZOVANÉ A FINANČNE KRYTÉ Z INÝCH ZDROJOV (tab. č. 4)**

1. **Preložka cesty III/3146 (III/543 040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa** – finančné prostriedky v rámci spolufinancovania boli odoslané PSK. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi, prebiehajú stavebné práce.

## **PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA (tab. č. 5)**

1. **GP, polohové a výškopisné zameranie, vytýčenie sietí** – akcia ukončená. Pre ďalšie obdobie prebehlo nové verejné obstarávanie.
2. **Zmeny a doplnky ÚPN** – akcia presunutá do roku 2019.
3. **Komunitné centrum pre seniorov** –
4. **Výstavba MK – IBV – Ul. Vansovej PD na SP** – presun do roku 2019.
5. **Kruhový objazd (Večierka) PD (DUR, DSPR)** – akcia ukončená. Vydodaná PD.
6. **Rekonštrukcia sály v Dome kultúry v Starej Ľubovni** – akcia ukončená. Vydodaná PD.
7. **Stavebné úpravy Domu kultúry v Starej Ľubovni – vonkajšie schodiská** – akcia ukončená. Vydodaná PD.
8. **Bytový dom archív** – akcia zrušená. Objekt bol predaný.
9. **Štúdia** – presun zastávky MAD. Akcia ukončená. Vydodaná štúdia.
10. **Cyklotrasa Stará Ľubovňa – Chmeľnica** – akcia ukončená. PD vydodaná.
11. **Vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou** – akcia ukončená. PD vydodaná.
12. **Sanácia plochej strechy OD Družba** – akcia ukončená.
13. **Zastavovacia štúdia sídlisko Východ** – akcia ukončená. Vydodaná štúdia.

## **VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ (tab. č. 6)**

### **Investície finančne kryté z rozpočtu Mesta**

1. **Vysprávkovanie MK v meste** – akcia ukončená.
2. **Vodorovné a zvislé dopravné značenie** – akcia ukončená.
3. **Asfaltovanie miestnych komunikácií a chodníkov** – akcia ukončená.

V Starej Ľubovni 15.04.2019

Spracoval: Ing. Hrebíková