



**Názov operačného programu:** OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

## NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa
<b>Kód ITMS</b>	25120220534
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Mesto Stará Ľubovňa
<b>Operačný program</b>	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 2 - Energetika
<b>Opatrenie</b>	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
<b>Kód výzvy</b>	KaHR-22VS-1501
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Poradové číslo následnej monitorovacej správy</b>	1
<b>Monitorované obdobie</b>	10/2016 - 09/2017

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa	Obchodná	1
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	12/2015		12/2015
Ukončenie realizácie aktivít projektu	02/2016		02/2016
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	361 802,16	361 802,16	100,00

**4. Merateľné ukazovatele projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Skutočný stav
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	489	489	489
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	203,89		203,89

**5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

## Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

## Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	489	489	489
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	203,89		203,89

## Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

## Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

## 6. Udržateľnosť projektu

Výsledky realizovaného projektu boli v celom monitorovacom období zachované. Počet vymenených svietidiel je 489 ks. Prevádzku a správu verejného osvetlenia, vrátane predmetom riešených svietidiel, je mestská príspevková organizácia Verejnoprospěšné služby Stará Ľubovňa.

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

## 7. Dopady projektu

V monitorovanom období 10/2016-09/2017 bola skutočne dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa typu "dopad" - úspora energie 203,89 GJ/obdobie. Zároveň došlo k úspore CO<sub>2</sub> v rozsahu 14,27 t/obdobie. Dosiahnutá úspora je v súlade s plánovanou.

Iné dopady a multiplikačné efekty:

- v rámci projektu došlo k výmene 7 rozvádzačov, ktoré sú v riadnej prevádzke, čo prispelo výraznou mierou k skvalitneniu prevádzky verejného osvetlenia ako aj k výraznému zníženiu vzniku úrazu elektrickým prúdom pri manipulácii resp. pohybe osôb v blízkosti rozvádzačov verejného osvetlenia
- v dôsledku inštalácie nových svietidiel s dlhou životnosťou došlo k zníženiu potreby údržby verejného osvetlenia
- v rámci projektu došlo aj k zavedeniu systému efektívneho riadenia verejného osvetlenia, ktoré sa riadne prevádzkuje a prispieva ku kvalite verejného osvetlenia a k úsporám energie
- súčasťou systému efektívneho riadenia verejného osvetlenia je aj meteorologická stanica, ktorá zabezpečuje optimalizáciu nastavenia verejného osvetlenia podľa aktuálneho počasia, pričom výsledky meraní slúžia širokej verejnosti a sú umiestnené na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa
- za dané monitorované obdobie neboli exaktne sledované vplyvy skvalitnenia verejného osvetlenia na bezpečnosť obyvateľov, ale dá sa konštatovať, že došlo k zvýšeniu pohody a bezpečnosti obyvateľov mesta v lokalitách, ktorých sa výmena svietidiel dotkla, pretože svietivosť získala novú kvalitu a došlo k umiestneniu nových svietidiel aj tam, kde doteraz neboli svietidlá funkčné.

## 8. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

## 9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

## 10. Doplnujúce informácie

V rámci realizácie projektu boli uzatvorené 2 Zmluvy s externými dodávateľmi:

Zmluva o dielo s COFELY a. s., Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, IČO: 35966289

Zmluva o dielo s Ing. Radoslav Šalamon, Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov, IČO: 46672885

V monitorovacom období 10/2016-09/2017 bola naďalej zverejnená informácia o projekte na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa v časti "Projekty" <http://www.staralubovna.sk/modernizacia-vo/> a na tomto webovom sídle je priebežne v stále aktuálnej forme zverejňovaný aj výsledok merania meteorologickej stanice, ktorá je využívaná aj na aktívne riadenie projektu link: <http://www.staralubovna.sk/pocasio/>

V Meste Stará Ľubovňa na Obchodnej ulici bola v monitorovanom období ponechaná informačná tabuľa o projekte a na informačnom paneli o realizovaných projektoch je umiestnená pamätná tabuľa projektu (viď fotodokumentácia na priloženom CD).

## 11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1	tabuľka "Zhodnotenie dosahovania merateľných ukazovateľov projektu" za monitorovacie obdobie
2	prtsc zverejnenia informácie o projekte na webovom sídle
3	poistná zmluva 080-2046.807 + dodatok č. 10, ktorým bola do poistnej zmluvy pripoistená stavba verejného osvetlenia
4	dodklady o úhrade poistného z poistnej zmluvy č. 080-2046.807 a dodatkov za monitorovacie obdobie
5	CD s fotodokumentáciou

## 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....