

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.10.2020		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Cyklotrasa Za vodou	Mesto	Vrbjarová M.Žid	PSK							
Predmetom projektu je vybudovanie nového cyklistického chodníka v časti Za vodou, ktorého začiatok je naplánovaný pri lávke cez potok Jakubianka a pokračuje k novovybudovanému obchvatu, kde sa napája na chodník popri novej ceste č. III/3146A. Realizácia cyklistického chodníka pozostáva z 2 stavebných častí a to samotného chodníka a jeho osvetlenia. Chodník bude mať dĺžku 513,89 m a v celej dĺžke bude mať šírku 3 m. Verejné osvetlenie cyklochodníka pozostáva z osvetlenia osadeného na stožiaroch s výškou 5 m umiestneného 1 m od cyklochodníka. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.03.2020. Na 22. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samprávneho kraja zo dňa 24.08.2020 bola <b>Žiadosť o dotáciu schválená</b> vo výške 94 000 €. Verejné obstarávaie na zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky "Novostavba cyklochodníka na ulici Za vodou v Staréj Ľubovni" bolo vyhlásené dňa 11.09.2020. Víťazným uchádzačom je JUNO DS s.r.o., Lípová 17, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 108 985,03 € s DPH. Dňa 05.10.2020 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie. V Zmluve o poskytnutí dotácie sa Mesto zaviazalo k spolufinancovaniu projektu vo výške min. 30% z hodnoty výdavkov na projekt.				168 629	108 985	94 000	32 695	0	08/2021	
Zachovajme pamäť Vansovej Lomníčky pre ďalšie generácie	Mesto	Varcholová Kollárová	MK SR							
Predmetom projektu je nafotiť a zdigitalizovať všetky materiály a artefakty, ktoré mapujú 53-ročnú históriu jedinečného podujatia, celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien s medzinárodnou účasťou, Vansovej Lomníčky. Žiadosť o dotáciu bola podaná 12.02.2020. <b>Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená</b> vo výške 5 000 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorá nadobudla účinnosť 19.09.2020. Dňa 05.10.2020 bola zaslaná Žiadosť o schválenie zmeny termínu realizácie projektu z 31.12.2020 na 31.05.2021 z dôvodu značne oneskoreného schválenia projektu oproti pôvodne deklarovanému termínu rozhodnutia vo výzve. Projekt je v realizácii.				0	7 000	0	5 000	350	0	12/2020
O báseň bližšie	Mesto	Varcholová Kollárová	MK SR							
Predmetom projektu je v spolupráci s Ľubovnianskym literárnym klubom, pri príležitosti jeho 25. výročia fungovania, priblížiť poéziu bežným ľuďom, ktorí sa nevenujú vlastnej literárnej tvorbe. V mesiacoch august až december 2020 sa pripraví 6 prezentácií vlastnej tvorby členov klubu v spojení s renomovaným autorom a hudobným hosťom. „Čítačky“ sa budú konať na rôznych miestach v meste Stará Ľubovňa: Galéria Provinčný dom, cukráreň, základná škola, stredná škola, Klub dôchodcov, ulice mesta. Vyvrcholením série podujatí bude prezentácia zborníka úspešných autorov Ľubovnianskeho literárneho klubu, ktorá sa uskutoční v decembri 2020. Žiadosť o dotáciu bola podaná 12.02.2020. <b>Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená</b> vo výške 2 500 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorá nadobudla účinnosť 19.09.2020. Dňa 05.10.2020 bola zaslaná Žiadosť o schválenie zmeny výdavkov, resp. presunu cestovných výdavkov do skupiny nákladov - propagačné a publicita, nakoľko z dôvodu prijatých pandemických opatrení vládou SR nebude možné usporiadať pôvodne plánovaných 6 prezentácií. Projekt je v realizácii.				0	4 800	0	2 500	240	0	12/2020
Záhada plná života	Mesto	Varcholová Vresilovičová	OÚ PO/MŠWVaŠ SR							
Predmetom projektu je svojpomocné vybudovanie drobných skryš pre vtáky, netopiere, žaby, realizácia jahodových pyramíd, hmatového chodníka pre najmenších, zatienenia stolov a lavičiek v školskej záhrade vrátane doplnenia edukatívnych pomôcok pre vyučovanie a príprava školských aktivít súvisiacich s hlavným cieľom projektu, ktorým je vedenie žiakov k uvedomeniu si zodpovednosti za stav životného prostredia v ich okolí, a ich k uvedomelej ochrane obyvateľov nielen na školskej záhrade ZŠ Za vodu 14 v Staréj Ľubovni. Žiadosť o dotáciu bola podaná 07.04.2020. <b>Žiadosť Mesta Stará Ľubovňa bola podporená</b> vo výške 1 195 €. Pripravuje sa zazmluvnenie projektu. Projekt je v realizácii.				0	2 200	0	1 195	100	0	11/2020
Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)	Mesto	Varcholová Kollárová Karaš	FPU							
Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 18.05.2020. Dňa 04.06, 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadostí o fin. podporu, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU <b>Rozhodnutie riaditeľa fondu o pridelení dotácie</b> vo výške 200 000 €. Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivity "Oddychni si s históriou" (socha). Bola zrealizovaná úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie. Pripravuje sa zazmluvnenie projektu.				0	359 875	0	200 000	50 133	0	06/2022
Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Kunák	MPaRV SR/IROP							
Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadieme denné centrum s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchynňa dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami dosiahneme zmenu klasifikácie stavby, t. č. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Slosarčík. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená <b>pozitívna hodnotiacia správa</b> , avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia (vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. ŽoNFP bola podaná dňa 29.05.2019. V rámci administratívnej kontoly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. Dňa 09.04.2020 bolo Mestu doručené <b>Rozhodnutie o schválení ŽoNFP</b> s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 64 789,53 €, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Čakáme na podpísanie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa.				1 714 467	1 714 215	0	1 563 715	82 301	64 790	12/2021
Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová M. Žid	MDaV SR							
Predmetom projektu je vyvíjanie rozvoja dopravného systému v meste Stará Ľubovňa, resp. zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v del'be prepravnej práce prostredníctvom celého radu opatrení a v konečnom dôsledku docielenia zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb v prospech environmentálne priaznivejšieho módu dopravy. Plánovaný cyklochodník bude napojený na jestvujúcu lávku cez rieku Poprad až po miestnu komunikáciu ul. Továrnskej. Spracovateľ PD je - Ing. Jozef Virostko. ŽoD bola podaná dňa 08.11.2019. Na webovom sídle MDaV SR boli zverejnené výsledky výzvy. <b>Žiadosť Mesta Stará Ľubovňa bola podporená</b> v plnej výške 87 321 €. Bola uzavretá Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorá nadobudla účinnosť 03.03.2020. Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 170/2020 s víťazným uchádzačom COLAS Slovakia, a. s., Košice (zmluvná cena diela 70 082,15 € s DPH). Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 29.05.2020. Stavebné práce sú v štádiu ukončenia preberacieho konania. V spolupráci s mestskou spoločnosťou VPS, p. o. sa zrealizovalo vodorovné dopravné značenie a cyklotrasa bola zaradená do majetku Mesta. Prebieha fakturácia (FA vystavená od zhotoviteľa na sumu 68 051,72 €) a vrátenie nevyčerpanej dotácie vo výške 23 865,45 € na depozitný účet MDaV SR.				0	91 917	70 082	87 321	4 596	0	12/2020

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa				stav k:		9.10.2020				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová M. Žid	MDaV SR							
Predmetom projektu je vybudovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry na území mesta Stará Ľubovňa v podobe 10 krytých cykloprístreškov a 17 samostatne stojacích nekrytých cyklostojanov. Spracovateľom projektovej dokumentácie je - freeDOM, Ing. arch. Patrik Kasperkevič. ŽoD bola podaná dňa 08.11.2019. Na webovom sídle MDaV SR boli zverejnené výsledky výzvy. Žiadosť Mesta Stará Ľubovňa bola podporená v plnej výške 166 760 €. Bola uzavretá Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorá nadobudla účinnosť 06.03.2020. Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 166/2020 s víťazným uchádzačom mmčité2 s.r.o., Trenčín (zmluvná cena diela 117 394,67 € s DPH). Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 28.05.2020. Dňa 31.08.2020 bola podaná Žiadosť o akceptáciu zmien v projekte v dôsledku zmeny orientácie/situovania niektorých cykloprístreškov a cyklostojanov v dôsledku prítomnosti vnútroareálových rozvodov inžinierskych sietí atď. (navýšenie rozpočtu o neoprávnené výdavky vo výške 4 578,41 € s DPH), ktorá bola akceptovaná listom dňa 17.09.2020. Stavebné práce boli ukončené. Prebieha preberacie konanie.				0	175 542	117 395	166 760	8 782	4 578	12/2020
Splav bez hraníc - INT/ET/PO/1/IIIB/0205				Mesto, Powiat Nowosad.	Vrbjarová Niesporek Majerniček	Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR				
Predmetom projektu je vytvorenie/modernizácia produktu cestovného ruchu, ktorý zo strany Mesta zahŕňa vybudovanie objektu lodenice (uloženie kajakov, člnov, záchranných viest, vytvorenie šatne) v hodnote 57 793,10 €, sprievodné podujatie - otvorenie lodenice počas Medzinárodného rodného splavu, účasť na veľ'trhoch v Olomouci. Zo strany poľ'ského partnera bude zabezpečené vytvorenie propagačných materiálov (bedeker, videá) a účasť na veľ'trhoch v Katowiciach a Łodzi. ŽoNFP bola podaná dňa 31.05.2019. Právoplatné savebné povolenie získané dňa 04.09.2019. Dňa 16.01.2020 bolo doručené Rozhodnutie o schválení predložенého mikroprojektu; celková hodnota financovania z EFRR čiže schválený finančný príspevok predstavuje 94 439,42 €. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov nadobudla účinnosť dňa 25.06.2020. Verejný obstarávanie na zhotoviteľa objektu - Splav bez hraníc vyhrala spoločnosť NOVSTAV zo Starej Ľubovne s cenovou ponukou vo výške 48 780,41 €, ktorá však zo súťaže odstúpila. Zmluva o dielo č. 251/2020 bola napokon uzatvorená 25.06.2020 s ďalším uchádzačom - TIMEO, s.r.o. z Lípan (zmluvná cena 52 363,07 € s DPH). Dňa 30.06.2020 prebehlo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby. Dňa 02.10.2020 začala preberacie konanie staveniska, pri ktorom boli identifikované nedorobky, ktoré zhotoviteľ musí odstrániť do 12.10.2020. Dňa 09.10.2020 bola na sprostredkovateľ'ský orgán odoslaná Správa o postupe realizácie mikroprojektu.				10 302	131 348	0	94 439	14 375	0	03/2021
Prístavba k hasičskej zbrojnici v Starej Ľubovni Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Smreková	MV SR - Prezídium Hasičského a záchranného zboru							
Predmetom projektu je prístavba k budove, v ktorej sídli DHZ Stará Ľubovňa, za účelom vytvorenia vhodného priestoru pre garážovanie vozidiel DHZ s cieľom zvýšenia ochrany pred požiarom. V rámci projektu sa plánujem rozšírenie garážového štátia - prístavbou 3,5 x 6 m, výmena garážovej brány a vchodových dverí. Táto žiadosť o poskytnutie dotácie je doplnkom k už schválenej žiadosti o dotáciu na projekt z roku 2018 "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni", ktorá zahŕňala aj vyššie spomínanú prístavbu k hasičskej zbrojnici (celkové výdavky projektu 50 437 €, ktoré zahŕňajú stavebné úpravy HZ v členení na: výmena okien a podláh, vybudovanie soc. zariadení, odpočinkovej miestnosti, školiacej miestnosti, skladu PHM a sušiarne hadíc/schválená výška dotácie 29 425,74 €), avšak rozpočtovaná a schválená ako spolufinancovanie Mesta. ŽoD na pôvodne neschválené výdavky bola podaná 21.06.2019. Dňa 02.12.2019 bol na webovom sídle Ministerstva vnútra SR zverejnený "Zoznam schválených žiadostí v roku 2019 - Výzva č. V P HaZZ 2019", v ktorom je uvedené, že Mestu bola schválená dotácia vo výške 6 320,78 €. Pripravuje sa zamluvnenie doplnkového projektu. Zmluva o poskytnutí dotácie bola zo strany Mesta podpísaná a dňa 21.04.2020 bola odoslaná na MV SR. Dňa 16.06.2020 bolo opakovane vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni". Víťazným uchádzačom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác sa stala spoločnosť NORTH EAST, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov s cenovou ponukou vo výške 59 826,32 €. Dňa 28.07.2020 bolo stavenisko protokolárne odovzdané zhotoviteľovi stavby. Prebiehajú stavebné úpravy. Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu navyšiac prác v hodnote 4 267,72 € s DPH, účinnosť nadobudol dňa 22.09.2020. Z dôvodu naceňovania a uzatvárania Dodatku č. 1 bol predĺžený termín odovzdania stavby o 3 týždne od pôvodného harmonogramu do 21.10.2020.				50 437	50 437	59 826	35 746	24 080	0	12/2022
Podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb Stará Ľubovňa – vybudovanie prístupovej komunikácie	Mesto	Vrbjarová M. Žid	MH SR							
Predmetom projektu je podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb v meste, prostredníctvom prepojenia účelovej komunikácie na Továrenskej ulici v priemyselnej zóne mesta s cestou I. triedy I/77 (Popradská ulica). Toto dopravné prepojenie sa v rámci projektu plánuje vybudovať ako jednoúrovňová komunikácia s 2 stykovými križovatkami a železničným priecestím. Výška požadovanej dotácie sa odvíjala od výšky investície investora (max. 15% z investície investora) - Leitech, s.r.o., ktorý v priemyselnej zóne plánuje vybudovať novú výrobnú halu s administratívnou budovou, pričom vytvorí 30 nových pracovných miest. Žiadosť o dotáciu bola podaná dňa 15.07.2019. Mestu bolo doručené Dožiadanie dokladov k podanej žiadosti o dotáciu. Dožiadanie bolo odoslané dňa 13.08.2019. Dňa 25.10.2019 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení dotácie v celkovej výške 1 094 392,86 € spolu s návrhom Zmluvy o poskytnutí dotácie. Dňa 07.11.2019 boli na MH SR odoslané podpísané rovnopisy Zmluvy o poskytnutí dotácie. Povinnou prílohou ŽoD bola Zmluva so spoločnosťou MH Invest II. s.r.o., ktorá bude v rámci realizácie projektu pre Mesto vykonávať: výkon kontrolnej činnosti počas realizácie stavebných prác na stavbe, kontrolu činnosti technického dozoru investora a kontrolu správnosti vedenia stavebného denníka, bude sa zúčastňovať na kontrolných dňoch stavby, bude vykonávať kontrolu súladu poskytnutých finančných prostriedkov a komplexne zabezpečí proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na výkon technického dozoru investora. Projektová dokumentácia bola zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom.				0	1 433 868	0	1 094 392	384 476	0	12/2020
Národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK (NP PVP OsMRK)	Mesto	Varcholová	MV SR - ÚSVRK							
Z dôvodu nenaplnenia aktivít NP PVP MRK v stanovenej lehote do 30.09.2019, došlo k prevzatíu aktivít projektu do nového NP PVP OsMRK. Hlavná aktivita v rámci NP PVP MRK sa považuje v celom rozsahu za hlavnú aktivitu NP PVP OsMRK (Poskytnutie odbornej pomoci pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov; aktualizovanie skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach; podpora procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom informačných, osvetových a mediálnych činností a asistovanie pri vysporiadaní pozemkov v MRK. Súčasťou podaktivít predmetného NP sú taktiež: úhrada nákladov na vykonanie analýzy dotknutého územia, vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov a úhrada súvisiacich správnych poplatkov). Ku 18.09.2019 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci. Plánované skupinové stretnutie pre tie obydlia, ktorých sa vysporiadanie v rámci projektu týka a následne aj individuálne stretnutia s obyvateľmi obydľi, aby sa zistil záujem o kúpu pozemku, resp. nájmu pozemku pod obydľím neboli realizované po dohode s RO.										12/2020
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK							

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa				stav k:		9.10.2020				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozícii garanta KC ostáva Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 nastúpil na pozíciu AoP Lukáš Pompa. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC.										12/2021
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK							
Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozícii TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filičková Jana. Na pozícii TP ostávajú Mižigár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná Monika Dicová. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov TSP/TP.										10/2022
Rekonštrukcia malej športovej haly v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Smreková	PSK							
Predmetom projektu je rekonštrukcia tzv. malej športovej haly za účelom zlepšenia podmienok pre podporu športu v meste. Plánovaná rekonštrukcia zahŕňa: komplexnú rekonštrukciu športovej podlahy v malej športovej hale, opravu strechy a komplexné zateplenie predmetnej stavby. ŽoD bola podaná dňa 29.03.2019. Žiadosť nebola schválená. ŽoD bola doplnená a opätovne podaná v rámci II. kola podávania žiadostí dňa 28.06.2019. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.10.2019 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 100 000 €. Dňa 08.11.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o pridelení dotácie, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola podpísaná dňa 12.12.2019. Pripravujú sa podklady k spusteniu VO.				407 324	407 324	0	100 000	307 324	0	10/2021
VII. Etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému	Mesto	Varcholová	MV SR/OU PO							
Predmetom projektu je doplnenie kamerového monitorovacieho systému vo vybraných lokalitách na území mesta Stará Ľubovňa pre zabezpečenie: koordinovaného predchádzania, potlačania a zamedzovania príčin páchania kriminality a protispoločenskej činnosti v meste, prevencie proti vandalizmu, predovšetkým v období nočného klľudu a priestupkov proti verejnému poriadku identifikáciu sociálnych živlov, identifikácie porušovania dopravných predpisov na frekventovaných miestach, bezpečnosti občanov mesta a jeho návštevníkov a zníženia pocitu ich ohrozenia a zvýšenia kvality sociálnych vzťahov. V rámci projektu plánujeme umiestniť 8 kamier v lokalitách: detské ihrisko ul. Letná - 1 x otočná kamera, detské ihrisko sídlisko Za vodou - 1 x stacionárna kamera, pasáž – Námestie sv. Mikuláša č. 5 - 1 x stacionárna kamera, prechod na zadné traktý/ul. Levočská – Námestie sv. Mikuláša č. 24 - 1 x stacionárna kamera, budova na Námestí sv. Mikuláša č. 17 - 1 x otočná kamera, križovatka NSP - 1 x otočná kamera, vjazd do mesta, ul. Popradská - 1 x stacionárna kamera, vjazd do mesta, ul. Levočská - 1 x stacionárna kamera. ŽoD bola podaná dňa 04.03.2019. Dňa 02.10.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení dotácie vo výške 10 000,00 €. Za účelom preukázania schopnosti naplniť ciele projektu boli zaslané na RO dokumenty vrátane upraveného rozpočtu v súlade s poskytnutou dotáciou v celkovej výške 15.635,12 €. Po úprave rozpočtu plánujeme umiestniť 4 kamery v lokalitách: detské ihrisko ul. Letná - 1 x otočná kamera, detské ihrisko sídlisko Za vodou - 1 x stacionárna kamera, budova na Námestí sv. Mikuláša č. 17 - 1 x otočná kamera, vjazd do mesta, ul. Popradská - 1 x stacionárna kamera. Boli zaslané podklady na vyhotovenie Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR SR, ktorá bola zverejnená dňa 03.12.2019. Dňa 30.09.2020 bol spustený proces VO.				0	15 635	0	10 000	5 635	0	12/2020
Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR							
Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Za vodou. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - vybudovanie bioretenečných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody zrealizujeme štyri dažďové záhrady, dve extenzívne vegetačné strechy (jedna na hlavnej budove školy o rozmere 350 m <sup>2</sup> a druhá nad hlavných vstupom do školy o rozmere 16 m <sup>2</sup> ), vegetačnú stenu, podzemnú nádrž na zadržiavanie zrážkovej vody vrátane nevyhnutnej realizácie areálovej dažďovej kanalizácie. ŽoD bola podaná dňa 30.11.2018. Dňa 04.02.2019 bola Mestu dorečná výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Dňa 04.07.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP v rámci odborného hodnotenia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Žiadosť je v posudzovaní. Dňa 22.08.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vo výške 158 362,20 €. Dňa 09.10.2019 boli odoslané doklady a informácie potrebné k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla dňa 22.11.2019. Realizácia hlavnej aktivity "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intrapiláne obcí)" je plánovaná na obdobie 07/2020 - 11/2020. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná monitorovacia správa bola RO schválená dňa 05.02.2020. Dňa 14.02.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce na zákazku s názvom „Vodozádržné opatrenia-ZŠ Za vodou č. 14, Stará Ľubovňa“. Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, Ľubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na RO na vykonanie ex-post kontroly verejného obstarávania. Dňa 21.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z VO s identifikovanými nedostatkami, na základe ktorej dňa 01.06.2020 požiadalo Mesto o späťvzatie dokumentácie z kontroly VO a po odstránení vytknutých nedostatkov bude verejné obstarávanie opakovane vyhlásené. Dňa 23.06.2020 bola dokumentácia k VO podaná na ex-ante kontrolu VO pred vyhlásením verejného obstarávania. Dňa 27.08.2020 bolo mestu doručené Stanovisko k predloženej dokumentácii z verejného obstarávania, v ktorom neboli identifikované nedostatky a tak môže Mesto pristúpiť k vyhláseniu VO. Dňa 02.09.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky "Vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou". Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Prebieha príprava dokumentácie na odoslanie na výkon štandardnej ex-post kontroly VO. Dňa 26.09.2020 bola odoslaná žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so žiadosťou o posun začiatku a ukončenia aktivít projektu na obdobie 03/2021-07/2021.				166 697	166 697	132 531	158 362	8 335	0	11/2020
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aeroterálnej energie - NFP310040V677	Mesto	RamontBuildin g s.r.o. Varcholová Majerníček	MŽP SR/OP KŽP							

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.10.2020		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Predmetom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy ZŠ Levočská za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti objektu. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE (sústavy šiestich plynových tepelných čerpadiel) sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla (predpokladaná úspora zemného plynu predstavuje 12 000m3/rok), zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. ŽoNFP bola podaná dňa 27.02.2019. Dňa 16.07.2019 bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vo výške 464 0421,65 €, pričom celková výška neoprávnených výdavkov predstavovala 1 382,40 €. Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 16.08.2019, Zmluva o dielo na hlavnú aktivitu projektu - stavebné práce bola uzatvorená dňa 16.08.2019 so spoločnosťou DAG SLOVAKIA, a.s.. Kontrolu verejných obstarávaní, ktorá prebehla na zákazky na externé riadenie projektu, stavebný dozor a stavebné práce nenašla žiadne pochybenia a nezrovnalosti. Začiatok hlavných aktivít projektu bol spojený s nadobudnutím platnosti účinnosti mandátnej zmluvy na stavebný dozor 11.10.2019. Stavenisko bolo do rúk zhotoviteľa prác odovzdané 03.02.2020, pričom stavebné práce mal ukončiť do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s COVID-19 bolo dňa 16.04.2020 zaslané Oznámenie o pozastavení hlavnej aktivity projektu, a to na základe poskytnutej informácie zo strany zhotoviteľa, ktorý uvádza, že tepelné čerpadlá a jeho príslušenstvo talianskej výroby nebudú z dôvodu prerušenia výroby doručené v zmluvnom termíne. Vzhľadom na zlepšenie situácie sa v realizácii prác pokračovalo od 18.05.2020. 1. ŽoP - poskytnutie predfinancovania bola zaslaná 13.07.2020. Doplnenie ŽoP bolo zaslané 13.08.2020. ŽoP bola schválená doručením Správy z kontroly 28.08.2020. Dňa 08.09.2020 bolo na RO zaslané zúčtovanie predfinancovania, ktoré bolo schválené listom 24.09.2020 (194 540,07 € EÚ a ŠR + 10 238,95 € spoluf.). Dňa 31.07.2020 začalo preberacie konanie na prevzatie stavebného diela, ktoré bolo ukončené 13.08.2020. Hlásenie o konci realizácie hlavnej aktivity projektu bolo zaslané 14.08.2020. 2. ŽoP - poskytnutie predfinancovania bola zaslaná 11.09.2020. Dňa 21.09.2020 bola zaslaná Záverečná monitorovacia správa. Hlásenie o konci realizácie podpornej aktivity projektu bolo zaslané 30.09.2020. Dňa 01.10.2020 bola zaslaná 1. ŽoP - priebežná platba. Prostredníctvom e-mailu zo dňa 07.10.2020 nás RO vyzval na spätie 2. ŽoP - poskytnutie predfinancovania a 1. ŽoP - priebežná platba, o ktorú ich požiadal certifikačný orgán, ktorý pochybil pri rozpočítaní zdrojov financovania nárokových prostriedkov.				489 848	489 848	476 955	464 043	23 848	0	8/2020
Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2	Mesto	Vrbjarová Raššová	Implementačná agentúra MPSVaR SR							
Predmetom projektu je zabezpečenie opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa v počte 15 plných pracovných úväzkov. Dĺžka trvania projektu je 26 mesiacov s plánovaným začiatkom výkonu práce opatrovateľiek v januári 2019. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.11.2018. Dňa 11.01.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracovanie bolo odoslané na RO 24.01.2019. Dňa 17.04.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP 222 300 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 26.07.2019 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve - zmena začatia a ukončenia realizácie hlavnej aktivity (09/2019 - 10/2021), ktorá bola Mestu schválená a na základe tohto schválenia bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Projekt je v realizácii. Dňa 09.07.2020 prebehla kontrola na mieste projektu so zameraním na výkon opatrovateľskej služby u klientov. V rámci kontroly neboli identifikované nedostatky. Dňa 18.08.2020 bola odoslaná Žiadosť o platbu. Prebieha jej kontrola na RO.				0	222 300	0	222 300	0	0	10/2021
Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Ščigulinský	MV SR/OP LZ							
Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni. V zmysle novej výzvy Mesto Stará Ľubovňa mohlo požiadať o 8-člennú hliadku, z toho je v návrhu 6 mužov a 2 ženy, všetci prednostne ako príslušníci MRK. Rozdiel oproti aktuálne implementovanému projektu je vo výške oprávnených výdavkov na mzdu jednotlivých príslušníkov hliadky. Oprávnené výdavky 647,76 € celková cena práce/mesiac na 1 pracovníka, na obdobie 24 mesiacov, t. j. 2 roky. Oprávnené sú takže výdavky ako "paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu do výšky 25 % z priamych nákladov na zamestnancov". ŽoNFP bola podaná dňa 21.9.2018. Dňa 25.03.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP 187 649,60 €. Dňa 04.06.2019 bola podpísaná zmluva o NFP, na základe ktorej sa realizácia projektu začne v júli 2019 kontinuálne po ukončení projektu "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS)". Dňa 27.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná monitorovacia správa bola RO schválená 06.02.2020. Projekt je v realizácii.				0	197 526	0	187 650	9 876	0	06/2021
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa - NFP310040V677	Mesto	Vrbjarová Pristáš	MŽP SR - SIEA/OP KŽP							
Predmetom projektu je vypracovanie koncepčného dokumentu na obdobie min. 5 rokov, zahŕňajúceho posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie a aktualizáciu "Koncepcie rozvoja mesta Stará Ľubovňa" spracovanej v roku 2006. Dokument bude zohľadňovať aj klesajúci dopyt po využiteľnom teple a stanoví postup následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. Bude klásť dôraz na nízkouhlíkové opatrenia, najmä na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Stratégia bude zahŕňať využitie komponentov Smart City s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita a budovy v meste. ŽoNFP bola podaná dňa 13.07.2018. Dňa 21.11.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP max. 22 983,66 € a celkovými oprávnenými výdavkami 24 193,33 €. Zmluva o NFP bola podpísaná. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa NUS vyhlásené 15.04.2019, bolo napokon kvôli výsledkom Ex post kontroly VO zrušené dohodou o ukončení zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom NOVACO, s.r.o. Na základe týchto skutočností bolo potrebné zmeniť pôvodný harmonogram realizácie projektu, a preto bol dňa 24.09.2019 podpísaný Dodatok č. 1 k ŽoNFP. VO na zhotoviteľa bolo opätovne vyhlásené 04.10.2019. S víťazným uchádzačom - energium, s.r.o. bola uzatvorená zmluva o dielo na sumu 15 600 €. Po doručení pozitívneho stanoviska zo štandardnej ex-post kontroly VO začala realizácia hlavnej aktivity dňa 04.12.2019. Dodatok č. 2 k ŽoNFP bol z dôvodu posunutia harmonogramu realizácie aktivít projektu podpísaný dňa 18.02.2020. Dielo - "Nízkouhlíková stratégia mesta Stará Ľubovňa", ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj "Koncepcia rozvoja mesta Stará Ľubovňa v oblasti tepelnej energetiky" vypracovaná na roky 2021 - 2025 bolo prevzaté (po reklamácii) dňa 11.06.2020. Dodatok č. 3 k ŽoNFP bol z dôvodu posunutia harmonogramu realizácie aktivít projektu podpísaný dňa 03.07.2020. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo Okresným úradom v Starej Ľubovni vydané dňa 15.07.2020. Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni schválilo znenie strategického dokumentu prijatým uznesením č. 524 na rokovaní MsZ č. XIV/2020 zo dňa 12.08.2020, pričom v ten istý deň bolo zaslané Hlásenie o konci realizácie aktivít projektu. Dňa 11.09.2020 bola odoslaná Záverečná žiadosť o platbu. Dňa 30.09.2020 prebehla finančná kontrola na mieste projektu, v rámci ktorej neboli identifikované nedostatky.				0	24 193	16 302	22 983	858	0	06/2020
NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I	Mesto	Varcholová Rukovičová	MV SR - ÚSVRK							

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.10.2020			
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu	
a) schválené - v technickej realizácii											
Žiadosťou o zapojenie sa do Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunit I. (ďalej len "NP PRIM") bude Mestu umožnené realizovať hlavnú aktivitu NP PRIM v členení na podaktivity: 1 - Zvýšenie účasti detí z MRK na predprimárnom vzdelávaní a 2 - Zlepšenie informovanosti a spolupráce s cieľovými skupinami, osвета, metodické usmerňovanie a vyhodnocovanie programu. NP PRIM bude realizovaný v MŠ Tatranská 21, nakoľko uvedená MŠ ako jediná splnila požiadavku 5 detí z MRK prijatých do MŠ. Činnosti a aktivity súvisiace s hlavnou aktivitou budú zabezpečovať najmä pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci v MŠ spolu s koordinátorom inkluzívneho vzdelávania v MŠ (riaditeľka MŠ) a koordinátorom práce s rodinou. Títo pracovníci budú podporovaní a usmerňovaní regionálnymi koordinátormi. Súčasťou NP PRIM je vzdelávanie v oblastiach a témach súvisiacich s rozvojom inkluzívneho predprimárneho vzdelávania a práce s rodinou. Podaktivity 1 bude zložená z nasledujúcich opatrení: 1 asistent učiteľa v MŠ, 1 odborný zamestnanec v MŠ, inkluzívny tím v MŠ, didakticko - materiálne balíčky, práca s rodinou a vzdelávanie zamerané na inovatívne metódy. Podaktivity 2 bude zložená z nasledujúcich opatrení: metodicko-inštruktážne workshopy, mikrorregionálne stretnutia, osвета a odborné konferencie, metodické usmerňovanie a vyhodnocovanie programu. Žiadosť bola podaná dňa 17.07.2018. Dňa 05.09.2018 boli Mestu doručené na podpis Zmluvy o spolupráci. Uskutočnili sa výberové konania. Na pracovnú pozíciu - asistent učiteľa bola prijatá Tatiana Andrejková. Na pracovnú pozíciu - odborný zamestnanec bola prijatá Mgr. Monika Kundľová, ktorá k 8.10.2018 oznámila výstup z pozície. Z uvedeného dôvodu bolo opätovne vyhlásené výberové konanie na pozíciu odborného zamestnanca, ktorú obsadila Mgr. Terézia Balužinská. Mgr. Balužinská podala taktiež výpoveď na vlastnú žiadosť ku 30.11.2018, pričom bolo nevyhnutné vyhlásiť v poradí už 3. výberové konanie na pozíciu OZ, na ktorú bola prijatá Mgr. Soňa Pavlovská. Koordinátora inkluzívneho vzdelávania bude vykonávať riaditeľka školy, Mgr. Monika Bukovičová, s ktorou Mesto uzavrelo Dohodu o pracovnej činnosti. Výber uchádzačov na predmetné pozície prechádza schvaľovacím procesom RO. Bola podaná žiadosť o formálnu zmenu zmluvy - čísla účtu, na ktorý bude poukazovaný transfer. Novým účtom na NP PRIM bude tzv. školský účet, a to v dôsledku zjednotenia úhrady miezd a identifikácie platieb. Žiadosť bola akceptovaná listom doručeným dňa 28.01.2019. Dodatok č. 1 k Zmluve nadobudol účinnosť dňom 05.02.2019. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátora projektu.											10/2020
Nakoľko v rámci nového školského roka 2019/2020 došlo k zmene – navýšeniu počtu zapísaných detí z MRK (toho času 17 detí) požiadalo Mesto dňa 15.08.2019 o navýšenie počtu AsU na 2 zamestnancov, ktoré nám bolo Dodatkom č. 2 schválené. Miesto 2. asistenta učiteľa obsadila po schválení VK RO Mgr. Soňa Hricová. Zároveň bolo vyhlásené 2. VK na pozíciu 1. asistenta učiteľa, v dôsledku skončenia pracovného pomeru Tatiany Andrejkovej na dobu určitú a nepredloženia PZ. Dňa 02.09.2019 nastúpila na pozíciu 1. asistenta učiteľa Mgr. Soňa Lompartová. Odborný zamestnanec Mgr. Soňa Pavlovská podala výpoveď na vlastnú žiadosť ku 31.10.2019, pričom bolo nevyhnutné vyhlásiť v poradí 4. výberové konanie na pozíciu OZ, na ktorú bola prijatá Mgr. Mária Starinská. Bola podpísaná Darovacia zmluva, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.08.2020 a v súlade s ktorou boli Mestu darované balíčky pomoci pre deti z MRK v členení na: sociálny balíček (detské papučky, pančuchové nohavice, spodné prádlo, uteráky, pyžamá, detské vankúše, paplóny vrátane posteľnej bielizne) a didakticko-materiálny balíček pre deti (edukačné hry, konštrukčné hry, logické hry, hry na rozvoj reči/slovných zásoby). Bolo vyhlásené 2. VK na pozíciu 2. asistenta učiteľa, v dôsledku odchodu Mgr. Soni Hricovej na materskú dovolenku, čakáme na schválenie VK. Na podnet regionálneho koordinátora spracovalo Mesto Stanovisko zriaďovateľa MŠ k výberovému konaniu, kde bolo konštatované aplikovanie pravidiel preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovnú pozíciu asistenta učiteľa a že MŠ nijakým spôsobom nediskriminovala rómsku uchádzačku o zamestnanie. Dňa 10.09.2020 bolo zaslané Vyhlásenie o počte detí z MRK prijatých do materskej školy v školskom roku 2020/2021.											
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201959	Mesto	Varcholová Vitkovský	MPaRV SR/IROP		0	135 691	0	128 906	6 784	0	12/2020
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, jazykového laboratória, pracovnej dielne. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 22.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Dňa 24.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Telefonicky sme boli vyžiadani na doplnenie informácií v ŽoNFP/v časti Verejné obsaťovanie, ktoré boli na úrovni RO vymazané. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 128 906,96 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 135 691,54 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predloženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predloženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 19.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola akceptovaná RO. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predloženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 11.05.2020.											
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SO/RO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 365/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 78 439,40 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 370/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 20 858,64 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 372/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentácie na výkon ex-post kontroly VO.											
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201956	Mesto	Vrbjarová Gřibová	MPaRV SR/IROP								

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.10.2020		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimedialná učebňa, učebňa biológie. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 22.06.2017. Dňa 23.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 80 001,37 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 84 211,97 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo fáze plánovaného predloženia dokumentácie na výkon ex-ante kontroly. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 06.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná.	0	84 511	0	80 001	4 210	0	12/2020			
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 364/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 39 487,36 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 373/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 23 317,44 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 371/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 16 075,92 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentácie z VO na výkon ex-post kontroly.										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201965	Mesto	Vrbjarová Chamilová	MPaRV SR/IROP							
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 24.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 16.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 162 406,95 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 170 954,68 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 21.03.2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vykonanie stavebných úprav (predmet zákazky „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni“), v rámci ktorého nebola doručená žiadna cenová ponuka. Z toho dôvodu bolo dňa 11.04.2019 vyhlásené nové verejné obstarávanie. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 04/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 - 09/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 13.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 12/2020 na 06/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Z dôvodu odstúpnia zhotoviteľa stavby od Zmluvy o diele, podalo Mesto opätovne Žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 06/2020 - 12/2020 na 11/2020 - 04/2021.	35 263	17 1254	33 571	162 406	12 732	0	12/2020			
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky (interiérové vybavenie) bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 363/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 85 443,58 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 362/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 20 547,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 374/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentácie z VO na výkon ex-post kontroly.										
VO na realizáciu stavebných prác na ZŠ Komenského bolo odoslané na výkon ex-post kontroly dokumentácie dňa 29.11.2019 (víťazným uchádzačom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 40 284,64 € s DPH). Dňa 27.05.2020 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly VO zákazky "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni" (stavebné úpravy), na základe ktorého bude vypracovaná Žiadosť o zmenu zmluvy v dôsledku zosúladenia rozpočtu schváleného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o diele a budú vyčíslené konkrétne položky, ktoré budú hradené z vlastných zdrojov z dôvodu neoprávnenosti vo výške 4 184,58 € (táto suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v čase podávania žiadosti a aktualizovanou PHZ 33 570,53 € v čase realizácie VO). Zhotoviteľ stavby odstúpil od Zmluvy o diele. Dňa 30.09.2020 bolo vyhlásené nové VO na zákazku s nízkou hodnotou s názvom "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni" s termínom na predkladanie cenových ponúk do 14.10.2020.										
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201961	Mesto	Varcholová Höger	MPaRV SR/IROP							

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.10.2020		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielní. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 08.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 18.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 124 298,61 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 130 840,64 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 18.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola RO schválená 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 04.05.2020.				0	130 840	0	124 298	6 542	0	12/2020
Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 366/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 77 987,39 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 367/2020 na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 15 933,84 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 369/2020 na interiérové vybavenie - nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentácie z VO na výkon ex-post kontroly.										
Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby	Mesto	Varcholová Hrebiková	MV SR/OP LZ							
Predmetom žiadosti o NFP je podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitného centra/kultúrneho domu v Podsadku za účelom vybudovania komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory, so zreteľom na aktívnejšie zapojenie členov komunity na riešenie problémov ich sociálnej exklúzie a marginalizácie. Bol vybraný dodávateľ projektovej dokumentácie - STAVARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa. PD zahŕňa rozšírenie kapacít jestvujúcej budovy prístavbou, zníženie energetickej náročnosti jestvujúcej budovy, vytvorenie vonkajšieho bezbariérového prístupu do budovy a zhotovenie externej zvislej zdvihacej plošiny, komplexnú výmenu elektroinštaláčnych rozvodov a vyvolané insvetície (úprava bleskozvodu, dažďovej kanalizácie, preloženie regulátora plynu a úpravu multifunkčného ihriska - vrátanie do pôvodného stavu v dôsledku prístavby). ŽoNFP bola podaná dňa 4.10.2017. V deň uzavretia pôvodne stanoveného hodnotiaceho kola - 5.10.2017 zverejnilo MV SR na webovom sídle Oznámenie o zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Dňa 07.03.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Dňa 23.05.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 244 618,80 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 257 493,47 €. Mesto uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou KASPA SLOVAKIA s.r.o., Tokajská 29, 040 18 Košice na vypracovanie súťažných podkladov a samotnú realizáciu procesu verejného obstarávania - podlimitnej zákazky, bez využitia elektronického trhuviska na výber zhotoviteľ'a pre realizáciu projektu (celková cena 1.700 €). Kompletná dokumentácia z VO bola zaslaná na RO dňa 08.10.2018 na vykonanie 2. ex-ante kontroly dokumentácie pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Na základe administratívnej finančnej kontroly SO pre OP LZ zisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že nie je možné pokračovať vo finančnej operácii. VO na výber zhotoviteľ'a pre realizáciu projektu bolo opätovne spustené dňa 04.12.2018. V dôsledku opakovania procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít z 10/2018 - 09/2019 na 05/2019 - 04/2020, ktorá nám bola schválená a RO vyhotovil Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Mesto odoslalo dňa 26.02.2019 dokumentáciu z VO na výkon 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom (SLOVDACH, s. r. o., Stará Ľubovňa). Dňa 16.04. a následne 15.5. boli Mestu zaslané žiadosti na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, dožiadania boli spracované a odoslané na RO. Dňa 09.07.2019 bolo na RO zaslané dodatočné doplnenie vysvetlenia dokumentácie z VO, resp. zistených nezrovnalostí. Dňa 29.07.2019 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre OP LZ. SO nezisťil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.				301 515	301 515	300 600	244 619	12 875	44 021	09/2020
Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 416/2019 s víťazným uchádzačom SLOVDACH, s. r. o. (zmluvná cena diela 300 600,40 €) a zaslalo dokumentáciu z VO na následnú ex-post kontrolu dňa 27.08.2019. Mestu bola dňa 20.09.2019 doručená žiadosť o doplnenie dokumentácie z VO, dožiadanie bolo spracované a odoslané na RO. V dôsledku predĺženia procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu č. 2, resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 3/2021, schvaľovanie žiadosti bolo pozastavené do doby schválenia ex-post kontroly VO na stavebné práce. Mestu bola zaslaná Správa z ex-post kontroly, že RO nezisťil žiadne nedostatky a je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto podalo žiadosť o zmenu projektu č. 3 (na základe usmernenia RO o neúmernom predĺžovaní plnenia deklarovaných ukazovateľ'ov), resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 09/2020 v zmysle usmernenia RO, vrátane výsledku z ex-post kontroly a ČV o protokolárnom odovzdaní staveniska v termíne 04/2020. Žiadosť bola RO akceptovaná listom zo dňa 20.12.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola schválená dňa 12.02.2020. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľ'ovi dňa 01.04.2020. Dňa 07.04.2020 bolo zaslané na RO Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 15.04.2020 bol na RO zaslaný formulár Príkladov dobrej praxe. Dňa 23.07.2020 bola podaná 1. ŽoP - poskytnutie predfinancovania, ktorá bola schválená doručením Správy z kontroly 04.08.2020. Preberacie konanie na prevzatie stavebného diela bolo ukončené 24.07.2020. Dňa 17.08.2020 bolo na RO zaslané záčítovanie predfinancovania, ktoré bolo schválené listom 20.08.2020 (101 581,33 € EÚ + 11 950,75 € ŠR + 5 975,37 € spoluf.). Preberacie konanie stavby sa uskutočnilo 24.07.2020. Dňa 03.09.2020 bola podaná 2. ŽoP - poskytnutie predfinancovania a 06.10.2020 bolo zaslané na RO v zmysle výzvy jej doplnenie. Mesto podalo 22.09.2020 žiadosť o zmenu projektu č. 4 vo vzťahu k odsúhlaseniu nakladania s majetkom nadobudnutým z NFP treťou osobou-Občianskym združením ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj.										
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ, Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebiková	MPaRV SR/IROP							

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.10.2020		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
<p>Predmetom projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z jestvujúcich prešľapaných chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD, víťaznou firmou je DEVLEY COMPANY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Mandátnou zmluvou č. 339/2017 zo dňa 19. decembra 2017 bola spoločnosť B &amp; J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystrica zaviazaná vykonať pre Mesto spracovanie verejného obstarávania pre stavebné dielo "Revitalizácia vnútrob. priestorov". Víťazným uchádzačom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s víťaznou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jún 2018. Dňa 22.01.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 640 609,27 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 674 325,55 €. Na Úrad PSK/Odbor SO pre IROP bola dňa 7.2.2018 zaslaná Žiadosť o zmenu pôvodného časového harmonogramu projektu v dôsledku predĺženia procesu schvaľovania ŽoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.04.2018. Dokumentácia z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác bola dňa 17.05.2018 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Taktiež bol vysúťážený dodávateľ na dodanie "dočasného pútača", ktorým je firma EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. (vysúťážená cena zákazky je 650 €). V rámci kontroly dokumentácie verejného obstarávania na dodanie stavebných prác boli zistené závažné nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých sa Mesto rozhodlo zrušiť verejné obstarávanie a dňa 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznámenie o späťvzťati dokumentácie z verejného obstarávania. Následne sme listom zo dňa 16.7.2018 požiadalí o zmenu zmluvy v časti Harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. RO akceptoval posun začiatku a ukončenia realizácie hl. aktivít projektu z 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019.</p> <p>Prípravná dokumentácia pre nové VO bola osobne doručená do podateľne SORO/IROP dňa 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Na SORO boli dňa 8.1.2019 zaslané aktualizované dokumenty z VO (Výzva, Súťažné podklady) v dôsledku elektronizácie procesu VO. Mestu bola doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, pričom kompletne spracované doplnenie dokumentácie bolo zaslané na SORO 18.3.2019. Mesto zaslalo na SORO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu začiatku hl. aktivít projektu so spätným termínom pre uznanie výdavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun začiatku v dôsledku opravy nárokovateľnosti výdavkov na stavebný dozor), ktorá bola RO akceptovaná dňa 18.12.2019. Dňa 28.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 10.04.2019 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že verejný obstarávateľ môže vyhlásiť VO. Dňa 17.04.2019 bolo vyhlásené nové VO, lehota na predkladanie a otváranie ponúk bola stanovená na 24.06.2019. Vysúťáženým dodávateľom je spoločnosť PEhAES, Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice (cena 540,708,10 €). Kompletne spracovaná dokumentácia bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom dňa 15.11.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2 (MS č. 3), ktorá bola schválená dňa 21.05.2020 a Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 30.03.2020 bola na Mesto doručená Správa z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré by mali vplyv na výsledok VO a neschválil výdavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dňa 30.03.2020 Oznámenie o späťvzťati dokumentácie z VO, ktoré bolo akceptované listom doručeným dňa 14.04.2020. Verejné obstarávanie bolo Oznámením zo dňa 07.04.2020 zrušené vo Vestníku. Bol zazmluvnený nový externý spracovateľ VO Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM-TENDER, s. r. o. (celková cena 3 600 € s DPH). Prípravná dokumentácia pre 3. VO bola zaslaná na SORO/IROP dňa 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Dňa 27.05.2020 bola Mestu doručená Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.06.2019 bolo vyhlásené 3. VO, lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 14.07.2020. V dôsledku doručenia značného množstva otázok k PD, bola lehota predĺžená do 10.08.2020, kedy zasadla komisia. Aktuálne prebieha vyhodnotenie VO (vysvetlenie a doplnenie CP uchádzačov).</p>				699 125	674 325	540 708	640 609	16 028	17 688	07/2020
<p>Škola otvorená všetkým (program) - ZŠ Podsadek Zmluva č.: 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_101 cez ITMSprogram: 312011D079</p> <p>Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštrukciáz a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hnuťného majetku č. 349/2018, resp. siedmich didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a socializačné potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklonený, pričom v rámci nového obdobia realizácie bude refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt je v realizácii.</p>				0	37 200	0	37 200	0	0	08/2022
CELKOM schválené a v technickej realizácii				3 874 978	7 027 437	1 823 385	5 766 039	1 017 175	131 077	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.10.2020	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčast' mesta	termín podania žiadosti
Zelená strecha - ZŠ na Levočskej ulici v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová Smreková	MŽP SR		357 442	275 375	82 067	82 067	31.08.2020
Predmetom projektu je vytvorenie vodozádržných opatrení vo forme 2 zelených extenzívnych striech v areáli ZŠ na Levočskej ulici a to na hlavnej budove (okrem časti nad telocvičňou) a na budove školskej jedálne. Vybúvaním tohto typu vodozádržného opatrenia sa vytvorí plocha v rozlohe 1 331,42 m2, ktorá bude schopná ročne zadržať až 3 825,35 m3 dažďovej vody, ktorá by inak odtiekla do mestskej kanalizácie. Cieľom projektu je zadržiavanie dažďovej vody v mieste, kde spadne, čo má pozitívny dopad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmä na ochranu pred povodňami na území mesta. Žiadosť bola podaná dňa 31.08.2020. Ministerstvo ŽP SR ako RO pre OP IZ oznámilo, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci I. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o NFP, nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.									
Podpora tvorby a udržania pracovných miest v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu						
Predmetom projektu je podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zabezpečenia technického vybavenia potrebného k vykonávaniu pracovných činností v oblasti zberu odpadu a udržiavania zelene na území mesta. V rámci projektu plánuje Mesto zakúpiť: multifunkčné vozidlo (podvozok s lisovacou nadstavbou), ktoré by výrazne uľahčilo a zefektívnilo zber odpadu v meste, krovínorez (2ks), kultivátor, motorovú pílu, fúkar, nožnice na plot a motorovú kosačku. ŽoD bola podaná dňa 16.06.2020.				0	59 853	50 000	0	9 853	16.06.2020
Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa - NFP310010APN1	Mesto	Kundľa Euroleader Consulting, s.r.o.	MŽP						
Predmetom projektu je dobudovanie a zvýšenie kapacity existujúcej kompostárne v k.ú. Stará Ľubovňa. Výsledkom projektu bude stabilizovaný produkt - kompost s priaznivými ukazovateľmi obsahu organických živín, použiteľný na zvýšenie obsahu humusu v pôde a tým aj zvýšenie jej úrodnosti, čo bude mať dopad na zvýšenie kvality na okolité životné prostredie. Zároveň sa zvýši množstvo mechanicky upraveného BRO. Projekt by mal vyriešiť problém nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v meste. Pri kompostovaní sa budú zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z komunálnej sféry. Realizáciou projektu sa zabezpečí výstavba stavebných objektov kompostárne (spevnené plochy), nákup techniky a zariadení potrebných na nakladanie s biologickými odpadmi pre účely a potreby mesta, čím dôjde k zvýšeniu kvality a kapacity úpravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. ŽoNFP bola podaná dňa 12.06.2020. Výzva na doplnenie ŽoNFP bola doručená 30.07.2020, doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 04.08.2020. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola.				0	524 759	498 521	0	26 238	12.06.2020
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla - NFP310040ALN7	Mesto	Vrbjarová Majerníček Euroleader Consulting, s.r.o.	OPK ZP/SIEA						
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej základnej školy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermejnej energii zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispieje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie.				0	395 604	375 824	0	19 780	31.03.2020
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla - NFP310040ALN5	Mesto	Varcholová Majerníček Euroleader Consulting, s.r.o.	OPK ZP/SIEA						
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej materskej školy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermejnej energii zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispieje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie.				0	283 174	269 015	0	14 159	31.03.2020
Rekonštrukcia sociálno-hygienických zariadení MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová	MF SR						
Predmetom projektu je rekonštrukcia sociálno-hygienických zariadení v rámci relaxačno-pohybovej miestnosti, tzv. herne MŠ Vsetínska 36. Prostredníctvom stavebno-technických úprav sa realizujú: samostatné hygienické zariadenia pre mužov a ženy na 1. NP, šatňa pre školníka a malý skladový priestor na 2. NP + nové schodisko. Pre zlepšenie teplej pohody detí v jestvujúcej herni plánujeme doplnenie vykurovacieho telesa. Novovybúvané zariadenia umožnia našim najmenším vráťane pedagogického personálu plnohodnotné a komfortné využívanie herne MŠ. Žiadosť o dotáciu bola podaná 24.03.2020.				0	28 500	15 000	0	13 500	31.03.2020
Materiálno-technické vybavenie Komunitného centra Podsadek v Starej Ľubovni	Mesto	Varcholová	MV SR						
Predmetom projektu je komplexné poskytovanie kvalitných primárnych sociálnych služieb marginalizovanej rómskej komunite v miestnej časti Podsadek Stará Ľubovňa prostredníctvom zabezpečenia kvalitného komunitného zázemia, resp. adekvátneho materiálno-technického zázemia komunitného centra v Podsadku. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu doplníme do zmodernizovaného a zrekonštruovaného komunitného centra vybavenie pre edukačné účely, pre potreby dielne na výučbu základných remeselných zručností, školského klubu atď., vrátane doplnenia zázemia kancelárií komunitných pracovníkov, pre kurz varenia, pre stredisko osobnej hygieny/oddelenie mužů a ženy. ŽoD bola podaná dňa 03.02.2020. Dňa 06.02.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoD, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 11.02.2020. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronou vírusom SARS-CoV-2 na území SR, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111/2020, s poukazom na predpoklad rozpočtových opatrení podľa § 15 ods. 1,3 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prepojení na § 4 ods. 5 zákona č. 526/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov, ÚSVpRK oznamuje, že až do odvolania vo verejnom záujme pozastavuje všetky procesy vybavovania dotácií, vrátane uzatvárania zmlúv na základe výzvy Č. p: USVRK-KUS-2019/001687-001 zo dňa 16. novembra 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020.				0	28 925	19 898	0	9 027	03.02.2020
Stabilizácia vybraných druhov ohrozených živočíchov v urbánnom prostredí mesta Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová V. Klič M. Pristáš	ŠOP SR						

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.10.2020	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčast' mesta	termín podania žiadosti
<i>Predmetom projektu je zlepšiť úkrytové a reprodukčné možnosti pre netopiere a vtáky na území mesta Stará Ľubovňa. Takto okrem biologickej ochrany obyvateľov a nájstevníkov pred hmyzom, projektom pomôžeme "bojovať" proti poklesu početnosti populácie tzv. štrbinových a dutinových druhov a predpokladáme, že lokálne v projektovom území nastane nárast počtu kolónií. Hlavné projektové aktivity sú: nákup a inštalácia búdok na fasády verejných objektov a rozmiestnenie viacerých typov búdok pre netopiere a vtáky na verejnú zeleň (40 inštalovaných búdok pre netopiere a 117 búdok za účelom zlepšenia hniezdných pomerov pre miestne, ale aj migrujúce populácie vtákov); zvýšenie povedomia miestneho obyvateľstva o význame cieľových druhov v našom (mestskom) prostredí; poskytnutie pomoci zimujúcim druhom vtákov prikrovaním so zapojením miestnych komunít (10 kímidiel). ŽoD bola podaná dňa 28.11.2019. <b>Dňa 05.10.2020 bol Mestu doručený e-mail zo ŠOP SR, v ktorom nás RO vyzval na zaslanie stanoviska, či nebudeme schopní v plnej alebo čiastočnej miere realizovať projekt v termíne do 30.11.2020 (nakoľko rozhodnutie o podporení našej žiadosti je od 13.08.2020 na podpise u ministra ŽP SR, ale doposiaľ nedisponujú podpísanými rozhodnutiami). Dňa 07.10.2020 bolo na RO zaslané stanovisko, že Mesto Stará Ľubovňa je schopné realizovať projekt v plnom rozsahu v stanovenom termíne. Očakávame písomne rozhodnutie ministra ŽP SR.</b></i>				0	5 849	5 000	0	849	29.11.2019
Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská - NFP309070ABL4	Mesto	Vrbjarová Smreková	MAS						
<i>Predmetom projektu je obnova trojdráhovej atletickej trate dĺžky 165 m na okruhu a s trojdráhovou rovinou dĺžky 77 m, a tiež dráha pre skok do diaľky s dĺžkou 37,5 m s doskočiskom 3,5x7,0 m, naplneným jemným pieskom, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky na výkon pohybových aktivít žiakov ZŠ Levočská a obyvateľov mesta, ktorí budú môcť danú športovú infraštruktúru bezplatne využívať. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Maximálna výška požadovanej dotácie na jeden projekt je 30 000 €. Verejné obstarávanie na zhotoviteľ a prác bolo vyhlásené 30.10.2019. S víťazným uchádzačom, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku vo výške 63 180,52 € bola dňa 11.11.2019 uzatvorená zmluva o dielo. ŽoNFP bola podaná 11.11.2019. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola.</i>				74 573	30 000	30 000	33 181	44573	11.11.2019
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová M. Žid	MV SR						
<i>Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK prinesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie.</i>				588 663	588 663	559 230	0	29 433	16.09.2019
<b>CELKOM projekty podané</b>				663 236	2 302 769	2 097 863	115 247	152 097	

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa						stav k:		9.10.2020	
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	uvažovaný rámec podpory - NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	uvažovaná spoluúčasť mesta	dátum vypracovania PD	termíny v zmysle zverejnenej výzvy	
								zverejnenie / predpoklad zverejnenia	na podanie žiadosti o NFP
Biely dom	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŽP SR/OP KŽP						
<p>Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budíci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €.</p> <p>Spoluufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenájomná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti sa pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP.</p>							07-08/2017		
Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta)	ZRR n.o. Mesto SL	Varcholová Kasperkevič	Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020						
<p>Zámerom projektu je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Stareho Saccu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a bivačkovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkosti. Dodávateľ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením v Starej Ľubovni je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starej Ľubovni. V tabuľke je uvedený rozpočtový náklad pre realizáciu projektu v Meste Stará Ľubovňa (nie rozpočet za všetkých 10 projektových partnerov). Projekt (VP ZRR, n. o. Prešov) bol podaný v 08/2016, neprešiel formálnou kontrolou. Prebehli rokovania o postupe prípravy opakovanej žiadosti o NFP, bola ukončená spolupráca s ZRR, n. o. Prešov, bolo dohodnuté že žiadateľom a vedúcim partnerom bude poľská strana.</p>				294 905	316 850	15 842	08/2016	04/2017	
ZŠ Levočská SL- Zníženie energetickej náročnosti budovy	Mesto	Varcholová							
<p>Zámerom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Spracovateľom PD je STAVARCH s.r.o. - Ing. Jozef Pisarcík. Bolo vydané stavebné povolenie. V prípade, že by boli výdavky na zateplenie základných škôl oprávnené v rámci niektorej výzvy, vykoná sa aktualizácia energetickeho posúdenia a v prípade potreby následná aktualizácia PD.</p>				1 241 394	1 730 000	86 500	10/2016		

Rozbor projektových aktivít LRZMO						stav k:		9.10.2020				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ZoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu		
a) schválené - v technickej realizácii												
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytyro Kód: PLSK.01.01.00-12-0109/17	Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój Gmina Rytyro Miasto i Gmina Uzdrowisko wa Muszyna LRZMO SL	Jaščur	Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR									
<i>Predmetom projektu je všestranný rozvoj oblasti PL-SK pohraničia prostredníctvom spojenia dostupných možností a potenciálu, ako aj prehĺbenie vzájomnej spolupráce a využitia kultúrne-prírodného dedičstva na vytvorenie integrovaného produktu cestovného ruchu založeného na medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 11. Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo 11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárodnými dohodami vybudujú tieto úseky: Stará Ľubovňa – Chmeľnica 1,9 km, Muszyna (m. č. Fohwark po želez. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11), Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v Mnišku n. Popradom) cez Rytyro k hranici so Starým Sączom 13,5 km. Zrealizuje sa teda 18,68 km úseku EV11 vrátane vybudovania 7,93 km nových cyklotrás a označenia 10,75 km trasy EV11 na exist. úsekoch ciest s malou premávkou. Plánuje sa aj výstavba dvoch oddychových miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmeľnici) vybavených nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím solárnych panelov. Súčasťou projektu je aj realizácia tzv. mäkkých aktivít v podobe vypracovania krajinnno-prírodno-historického questingu po atrakciách novovybudovanej trasy a jej najbližšom okolí spolu s organizáciou partnerských cyklistických pretekov s využitím pripraveného questu na záver projektu, prípravy cca 10 min. propagačného filmu ukazujúceho priebeh trasy a krajinnno-prírodno-historických atrakcií, ktoré sa na nej nachádzajú, s využitím techniky leteckých záberov vyhotovených pomocou dronu, prípravy dodatočnej funkcie pre aplikáciu vytvorenú pre potreby vlajkového projektu pre novovybudovaný úsek EV11. Rozpočet projektu ERZMO: EFRR 363 945,51 € + ŠR 42 817,12 € + spoluf. 21 408,57 €. Verejný obstarávanie na realizáciu stavebných prác bolo predložené na I. ex-ante kontrolu. ERZMO bola doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Bol spustený proces verejného obstarávania, uskutočnilo sa otváranie CP, prebieha ich vyhodnocovanie.</i>							1 429 126	0	1 257 574	171 552	0	08/2021
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov												
CELKOM schválené a v technickej realizácii						0	1 429 126	0	1 257 574	171 552	0	