

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa  |                        |                               |                                      | stav k:   |  | 4.6.2020  |  |                                     |                     |                               |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii   | prijímateľ dotácie     | zodpovedný pracovník mesta    | rámec podpory NFP                    | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| a) schválené - v technickej realizácii   |                        |                               |                                      |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa  | Mesto                  | Varcholová Kunák              | MPaRV SRI/ROP                        |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchynia dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami docielime zmenu klasifikácie stavby, t. č. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nehytovej budovy na klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Šlosarčík. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kóliach. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená pozitívna hodnotacia správa, avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozíčního riešenia ubytovacej časti zariadenia (vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. ŽoNFP bola podaná dňa 29.05.2019. V rámci administratívnej kontoly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. Dňa 09.04.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 64 789,53 €, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Pripravuje sa podpísanie Zmluvy o poskytnutí NFP. |                        |                               |                                      | 1 714 467   | 1 714 215  | 0   | 1 563 715  | 82 301                              | 64 790              | 12/2021                       |
| Cyklo doprava v meste Stará Ľubovňa  | Mesto                  | Varcholová M. Žid             | MDaV SR                              |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je vyváženie rozvoja dopravného systému v meste Stará Ľubovňa, resp. zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v deľbe prepravnej práce prostredníctvom celého radu opatrení a v konečnom dôsledku docieľenia zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb v prospech environmentálne priaznivejšieho módu dopravy. Plánovaný cyklochodník bude napojený na jestvujúcu lávku cez rieku Poprad až po miestnu komunikáciu ul. Továrnskej. Spracovateľ PD je - Ing. Jozef Virostko. ŽoD bola podaná dňa 08.11.2019. Na webovom sídle MDaV SR boli zverejnené výsledky výzvy. Žiadosť Mesta Stará Ľubovňa bola podporená v plnej výške 87 321 €. Bola uzavretá Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorá nadobudla účinnosť 03.03.2020. Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 170/2020 s víťazným uchádzačom COLAS Slovakia, a. s., Košice (zmluvná cena diela 70 082,15 € s DPH). Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 29.05.2020.   |                        |                               |                                      | 0   | 91 917   | 70 082  | 87 321   | 4 596                               | 0                   | 12/2020                       |
| Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa  | Mesto                  | Varcholová M. Žid             | MDaV SR                              |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je vybudovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry na území mesta Stará Ľubovňa v podobe 10 krytých cykloprístreškov a 17 samostatne stojacich nekrytých cyklostojanov. Spracovateľom projektovej dokumentácie je - freeDOM, Ing. arch. Patrik Kasperkevič. ŽoD bola podaná dňa 08.11.2019. Na webovom sídle MDaV SR boli zverejnené výsledky výzvy. Žiadosť Mesta Stará Ľubovňa bola podporená v plnej výške 166 760 €. Bola uzavretá Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorá nadobudla účinnosť 06.03.2020. Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 166/2020 s víťazným uchádzačom mmčič2 s.r.o., Trenčín (zmluvná cena diela 117 394,67 € s DPH). Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 28.05.2020.  |                        |                               |                                      | 0   | 175 542  | 117 395   | 166 760  | 8 782                               | 0                   | 12/2020                       |
| Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (prípravná fáza)  | Mesto                  | Varcholová Kollárová Ondrej   | FPU                                  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnuťra, navonok, i zvonku. Hlavnými projektovými aktivitami sú: 1. Zvuky, farby, pohyb mesta - ide o prezentáciu hudby, výtvarného umenia a tanca v rôznych podobách, na základe vzájomnej spolupráce viacerých subjektov rôznych štýlov, 2. Mestské dizajnovanie - podnietiť obyvateľov mesta k tvorbe návrhov na skultúrnenie urbanistickej stránky mesta, k tvorbe kultúrnych zón a priestranstiev, 3. Vycestujeme do sveta, pozvime svet k nám - hľadanie inšpirácie a námetov za hranicami mesta, prezentácia vlastnej kultúry, umenia a toho, čo nás robí jedinečnými, 4. Život na dosah ruky - využívanie najmodernejších foriem propagácie, komunikácie a technik v rámci kultúrnych aktivít mesta, 5. Príležitosť pre všetkých - sieťovanie rôznych kultúrno-spoločenských organizácií a inštitúcií, vekových a záujmových skupín, ľudí so zdravotným postihnutím, 6. Vstúpte do multikultúrnej spoločnosti - prezentácia Starej Ľubovne a regiónu ako prostredia, kde žijú mnohé národnosti a konfesie, medzinárodná spolupráca s existujúcimi partnerskými mestami z rôznych krajín. ŽoD bola podaná dňa 13.01.2020. Mestu bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoD s výškou dotácie 8 000 €. Pridelené finančné prostriedky budú použité na prípravu 2. fázy projektu "Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)" vrátane prípravy prezentácie projektu na tzv. verejné vypočutie, ktoré bude prebiehať formou online prezentácie (verejné vypočutie je finálna fáza rozhodovania o "Meste kultúry pre rok 2021"). Bola podaná žiadosť o predĺženie termínu ukončenia realizácie projektu do 30.06.2020, ktorá bola akceptovaná RO. Pripravuje sa zazmluvnenie poskytnutých finančných prostriedkov.  |                        |                               |                                      | 0   | 10 000   | 0   | 8 000  | 2 000                               | 0                   | 06/2020                       |
| Splav bez hraníc   | Mesto, Powiat Nowosad. | Mačugová Niesporek Majerníček | Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je vytvorenie/modernizácia produktu cestovného ruchu, ktorý zo strany Mesta zahŕňa vybudovanie objektu lodenice (uloženie kajakov, člnov, záchranných viest, vytvorenie šatne) v hodnote 57 793,10 €, sprievodné podujatie - otvorenie lodenice počas Medzinárodného rodinného splavu, účasť na veľtrhoch v Olomouci. Zo strany poľského partnera bude zabezpečené vytvorenie propagačných materiálov (bedeker, videá) a účasť na veľtrhoch v Katovicach a Lodži. ŽoNFP bola podaná dňa 31.05.2019. Právoplatné savebné povolenie získané dňa 04.09.2019. Dňa 16.01.2020 bolo doručené Rozhodnutie o schválení predloženého mikroprojektu; celková hodnota financovania z EFRR čiže schválený finančný príspevok predstavuje 94 439,42 €. Zmluva na poskytnutí fin. prostriedkov nadobudla platnosť dňa 29.05.2020. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa objektu - Splav bez hraníc je vo finálnej fáze (podpis zmluvy). V polovici júna prebehne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby.  |                        |                               |                                      | 10 302  | 131 348  | 0   | 94 439   | 14 375                              | 0                   | 03/2021                       |

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa  |                   |                            |  | stav k:   |  | 4.6.2020  |  |                                     |                     |                               |
|--|-------------------|----------------------------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii   | príjmateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP                                | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| a) schválené - v technickej realizácii   |                   |                            |  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Pristavba k hasičskej zbrojnici v Starej Ľubovni<br>Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni   | Mesto             | Vrbjarová Smreková         | MV SR - Prezídium Hasičského a záchranného zboru |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je prístavba k budove, v ktorej sídli DHZ Stará Ľubovňa, za účelom vytvorenia vhodného priestoru pre garážovanie vozidiel DHZ s cieľom zvýšenia ochrany pred požiarom. V rámci projektu sa plánuje rozšírenie garážového státiu - prístavbou 3,5 x 6 m, výmena garážovej brány a vchodových dverí. Táto žiadosť o poskytnutie dotácie je doplnkom k už schválenej žiadosti o dotáciu na projekt z roku 2018 "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni", ktorá zahŕňala aj vyššie spomínanú prístavbu k hasičskej zbrojnici (celkové výdavky projektu 50 437 €, ktoré zahŕňajú stavebné úpravy HZ v členení na: výmena okien a podláh, vybudovanie soc. zariadení, odpočinkovej miestnosti, školiacej miestnosti, skladu PHM a sušiarne hadíc/schválená výška dotácie 29 425,74 €), avšak rozpočtovanú a schválenú ako spolufinancovanie Mesta. ŽoD na pôvodne neschválené výdavky bola podaná 21.06.2019. Dňa 02.12.2019 bol na webovom sídle Ministerstva vnútra SR zverejnený "Zoznam schválených žiadostí v roku 2019 - Výzva č. V P HaZZ 2019", v ktorom je uvedené, že Mestu bola schválená dotácia vo výške 6 320,78 €. Pripravuje sa zazmluvnenie doplnkového projektu. Zmluva o poskytnutí dotácie bola zo strany Mesta podpísaná a dňa 21.04.2020 bola odoslaná na MV SR. Dňa 19.05.2020 bolo opakovane vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni".  |                   |                            |  | 50 437  | 50 437   | 0   | 35 746   | 14 691                              | 0                   | 12/2022                       |
| Rekonštrukcia futbalových šatní Stará Ľubovňa  | Mesto             | Mačugová Smreková          | Slovenský futbalový zväz                         |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia športového zázemia - priestorov šatní s hygienou a sociálnym zariadením umiestnených na I. PP budovy MFK Stará Ľubovňa. Navrhované stavebné úpravy sa týkajú predovšetkým odstránenia existujúceho obkladu v šatniach a sprchách, výmeny dvereňných výplní a zárubní, optimalizácia počtu a veľkosti sprch, nových povrchov stien, podláh, saníty a zariadení, doplnenie chýbajúceho vetrání, kamerového systému, elektroinštalácie a nového vybavenia šatní. Stavebné úpravy zahŕňajú aj menšie dispozičné zmeny ako zvýšenie plochy resp. kapacity šatní, vytvorenie novej toalety. Žiadosť o poskytnutie príspevku bola podaná dňa 13.09.2019. Rozhodnutie o schválení projektu doručené dňa 05.11.2019, výška schválenej dotácie - 21 000 €. Rozpočet projektu a rozsah prác bude upravený tak, aby spolufinancovanie Mesta predstavovalo 50 %; celková výška výdavkov na realizáciu projektu tak bude predstavovať 42 000 €. Prebieha príprava zmluvy o poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa a zo strany príjmateľa verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je výber zhotoviteľa stavebných prác.   |                   |                            |  | 21 000  | 99 975   | 0   | 21 000   | 78 975                              | 0                   | 4/2020                        |
| Podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb Stará Ľubovňa – vybudovanie prístupovej komunikácie  | Mesto             | Vrbjarová M. Zid           | MH SR  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb v meste, prostredníctvom prepojenia účelovej komunikácie na Továrnskej ulici v priemyselnej zóne mesta s cestou I. triedy I/77 (Popradská ulica). Toto dopravné prepojenie sa v rámci projektu plánuje vybudovať ako jednoúrovňovú komunikáciu s 2 stykovými križovatkami a železničným priecestím. Výška požadovanej dotácie sa odvíjala od výšky investície investora (max. 15% z investície investora) - Leitech, s.r.o., ktorý v priemyselnej zóne plánuje vybudovať novú výrobnú halu s administratívnou budovou, pričom vytvorí 30 nových pracovných miest. Žiadosť o dotáciu bola podaná dňa 15.07.2019. Mestu bolo doručené Dožiadanie dokladov k podanej žiadosti o dotáciu. Dožiadanie bolo odoslané dňa 13.08.2019. Dňa 25.10.2019 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení dotácie v celkovej výške 1 094 392,86 € spolu s návrhom Zmluvy o poskytnutí dotácie. Dňa 07.11.2019 boli na MH SR odoslané podpísané rovnopisy Zmluvy o poskytnutí dotácie. Povinnou prílohou ŽoD bola Zmluva so spoločnosťou MH Invest II. s.r.o., ktorá bude v rámci realizácie projektu pre Mesto vykonávať: výkon kontrolnej činnosti počas realizácie stavbených prác na stavbe, kontrolu činnosti technického dozoru investora a kontrolu správnosti vedenia stavebného denníka, bude sa zúčastňovať na kontrolných dňoch stavby, bude vykonávať kontrolu súladu poskytnutých finančných prostriedkov a komplexne zabezpečí proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na výkon technického dozoru investora. Projektová dokumentácia bola zaslaná na vyjadrenia dotknutým orgánom. |                   |                            |  | 0   | 1 433 868  | 0   | 1 049 392  | 384 476                             | 0                   | 12/2020                       |
| Národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v oblastiach s prítomnosťou MRK (NP PVP OsMRK)   | Mesto             | Varcholová                 | MV SR - ÚSVRK                                    |   |  |   |  |                                     |                     | 12/2020                       |
| Z dôvodu nenaplnenia aktivít NP PVP MRK v stanovenej lehote do 30.09.2019, došlo k prevzatíu aktivít projektu do nového NP PVP OsMRK. Hlavná aktivita v rámci NP PVP MRK sa považuje v celom rozsahu za hlavnú aktivitu NP PVP OsMRK (Poskytnutie odbornej pomoci pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov; aktualizovanie skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach; podpora procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom informačných, osvetových a mediálnych činností a asistovanie pri vysporiadaní pozemkov v MRK. Súčasťou podaktivít predmetného NP sú taktiež: úhrada nákladov na vykonanie analýzy dotknutého územia, vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov a úhrada súvisiacich správnych poplatkov). Ku 18.09.2019 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci. Plánované skupinové stretnutie pre tie obydľia, ktorých sa vysporiadanie v rámci projektu týka a následne aj individuálne stretnutia s obyvateľmi obydľi, aby sa zistil záujem o kúpu pozemku, resp. nájom pozemku pod obydľou neboli zrealizované po dohode s RO.  |                   |                            |  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.)   | Mesto             | Varcholová Raššová         | MV SR - ÚSVRK                                    |   |  |   |  |                                     |                     | 12/2021                       |
| Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozíciu garanta KC ostáva Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pomková. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 nastúpil na pozíciu AoP Lukáš Pompa. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC.  |                   |                            |  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.)   | Mesto             | Varcholová Raššová         | MV SR - ÚSVRK                                    |   |  |   |  |                                     |                     | 10/2022                       |
| Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozíciu TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filčíková Jana. Na pozíciu TP ostávajú Mířgár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná Monika Dicová. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov TSP/TP.  |                   |                            |  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa   |                    |                            |                   | stav k:   |  | 4.6.2020  |  |                                     |                     |                               |
|---|--------------------|----------------------------|-------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii  | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| a) schválené - v technickej realizácii  |                    |                            |                   |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Rekonštrukcia malej športovej haly v Starej Ľubovni   | Mesto              | Vrbjarová Smreková         | PSK               |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je rekonštrukcia tzv. malej športovej haly za účelom zlepšenia podmienok pre podporu športu v meste. Plánovaná rekonštrukcia zahŕňa: komplexnú rekonštrukciu športovej podlahy v malej športovej hale, opravu strechy a komplexné zateplenie predmetnej stavby. ŽoD bola podaná dňa 29.03.2019. Žiadosť nebola schválená. ŽoD bola doplnená a opätovne podaná v rámci II. kola podávania žiadostí dňa 28.06.2019. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.10.2019 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 100 000 €. Dňa 08.11.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o pridelení dotácie, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola podpísaná dňa 12.12.2019. Pripravujú sa podklady k spusteniu VO.  |                    |                            |                   | 407 324   | 407 324  | 0   | 100 000  | 307 324                             | 0                   | 10/2021                       |
| VII. Etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému   |                    |                            |                   | Mesto   | Varcholová   | MV SR/OU PO   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je doplnenie kamerového monitorovacieho systému vo vybraných lokalitách na území mesta Stará Ľubovňa pre zabezpečenie: koordinovaného predchádzania, potlačenia a zamedzovania príčin páchania kriminality a protispoločenskej činnosti v meste, prevencie proti vandalizmu, predovšetkým v období nočného kľudu a priestupkov proti verejnému poriadku identifikáciu asociálnych žívov, identifikácie porušovania dopravných predpisov na frekventovaných miestach, bezpečnosti občanov mesta a jeho návštevníkov a zníženia počtu ich ohrozenia a zvýšenia kvality sociálnych vzťahov. V rámci projektu plánujeme umiestniť 8 kamier v lokalitách: detské ihrisko ul. Letná - 1 x otočná kamera, detské ihrisko sídlisko Za vodou - 1 x stacionárna kamera, pasáž - Námestie sv. Mikuláša č. 5 - 1 x stacionárna kamera, prechod na zadné traktý/ul. Levočská - Námestie sv. Mikuláša č. 24 - 1 x stacionárna kamera, budova na Námestí sv. Mikuláša č. 17 - 1 x otočná kamera, križovatka NSP - 1 x otočná kamera, vjazd do mesta, ul. Popradská - 1 x stacionárna kamera, vjazd do mesta, ul. Levočská - 1 x stacionárna kamera. ŽoD bola podaná dňa 04.03.2019. Dňa 02.10.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení dotácie vo výške 10 000,00 €. Za účelom preukázania schopnosti naplniť ciele projektu boli zaslané na RO dokumenty vrátane upraveného rozpočtu v súlade s poskytnutou dotáciou v celkovej výške 15.635,12 €. Po úprave rozpočtu plánujeme umiestniť 4 kamery v lokalitách: detské ihrisko ul. Letná - 1 x otočná kamera, detské ihrisko sídlisko Za vodou - 1 x stacionárna kamera, budova na Námestí sv. Mikuláša č. 17 - 1 x otočná kamera, vjazd do mesta, ul. Popradská - 1 x stacionárna kamera. Boli zaslané podklady na vyhotovenie Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR SR, ktorá bola zverejnená dňa 03.12.2019. Pripravuje sa spustenie procesu VO.   |                    |                            |                   | 0   | 15 635   | 0   | 10 000   | 5 635                               | 0                   | 12/2020                       |
| Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa   |                    |                            |                   | Mesto   | Vrbjarová Smreková   | MŽP SR  |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Za vodou. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - vybudovanie bioretenečných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody zrealizujeme štyri dažďové záhrady, dve extenzívne vegetačné strechy (jedna na hlavnej budove školy o rozmere 350 m <sup>2</sup> a druhá nad hlavných vstupom do školy o rozmere 16 m <sup>2</sup> ), vegetačnú stenu, podzemnú nádrž na zadržiavanie zrážkovej vody vrátane nevyhnutnej realizácie areálovej dažďovej kanalizácie. ŽoD bola podaná dňa 30.11.2018. Dňa 04.02.2019 bola Mestu doručná výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Dňa 04.07.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP v rámci odborného hodnotenia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Žiadosť je v posudzovaní. Dňa 22.08.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vo výške 158 362,20 €. Dňa 09.10.2019 boli odoslané doklady a informácie potrebné k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla dňa 22.11.2019. Realizácia hlavnej aktivity "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)" je plánovaná na obdobie 07/2020 - 11/2020. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná monitorovacia správa bola RO schválená dňa 05.02.2020. Dňa 14.02.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce na zákazku s názvom „Vodozádržné opatrenia-ZŠ Za vodou č. 14, Stará Ľubovňa“. Víťazným uchádzačom je spoločnosť PEHAES a.s., Bardejovská 15, Ľubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na RO na vykonanie ex-post kontroly verejného obstarávania. Dňa 21.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z VO s identifikovanými nedostatkami, na základe ktorej dňa 01.06.2020 požiadalo Mesto o späťvzatie dokumentácie z kontroly VO a po odstránení vytknutých nedostatkov bude verejné obstarávanie opakovane vyhlásené. |                    |                            |                   | 166 697   | 166 697  | 0   | 158 362  | 8 335                               | 0                   | 11/2020                       |
| Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermejnej energie  |                    |                            |                   | Mesto   | RamontBuildi ng s.r.o. Mačugová Majemíček                        | MŽP SR/OP KŽP   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy ZŠ Levočská za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti objektu. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE (sústavy šiestich plynových tepelných čerpadel) sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla (predpokladaná úspora zemného plynu predstavuje 12 000m3/rok), zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. ŽoNFP bola podaná dňa 27.02.2019. Dňa 16.07.2019 bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vo výške 464 042,65 €, pričom celková výška neoprávnených výdavkov predstavovala 1 382,40 €. Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 16.08.2019, Zmluva o dielo na hlavnú aktivitu projektu - stavebné práce bola uzatvorená dňa 16.08.2019 so spoločnosťou DAG SLOVAKIA, a.s.. Kontroly verejných obstarávaní, ktorá prebehla na zákazky na externé riadenie projektu, stavebný dozor a stavebné práce nenašla žiadne pochybenia a nezrovnalosti. Začiatok hlavných aktivít projektu bol spojený s nadobudnutím platnosti účinnosti mandátnej zmluvy na stavebný dozor 11.10.2019. Stavenisko bolo do rúk zhotoviteľa prác odovzdané 03.02.2020, pričom stavebné práce mal ukončiť do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s COVID-19 bolo dňa 16.04.2020 zaslané Oznámenie o pozastavení hlavnej aktivity projektu, a to na základe poskytnutej informácie zo strany zhotoviteľa, ktorý uvádza, že tepelné čerpadlá a jeho príslušenstvo talianskej výroby nebudú z dôvodu prerušenia výroby doručené v zmluvnom termíne. Vzhľadom na zlepšenie situácie sa v realizácii prác pokračuje od 18.05.2020.  |                    |                            |                   | 489 848   | 489 848  | 476 955   | 464 043  | 23 848                              | 0                   | 8/2020                        |
| Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov Provinčného domu v Starej Ľubovni   |                    |                            |                   | Mesto   | Varcholová   | MF SR   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov v Provinčnom dome (Meštiansky dom č. 12) za účelom udržania tradície v organizovaní atraktívnych podujatí, pre zabezpečenie komfortu a navýšenia počtu účastníkov predmetných podujatí. Realizáciou stavebno-technických úprav nevyhovujúcich a neprimeraných prevádzkových priestorov objektu plánujeme vytvoriť nové sociálno-hygienické priestory s predpokladaným počtom návštevníkov do 250 osôb v členení na: samostatné hygienické zariadenie - muži, samostatné hygienické zariadenie - ženy, ekonomat, kuchynka + sklad. ŽoD bola podaná dňa 26.03.2019. Dňa 02.07.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení dotácie s výškou 15 000,00 €. Bola spracovaná a vydaná PD (spracovateľ PD Ing. Vladislav Šlosarčík, cena diela 2 332,80 € s DPH). PD prešla posudzovaním KPÚ PO bez pripomienok. Do pôvodného projektu, resp. rozpočtu sme pre komplexnosť využívania modernizovaných prevádzkových priestorov doplnili výdavky spojené s realizáciou kuchynskej linky. Bol ukončený proces verejného obstarávania, víťazným uchádzačom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa (cena diela 32 516,17 € s DPH). Dňa 27.05.2020 sa uskutočnilo preberacie konanie stavebných prác. Prebieha odsúhlasenie prác navyiac.  |                    |                            |                   | 32 383  | 32 383   | 32 516  | 15 000   | 17 383                              | 0                   | 12/2021                       |

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa   |                    |                            |                                  | stav k:   |  | 4.6.2020  |  |                                     |                     |                               |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii  | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP                | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiačnosť ukončenia projektu |
| a) schválené - v technickej realizácii  |                    |                            |                                  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2   | Mesto              | Vrbjarová Raššová          | Implementačná agentúra MPSVaR SR |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je zabezpečenie opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa v počte 15 plných pracovných úväzkov. Dĺžka trvania projektu je 26 mesiacov s plánovaným začiatkom výkonu práce opatrovateľiek v januári 2019. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.11.2018. Dňa 11.01.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracovanie bolo odoslané na RO 24.01.2019. Dňa 17.04.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP 222 300 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 26.07.2019 bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve - zmena začatia a ukončenia realizácie hlavnej aktivity (09/2019 - 10/2021), ktorá bola Mestu schválená a na základe tohto schválenia bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Projekt je v realizácii.  |                    |                            |                                  | 0   | 222 300  | 0   | 222 300  | 0                                   | 0                   | 10/2021                       |
| Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni  | Mesto              | Vrbjarová Štigulinský      | MV SR/OP IZ                      |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni. V zmysle novej výzvy Mesto Stará Ľubovňa mohlo požiadať o 8-člennú hliadku, z toho je v návrhu 6 mužov a 2 ženy, všetci prednostne ako príslušníci MRK. Rozdiel oproti aktuálne implementovanému projektu je vo výške oprávnených výdavkov na mzdu jednotlivých príslušníkov hliadky. Oprávnené výdavky 647,76 € celková cena práce/mesiac na 1 pracovníka, na obdobie 24 mesiacov, t. j. 2 roky. Oprávnené sú takže výdavky ako "paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu do výšky 25 % z priamych nákladov na zamestnancov". ŽoNFP bola podaná dňa 21.9.2018. Dňa 25.03.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP 187 649,60 €. Dňa 04.06.2019 bola podpísaná zmluva o NFP, na základe ktorej sa realizácia projektu začne v júli 2019 kontinuálne po ukončení projektu "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS)". Projekt je v realizácii. Dňa 27.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná monitorovacia správa bola RO schválená 06.02.2020.   |                    |                            |                                  | 0   | 197 526  | 0   | 187 650  | 9 876                               | 0                   | 06/2021                       |
| Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa   | Mesto              | Mačugová Pristáš           | MŽP SR - SIEA/OP KŽP             |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je vypracovanie koncepčného dokumentu na obdobie min. 5 rokov, zahrňujúceho posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie a aktualizáciu "Koncepcie rozvoja mesta Stará Ľubovňa" spracovanej v roku 2006. Dokument bude zohľadňovať aj klesajúci dopyt po využití tepla a stanoví postup následného optimálneho prispôbenia sa distribúcie a výroby tepla. Bude klásť dôraz na nízkouhlíkové opatrenia, najmä na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Stratégia bude zahŕňať využitie komponentov Smart City s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita a budovy v meste. ŽoNFP bola podaná dňa 13.07.2018. Dňa 21.11.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP max. 22 983,66 € a celkovými oprávnenými výdavkami 24 193,33 €. Zmluva o NFP bola podpísaná. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa NUS vyhlásené 15.04.2019, bolo napokon kvôli výsledkom Ex post kontroly VO zrušené dohodou o ukončení zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom NOVACO, s.r.o. Na základe týchto skutočností bolo potrebné zmeniť pôvodný harmonogram realizácie projektu, a preto bol dňa 24.09.2019 podpísaný Dodatok č. 1 k ŽoNFP. VO na zhotoviteľa bolo opätovne vyhlásené 04.10.2019. S víťazným uchádzačom - energium, s.r.o. bola uzatvorená zmluva o dielo na sumu 15 600 €. Po doručení pozitívneho stanoviska zo štandardnej ex-post kontroly VO začala realizácia hlavnej aktivity dňa 04.12.2019, ktorá v súčasnosti stále prebieha.  |                    |                            |                                  | 0   | 24 193   | 16 302  | 22 983   | 858                                 | 0                   | 06/2020                       |
| NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.  | Mesto              | Varcholová Bukovičová      | MV SR - ÚSVRK                    |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Žiadosťou o zapojenie sa do Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (ďalej len "NP PRIM") bude Mestu umožnené realizovať hlavnú aktivitu NP PRIM v členení na podaktivity: 1 - Zvýšenie účasti detí z MRK na predprimárnom vzdelávaní a 2 - Zlepšenie informovanosti a spolupráce s cieľovými skupinami, osвета, metodické usmerňovanie a vyhodnocovanie programu. NP PRIM bude realizovaný v MŠ Tatranská 21, nakoľko uvedená MŠ ako jediná spĺňa požiadavku 5 detí z MRK prijatých do MŠ. Činnosti a aktivity súvisiace s hlavnou aktivitou budú zabezpečovať najmä pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci v MŠ spolu s koordinátorom inkluzívneho vzdelávania v MŠ (riaditeľka MŠ) a koordinátorom práce s rodinou. Títo pracovníci budú podporovaní a usmerňovaní regionálnymi koordinátormi. Súčasťou NP PRIM je vzdelávanie v oblastiach a témach súvisiacich s rozvojom inkluzívneho predprimárneho vzdelávania a práce s rodinou. Podaktivita 1 bude zložená z nasledujúcich opatrení: 1 asistent učiteľa v MŠ, 1 odborný zamestnanec v MŠ, inkluzívny tím v MŠ, didakticko - materiálne balíčky, práca s rodinou a vzdelávanie zamerané na inovatívne metódy. Podaktivita 2 bude zložená z nasledujúcich opatrení: metodicko-inštruktážne workshopy, mikroregionálne stretnutia, osвета a odborné konferencie, metodické usmerňovanie a vyhodnocovanie programu. Žiadosť bola podaná dňa 17.07.2018. Dňa 05.09.2018 boli Mestu doručené na podpis Zmluvy o spolupráci. Uskutočnili sa výberové konania. Na pracovnú pozíciu - asistent učiteľa bola prijatá Tatiana Andrejková. Na pracovnú pozíciu - odborný zamestnanec bola prijatá Mgr. Monika Kundlová, ktorá k 8.10.2018 oznámila výstup z pozície. Z uvedeného dôvodu bolo opätovne vyhlásené výberové konanie na pozíciu odborného zamestnanca, ktorú obsadila Mgr. Terézia Balužinská. Mgr. Balužinská podala taktiež výpoveď na vlastnú žiadosť ku 30.11.2018, pričom bolo nevyhnutné vyhlásiť v poradí už 3. výberové konanie na pozíciu OZ, na ktorú bola prijatá Mgr. Soňa Pavlovská. Koordinátora inkluzívneho vzdelávania bude vykonávať riaditeľka školy, Mgr. Monika Bukovičová, s ktorou Mesto uzavrelo Dohodu o pracovnej činnosti. Výber uchádzačov na predmetné pozície prechádza schvaľovacím procesom RO. Bola podaná žiadosť o formálnu zmenu zmluvy - čísla účtu, na ktorý bude poukazovaný transfer. Novým účtom na NP PRIM bude tzv. školský účet, a to v dôsledku zjednodušenia úhrady miezd a identifikácie platieb. Žiadosť bola akceptovaná listom doručeným dňa 28.01.2019. Dodatok č. 1 k Zmluve nadobudol účinnosť dňom 05.02.2019. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátora projektu. |                    |                            |                                  |   |  |   |  |                                     |                     | 10/2020                       |
| Nakoľko v rámci nového školského roka 2019/2020 došlo k zmene – navýšeniu počtu zapísaných detí z MRK (toho času 17 detí) požiadalo Mesto dňa 15.08.2019 o navýšenie počtu AsÚ na 2 zamestnancov, ktoré nám bolo Dodatkom č. 2 schválené. Miesto 2. asistenta učiteľa obsadila po schválení VK RO Mgr. Soňa Hricová. Zároveň bolo vyhlásené 2. výberové konanie na pozíciu 1. asistenta učiteľa, v dôsledku skončenia pracovného pomeru Tatiany Andrejkovej na dobu určitú a nepredĺženia PZ. Dňa 02.09.2019 nastúpila na pozíciu 1. asistenta učiteľa Mgr. Soňa Lompartová. Odborný zamestnanec Mgr. Soňa Pavlovská podala výpoveď na vlastnú žiadosť ku 31.10.2019, pričom bolo nevyhnutné vyhlásiť v poradí 4. výberové konanie na pozíciu OZ, na ktorú bola prijatá Mgr. Mária Starinská.   |                    |                            |                                  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa  |                    |                            |                   |   |  | stav k:   |   | 4.6.2020                            |                     |                           |
|--|--------------------|----------------------------|-------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii   | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac ukončenia projektu |
| a) schválené - v technickej realizácii   |                    |                            |                   |   |  |   |   |                                     |                     |                           |
| Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou - interiérové vybavenie<br>Kód: NFP3020201959   | Mesto              | Varcholová Vitkovský       | MPaRV SR/IROP     |   |  |   |   |                                     |                     |                           |
| Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, jazykového laboratória, pracovnej dielne. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 22.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Dňa 24.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Telefonicky sme boli vyžiadani na doplnenie informácií v ŽoNFP v časti Verejné obstarávanie, ktoré boli na úrovni RO vymazané. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 128 906,96 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 135 691,54 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 19.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola akceptovaná RO. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 11.05.2020.   |                    |                            |                   | 0   | 135 691  | 0   | 128 906   | 6 784                               | 0                   | 12/2020                   |
| Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podšadek - interiérové vybavenie<br>Kód: NFP3020201956   | Mesto              | Vrbjarová Gribová          | MPaRV SR/IROP     |   |  |   |   |                                     |                     |                           |
| Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 22.06.2017. Dňa 23.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 80 001,37 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 84 211,97 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo fáze plánovaného predloženia dokumentácie na výkon ex-ante kontroly. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 06.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná.  |                    |                            |                   | 0   | 84 511   | 0   | 80 001  | 4 210                               | 0                   | 12/2020                   |
| Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie<br>Kód: NFP3020201965   | Mesto              | Vrbjarová Chamilová        | MPaRV SR/IROP     |   |  |   |   |                                     |                     |                           |
| Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa zo dňa 24.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 16.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 162 406,95 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 170 954,68 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 21.03.2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vykonanie stavebných úprav (predmet zákazky „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staré Ľubovni“), v rámci ktorého nebola doručená žiadna cenová ponuka. Z toho dôvodu bolo dňa 11.04.2019 vyhlásené nové verejné obstarávanie. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 04/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 - 09/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 13.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2019 - 09/2020 na 01/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky (interiérové vybavenie) bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 - 12/2020 na 06/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. |                    |                            |                   | 35 263  | 17 1254  | 33 571  | 162 406   | 12 732                              | 0                   | 12/2020                   |

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa   |                    |                            |                   | stav k:   |  | 4.6.2020  |  |                                     |                     |                               |
|---|--------------------|----------------------------|-------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii  | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | planovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| a) schválené - v technickej realizácii  |                    |                            |                   |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| VO na realizáciu stavebných prác na ZŠ Komenského bolo odoslané na výkon ex-post kontroly dokumentácie dňa 29.11.2019 (viť azným uchádzačom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovou ponukou 40 284,64 € s DPH). Dňa 27.05.2020 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly VO zákačky "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Staré Ľubovni" (stavebné úpravy), na základe ktorého bude vypracovaná Žiadosť o zmenu zmluvy v dôsledku zosúladienia rozpočtu schváleného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budú vyčíslené konkrétne položky, ktoré budú hrazené z vlastných zdrojov z dôvodu neoprávnenosti vo výške 4 184,58 € (táto suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v čase podávania žiadosti a aktualizovanou PHZ 33 570,53 € v čase realizácie VO).  |                    |                            |                   |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - Interiérové vybavenie<br>Kód: NFP3020201961  | Mesto              | Varcholová Höger           | MPaRV SR/IROP     |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielni. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 08.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotacia správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 18.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 124 298,61 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 130 840,64 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 18.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola RO schválená 03.02.2020. Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákačky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s viť azným uchádzačom. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 04.05.2020.   |                    |                            |                   | 0   | 130 840  | 0   | 124 298  | 6 542                               | 0                   | 12/2020                       |
| Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby  | Mesto              | Varcholová Hrebiková       | MV SR/OP LZ       |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom žiadosti o NFP je podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitného centra/kultúrneho domu v Podsadku za účelom vybudovania komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory, so zreteľom na aktívnejšie zapojenie členov komunity na riešenie problémov ich sociálnej exklúzie a marginalizácie. Bol vybraný dodávateľ projektovej dokumentácie - STAVARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa. PD zahŕňa rozšírenie kapacít existujúcej budovy prístavbou, zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy, vytvorenie vonkajšieho bezbariérového prístupu do budovy a zhotovenie externej zvislej zdvíhacej plošiny, komplexnú výmenu elektroinštalacných rozvodov a vyvolané inšvitcie (úprava bleskozvodu, dažďovej kanalizácie, preloženie regulátora plynu a úpravu multifunkčného ihriska - vrátanie do pôvodného stavu v dôsledku prístavby). ŽoNFP bola podaná dňa 4.10.2017. V deň uzavretia pôvodne stanoveného hodnotiaceho kola - 5.10.2017 zverejnilo MV SR na webovom sídle Oznámenie o zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Dňa 07.03.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Dňa 23.05.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 244 618,80 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 257 493,47 €. Mesto uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou KASPA SLOVAKIA s.r.o., Tokajská 29, 040 18 Košice na vypracovanie súťažných podkladov a samotnú realizáciu procesu verejného obstarávania - podlimitnej zákačky, bez využitia elektronického trhuviska na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu (celková cena 1.700 €). Kompletná dokumentácia z VO bola zaslaná na RO dňa 08.10.2018 na vykonanie 2. ex-ante kontroly dokumentácie pred podpisom zmluvy s viť azným uchádzačom. Na základe administratívnej finančnej kontroly SO pre OP LZ zistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že nie je možné pokračovať vo finančnej operácii. VO na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu bolo opätovne spustené dňa 04.12.2018. V dôsledku opakovania procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít z 10/2018 - 09/2019 na 05/2019 - 04/2020, ktorá nám bola schválená a RO vyhotovil Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Mesto odoslalo dňa 26.02.2019 dokumentáciu z VO na výkon 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s viť azným uchádzačom (SLOVDACH, s. r. o., Stará Ľubovňa). Dňa 16.04. a následne 15.5. boli Mestu zaslané žiadosti na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, dožiadania boli spracované a odoslané na RO. Dňa 09.07.2019 bolo na RO zaslané dodatočné doplnenie vysvetlenia dokumentácie z VO, resp. zistených nezrovnalostí. Dňa 29.07.2019 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre OP LZ. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. |                    |                            |                   | 301 515   | 301 515  | 300 600   | 244 619  | 12 875                              | 44 021              | 09/2020                       |
| Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 416/2019 s viť azným uchádzačom SLOVDACH, s. r. o. (zmluvná cena diela 300 600,40 €) a zaslalo dokumentáciu z VO na následnú ex-post kontrolu dňa 27.08.2019. Mestu bola dňa 20.09.2019 doručená žiadosť o doplnenie dokumentácie z VO, dožiadanie bolo spracované a odoslané na RO. V dôsledku predĺženia procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu č. 2, resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 3/2021, schvaľovanie žiadosti bolo pozastavené do doby schválenia ex-post kontroly VO na stavebné práce. Mestu bola zaslaná Správa z ex-post kontroly, že RO nezistil žiadne nedostatky a je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto podalo žiadosť o zmenu projektu č. 3 (na základe usmernenia RO o neúmernom predĺžovaní plnenia deklarovaných ukazovateľov), resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 09/2020 v zmysle usmernenia RO, vrátane výsledku z ex-post kontroly a ČV o protokolárnom odovzdaní staveniska v termíne 04/2020. Žiadosť bola RO akceptovaná listom zo dňa 20.12.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola schválená dňa 12.02.2020. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 01.04.2020. Dňa 07.04.2020 bolo zaslané na RO Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 15.04.2020 bol na RO zaslaný formulár Príkladov dobrej praxe. Pripravuje sa podanie 1. ŽoP - poskytnutie predfinancovania.   |                    |                            |                   |   |  |   |  |                                     |                     |                               |

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa   |                       |                            |  | stav k:   |  | 4.6.2020  |  |                                     |                     |                               |
|---|-----------------------|----------------------------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii  | prijímateľ dotácie    | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP  | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| a) schválené - v technickej realizácii  |                       |                            |  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ, Stará Ľubovňa  | Mesto                 | Varcholová Hrebíková       | MPaRV SR/IROP  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| <p><i>Predmetom projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vnútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z jestvujúcich prešľapaných chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD, vŕažnou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Mandátnou zmluvou č. 339/2017 zo dňa 19. decembra 2017 bola spoločnosť B &amp; J Finance, s. r. o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystrica zaviazaná vykonať pre Mesto spracovanie verejného obstarávania pre stavebné dielo "Revitalizácia vnútrob. priestorov". Vŕažným uchádzačom je firma SLOVDACH, s. r. o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s vŕažnou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jún 2018. Dňa 22.01.2018 bolo Mestu doručené <u>Rozhodnutie o schválení ŽoNFP</u> s výškou NFP maximálne 640 609,27 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 674 325,55 €. Na Úrad PSK/Odbor SO pre IROP bola dňa 7.2.2018 zaslaná Žiadosť o zmenu pôvodného časového harmonogramu projektu v dôsledku predĺženia procesu schvaľovania ŽoNFP a vydania samotného <u>Rozhodnutia</u>. Bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.04.2018. Dokumentácia z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác bola dňa 17.05.2018 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s vŕažným uchádzačom. Taktiež bol vysŕažený dodávateľ na dodanie "dočasného pútača", ktorým je firma EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. (vysŕažená cena zákazky je 650 €). V rámci kontroly dokumentácie verejného obstarávania na dodanie stavebných prác boli zistené závažné nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých sa Mesto rozhodlo zrušiť verejné obstarávanie a dňa 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznámenie o späťvzati dokumentácie z verejného obstarávania. Následne sme listom zo dňa 16.7.2018 požiadali o zmenu zmluvy v časti Harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. RO akceptoval posun začiatku a ukončenia realizácie hl. aktivít projektu z 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019.</i></p> |                       |                            |  | 699 125   | 674 325  | 540 708   | 640 609  | 16 028                              | 17 688              | 07/2020                       |
| <p><i>Prípravná dokumentácia pre nové VO bola osobne doručená do podateľne SORO/IROP dňa 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Na SORO boli dňa 8.1.2019 zaslané aktualizované dokumenty z VO (Výzva, Súťažné podklady) v dôsledku elektronizácie procesu VO. Mestu bola doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, pričom kompletne spracované doplnenie dokumentácie bolo zaslané na SORO 18.3.2019. Mesto zaslalo na SORO Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu začiatku hl. aktivít projektu so spätným terminom pre uznanie výdavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun začiatku v dôsledku opravy nárokovateľnosti výdavkov na stavebný dozor), ktorá bola RO akceptovaná dňa 18.12.2019. Dňa 28.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 10.04.2019 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že verejný obstarávateľ môže vyhlásiť VO. Dňa 17.04.2019 bolo vyhlásené nové VO, lehota na predkladanie a otváranie ponúk bola stanovená na 24.06.2019. Vysŕaženým dodávateľom je spoločnosť PEhAES, Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice (cena 540.708,10 €). Kompletne spracovaná dokumentácia bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s vŕažným uchádzačom dňa 15.11.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2 (MS č. 3), ktorá bola schválená dňa 21.05.2020 a Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 30.03.2020 bola na Mesto doručená Správa z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré by mali vplyv na výsledok VO a neschválil výdavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dňa 30.03.2020 Oznámenie o späťvzati dokumentácie z VO, ktoré bolo akceptované listom doručeným dňa 14.04.2020. Verejné obstarávanie bolo Oznámením zo dňa 07.04.2020 zrušené vo Vestníku. Bol zazmluvnený nový externý spracovateľ VO Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM-TENDER, s. r. o. (celková cena 3 600 € s DPH). Prípravná dokumentácia pre 3. VO bola zaslaná na SORO/IROP dňa 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Dňa 27.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP.</i></p>   |                       |                            |  |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Škola otvorená všetkým (program) - ZŠ Podsadek Zmluva č.: 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_101 cez ITMSprogram: 312011D079   | Mesto pre ZŠ Podsadek | Varcholová Mgr. Gríbová    | MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu) |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| <p><i>Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krátková činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hmotného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a sociálne potreby, 7. DB Športrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklapovaný, pričom v rámci nového obdobia realizácie bude refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt je v realizácii.</i></p>  |                       |                            |  | 0   | 37 200   | 0   | 37 200   | 0                                   | 0                   | 08/2022                       |
| CELKOM schválené a v technickej realizácii  |                       |                            |  | 3 928 361   | 6 627 291  | 1 554 559   | 5 462 344  | 1 022 626                           | 126 499             |                               |

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa   |                    |                                      |                     |   |  | stav k:   |  | 4.6.2020                            |                     |                               |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii  | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta           | rámec podpory NFP   | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| a) schválené - v technickej realizácii  |                    |                                      |                     |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov  |                    |                                      |                     |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa   | Mesto              | EUROLEADER<br>Vrbjarová<br>Maleníček | MH SR - SIEA/OP KŽP |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Cieľom projektu je zateplenie objektu - obvodového plášťa, stropu I.PP, stropu II.NP, ostiení okien a balkónových dverí, parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov, bezbariérový vstup do budovy. Prvýkrát bola žiadosť podaná 11.4.2016, bola vzata späť s cieľom prepracovať energeticke posúdenie v spolupráci s poradcom IJ ELENA. Spracovateľom PD je Ing. arch. Petrik, ktorý ju spracoval tak, aby energetická účinnosť dosiahla stupeň A. Druhýkrát bola žiadosť podaná 20.4.2017, jej vypracovanie a podanie zabezpečila IJ ELENA. Bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby (prostredníctvom Agentúry regionálneho rozvoja PSK) a víťazným uchádzačom je firma PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice s víťaznou ponukou 247 667,69 € s DPH. Dňa 15.03.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 240 421,75 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 253 075,53 €. Výška žiadaných celkových oprávnených výdavkov bola znížená o 10 673,17 € v dôsledku identifikácie výdavkov, ktoré nespĺňali podmienky oprávnenosti definované vo výzve. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24.05.2018. Bol ukončený proces VO na externé riadenie projektu. Vysúť' aženým externým manažérom je spoločnosť EUROLEADER Consulting s. r. o., Levočská 12, Prešov (vysúť' ažená cena zákazky je 5 400 €). Dokumentácia z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác bola dňa 15.05.2018 osobne doručená do podateľne SIEA na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť PEhAES a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice (vysúť' ažená cena zákazky je 247 667,69 € s DPH). Následne bola dokumentácia z VO zaslaná na ex-post kontrolu. Bol ukončený proces VO na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Martin Harčarik - TMS, Ul. Hlavná 429/27A, 065 41 Ľubotín (vysúť' ažená cena zákazky je 4 200 € s DPH). Ku dňu 04.09.2018 odovzdalo Mesto stavenisko vysúť' aženému dodávateľovi. Bola podaná žiadosť o predfinancovanie a ku dňu 07.12.2018 bola na účet Mesta pripísaná čiastka 117 489,44 € a následne uhradená faktúra PEhAES, a. s. vo výške 123 673,10 €. Bol ukončený proces VO na zhotovenie energetického certifikátu po obnove budovy ZUŠ, víťazným uchádzačom sa stal Ing. Tibor Petrik, a-p-u, architektonicko-urbanistická projekcia (vysúť' ažená cena zákazky 1 230 € s DPH). Stavebné práce boli ukončené dňa 04.09.2019 prebralo Mesto stavbu od zhotoviteľa. Prebieha proces finančného doúčtovania projektu. |                    |                                      |                     | 257 066   | 263 748  | 247 667   | 240 421  | 13 187                              | 0                   | 06/2019                       |
| Obnova atletickej trate pri ZŠ Za vodou   | Mesto              | Mačugová,<br>Smreková<br>Vitkovský   | Úrad vlády SR       |   |  |   |  |                                     |                     |                               |
| Predmetom projektu je prostredníctvom obnovy atletickej trate, a to bežeckého oválu a rovinky, vytvoriť vhodné podmienky pre využitie ihriska slúžaceho nielen žiakom MŠ a ZŠ Za vodou, ale aj obyvateľom predmetného sídliska i širokej verejnosti. Finančné prostriedky získané z dotácie budú použité na obnovu dvojdráhovej atletickej trate - bežeckého oválu (uzavretej atletickej trate) s celkovou dĺžkou 107 m a rovinky (priamej atletickej trate) v dĺžke 44 m. Projekt zahŕňa dodanie materiálu a práce súvisiace s výmenou podkladových vrstiev, a uloženia atletického povrchu - tartanu i vyznačenie čiar na povlakových povrchoch trate. ŽoD bola podaná 15.03.2019. Dňa 15.05.2019 bol doručený e-mail s odporúčaním upraviť v elektronickom dotačnom systéme štruktúrovaný rozpočet s výškou odporúčanej dotácie 10 000 €. Ten bol Úradom vlády odsúhlasený. V septembri 2019 sa uskutočnilo VO, víťazným uchádzačom sa stal M.Cup, Production s.r.o. zo Svätého Jura s cenovou ponukou vo výške 29 999,71 €. Zmluva o dielo bola podpísaná 05.09.2019, stavenisko odovzdané 6.9.2019 s dĺžkou realizácie diela 5 týždňov. Dodatkom č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 11.10.2019 sa dĺžka realizácie predĺžila na 7 týždňov. Stavenisko odovzdané dňa 25.10.2019. Zmluva o poskytnutí dotácie s Úradom vlády bola uzatvorená dňa 08.10.2019. Projekt je vo fáze finančného vyúčtovania.  |                    |                                      |                     | 34 744  | 34 744   | 30 000  | 10 000   | 24 744                              | 0                   | 12/2019                       |

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa  |                    |   |                      |   |  | stav k:        |                                | 4.6.2020                     |                         |            |
|--|--------------------|---|----------------------|---|--|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| B. Projekty podané   | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu                       | rámec podpory NFP    | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | požadovaný NFP | predpoklad neoprávnené výdavky | predpoklad spoluúčast' mesta | termín podania žiadosti |            |
| Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)  | Mesto              | Kollárová Karaš                                     | FPU                  |   | 0  | 359 875        | 287 770                        | 0                            | 72 105                  | 18.05.2020 |
| Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 18.05.2020.  |                    |   |                      |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Záhada plná života   | Mesto              | Varcholová Vresilovičová                            | OÚ PO/MŠVvaŠ SR      |   | 0  | 2 200          | 2 000                          | 0                            | 200                     | 09.04.2020 |
| Predmetom projektu je svojpomocné vybudovanie drobných skryš pre vtáky, netopiere, žaby, realizácia jahodových pyramíd, hmatového chodníka pre najmenších, zatienenia stolov a lavičiek v školskej záhrade vrátane doplnenia edukatívnych pomôcok pre vyučovanie a prípravu školských aktivít súvisiacich s hlavným cieľom projektu, ktorým je vedenie žiakov k uvedomeniu si zodpovednosti za stav životného prostredia v ich okolí, a ich k uvedomelej ochrane obyvateľov nielen na školskej záhrade ZŠ Za vodou 14 v Starej Ľubovni. Žiadosť o dotáciu bola podaná 07.04.2020.  |                    |   |                      |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Cyklotrasa Za vodou  | Mesto              | Vrbjarová M.Žid                                     | PSK                  |   | 0  | 168 629        | 118 040                        | 0                            | 50 589                  | 31.03.2020 |
| Predmetom projektu je vybudovanie nového cyklistického chodníka v časti Za vodou, ktorého začiatok je naplánovaný pri lávke cez potok Jakubianka a pokračuje k novovybudovanému obchvatu, kde sa napája na chodník popri novej ceste č. III/3146A. Realizácia cyklistického chodníka pozostáva z 2 stavebných častí a to samotného chodníka a jeho osvetlenia. Chodník bude mať dĺžku 513,89 m a v celej dĺžke bude mať šírku 3 m. Verejné osvetlenie cyklochodníka pozostáva z osvetlenia osadeného na stožiaroch s výškou 5 m umiestneného 1 m od cyklochodníka. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.03.2020  |                    |   |                      |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla   | Mesto              | Mačugová, Majerníček, Euroleader Consulting, s.r.o. | OPK ZP/SIEA          |   | 0  | 395 604        | 375 824                        | 0                            | 19 780                  | 31.03.2020 |
| Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej základnej školy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermlnej energii zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispieje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, v súčasnosti sa pracuje na príprave požadovaných podkladov.   |                    |   |                      |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla  | Mesto              | Mačugová, Majerníček, Euroleader Consulting, s.r.o. | OPK ZP/SIEA          |   | 0  | 283 174        | 269 015                        | 0                            | 14 159                  | 31.03.2020 |
| Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej materskej školy. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermlnej energii zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispieje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, v súčasnosti sa pracuje na príprave požadovaných podkladov.   |                    |   |                      |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Rekonštrukcia sociálno-hygienických zariadení MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa   | Mesto              | Varcholová  | MF SR                |   | 0  | 28 500         | 15 000                         | 0                            | 13 500                  | 31.03.2020 |
| Predmetom projektu je rekonštrukcia sociálno-hygienických zariadení v rámci relaxačno-polybovej miestnosti, tzv. herne MŠ Vsetínska 36. Prostredníctvom stavebno-technických úprav sa zrealizujú: samostatné hygienické zariadenia pre mužov a ženy na 1. NP, šatňa pre škôlnika a malý skladový priestor na 2. NP + nové schodisko. Pre zlepšenie teplej pohody detí v jestvujúcej herni plánujeme doplnenie vykurovacieho telesa. Novovybudované zariadenia umožnia našim najmenším vrátane pedagogického personálu plnohodnotné a komfortné využívanie herne MŠ. Žiadosť o dotáciu bola podaná 24.03.2020.  |                    |   |                      |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Poskytnutie príspevku za uloženie odpadov  | Mesto              | Varcholová  | Environmentálny fond |   | 0  | 0              | 0                              | 0                            | 0                       | 31.03.2020 |
| Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 17.03.2020.   |                    |   |                      |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| O báseň bližšie  | Mesto              | Varcholová Kollárová                                | MK SR                |   | 0  | 4 800          | 4 560                          | 0                            | 240                     | 12.02.2020 |
| Predmetom projektu je v spolupráci s Ľubovnianskym literárnym klubom, pri príležitosti jeho 25. výročia fungovania, priblížiť poézii bežným ľuďom, ktorí sa nevenujú vlastnej literárnej tvorbe. V mesiacoch august až december 2020 sa pripraví 6 prezentácií vlastnej tvorby členov klubu v spojení s renomovaným autorom a hudobným hosťom. „Čítačky“ sa budú konať na rôznych miestach v meste Stará Ľubovňa: Galéria Provinčný dom, cukráreň, základná škola, stredná škola, Klub dôchodcov, ulice mesta. Vývrcholením série podujatí bude prezentácia zborníka úspešných autorov Ľubovnianskeho literárneho klubu, ktorá sa uskutoční v decembri 2020. Žiadosť o dotáciu bola podaná 12.02.2020.   |                    |   |                      |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Zachovajme pamäť Vansovej Lomničky pre ďalšie generácie  | Mesto              | Varcholová Kollárová                                | MK SR                |   | 0  | 7 000          | 6 650                          | 0                            | 350                     | 12.02.2020 |
| Predmetom projektu je nafotiť a digitalizovať všetky materiály a artefakty, ktoré mapujú 53-ročnú históriu jedinečného podujatia, celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien s medzinárodnou účasťou, Vansovej Lomničky.Žiadosť o dotáciu bola podaná 12.02.2020.  |                    |   |                      |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Materiálno-technické vybavenie Komunitného centra Podsadek v Starej Ľubovni  | Mesto              | Varcholová  | MV SR                |   | 0  | 28 925         | 19 898                         | 0                            | 9 027                   | 03.02.2020 |
| Predmetom projektu je komplexné poskytovanie kvalitných primárnych sociálnych služieb marginalizovanej rómskej komunite v miestnej časti Podsadek Stará Ľubovňa prostredníctvom zabezpečenia kvalitného komunitného zázemia, resp. adekvátneho materiálno-technického zázemia komunitného centra v Podsadeku. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu doplníme do zmodernizovaného a zrekonštruovaného komunitného centra vybavenie pre edukačné účely, pre potreby dielne na výučbu základných remeselných zručností, školského klubu atď., vrátane doplnenia zázemia kancelárií komunitných pracovníkov, pre kurz varenia, pre stredisko osobnej hygieny/oddelenie mužů a ženy. ŽoD bola podaná dňa 03.02.2020. Dňa 06.02.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoD, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 11.02.2020. |                    |   |                      |   |  |                |                                |                              |                         |            |

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa   |                    |                               |                   |   |  | stav k:        |                                | 4.6.2020                     |                         |            |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|--|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| B. Projekty podané  | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | požadovaný NFP | predpoklad neoprávnené výdavky | predpoklad spoluúčast' mesta | termín podania žiadosti |            |
| Stabilizácia vybraných druhov ohrozených živočíchov v urbánnom prostredí mesta Stará Ľubovňa  | Mesto              | Varcholová V. Kič M. Pristáš  | ŠOP SR            |   | 0  | 5 849          | 5 000                          | 0                            | 849                     | 29.11.2019 |
| Predmetom projektu je zlepšiť úkrytové a reprodukčné možnosti pre netopiere a vtáky na území mesta Stará Ľubovňa. Taktokrem biologickej ochrany obyvateľov a návštevníkov pred hmyzom, projektom pomôžeme "bojovať" proti poklesu početnosti populácie tzv. štrbinových a dutinových druhov a predpokladáme, že lokálne v projektovom území nastane nárast počtu kolónií. Hlavné projektové aktivity sú: nákup a inštalácia búdok na fasády verejných objektov a rozmiestnenie viacerých typov búdok pre netopiere a vtáky na verejnú zeleň (40 inštalovaných búdok pre netopiere a 117 búdok za účelom zlepšenia hniezdných pomerov pre miestne, ale aj migrujúce populácie vtákov); zvýšenie povedomia miestneho obyvateľstva o význame cieľových druhov v našom (mestskom) prostredí; poskytnutie pomoci zimujúcim druhom vtákov prikrávaním so zapojením miestnych komún (10 krmidiel). ŽoD bola podaná dňa 28.11.2019. Prebieha odborné hodnotenie.  |                    |                               |                   |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská   | Mesto              | Mačugová Smreková             | MAS               |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Predmetom projektu je obnova trojdráhovej atletickej trate dĺžky 165 m na okruhu a s trojdráhovou rovinou dĺžky 77 m, a tiež dráha pre skok do diaľky s dĺžkou 37,5 m s doskočiskom 3,5x7,0 m, naplneným jemným pieskom, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky na výkon pohybových aktivít žiakov ZŠ Levočská a obyvateľov mesta, ktorí budú môcť danú športovú infraštruktúru bezplatne využívať. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Maximálna výška požadovanej dotácie na jeden projekt je 30 000 €. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác bolo vyhlásené 30.10.2019. S výrazným uchádzačom, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku vo výške 63 180,52 € bola dňa 11.11.2019 uzatvorená zmluva o dielo. ŽoNFP bola podaná 11.11.2019. Prebieha administratívne hodnotenie.   |                    |                               |                   | 74 573  | 30 000   | 30 000         | 33 181                         | 4 4573                       | 11.11.2019              |            |
| Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa  | Mesto              | Varcholová M. Žid             | MV SR             |   |  |                |                                |                              |                         |            |
| Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK prinesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a UL SNP pri potoku Jakubianka a zrekonstruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktiež zrekonstruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Prebieha administratívne hodnotenie. |                    |                               |                   | 588 663   | 588 663  | 559 230        | 0                              | 29 433                       | 16.09.2019              |            |
| CELKOM projekty podané  |                    |                               |                   | 663 236   | 1 903 219  | 1 692 987      | 33 181                         | 156 633                      |                         |            |

| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa  |                    |                               |   |   |   |                            | stav k:               |                                      | 4.6.2020                  |         |
|--|--------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|
| C. ZÁSObNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie  | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | uvažovaný rámec podpory - NFP                   | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičnej a neinvestičnej) | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy   |                           |         |
|  |                    |                               |   |   |   |                            |                       | zverejnenie / predpoklad zverejnenia | na podanie žiadosti o NFP |         |
| Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa  | Mesto              | Mačugová Kundfa Euro Leader   | MŽP   |   |   |                            |                       |                                      |                           |         |
| Predmetom projektu bude dobudovanie a zvýšenie kapacity existujúcej kompostárne v k.ú. Stará Ľubovňa. Výsledkom projektu bude stabilizovaný produkt - kompost s priaznivými ukazovateľmi obsahu organických živín, použiteľný na zvýšenie obsahu humusu v pôde a tým aj zvýšenie jej úrodnosti, čo bude mať dopad na zvýšenie kvality na okolité životné prostredie. Zároveň sa zvýši množstvo mechanicky upraveného BRO. Navrhovaný projekt by mal vyriešiť problém nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v meste. Pri kompostovaní sa budú zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z komunálnej sféry. Realizáciou projektu sa zabezpečí výstavba stavebných objektov kompostárne (spevnené plochy), nákup techniky a zariadení potrebných na nakladanie s biologickými odpadmi pre účely a potreby mesta, čím dôjde k zvýšeniu kvality a kapacity úpravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Termín podania ŽoNFP najneskôr do 30.06.2020.  |                    |                               |   |   |   |                            |                       |                                      |                           | 06/2020 |
| Biely dom  | Mesto              | Varcholová Hrebíková          | MŽP SR/OP KŽP                                   |   |   |                            |                       |                                      |                           |         |
| Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenájomná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti sa pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP. |                    |                               |   |   |   |                            | 07-08/2017            |                                      |                           |         |
| Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta)   | ZRR n.o. Mesto SL  | Varcholová Kasperkevič        | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 |   |   |                            |                       |                                      |                           |         |
| Zámerom projektu je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Starého Saccu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a bivačkovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkosti. Dodávateľ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením v Starom Ľubovni je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starom Ľubovni. V tabuľke je uvedený rozpočtový náklad pre realizáciu projektu v Meste Stará Ľubovňa (nie rozpočet za všetkých 10 projektových partnerov). Projekt (VP ZRR, n. o. Prešov) bol podaný v 08/2016, neprešiel formálnou kontrolou. Prebehli rokovania o postupe prípravy opakovanej žiadosti o NFP, bola ukončená spolupráca s ZRR, n. o. Prešov, bolo dohodnuté že žiadateľom a vedúcim partnerom bude poľská strana.   |                    |                               |   | 294 905   | 316 850   | 15 842                     | 08/2016               | 04/2017                              |                           |         |
| ZŠ Levočská SL- Zníženie energetickej náročnosti budovy  | Mesto              | Varcholová                    |   |   |   |                            |                       |                                      |                           |         |
| Zámerom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Bolo vydané stavebné povolenie. V prípade, že by boli výdavky na zateplenie základných škôl oprávnené v rámci niektorej výzvy, vykoná sa aktualizácia energetickeho posúdenia a v prípade potreby následná aktualizácia PD.  |                    |                               |   | 1 241 394   | 1 730 000   | 86 500                     | 10/2016               |                                      |                           |         |