



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: XV/2025
Dňa: 27.02.2025

K bodu programu: č. 10

Názov materiálu: Rozbor projektových aktivít
Mesta Stará Ľubovňa

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Rozbor projektových aktivít k 19.02.2025

Materiál predkladá: **PhDr. Ľuboš Tomko**
primátor mesta

Materiál vypracovala: **Ing. Miriama Varcholová**
projektový referent a ŠFRB

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 19.02.2025.

D ô v o d o v á s p r á v a

Materiál sa predkladá z dôvodu informácie o aktuálnom stave projektových aktivít Mesta.

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		19.2.2025				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Zariadenie na zber odpadov "EKOS"	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Mariančíková Tomko	MŽP SR							
Predmetom projektu je zefektívnenie systémov triedeného zberu odpadov v meste Stará Ľubovňa za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov odpadu prostredníctvom naplnenia hlavnej aktivity projektu – Rekonštrukcia existujúceho zberného dvora. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou plánovaných aktivít - vybudovanie spevnených plôch pre objemný odpad a kontajnery na nebezpečný odpad, novej vstupnej posuvnej brány, cestnej váhy, komunikácie s obrátkom a vybudovanie miesta prvého kontaktu s pripojením na inžinierske siete. V rámci projektu bude obstaraná aj technika na zvoz a manipuláciu s odpadom a nové veľkoobjemové kontajnery. ŽoNFP odoslaná dňa 31.05.2024. Dňa 14.08.2024 bola doručená výzva na doplnenie podkladov k ŽoNFP. ŽoNFP po doplnení odoslaná 27.08.2024. Dňa 25.10.2024 bola doručená výzva na doplnenie. Doplnená ŽoNFP bola odoslaná dňa 29.10.2024. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP bolo doručené 13.12.2024 vo výške NFP 478 153,70 € a celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 519 732,28 €. Žiadané NFP bolo znížené o 13 368,94 €, pričom ako neúčelné výdavky boli identifikované SO-03 - Plocha pod mobilnú bunku, SO-07 Vodovodná a kanalizačná prípojka, SO-08 "NN" elektrické prípojky. Dňa 21.01.2025 boli zaslané dokumenty k poskytnutiu súčinnosti pri podpise Zmluvy o NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená 31.01.2025, zverejnená v CRZ 11.02.2025, pričom nadobudla účinnosť 12.02.2025.				0	533 101	519 732	478154	41 579	13368,94	8/2026
Podpora kultúrneho života v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Šmoroňová	MF SR							
Predmetom projektu je zakúpenie mobilného certifikovaného pódia plnohodnotne využívaného pri realizácii spoločensko-kultúrnych podujatí a osvetových akcií organizovaných Mestom Stará Ľubovňa. V rámci projektu bude obstarané prenosné pódium o rozmere min. 8 x 6 m so strešnou hliníkovou konštrukciou. Pódium bude variabilné, teda bude umožňovať realizáciu rovného, stupňovitého alebo pravouhlého tvaru. Súčasťou mobilného pódia budú aj schody so zábradlím. Vláda SR na svojom 70. rokovaní schválila materiál „Analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti“, v súlade s ktorým bude Mestu Stará Ľubovňa, poskytnutá dotácia zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 22 000 €. Podľa predbežnej CP sú výdavky na uvedený typ pódia vo výške 43 557,45 €. ŽoD bola podaná 31.01.2025. Dňa 11.02.2025 boli odoslané parafované Zmluvy o poskytnutí dotácie.				0	43 558	0	22 000	21 558	0	12/2028
Zriadenie centra zdieľaných služieb v Starej Ľubovni	Mesto	Varcholová Hrebíková	MV SR/Plán obnovy							
Predmetom projektu je zmena dokončenej stavby súp. č. 1108 stavebnými úpravami (2. NP) na centrum zdieľaných služieb (ďalej len „CZS“), ktoré priestorovo a funkčne súvisí s výkonom agendy CZS (front office - úprava parkoviska pred MsÚ, čakacia miestnosť pre klientov + back office – komplexná rekonštrukcia kancelárskych priestorov, sociálnych zariadení pre zamestnancov, skladové a archívne priestory, kuchynské zázemie). Hlavným cieľom CZS je poskytovanie služieb z jedného miesta špecializovaným spôsobom za účelom hospodárnejšieho, efektívnejšieho a účelnejšieho plnenia úloh na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy, v oblasti samosprávnej pôsobnosti obcí a ďalších oblastiach, ktoré vytvára priestor pre podporu zavádzania rozvoja inteligentných riešení v danom regióne. V CZS bude teda sústredený výkon samosprávnych služieb jednotlivých obcí tvoriacich SOÚ do jedného centra. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Slosarčík. Okrem stavebných prác budú z rozpočtu projektu financované výdavky na interiérové vybavenie, nákup nízkoemisného vozidla, IKT vybavenie, projektovú dokumentáciu, činnosť stavebného dozoru, riadenie projektu. Projekt sa realizuje na základe priameho vyzvania Ministerstva vnútra SR v rámci Komponentu 16 Plánu obnovy a odolnosti SR. Boli vypracované všetky povinné prílohy Priameho vyzvania a odoslané 25.11.2024 s parafovanými rovnopismi Zmluvy o PPM. V 11/2024 bola Ing. Vladislavom Slosarčíkom dodaná PD na stavbu „Centrum zdieľaných služieb“ a 29.01.2025 bola uhradená FA č. 202415 vo výške 22 680 € s DPH. Bol ukončený proces verejného obstarávania na dodanie nízkoemisného vozidla a 09.12.2024 bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 392/2024, v zmysle ktorej bude v lehote 4 mesiacov od jej podpisu a účinnosti dodaný osobný automobil s elektromotorom Škoda TOUR Enyaq. V rámci vnútorného verejného obstarávania bola 07.01.2025 uzatvorená Zmluva o dielo s firmou Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r.s.p na realizáciu stavebných úprav (zmluvná cena diela 507 194,36 € s DPH). Stavenisko bolo protokolárne odovzdané vysúť aŕazenému dodávateľovi 10.01.2025 a stavebné práce sa začali realizovať 13.01.2025. Bola vyhotovená a osadená tabuľa – označenie staveniska (EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o., 651,90 € s DPH). Dňa 11.02.2025 bola odoslaná 1. ŽoP – poskytnutie zálohovej platby vo výške 539 229 € a priebežná monitorovacia správa projektu. Pripravuje sa špecifikácia na IKT. Projekt je v realizácii.				0	0	0	784 860	0	0	04/2025
Vybudovanie chodníka na Farbiarskej ulici v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Bjalončík	MF SR							
Predmetom projektu je vybudovanie novej pozemnej komunikácie – chodníka na Farbiarskej ulici za účelom zlepšenia prístupu k občianskej vybavenosti s dôrazom na pozitívny vývoj kvalitatívnych ukazovateľov mestského územia. V zmysle uzatvoreného Memoranda o spolupráci pri rekonštrukcii miestnej komunikácie zo dňa 09.10.2020 so spoločnosťou Slovach, s. r. o. deklaruje Mesto Stará Ľubovňa záujem byť okrem iného investorom a stavebníkom stavby SO.07.02 Chodník pre peších ul. Farbiarska - II. časť (chodník na opačnej strane od vjazdu k IBV až po pekáreň a chodník/vstup k ÚPSVAR a KOCKE, vjazdy na súkromné pozemky nie sú predmetom realizácie projektu). Maximálna možná výška požadovanej dotácie bola 15 000 €. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.05.2024. Dňa 10.09.2024 bol na webovom sídle MF SR zverejnený Zoznam schválených žiadostí o dotáciu . Mestu Stará Ľubovňa bola schválená dotácia na projekt vo výške 10 500 €. V rámci vnútorného verejného obstarávania bola 18.09.2024 uzatvorená Zmluva o dielo s firmou Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r.s.p (zmluvná cena diela 29 214,74 €). Stavba bola protokolárne odovzdaná vysúť aŕazenému dodávateľovi 20.09.2024. Dňa 01.10.2024 boli na MF SR odoslané parafované rovnopisy zmlúv o poskytnutí dotácie (návrh zmluvy doručený Mestu 27.09.2024). Projekt je v realizácii.					35 412	29 215	10 500	18 715	0	12/2027
Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská v Starej Ľubovni - elokované pracovisko Za vodou 14	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŠVvaM SR/Plán obnovy							
Predmetom projektu je zvýšenie kapacít elokovaného pracoviska Za vodou 14 Materskej školy, Tatranskej 21 v meste Stará Ľubovňa s dôrazom na adekvátne priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov predškolského zariadenia zabezpečujúceho výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Prostredníctvom realizácie hlavnej a vedľajšej aktivity projektu vybudujeme predškolské zariadenie poskytujúce výchovu a vzdelávanie v 8 triedach (pôvodne 4 triedy), výdajňu školskú jedáleň pre 3 ročné deti, zrealizujeme rozšírenie existujúcej školskej jedálne a kuchyne pre 4 až 6 ročné deti navštevujúce elokované pracovisko materskej školy a zrenovujeme vonkajšie priestory školy. Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov na jednu novovytvorenú kapacitu bola stanovená na 17 388 €. Počet novovytvorených kapacít 100 miest, tzn. celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 1 738 800 €. Prostredníctvom vnútorného obstarávania bol vybraný dodávateľ zákazky, Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. Bola uzatvorená Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom s cenou diela 2 219 211,62 € s DPH. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu bola podaná 30.05.2024. Dňa 24.06.2024 bola doručená výzva na doplnenie ŽoPPM, doplnenie bolo odoslané 26.06.2024. Dňa 22.08.2024 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení prostriedkov mechanizmu v plnej výške 1 738 800 €. Mestu bola taktiež doručená výzva na predloženie dokladov nevyhnutných k príprave zmluvy o PPM, ktoré boli odoslané 28.08.2024. Dňa 06.11.2024 bol Mestu doručený návrh zmluvy o PPM vrátane príloh, parafované exempláre zmluvy boli odoslané na RO 13.11.2024. Zmluva o PPM č. 0452/2024 nadobudla účinnosť 11.12.2024. Dňa 09.01.2025 bol odoslaný Záväzný harmonogram plnenia podmienok. Dňa 23.01.2025 bola odoslaná na výkon kontroly kompletná dokumentácia z verejného obstarávania na stavebné práce.					2 219 212		1 738 800	480 412	0	08/2025

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.2.2025		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobot. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spolučasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivuľka	PPA/Program rozvoja vidieka							
<i>Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia dopravnej siete lesných ciest trasovaných v lesnom celku „Mestské lesy Stará Ľubovňa“ pre zabezpečenie adekvátneho prístupu k lesnej pôde a možnosti jej racionálneho obhospodarovania. Spoločnosť EKOS plánuje zrekonštruovať štyri lesné cesty kategórie 1L, a to Lesnú cestu 1 Vabec – Oslí vrch, Lesnú cestu 2 Pasterník – Dlhé role, Lesnú cestu 3 Podsadok – 3 studne vrátane opravy mosta a Lesnú cestu 4 Obrážky – 3 studne. Plánovaná dĺžka rekonštrukcie existujúcich lesných ciest je 10 998,68 m. ŽoNFP bola podaná 27.02.2023. Dňa 25.06.2024 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané 27.06.2024. Dňa 23.08.2024 bolo EKOSu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP vo výške 563 940,64 € (schválená dotácia v plnej výške - 80 % z oprávnených výdavkov projektu bez DPH v zmysle výzvy). Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 17.09.2024. Dňa 31.01.2025 bola odoslaná na výkon kontroly kompletná dokumentácia z verejného obstarávania na stavebné práce.</i>					845 911		563 941	281 970	0	06/2025
Samospráva pre seniorov	Mesto	Małgorzata Grenda Mariančíková	Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027							
<i>Projekt zameraný na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Hlavní partneri projektu sú Vojvodstvo Malopolskie a Prešovský samosprávny kraj. Vedľajší partneri z Poľska - Limanová a Stary Sacz, vedľajší partneri zo Slovenska - Spišská Belá a Stará Ľubovňa. Podklady k spracovaniu spoločnej žiadosti boli hlavnému partnerovi odoslané 28.08.2023, doplnenie dňa 13.09.2023. Žiadosť o finančný príspevok bola vedúcim partnerom projektu podaná dňa 29.09.2023. Dňa 9.5.2024 doručená výzva na doplnenie podkladov k žiadosti, doplnené podklady odoslané e-mailom hlavnému partnerovi dňa 10.05.2024. Dňa 28.6.2024 bola Mestu doručená informácia o schválení projektu. Dňa 08.07.2024 bola doručená výzva na doplnenie náležitostí k podpisu zmluvy. Dopĺňajúce dokumenty odoslané podľa inštrukcií hlavného partnera dňa 08.07.2024, 09.07.2024 a 18.07.2024. Zmluva o partnerstve bola Mestom podpísaná elektronicky 19.08.2024. Dňa 29.10.2024 boli odoslané dopĺňajúce dokumenty k podpisu zmluvy k financovaniu zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, že Zmluva o partnerstve nebola zverejnená slovenskými partnermi projektu, v zmysle legislatívy nenadobudla právoplatnosť. Keďže na Zmluvu o partnerstve je naviazaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, nebolo možné začať s implementáciou projektu. Aktuálne prebieha riešenie situácie formou prijatia Dohody o urovnaní. Predpokladaný začiatok realizácie aktivít projektu predstavuje 04/2025.</i>					69 597		0	5 568		07/2026
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Bjalončík	PPA/MAS/Program rozvoja vidieka							
<i>Predmetom projektu je zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií pre chodcov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa v súlade s oprávnenými aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD. Realizácia hlavnej aktivity projektu zahŕňa komplexnú rekonštrukciu vybraných chodníkov v zlom stavebno-technickom stave a vybudovanie osvetleného priechodu pre chodcov na Letnej ulici. Intenzita pomoci je na úrovni 75 % EPFRV + 25 % ŠR. ŽoNFP bola podaná 22.08.2023. Formálne doplnenie ŽoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023. Doplnenie v rámci odborného hodnotenia odoslané na PPA 12.04.2024 a v poradí 2. doplnenie odoslané 23.04.2024. Dňa 22.05.2024 bolo Mestu elektronicky doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 65 776,63 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 65 776,63 €. Bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť 07.08.2024. V rámci vnútorného verejného obstarávania bola 06.09.2024 uzatvorená Zmluva o dielo s firmou Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r.s.p (zmluvná cena diela 65 791,19 €). Dňa 17.09.2024 sa uskutočnilo protokolárne odovzdanie staveniska. Z dôvodu rozpočtovania a zazmluvnenia nižšej plochy pokládky asfaltového betónu ako bolo naprojektované, bol uzatvorený Dodatok č. 1 v sume 3 338,71 € s DPH, ide o vlastné finančné prostriedky Mesta Stará Ľubovňa (celková cena diela sa navýšila na 69 129,90 € s DPH). Z dôvodu uzatvorenia dodatku sa pripravuje zmenové konanie. Nakoľko boli ukončené stavebné úpravy, pripravuje sa predloženie ŽoP formou refundácie s príznakom záverečná a záverečnej monitorovacej správy projektu.</i>					65 777	65 791	65 777	0	0	03/2025
Elektronabijacie stanice v meste Stará Ľubovňa	Mesto	EASR PSK Tomko	MH SR							
<i>Predmetom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy a vybudovanie verejne prístupnej infraštruktúry pre alternatívne pohony, čím sa zníži produkcia celkových emisií v doprave a zlepši kvalita ovzdušia. V meste Stará Ľubovňa sa v súčasnosti nachádzajú tri nabíjacie body pomalého nabíjania AC, absenteuje rýchlonabíjačka typu DC. Pre podporu a rozvoj elektromobility je preto žiaduce vybudovať dostatočný počet pomalých nabíjajúcich staníc AC a minimálne jednu rýchlonabíjajúcu stanicu typu DC. Žiadosť o PPM bola odoslaná 30.06.2023 elektronicky (projekt EKO-Doprava v PSK, pripravený Energetickou Agentúrou Smart Regiónu PSK (EASR PSK). Celkovo vybuduje PSK v kraji cez projekt 33 nabíjajúcich staníc. Dňa 18.10.2023 bola doručená výzva na doplnenie podkladov k žiadosti, dokumenty boli odoslané 23.10.2023. Dňa 07.01.2024 bolo doručené oznámenie o splnení PPPM a poskytnutí PM vo výške 74 400 € s výzvou na doplnenie. Doplnenie bolo odoslané 12.01.2024. Dňa 02.02.2024 doručená výzva na ďalšie doplnenie, požadované doklady boli zaslané obratom. Dňa 06.02.2024 doručená výzva na doplnenie k zmluve o PPM. Spracované podklady odoslané emailom 09.02.2024. Dňa 20.02.2024 doručená výzva k ďalšiemu doplneniu k zmluve o PPM, podklady zaslané elektronicky obratom. Dňa 21.03.2024 boli mestu na podpis doručené zmluvy o PPM, odoslané 26.03.2024. Dňa 18.04.2024 bola mestu doručená informácia o zmene výzvy a nutnosti podpisu novej zmluvy. Dňa 24.06.2024 doručená informácia o zmene výzvy s možnosťou úpravy žiadosti o PPM a žiadosťou o doplnenie dokumentov potrebných k podpisu zmluvy. Požadované dokumenty odoslané 10.07.2024. Dňa 22.08.2024 bola Mestu doručená zmluva o PPM, podpísaná zmluva odoslaná poštou 30.08.2024. Na základe poskytnutých informácií z MH SR aktuálne prebieha prehodnocovanie z pohľadu jej nastavenia a realizovateľnosti v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, na základe čoho je aktuálne proces uzatvárania zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pozastavený.</i>					0	89 172	89 172	74 400	14 772	03/2026
Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Mariančíková	Úrad vlády SR							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.2.2025						
A. Projekty schválené a v realizácii				prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámeček podpory NFP		náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<p><i>Predmetom projektu je skvalitnenie a podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, prostredníctvom vytvorenia 12-člennej miestnej občianskej a preventívnej služby s pôsobnosťou na celom území mesta Stará Ľubovňa. Členovia MOaPS budú aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednáváním a vlastným príkladom pôsobiť v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany života, zdravia a majetku, ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a pod. ŽoNFP bola podaná dňa 12.07.2023. Dňa 19.9.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané dňa 29.9.2023. Dňa 16.11.2023 bolo mestu doručené rozhodnutie o neschválení NFP. Projekt bol presunutý do zásobníka projektov. Dňa 01.12.2023 bolo poštou odoslané odvolanie proti rozhodnutiu. Dňa 29.12.2023 bolo doručené oznámenie o otvorení zásobníka projektov a výzva na predloženie doplňujúcich dokumentov. RO prehodnotil alokovanie výšky fin. prostriedkov na predmetnú výzvu a dodatočne odsúhlasil pôvodne neschválené žiadosti v rámci SK. Dňa 17.01.2024 bolo doručené rozhodnutie o zmene rozhodnutia a schválení NFP v plnej výške 488 600 €. Dňa 25.01.2024 bola doručená výzva na doplnenie podkladov k príprave návrhu zmluvy o NFP. Časť podkladov odoslaná dňa 31.01.2024 poštou, druhá časť elektronicky 02.02.2024. Mestu bola 19.02.2024 doručená zmluva o NFP k elektronickému podpisu, odoslaná 23.02.2024. Dňa 07.03.2024 bolo odoslané hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Žiadosť o zálohovú platbu odoslaná 08.03.2024, platba schválená a doručená mestu 19.03.2024 vo výške 195 440,30 €. Prieskum trhu na obliečenie pre príslušníkov MOPS ukončený 12.04.2024. Rámcová zmluva na dodávku obliečenia podpísaná s firmou Železiarstvo NOJPI dňa 29.04.2024. Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby č. 1 bola odoslaná dňa 15.05.2024. Dňa 31.05.2024 bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby. ŽoP č. 1 bola doplnená a odoslaná dňa 19.06.2024. Dňa 09.08.2024 bola Mestu doručená správa z AFK bez zistených nedostatkov. Dňa 19.08.2024 bola odoslaná ŽoP č. 2. Dňa 15.10.2024 bola doručená výzva na úpravu ŽoP č. 2. Doplnená a upravená ŽoP č. 2 bola odoslaná 17.10.2024. Príslušníci MOPS absolvovali dňa 06.11.2024 v priestoroch spoločnosti EKOS spol. s r.o. vzdelávaciu aktivitu zameranú na oblasť odpadového hospodárstva a kurz prvej pomoci sprostredkovaný Asociáciou samariťanov SR dňa 12.11.2024 v priestoroch MsÚ. Dňa 13.11.2024 bola odoslaná Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby č. 3. Dňa 28.01.2025 bola odoslaná Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby č. 4. Monitorovacia správa (výročná) č. 1 bola predložená dňa 31.01.2025.</i></p>						0	488 600	488 600	0	0	08/2026			
Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch – Stará Ľubovňa				EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivuľka	PPA/Program rozvoja vidieka								
<p><i>Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu náučno-turistického charakteru na lesných pozemkoch mesta Stará Ľubovňa prostredníctvom vytvorenia nových spevnených komunikácií prepojených na existujúce komunikácie za účelom zokruhovania trasy nového produktu a obnovy pôvodnej siete chodníkov, umiestnenia rôznych náučných a pohybových prvkov pozdĺž trasy, postavenia ekocučne lesnej pedagogiky vrátane príslušného doplnkového mobilizáru a atraktívnej vyhlíadky. ŽoNFP bola podaná 07.12.2022 (max. výška OV 350 000 € limitovaná výzvou). Dňa 08.12.2023 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, požadované doplnenie bolo odoslané 14.12.2023. Dňa 24.01.2024 bolo EKOSu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP vo výške 344 363,52 € (schválená dotácia v plnej výške - CV projektu bez DPH). Dňa 18.04.2024 bol spustený proces verejného obstarávania na stavebné práce, v rámci ktorého nebola predložená žiadna cenová ponuka. Elektronicky bola 06.05.2024 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP a odoslaná na RO. V poradi 2. proces verejného obstarávania bol spustený 06.06.2024. Víťazným uchádzačom sa stala firma L&M Gold s.r.o., Jenisejská 45A, 040 12 Košice. Dňa 07.08.2024 bola podpísaná Zmluva o dielo (zmluvná cena diela 349 911,86 € s DPH). Dokumentácia z verejného obstarávania bola odoslaná na výkon kontroly 12.08.2024. Výzva na objasnenie/doplnenie dokumentov z verejného obstarávania bola doručená 13.01.2025, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na PPA 16.01.2025.</i></p>							413 236	349 912	344 364	0	5 548	06/2026		
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa				Mesto	Varcholová Bjalončík	Environmentálny fond								
<p><i>Predmetom projektu je komplexná výmena existujúcich svetidiel, verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti predmetnej infraštruktúry. V rámci modernizácie verejného osvetlenia budú inštalované svetidlá kompatibilné s ostatnými novými svetidlami v meste. Ku každému svetidlu bude dodaný komunikačný obojsmerný modul umožňujúci diaľkové ovládanie a reguláciu osvetlenia. V osvetľovacích stožiaroch bude podľa potreby vymenená elektrovyžbroj a stožiarová svorkovnica. Niektoré svetidlá budú osadené na výložníkoch na existujúcich stožiaroch VSD a časť bude vymenená aj s výložníkom. V niektorých úsekoch plánujeme aj výmenu káblového vedenia a stožiarov. Realizáciu projektu docielime úsporou elektrickej energie až 69 %. Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná na nasledovných uliciach: Mýtna (doplnenie chýbajúceho pouličného osvetlenia pri OR HaZZ SL), Popradská, Továrnska, Zámocká, Zamojského, Podsadok, Za vodou, Jarmočná, Janka Kráľ, Duklianskych hrdinov, Prešovská a Hviezdoslavova. Žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru bola podaná dňa 03.10.2023. Doplnenie prepočtu spotreby energií v kWh/rok, v zmysle výzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023. Dňa 08.12.2023 bolo Mestu doručené Rozhodnutie ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou úveru z EF vo výške 923 964,52 €. V rámci vnútorného verejného obstarávania bola 06.05.2024 uzatvorená Zmluva o dielo s firmou Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r.s.p (zmluvná cena diela 699 879,81 €). Dňa 06.06.2024 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí podpory z EF. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané výsúťaženému dodávateľovi 01.08.2024. Bola vystavená a uhradená FA č. 20241009 vo výške 42 300,56 € s DPH. Bola vystavená FA č. 20241108 vo výške 178 646,73 € s DPH. Dňa 22.11.2024 bola na EF odoslaná 1. ŽoČÚ – poskytnutie predfinancovania vo výške 178 646,73 € s DPH. Výška FA č. 20241108 bola kvôli chybe v súpise vykonaných prác upravená na 154 002,42 € s DPH a spoločne s opravenými prílohami odoslaná na EF 03.12.2024. Chyba v súpise vykonaných prác bola identifikovaná už v prvej vystavenej FA č. 20241009 (a preniesla sa do ďalšej FA), a preto bol vystavený dobropis k predmetnej FA na vrátenie uhradených fin. prostriedkov na účet Mesta. FA č. 20241108 bola 12.12.2024 uhradená a 13.12.2024 bolo odoslané zúčtovanie 1. ŽoČÚ. Dňa 13.12.2024 bola na EF odoslaná 2. ŽoČÚ – poskytnutie predfinancovania vo výške 163 219,82 € s DPH. Dňa 16.12.2024 bola doručená Správa z AFK 1. ŽoČÚ bez zistených nedostatkov a 30.12.2024 Správa z AFK 2. ŽoČÚ bez zistených nedostatkov. Práce boli z dôvodu poveternostných podmienok pozastavené.</i></p>							923 965	699 880	923 965	0	0	06/2025		
NP Spolu pre komunitu - aktivita komunitné centrá				Mesto	Varcholová Raššová	IMPLEA								
<p><i>Predmetom projektu je zabezpečenie prevádzky KC na Továrnskej ulici v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách v platnom znení (financovanie aktivít KC 66 mesiacov – do 01/2029) prostredníctvom 3 pracovníkov KC: odborný manažér, komunitný pracovník, pracovník KC. Nakoľko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola výzvy, môže si nárokovať refundáciu miezd pracovníkov na predchádzajúcom NP, resp. poskytovanie služby pred dátumom zverejnenia tejto výzvy. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 24.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli doručené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci. Dňa 03.11.2023 bolo odoslané Vyhlásenie o začatí výkonu KC. Žiadosť o platbu sa bude odosielať vždy do 15 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, za ktorý si Mesto uplatňuje transfer za zamestnancov. V poradi 1. ŽoP, ktorá obsahovala aj nárokovanie miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol výkon KC zastrešovaný z vlastných finančných prostriedkov Mesta, bola odoslaná 06.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovným zmluvám zamestnancov KC a odoslaná ostatná dokumentácia pre plnohodnotnú prevádzku KC 23.11.2023. Dňa 29.02.2024 bol dohodou ukončený pracovný pomer s Mgr. Máriou Pompovou. Výberové konanie na pozíciu komunitného pracovníka sa uskutočnilo 19.03.2024, na ktorom bola vybraná uchádzačka Mgr. Marianna Šprochová s nástupom od 02.04.2024. Na RO bola odoslaná dokumentácia z výberového konania za účelom schválenia vybranej uchádzačky. VK schválené doručeným oznámením 26.03.2024. Zamestnancom KC bolo v zmysle príručky RO doplnené pracovisko požadovaným SW a HW vybavením a zakúpené vybavenie do terénu. Prieběžne sa vypracúva listinná agenda KC a sú odosielať ŽoP na refundáciu mzdových výdavkov na mesačnej báze.</i></p>								0	283 601	0	0	01/2029		

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.2.2025		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobot. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/poskytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
NP Spolu pre komunity - aktivita terénna sociálna práca	Mesto	Varcholová Raššová	IMPLEA			0	476 977	0	0	01/2029
<i>Predmetom projektu je zabezpečenie terénnych sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa (financovanie aktivít 66 mesiacov - do 01/2029) prostredníctvom 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II. Aktuálne zastrešujú predmetnú službu v meste 2 TSP a 3 TP, nakoľko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovný pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP je možné žiadať maximálne toľko pozícií TSP a TP, koľko zamestnancov na týchto pozíciách bolo vo výkone k 30.06.2023. Do budúca sa počíta s prehodnotením počtu, čo by v prípade Mesta Stará Ľubovňa znamenalo navýšenie o 1 TSP. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 19.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli doručené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci. Žiadosť o platbu sa bude odosielať vždy do 15 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, za ktorý si Mesto uplatňuje transfer za zamestnancov. V poradí 1. ŽoP, ktorá obsahovala aj nárokovanie miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol výkon TSP a TP zastrešovaný z vlastných finančných prostriedkov Mesta, bola odoslaná 08.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovným zmluvám TSP a TP a odoslaná ostatná dokumentácia pre plnohodnotný výkon služby 22.11.2023. TSP a TP zamestnancom bolo v zmysle príručky RO doplnené pracovisko požadovaným SW a HW vybavením a zakúpené vybavenie do terénu. Priebežne sa vypracúva listinná agenda TSP a sú odosielať ŽoP na refundáciu mzdových výdavkov na mesačnej báze.</i>										
PPodpora pomáhajúcich profesií 3 - ZŠ Podsadek	Mesto pre ZŠ Podsadek	Varcholová Kičurová	MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)							
<i>Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predložení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hmotného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a socializačné potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklopený do druhej fázy do 31.08.2023, pričom v rámci nového obdobia realizácie je refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt sa preklopil do tretej fázy do 31.08.2024, v rámci ktorej bude financovaná práca inkluzívneho tímu (2 asistentov a 1 špeciálneho pedagóga). Projekt bol preklopený do nového národného projektu POP 3, v rámci ktorého bude financovaná práca 1 špeciálneho pedagóga. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov.</i>				0	37 200	0	37 200	0	0	08/2025

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.2.2025	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP/úver	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčasť mesta	termín na podanie žiadosti
Vrch Osly – oáza pre rodinu	VPS, spol. s r.o.	Mariančíková	Výzva poslancov PSK	0	6 793	5 000	0	1 793	31.01.2025
<i>Predmetom projektu je vybudovanie prvkov infraštruktúry na vrchu Osly v k. ú. Stará Ľubovňa za účelom podpory a upevňovania medzigeneračných vzťahov, rodinných väzieb, a tiež realizácie turistických a kultúrnych aktivít s dôrazom na rodinu, deti a mládež. Prvky infraštruktúry pozostávajú z jednoduchého dreveného prístreška, stola a 4 lavičiek, vrátane osadenia odpadkového koša a spevnenia prístupovej cesty, pričom budú využívané verejnosťou pri organizovaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí na vrchu Osly. ŽoD bola podaná 31.01.2025.</i>									
32. Ľubovniansky jarmok	Mesto	Varcholová	Výzva poslancov PSK	0	6 000	5 000	0	1 000	31.01.2025
<i>Predmetom projektu je príprava 32. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku - najväčšieho a najznámejšieho podujatia v regióne Stará Ľubovňa. Z poskytnutej dotácie budú refundované náklady na vystúpenie headlinera piatkového alebo sobotného programu. ŽoD bola podaná 17.01.2025.</i>									
Budovanie medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11	Mesto	Varcholová Majerníček	Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027		1 244 886	1 131 062	0	113 824	10.01.2025
<i>Predmetom projektu je vybudovanie nových úsekov cyklotrasy na PL-SK pohraničí dopĺňujúcich existujúcu sieť medzinárodnej cyklistickej trasy EuroVelo 11 za účelom podpory rozvoja cezhraničného konkurencieschopného integrovaného produktu, vďaka ktorému dočielime zvýšenie úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji dotknutých regiónov. Mesto St. Ľubovňa, hlavný partner projektu, plánuje vybudovať obojsmernú cyklotrasu na úseku Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa pozdĺž toku rieky Jakubianka. Navrhovaná cyklistická komunikácia na ľavom brehu rieky bude dĺžky 2 480,90 m. Mesto Nowy Sącz, partner projektu, plánuje vybudovať cyklotrasu na úseku most na ul. Podmlynie – ul. Ogrodowa s celkovou dĺžkou 648,13 m. Celkové rozpočtované výdavky projektu sú 1 244 886,21 €. Výdavky Mesta Stará Ľubovňa 1 126 278,95 € (výdavky na stavebné práce, stavebný dozor, slávnostné otvorenie cyklotrasy, propagácia) s intenzitou pomoci 92 % (1 036 176,63 €) a spolufinancovaním 8 % (90 102,32 €). Výdavky mesta Nowy Sącz 118 607,26 € (výdavky na stavebné práce, stavebný dozor, propagácia, personálne výdavky, kancelárske a administratívne výdavky) s intenzitou pomoci 80 % (94 885,79 €) a spolufinancovaním 20 % (23 721,77 €). Žiadosť o príspevok bola podaná 10.01.2025.</i>									
Podpora rozvoja opatrovateľskej služby v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Raššová	MPSVaR SR	0	26 891	24 200	0	2 691	31.12.2024
<i>Predmetom projektu je podpora rozvoja opatrovateľskej služby poskytovanej klientom na území mesta Stará Ľubovňa ako terénna sociálna služba prostredníctvom kúpy osobného motorového vozidla a materiálo-technického vybavenia na výkon odborných metód práce v prirodzenom prostredí klienta a otvorenom prostredí. Materiálo-technické vybavenie v podobe 2 elektrických polohovacích postelí určených pre ošetrovateľskú starostlivosť a 2 invalidných ošetrovateľských kresiel výrazne podporí opatrovateľskú službu poskytovanú našim klientom. ŽoD bola podaná 13.12.2024.</i>									
Havarijný stav strechy na budove ZŠ – časť nad ŠKD a šatňami	Mesto	Bjalončík Mariančíková	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	0	544 905	435 924	0	108 981	13.12.2024
<i>Predmetom žiadosti je odstránenie havarijného stavu strechy na budove ZŠ Za Vodou v časti nad ŠKD a šatňami. Pôvodná strešná krytina stratila požadované stavebno-technické vlastnosti a neplní svoju funkciu. Finančné prostriedky sú určené na výmenu poškodenej strešnej krytiny, v dôsledku ktorej dochádza k rozpadávaniu hydroizolačnej a tepelnoizolačnej vrstvy strechy, poškodzovaniu nosnej konštrukcie, zamakaniu dreveného podhľadu v interiéri, zamakaniu a opadávaniu vnútornej a vonkajšej omietky, vzniku tzv. tepelných mostov, plesní a pod. Celkový rozpočet na odstránenie havarijného stavu, ktorý zahŕňa odstránenie nevhodných hydroizolačných vrstiev, nefunkčnej tepelnoizolačnej vrstvy, reparáciu poškodených častí strešnej konštrukcie a okapu, realizáciu novej strešnej krytiny, výmenu tepelnej izolácie v požadovanej kvalite, uloženie na strešnej konštrukcii, klampiarskych konštrukcií, úpravu bleskozvodu, opravu vonkajších a vnútorných omietok, predstavuje 544 905,14 €, výška žiadaných finančných prostriedkov je 435 924,14 € a spolufinancovania Mesta 108 981 €. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov bola podaná 13.12.2024. Výzva na doplnenie predloženej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie strechy bola doručená 15.01.2025. Dokumenty k žiadosti boli doplnené v termíne 22.01.2025. Dňa 29.01.2025 bolo doručené oznámenie o zaradení žiadosti do internetovej aplikácie eduZoznam registrovanej pre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.</i>									
Rekonštrukcia chodníka na ulici Podsadek v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Bjalončík	PPA/MAS/Program rozvoja vidieka	0	112 101	90 336	0	21 765	04.10.2024
<i>Predmetom projektu je zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov prostredníctvom rekonštrukcie miestnej komunikácie pre chodcov na ulici Podsadek v meste Stará Ľubovňa v súlade s oprávnenými aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD. Realizácia hlavnej aktivity projektu zahŕňa rekonštrukciu chodníka trasovaného od druhej odbočky pozdĺž Kostola sv. Jozefa v miestnej časti Podsadek v zlom stavebno-technickom stave (SO 02 Pravostranný chodník Podsadek). Celkové rozpočtované výdavky projektu sú 112 100,94 €, z toho možná požadovaná dotácia 90 335,63 €. Pre zabezpečenie komplexnosti rekonštrukcie predmetného chodníka plánuje Mesto Stará Ľubovňa realizáciu aj ľavej strany chodníka a prípadné dobudovanie chýbajúceho úseku ľavostranného chodníka z vlastných fin. prostriedkov. Intenzita pomoci je na úrovni 75 % EPFRV + 25 % ŠR. ŽoNFP bola podaná 04.10.2024. Mestu bola 16.10.2024 doručená výzva na doplnenie v rámci formálneho hodnotenia, doplnenie bolo odoslané 18.10.2024. Dňa 12.02.2025 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP v rámci odborného hodnotenia, doplnenie bolo odoslané 17.02.2025.</i>									
Projektová dokumentácia stavby - Individuálna bytová výstavba na ulici Továrenskej v Starej Ľubovni	Mesto	Mariančíková Hrebíková	Úrad vlády SR	0	60 541	60 541	0	0	12.09.2024
<i>Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu a realizáciu projektového zámeru – Sociálna bytová výstavba na Továrenskej ulici v meste Stará Ľubovňa. Účelom projektovej dokumentácie je zlepšiť prístup k základnej technickej infraštruktúre, občianskej vybavenosti a bývaniu pre obyvateľov v osídlení MRK na Továrenskej ulici, prostredníctvom výstavby nízkopodlažných bytových domov určených pre individuálnu bytovú výstavbu sociálne slabších rodín vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry. ŽoNFP bola podaná 12.09.2024. Dňa 17.12.2024 bola Mestu doručená výzvy na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie odoslané 14.01.2025.</i>									
Stavebné úpravy existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Mariančíková Bjalončík	Úrad vlády SR	0	977 867	977 867	0	0	12.08.2024
<i>Predmetom projektu je rekonštrukcia vrstiev vozovky a rekonštrukcia chodníkov vybraných lokalít s osídlením MRK v meste Stará Ľubovňa. V rámci projektu je plánovaná celková rekonštrukcia krytu vozovky a chodníkov na uliciach Jarmočná, Garbiarska, Farbiarska a Hviezdoslavova. Realizáciou projektu sa zlepši technická vybavenosť komunikácií, mobilita, kvalita dopravy, bezpečnosť, životné podmienky a celková dostupnosť služieb denného kontaktu prioritne pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa. ŽoNFP bola podaná 12.08.2024. Dňa 19.12.2024 bola Mestu doručená výzvy na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie odoslané 16.01.2025.</i>									
Kontajnerové stojiská pre MRK	Mesto	Mariančíková Pristáš	Úrad vlády SR	0	105 930	105 930	0	0	12.08.2024
<i>Predmetom projektu je vybudovanie 9 kontajnerových stojísk na umiestnenie zberných nádob, čím sa zlepši technická infraštruktúra a občianska vybavenosť v oblasti nakladania s odpadmi. Projekt prispieje k efektívnejšiemu zberu odpadu a zlepši štandardy hygieny a bývania domácností na uliciach Továrenská, Levočská, Sládkovičova, Budovateľská a v mestskej časti Podsadek. ŽoNFP bola podaná 12.08.2024. Dňa 15.10.2024 bola Mestu doručená výzvy na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie odoslané 28.10.2024. Dňa 24.01.2025 bola žiadateľovi doručená Výzva č. 2 na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie bolo odoslané dňa 03.02.2025.</i>									

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.2.2025	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP/úver	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčasť mesta	termín na podanie žiadosti
Nákup veľkoobjemových kontajnerov	Mesto	Šomská Tomko	Environmentálny fond						
Predmetom projektu je nákup 10 kusov veľkoobjemových kontajnerov s objemom 7m ³ , určených na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, ktoré nespádajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Mesto plánuje kontajnery využívať predovšetkým počas sezónnych zberov biologicky rozložiteľného odpadu a veľkoobjemového odpadu. ŽoNFP bola podaná 30.8.2024. Dňa 06.12.2024 bola Mestu doručená informácia o nepodporení projektu z dôvodu nedostatočnej alokácie.				0	21 340	19 800	0	1 540	30.08.2024
Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – Mesto Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Grich ITACON s.r.o.	MIRRI/Program Slovensko						
Predmetom projektu je komplexná realizácia opatrení (HW + SW) na zabezpečenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Stará Ľubovňa prostredníctvom implementácia základných dokumentov a nastavenie základného rámca a procesov riadenia KIB, zrealizovanej klasifikácie a kategorizácie a AR/BIA, zavedenia formalizovaného procesu riadenia rizík, vrátane podpory IKT nástrojov. Taktiež bude zabezpečené vytvorenie základných dokumentov a postupov v oblasti riadenia kontinuity činností. Okrem toho projekt zabezpečí nasadenie potrebných bezpečnostných nástrojov, najmä pre účely bezpečnostného monitoringu a ochrany pred únikom citlivých informácií, ale napr. aj pre riešenie zálohovania, riadenia kapacít, riadenia aktív a rizík, bezpečného viac-faktorového prihlasovania sa a pod. Pre vypracovanie odborného projektového zámeru minimálnych náležitostí manažérskych produktov v zmysle Prílohy č. 8 Výzvy, pre kontrolu spracovaného technického projektu zo strany interného referenta IT, zverejnenie povinných náležitostí v MetaIS a spracovanie odbornej časti ŽoNFP obstaralo Mesto externú spoločnosť ITACON s.r.o., Kominárska 2, 831 04 Bratislava v celkovej cene 5 880 € s DPH. ŽoNFP bola podaná 05.07.2024. V MetaIS boli evidované požadované eGovernment komponenty a vzťahy v zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z., ako aj nahratý architektonický model na karte Dokumenty projektu. Projekt bol 08.07.2024 zverejnený na pripomienkovanie na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa, neboli doručené žiadne pripomienky. V MetaIS boli evidované požadované eGovernment komponenty a vzťahy v zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z., ako aj nahratý architektonický model na karte Dokumenty projektu. Dňa 16.07.2024 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané na RO 18.07.2024. Dňa 03.10.2024 bola doručená 2. výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané na RO 08.10.2024.				0	372 945	343 109	0	29 836	08.07.2024
FVLZ MŠ Vsetinská Stará Ľubovňa	Mesto	LOVIS plus s.r.o. Varcholová	Environmentálny fond						
Predmetom projektu je realizácia fotovoltického lokálneho zdroja o inštalovanom výkone 51,15 kWp (DC)/50 kW (AC) na streche budovy MŠ Vsetinskej. Na strechu budú uložené fotovoltické panely s jednotkovým výkonom 550 Wp v počte 93 ks. Panely budú vzájomne prepojené sériovo do tzv. stringov, ktoré budú zvedené do striedača. Technológia, t. j. rozvádzač RDC1, RAC a striedač INV1, budú uchytané na stene vo vnútri NN rozvodne v budove. Rozpočet projektu tvoria výdavky na realizáciu fotovoltického zdroja 78 468,68 €, výdavky na PD 3 900 €, na realizáciu verejného obstarávania 3923,43 € a výdavky na označenie projektu 100 €. ŽoD bola podaná 11.12.2023.				0	86 392	82 072	0	4 320	11.12.2023
CELKOM projekty podané				0	3 566 591	3 280 841	0	285 750	

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		19.2.2025	
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované/pripravené na podanie	príjimateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	uvažovaný rámec podpory - NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do ZóNFP (investičné aj neinvestičné)	uvažovaná spoluúčasť mesta	dátum vypracovania PD	termíny v zmysle zverejenej výzvy	
								zverejnenie / predpoklad zverejnenia	na podanie žiadosti
Zvýšenie miery triedeného zberu KO v Starej Ľubovni	VPS, p. o. Stará Ľubovňa	Varcholová	Environmentálny fond						
Zámerom projektu je podpora činností zameraných na zvýšenie miery triedeného zberu KO na komunálnej úrovni, ktorý nespadá pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a na zabezpečenie predchádzania vzniku BRKO prostredníctvom kúpy traktora s príslušenstvom v podobe štepokovača. Pripravuje sa žiadosť o dotáciu.					70 000				03/2025
Vybudovanie elokovaného pracoviska základnej školy Podsadek	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŠVVaŠ SR/Plán obnovy						
Zámerom projektu je vybudovanie elokovaného pracoviska základnej školy Podsadek z dôvodu odstránenia dvojzmennej prevádzky školy. Zvažujú sa alternatívy vybudovania školy pre 2 cyklus ZŠ prostredníctvom rekonštrukcie Spojenej školy internátnej na Levočskej ul., alebo kúpy budovy SOŠ technická ŠL.									rok 2025
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Levočská	Mesto	Mariančíková Bialončík	SIEA/Environmentálny fond						
Zámerom projektu je zníženie energetickej náročnosti a podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v komplexe budov ZŠ Levočská v Starej Ľubovni. Cieľom projektu je realizácia stavebných úprav a modernizácie budov ZŠ Levočská, a to hlavnej budovy s telocvičňou, dielne a budovy školskej jedálne s ŠKD za účelom zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom plánovaných aktivít v rámci opatrenia 2.1.2. - zateplenie obvodového a strešného plášt'a, výmena výplňových konštrukcií okenných a dverných otvorov, modernizácia vykurovacieho systému, inštalácia systému núteného vetrania s rekuperáciou, výmena svetelných zdrojov, komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrických rozvodov, modernizácia zdravotníckych, zvýšenie mobility a debarierizácia. V rámci realizácie projektu sa za účelom zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov plánuje inštalácia fotovoltického a batériového systému budovy školskej jedálne s ŠKD.					3 000 000				04/2025
Centrá zdieľaných služieb	Mesto	Varcholová	MV SR/Plán obnovy a odolnosti						
Zámerom projektu je financovanie mzdových výdavkov odborného personálu plánovaného Centra zdieľaných služieb. Ide o komplementárnu výzvu k výzve MV SR „Zriadenie centier zdieľaných služieb“. Do novovybudovaného centra budú prelopení súčasní zamestnanci zo stavebného úseku, stavebného úseku – drobné stavby, životného prostredia, dopravy, sociálneho úseku, správneho a priestupkového úseku a zároveň budú personálne posilnené niektoré z uvedených úsekov vrátane zabezpečenia podporného personálu prevádzky CZS. Dĺžka realizácie projektu je max. 36 mesiacov.									04/2025
Podpora udržateľného cestovného ruchu na území mesta Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebíková							
Zámerom projektu je komplexná rekonštrukcia Námestia gen. Štefánika za účelom podpory udržateľného cestovného ruchu pri zohľadnení záujmov obyvateľov a turistov, rešpektovaní životného, kultúrneho prostredia a zaistení sociálneho a hospodárskeho vývoja (revitalizácia zelene, vybudovanie zázemia pre kultúrne podujatia, vytvorenie interaktívnych detských stanovišť atď.). Pripravuje sa špecifikácia predmetu zákazky na obstaranie PD.									rok 2025
Vybudovanie materskej školy v Podsadku	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŠVVaŠ SR/Plán obnovy						
Zámerom projektu je vybudovanie 8 triednej materskej školy v Podsadku s kuchyňou a výdajnou jedálňou situovanej oproti MRK v Podsadku v blízkosti CO skladu. Prebieha príprava PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zodpovedným projektantom Ing. Vladislavom Slosarčíkom.					3 500 000				rok 2025
Kanalizácia Popradská	Mesto	Varcholová Smreková	MŽP/OP KŽP						
Realizácia kanalizácie na Popradskej ulici. Bola aktualizovaná PD zodpovedným projektantom Štefanom Petrílkom. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu.					412 481				rok 2025
Biely dom	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŽP SR/OP KŽP						
Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spoluфинансovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenájomná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámery vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti prebieha komunikácia s OÚ SL/MV SR o možnej kúpe priestorov vo vlastníctve štátu (katastrálny odbor) v budove bieluho domu a následného prenájmu uvedených priestorov MV SR. V prípade úplného vlastníctva budovy je jednoduchšie žiadať o fin. zdroje z EÚ a následne realizovať komplexnú rekonštrukciu budovy.							07-08/2017		rok 2025